El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No. CONT/ CONV - AÑO	Nombre del Contratista / Cooperante	No. de identificación
nov-21	Dir. de Infraestructura	915-2021	MUNICIPIO DE ACACÍAS	892.001.457 - 3

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designación	Fecha del Registro de designación	Nombre Completo y Cargo	No. de identificación
212117037	18/11/2021	LACIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES	91292085

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)

Convenio	X	Contrato		Tipo:		21 INTERADMINSTRATIVO					Modalidad de selección	CONTRATACION DIRECTA
Legaliza Recursos		SI		NO	X	Legaliza Bienes	SI		NO	X		

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para desarrollar la instalación y operación de una Zona de Acceso Público (ZAP), de acuerdo con los términos y alcance establecidos en el presente Convenio y en el marco del Proyecto de Incentivos a la Demanda de Internet Fijo (Contrato de Aporte N° 864 de 2019) para el Municipio de Acacías – Meta.

No. Rubro presupuestal	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor Contrato y/o Convenio		Fechas	
N/A	N/A	Aporte - Fondo Único TIC	N/A	Fecha de Suscripción	11/11/2021
		Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)	$ -	Fecha de Inicio	11/11/2021
		Aporte - Otros	N/A	Fecha Final de ejecución	11/01/2023
		Aporte - Otros	N/A	Fecha Final de ejecución según prórrogas	
		Valor Total	N/A		
N° de proceso en SECOP	Fecha de Publicación en SECOP				
N/A	N/A				

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza inicial N.°	Fecha de aprobación de la Póliza	Actualización o Nueva Póliza N.° (Si aplica)	Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	N.° de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
					$ -		
					$ -		
					$ -		
					$ -		

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga (En meses)	Fecha final de ejecución según prórroga	Valor de la adición o reducción	Justificación de la Modificación Contractual
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
			TOTALES	$ -	

Terminación anticipada				Fecha terminación	Justificación	Requiere Acta de liquidación			Estado del Acta de Liquidación	Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios
SI		NO	X			SI	X	NO			

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo Único TIC				Anticipo:	$ -	% del Anticipo	0%

Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones		
	Valor ($)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor($)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor ($) programado	Fecha real	Valor ($) real amortizado	Fecha	Valor ($)	Observaciones
dd/mm/yyyy		El convenio no estipula pagos	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	El convenio no requiere legalizaciones
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
TOTAL	$ -		ACUMULADOS		#¡DIV/0!	$0	0%	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	

SALDO POR GIRAR:	$ -	#¡DIV/0!	ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ -	#¡DIV/0!	SALDO POR LEGALIZAR:	$ -	#¡DIV/0!

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	PERIODO:	mm/yy	VALOR ($) EN EL PERIODO:	$ -	ACUMULADO:	$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	$ -
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:	PERIODO:	mm/yy	VALOR ($) EN EL PERIODO:	$ -			TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	$ -

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
1. Definir las condiciones en torno a la operación y a la prestación de los servicios que se brindan en la Zona de Acceso Público (ZAP).	1,12%	1,12%	El equipo de supervisión mediante el radicado N°212115633 del 12/11/2021 remitió al operador el documento de Notificación lugar de instalación Zona de Acceso Público (ZAP) – Contrato de Aporte 864 de 2019.
2. Vigilar y controlar la correcta ejecución del Convenio a través del Supervisor designado por el ordenador del gasto.	1,12%	1,12%	Con el radicado N°212117037 del 18/11/2021 la Secretaría General remitió el Memorando de Designación de supervisión convenio interadministrativo N° 916-2021
3. Realizar la coordinación necesaria para que el objeto del Convenio se cumpla.	1,12%	1,12%	El equipo de supervisión mediante el radicado N°212115633 del 12/11/2021 remitió al operador el documento de Notificación lugar de instalación Zona de Acceso Público (ZAP) – Contrato de Aporte 864 de 2019.
4. Las demás propias de la naturaleza del objeto del Convenio.	1,12%	1,12%	No se presentaron temas adicionales para el periodo reportado.
Total	4,46%	4,46%	

* Obligaciones (MUNICIPIO DE GIRARDOT) Ponderació 100%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
1. Disponer y destinar el espacio para la instalación de la Zona de Acceso Público (ZAP), así como garantizar los permisos a que haya lugar.	0,45%	0,45%	El Municipio de Acacías - Meta, indicó que garantizará los permisos con las diferentes empresas de servicios públicos para la prestación del servicio en la Zona Digital – Zona de Acceso Público (ZAP) .
2. Adoptar e impartir como primera autoridad de policía del Municipio las medidas e instrucciones necesarias de seguridad para mitigar el riesgo de hurto y/o vandalización de los equipos instalados en la Zona de Acceso Público (ZAP).	0,45%	0,45%	El Municipio de Acacías - Meta, comunicó que adoptará las medidas que considere necesarias para mitigar el riesgo de hurto y/o vandalización de los equipos instalados en la Zona de Acceso Público (ZAP).
3. Coordinar con COMCEL S.A., como proveedor de la infraestructura técnica a instalar, las actividades concernientes a la implementación de la Zona de Acceso Público (ZAP).	0,45%	0,45%	El designado por la administración municipal coordinará con el Operador lo concerniente a la infraestructura técnica a Instalar en la Zona de Acceso Público (ZAP), conforme a lo previsto contractualmente
4. De requerirse, coordinar con EL FONDO ÚNICO DE TIC la respectiva socialización de la implementación de la Zona de Acceso Público (ZAP) con la población beneficiaria	0,00%	0,00%	Para este periodo no se requirió de la coordinación con EL FONDO ÚNICO DE TIC para la respectiva socialización de la implementación.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

5. Prestar colaboración para el cumplimiento de la labor encomendada al supervisor del convenio e interventor del citado Contrato de Aporte No. 857 de 2019, así como la entrega de información y documentos que soliciten.	0,45%	0,45%	El Municipio de Acacías ha prestado la colaboración necesaria para la implementación y puesta en servicio de la Zona de Acceso Público (ZAP) para el periodo reportado.
6. Designar un supervisor el cual deberá asistir las reuniones citadas por EL FONDO ÚNICO DE TIC y/o el supervisor y/o interventor del convenio suscrito y atender los requerimientos que se presenten.	10,00%	10,00%	El Municipio informó que el designado por para el seguimiento de este convenio es el señor: Edilberto Romero Trujillo, jefe oficina Asesora TICs del municipio de Acacias
7. Garantizar por su cuenta y durante la vigencia del convenio el suministro de energía para los equipos y elementos instalados por el operador, en la implementación de la Zona de Acceso Público (ZAP), e informar al Fondo Único de TIC las fallas de energía que se presenten y tomar las medidas necesarias para la oportuna atención.	0,45%	0,45%	El Municipio de Acacías indicó que garantizará el suministro de energía para los equipos y elementos instalados por el operador
8. Articular con el FONDO ÚNICO DE TIC, el supervisor y/o interventor del Contrato de Aporte, para la implementación y operación de la Zona de Acceso Público (ZAP) e informarle cualquier irregularidad que se presente en la ejecución contractual.	0,45%	0,45%	Para el periodo reportado en el presente informe no se presentaron irregularidades.
9. Articular con el operador y el Fondo Único de TIC el retiro de los equipos una vez vencido el plazo de ejecución del convenio.	0,00%	0,00%	Para el periodo del presente informe no se ha vencido el plazo de ejecución del convenio
10. Las demás propias de la naturaleza del objeto del convenio.	0,45%	0,45%	No se presentaron temas adicionales para el periodo reportado.
Total	13,1%	13,1%	

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas	13,1%

**** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)**	**Ponderación 2**	**(%) Avance mes**	**(%) Acumulado**	**Actividades realizadas y novedades en el período**
Total		0%	0%	

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero	0,0%

El futuro digital es de todos · Gobierno de Colombia MinTIC	**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO**	

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Entregables	**Ponderación 3**	**Total de Entregables**		
Productos o Servicio a entregar		**Entregable recibido a satisfacción**	**Fecha entrega**	**Observaciones por parte del Supervisor**
Porcentaje de Avance		0%		

% Acumulado Avance Entregables	0,0%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio	13,1%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)	SI		NO	x	Número de contratos derivados a la fecha	

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas	**TIPO DE DIFICULTAD**	**Gestión Adelantada**	**Resultados Obtenidos**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A este convenio no le fueron asignados recursos, por tanto su valor de ejecución a nivel financiero es de cero ($0,00) pesos.
El Convenio avanza sin inconvenientes.

Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncan

Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

Aspectos Técnicos: Duverney Diaz

Aspectos Jurídicos; Nathalia Urrego

Giovanni Rodriguez

Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor:	**LACIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES**	Firma del Supervisor:	

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

916-2021


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211213-163201-7148b2-89324927 Creación: 2021-12-13 16:32:01

Estado: Finalizado Finalización: 2021-12-14 17:40:27


Escanee el código para verificación

Revisión: Revisó



agrodriguezs@mintic.gov.co

Revisión: Revisó




rpradilla@mintic.gov.co

Revisión: Revisó



Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró



ddiazc@mintic.gov.co

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

916-2021


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211213-163201-7148b2-89324927 Creación: 2021-12-13 16:32:01

Estado: Finalizado Finalización: 2021-12-14 17:40:27


Escanee el código para verificación

Firma: Supervisor



Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Revisó



LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD

916-2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211213-163201-7148b2-89324927 Creación: 2021-12-13 16:32:01

Estado: Finalizado Finalización: 2021-12-14 17:40:27

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Duverney Diaz Castaño ddiazc@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-12-13 16:32:02 Lec.: 2021-12-13 16:35:16 Res.: 2021-12-13 16:35:19 IP Res.: 190.26.171.163
Revisión	Jesualdo Brito Nuñez jbrito@mintic.gov.co Profesional Especializado	Aprobado	Env.: 2021-12-13 16:35:19 Lec.: 2021-12-13 16:39:27 Res.: 2021-12-13 16:39:39 IP Res.: 186.86.33.133
Revisión	Rodrigo Pradilla Angel rpradilla@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-12-13 16:39:39 Lec.: 2021-12-13 16:43:23 Res.: 2021-12-13 16:43:33 IP Res.: 181.236.214.103
Revisión	Alfonso Giovanni Rodriguez Salcedo agrodriguezs@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-12-13 16:43:33 Lec.: 2021-12-14 09:06:43 Res.: 2021-12-14 09:06:54 IP Res.: 186.86.32.111
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-12-14 09:06:54 Lec.: 2021-12-14 14:34:33 Res.: 2021-12-14 14:34:40 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Lacides Robles LROBLES@MINTIC.GOV.CO Subdirector de Operaciones MinTic Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2021-12-14 14:34:40 Lec.: 2021-12-14 17:40:12 Res.: 2021-12-14 17:40:27 IP Res.: 191.95.50.122