ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL	SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE AUTORIZACION DE GIRO No.03	CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATO	No. 673	De	04 de AGOSTO del 2021
OBJETO	**RESTAURACION Y ADECUACION DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPALDEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA).**		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**CIENTO SESENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON 32 CENTAVOS M/C ($ 160.245.304.32).**		
PLAZO	**CUATRO (04) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato**		
CONTRATISTA	**JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO** **1.019.003.817 de Bogotá**		
SUPERVISOR	**ING. DIEGO FERNANDO GUZMÁN ZARTA** Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente **ING. JOHN LEWIS LOZANO CORTES** Apoyo a la supervisión		

ACTAS SUSCRITAS

ACTA DE INICIO	10/08/2021
ACTA DE SUSPENSION	N/A
ACTA DE REINICIO	N/A
ADICION No.1	30/11/2021
ACTA DE RECIBO	10/12/2021

POLIZAS

- Que Según póliza de cumplimiento de ASEGURADORA SOLIDARIA de Colombia. No. 605-47-994000089005, con fecha de expedición 06 de agosto del 2021 y acta de aprobación de las garantías por parte de la dirección administrativa de contratación, se suscribió garantía a favor del municipio, con las siguientes discriminaciones.

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	FECHAS DE AMPARO	
			DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA de Colombia	605-47-994000089005	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04-08-2021	04-04-2022
ASEGURADORA SOLIDARIA de Colombia	605-74-994000018650	RESP.CIVIL EXTRACONTRACTUAL	04-08-2021	04-12-2021

ASEGURADORA SOLIDARIA de Colombia	605-47-994000089005	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	04-08-2021	04-04-2024

- Que según póliza de adición No.1, de ASEGURADORA SOLIDARIA de Colombia No. 605 47 994000089005, con fecha de expedición 30 Noviembre de 2021. y acta de aprobación de las garantías por parte de la dirección administrativa de contratación, se suscribió garantía a

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	FECHAS DE AMPARO	
			DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA de Colombia	605 47 994000089005	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02-05-2021	02-05-2022
ASEGURADORA SOLIDARIA de Colombia	605 47 994000089005	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	04-08-2021	01-01-2025

favor del municipio, con las siguientes discriminaciones.

CONSIDERANDO/DESCRIPCION:

- Como supervisor del contrato antes descrito con la información presentada por el contratista, debidamente revisada, aprobada por este despacho, se ha cumplido con los requisitos para generar el pago correspondiente a esta acta de cobro No.3 es de $ 64,811,733.59 de acuerdo al 29.43% del valor total del contrato, con un porcentaje de ejecución acumulado del 90% según el avance físico de obra registrado en la presente acta de cobro.

- El contratista aporto los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales de sus empleados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

- Como soporte de ello se incorporarán a la carpeta del contrato, la cual reposara en el archivo de contratación del Municipio los siguientes documentos:

N°	DOCUMENTO	N° FOLIOS	FECHA
1	Factura	01	13/12/2021
2	Acta de cobro No. 3 con memorias	38	09/12/2021
3	Seguridad social y Aportes	04	08/11/2021
4	Informe del contratista	38	09/12/2021
5	Informe SST	19	09/12/2021

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 160,245,304.32	
VALOR ADICION No.01	$ 60.000.000.oo	
VALOR ACTA PRESENTE		$ 64,811,733.59
VALOR ACTA No. 1		$ 81,601,058.56
VALOR ACTA No. 2		$ 51,795,251.20
VALOR ACTA No. 3		$ 64,811,733.59
SALDO POR PAGAR		$ 22,023,115.93
SUMAS IGUALES	$ 220.245.304.32	$ 220.245.304.32

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
AUTORIZACION DE GIRO No.03

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

ESPINAL 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 3

CONTRATO No. 673 DEL 2021

OBJETO: RESTAURACION Y ADECUACION DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPALDEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA)

CONTRATISTA:	JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO C.C. 1,019,003,817 DE BOGOTA D.C.
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA ING. JOHN LEWIS LOZANO CORTES
FECHA PRESENTE ACTA:	9/12/2021

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 220,231,159.28
VALOR ACTA No.1	$ 81,601,058.56
VALOR ACTA No.2	$ 51,795,251.20
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	4 MESES Y 20 DIAS
FECHA DE INICIO	10/08/2021
VALOR PRESENTE ACTA	$ 64,811,733.59
FECHA ACTA No.1	6/10/2021
FECHA ACTA No.2	2/12/2021

		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No.2 + ADICIÓN				ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		ACTA PARCIAL No. 3		CONDICIONES ACUMULADAS		CATIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTD	VR. UNITARIO	CANTD	VR. UNITARIO	CANTD	VR. TOTAL	CANTD	VR. TOTAL	CANTD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES														
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA (TEJA DE ZINC)	M2	140.25	$ 11,000.00	$ 1,542,750.00	140.25	$1,542,750.00	-	$ -	-	$ -	140.25	$ 1,542,750.00	-	$ -
1.2	DESMONTE DE APARATO SANITARIO	UN	1.00	$ 23,000.00	$ 23,000.00	1.00	$23,000.00	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 23,000.00	-	$ -
1.3	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	6.00	$ 15,000.00	$ 90,000.00	6.00	$90,000.00	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 90,000.00	-	$ -
1.4	DESMONTE DE VENTANAS	UN	2.00	$ 12,500.00	$ 25,000.00	2.00	$25,000.00	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 25,000.00	-	$ -
1.5	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA AÉREA E:0,15M	M2	3.38	$ 47,000.00	$ 158,860.00	3.38	$158,860.00	-	$ -	-	$ -	3.38	$ 158,860.00	-	$ -
1.6	DEMOLICIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA 0,15M	M2	115.72	$ 15,000.00	$ 1,735,800.00	115.72	$1,735,800.00	-	$ -	-	$ -	115.72	$ 1,735,800.00	-	$ -
1.7	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	31.01	$ 16,000.00	$ 496,160.00	31.01	$496,160.00	-	$ -	-	$ -	31.01	$ 496,160.00	-	$ -
1.8	DEMOLICION DE CIMIENTO ENTERRADO	M3	5.66	$ 233,000.00	$ 1,318,780.00	5.66	$1,318,780.00	-	$ -	-	$ -	5.66	$ 1,318,780.00	-	$ -
1.9	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	111.70	$ 4,000.00	$ 446,800.00	111.70	$446,800.00	-	$ -	-	$ -	111.70	$ 446,800.00	-	$ -
1.10	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	22.65	$ 9,000.00	$ 203,850.00	22.65	$203,850.00	-	$ -	-	$ -	22.65	$ 203,850.00	-	$ -
2	CIMIENTOS														
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	5.58	$ 49,000.00	$ 273,420.00	5.58	$273,420.00	-	$ -	-	$ -	5.58	$ 273,420.00	-	$ -
2.2	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	11.24	$ 74,000.00	$ 831,760.00	11.24	$831,760.00	-	$ -	-	$ -	11.24	$ 831,760.00	-	$ -
2.3	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	5.58	$ 660,000.00	$ 3,682,800.00	5.58	$3,682,800.00	-	$ -	-	$ -	5.58	$ 3,682,800.00	-	$ -
2.4	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25X25	M3	-	$ 660,000.00	$ -	-	-	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.5	ZAPATA EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	2.30	$ 620,000.00	$ 1,426,000.00	2.30	$1,426,000.00	-	$ -	-	$ -	2.30	$ 1,426,000.00	-	$ -
3	ESTRUCTURA						-								
3.1	Columnas 3500 PSI	M3	2.17	$ 850,000.00	$ 1,844,500.00	2.17	$1,844,500.00	-	$ -	-	$ -	2.17	$ 1,844,500.00	-	$ -
3.2	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	3.01	$ 890,000.00	$ 2,678,900.00	3.01	$2,678,900.00	-	$ -	-	$ -	3.01	$ 2,678,900.00	-	$ -
3.3	Placa Base Concreto 0,10 2500 PSI	M2	278.35	$ 55,000.00	$ 15,309,336.00	62.50	$3,437,500.00	105.53	$ 5,804,150.00	110.32	$ 6,067,686.00	278.35	$ 15,309,336.00	-	$ -
3.4	Refuerzo Malla Electrosoldada	KG	298.04	$ 6,500.00	$ 1,924,260.00	-	-	200.00	$ 1,300,000.00	98.04	$ 624,260.00	298.04	$ 1,924,260.00	-	$ -
3.5	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	1731.16	$ 6,200.00	$ 10,733,192.00	1731.16	$10,733,192.00	-	$ -	-	$ -	1,731.16	$ 10,733,192.00	-	$ -
3.6	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	9.00	$ 92,000.00	$ 828,000.00	-	-	2.00	$ 184,000.00	7.00	$ 644,000.00	9.00	$ 828,000.00	-	$ -
4	MAMPOSTERIA						-								
4.1	Muro en Bloque N° 5 E= 0.12 M	M2	148.30	$ 52,000.00	$ 7,711,600.00	146.60	$7,623,200.00	-	$ -	1.70	$ 88,400.00	148.30	$ 7,711,600.00	-	$ -
5	PAÑETE						-								
5.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	425.60	$ 23,800.00	$ 10,129,280.00	425.60	$10,129,280.00	-	$ -	-	$ -	425.60	$ 10,129,280.00	-	$ -
6	CUBIERTA						-								
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METÁLICA (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"X2", 15 MM)	M2	144.21	$ 62,500.00	$ 9,013,125.00	144.21	$9,013,125.00	-	$ -	-	$ -	144.21	$ 9,013,125.00	-	$ -
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	144.21	$ 69,000.00	$ 9,950,490.00	-	-	144.21	$ 9,950,490.00	-	$ -	144.21	$ 9,950,490.00	-	$ -
7	PISOS BASES						-								
7.1	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	152.30	$ 42,600.00	$ 6,487,980.00	-	-	152.30	$ 6,487,980.00		$ -	152.30	$ 6,487,980.00	-	$ -
8	APARATOS SANITARIOS						-								
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)	UN	3.00	$ 330,000.00	$ 990,000.00	-	-	3.00	$ 990,000.00	-	$ -	3.00	$ 990,000.00	-	$ -
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERIA)	UN	3.00	$ 216,000.00	$ 648,000.00	-	-	3.00	$ 648,000.00	-	$ -	3.00	$ 648,000.00	-	$ -
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UND	1.00	$ 93,000.00	$ 93,000.00	-	-	1.00	$ 93,000.00	-	$ -	1.00	$ 93,000.00	-	$ -

55

ALCALDIA MUNICIPAL
DE EL ESPINAL

SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
AUTORIZACION DE GIRO No.03

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

ESPINAL 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 3

CONTRATO No. 673 DEL 2021

OBJETO: RESTAURACION Y ADECUACION DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA)

CONTRATISTA:	JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO
	C.C. 1,019,003,817 DE BOGOTA D.C.
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA
	ING. JOHN LEWIS LOZANO CORTES
FECHA PRESENTE ACTA:	9/12/2021

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 220,231,156.28
VALOR ACTA No.1	$ 81,601,058.56
VALOR ACTA No.2	$ 51,795,251.20
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	4 MESES Y 20 DIAS
FECHA DE INICIO	10/08/2021
VALOR PRESENTE ACTA	$ 64,811,733.59
FECHA ACTA No.1	6/10/2021
FECHA ACTA No.2	2/12/2021

		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No.2 + ADICIÓN				ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		ACTA PARCIAL No. 3		CONDICIONES ACUMULADAS		CATIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTD	VR. UNITARIO	CANTD	VR. UNITARIO	CANTD	VR. TOTAL	CANTD	VR. TOTAL	CANTD	VR. TOTAL
9	CARPINTERÍA EN MADERA Y METÁLICA			-			-								
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS ENTAMBORADAS DIMENSIONES 0.8*2.1 M. (INCLUYE MARCO Y CERRADURA)	M2	4.20	$ 215,000.00	$ 903,000.00	-	-	-	$ -	4.20	$ 903,000.00	4.20	$ 903,000.00	-	$ -
9.2	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	22.07	$ 233,000.00	$ 5,142,310.00	6.45	$1,502,850.00	13.86	$ 3,229,380.00	1.76	$ 410,080.00	22.07	$ 5,142,310.00	-	$ -
9.3	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	23.40	$ 137,000.00	$ 3,205,800.00	18.90	$2,589,300.00	-	$ -	4.50	$ 616,500.00	23.40	$ 3,205,800.00	-	$ -
9.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 - 0.8	UND	12.00	$ 162,000.00	$ 1,944,000.00	12.00	$1,944,000.00	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 1,944,000.00	-	$ -
9.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS EN MADERA 20X20	ML	0.00	$ 175,000.00	$ -	-	-	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.6	CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL	UN	7.00	$ 130,000.00	$ 910,000.00	-	-	7.00	$ 910,000.00	-	$ -	7.00	$ 910,000.00	-	$ -
10	ACABADOS						-								
10.1	PINTURA VINILO 2 MANOS	M2	239.40	$ 8,000.00	$ 1,915,200.00	-	-	-	$ -		$ -	-	$ -	239.40	$ 1,915,200.00
10.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	193.91	$ 3,400.00	$ 659,294.00	-	-	150.00	$ 510,000.00	43.91	$ 149,294.00	193.91	$ 659,294.00	-	$ -
10.3	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	193.91	$ 3,100.00	$ 601,121.00	-	-	150.00	$ 465,000.00	43.91	$ 136,121.00	193.91	$ 601,121.00	-	$ -
10.4	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	121.21	$ 15,800.00	$ 1,915,118.00	-	-	98.00	$ 1,548,400.00	23.21	$ 366,718.00	121.21	$ 1,915,118.00	-	$ -
11	INSTALACIONES ELECTRICAS						-								
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CUADRADA 30X30 30 W DE INCRUSTAR	UN	7.00	$ 60,000.00	$ 420,000.00	-	-	-	$ -	7.00	$ 420,000.00	7.00	$ 420,000.00	-	$ -
11.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	35.00	$ 62,500.00	$ 2,187,500.00	-	-	35.00	$ 2,187,500.00	-	$ -	35.00	$ 2,187,500.00	-	$ -
11.3	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	30.00	$ 60,300.00	$ 1,809,000.00	-	-	20.00	$ 1,206,000.00	10.00	$ 603,000.00	30.00	$ 1,809,000.00	-	$ -
11.4	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	1.00	$ 393,000.00	$ 393,000.00	-	-	1.00	$ 393,000.00	-	$ -	1.00	$ 393,000.00	-	$ -
11.5	TABLERO TRIFÁSICO 18 CIRCUITOS CON PUERTA Y CHAPA, ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	1.00	$ 780,000.00	$ 780,000.00	-	-	1.00	$ 780,000.00	-	$ -	1.00	$ 780,000.00	-	$ -
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIA						-								
12.1	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	73.27	$ 9,400.00	$ 688,738.00	-	-	23.10	$ 217,140.00	50.17	$ 471,598.00	73.27	$ 688,738.00	-	$ -
12.2	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	18.00	$ 70,000.00	$ 1,260,000.00	-	-	10.00	$ 700,000.00	8.00	$ 560,000.00	18.00	$ 1,260,000.00	-	$ -
12.3	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	56.27	$ 52,000.00	$ 2,926,040.00	-	-	24.00	$ 1,248,000.00	32.27	$ 1,678,040.00	56.27	$ 2,926,040.00	-	$ -
12.4	RED DE VENTILACIÓN 2"	ML	23.32	$ 19,000.00	$ 443,080.00	-	-	-	$ -	23.32	$ 443,080.00	23.32	$ 443,080.00	-	$ -
12.5	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UND	8.00	$ 11,400.00	$ 91,200.00	-	-	-	$ -	8.00	$ 91,200.00	8.00	$ 91,200.00	-	$ -
12.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE MANGUERA	UND	5.00	$ 38,000.00	$ 190,000.00	-	-	1.00	$ 38,000.00	4.00	$ 152,000.00	5.00	$ 190,000.00	-	$ -
12.7	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	3.00	$ 75,000.00	$ 225,000.00	-	-	-	$ -	3.00	$ 225,000.00	3.00	$ 225,000.00	-	$ -
12.8	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	5.00	$ 92,000.00	$ 460,000.00	-	-	5.00	$ 460,000.00	-	$ -	5.00	$ 460,000.00	-	$ -
12.9	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	3.00	$ 95,000.00	$ 285,000.00	-	-	3.00	$ 285,000.00	-	$ -	3.00	$ 285,000.00	-	$ -
12.10	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UND	8.00	$ 80,000.00	$ 640,000.00	-	-	5.00	$ 400,000.00	3.00	$ 240,000.00	8.00	$ 640,000.00	-	$ -
12.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE 1/2"	UND	2.00	$ 65,000.00	$ 130,000.00	-	-	2.00	$ 130,000.00	-	$ -	2.00	$ 130,000.00	-	$ -
12.12	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UND	1.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	-	-	1.00	$ 300,000.00	-	$ -	1.00	$ 300,000.00	-	$ -
13	ITEMS NO PREVISTOS						-								
13.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS EN MADERA 18X18	ML	14.04	$ 166,000.00	$ 2,358,720.00	-	-	-	$ -	14.04	$ 2,358,720.00	14.04	$ 2,358,720.00	-	$ -
13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CUADRADA 60X60 30 W DE INCRUSTAR	UN	18.00	$ 94,765.56	$ 1,705,780.00	-	-	-	$ -	18.00	$ 1,705,780.00	18.00	$ 1,705,780.00	-	$ -
13.3	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0.09	$ 1,116,996.00	$ 106,100.00	-	-	-	$ -	0.09	$ 106,100.00	0.09	$ 106,100.00	-	$ -

ALCALDIA MUNICIPAL
DE EL ESPINAL

SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
AUTORIZACION DE GIRO No.03

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

ESPINAL 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 3
CONTRATO No. 673 DEL 2021
OBJETO: RESTAURACION Y ADECUACION DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL)DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA)

CONTRATISTA:	JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO
	C.C. 1,019,003,817 DE BOGOTA D.C.
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA
	ING. JOHN LEWIS LOZANO CORTES
FECHA PRESENTE ACTA:	9/12/2021

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 220,231,159.28
VALOR ACTA No.1	$ 81,601,058.56
VALOR ACTA No.2	$ 51,795,251.20
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	4 MESES Y 30 DIAS
FECHA DE INICIO	10/08/2021
VALOR PRESENTE ACTA	$ 64,811,733.59
FECHA ACTA No.1	6/10/2021
FECHA ACTA No.2	2/12/2021

		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No.2 + ADICIÓN				ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		ACTA PARCIAL No. 3		CONDICIONES ACUMULADAS		CATIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTD	VR. UNITARIO	CANTD	VR. UNITARIO	CANTD	VR. TOTAL	CANTD	VR. TOTAL	CANTD	VR. TOTAL
14	ITEMS ADICIONALES						-								
14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED CALIDAD PRIMERA	M2	181.64	$ 63,540.00	$ 11,541,469.13	-	$ -	-	$ -	181.64	$ 11,541,469.13	181.64	$ 11,541,469.13	-	$ -
14.2	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	71.02	$ 50,183.00	$ 3,563,996.66	-	$ -	-	$ -	71.02	$ 3,563,996.66	71.02	$ 3,563,996.66	-	$ -
14.3	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	108.39	$ 10,713.00	$ 1,161,182.02	-	$ -	-	$ -	108.39	$ 1,161,182.02	108.39	$ 1,161,182.02	-	$ -
14.4	ESTUCO	M2	462.02	$ 8,089.00	$ 3,737,279.80	-	$ -	-	$ -	462.02	$ 3,737,279.80	462.02	$ 3,737,279.80	-	$ -
14.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	130.36	$ 65,000.00	$ 8,473,218.00	-	$ -	-	$ -	107.80	$ 7,006,898.00	107.80	$ 7,006,898.00	22.56	$ 1,466,320.00
14.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO KDK (INCLUYE PUNTO ELECTRICO)	UND	11.00	$ 389,723.48	$ 4,286,958.28	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11.00	$ 4,286,958.28
14.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES LED 70W	UND	6.00	$ 165,036.48	$ 990,218.88	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 990,218.88
14.8	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	6.00	$ 63,339.00	$ 380,034.00	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 380,034.00	6.00	$ 380,034.00	-	$ -
14.9	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	33.25	$ 69,457.00	$ 2,309,445.25	-	$ -	-	$ -	33.25	$ 2,309,445.25	33.25	$ 2,309,445.25	-	$ -
14.10	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PUERTA EN ACRILICO (INCLUYE ESTRUCTURA Y MARCO EN ALUMINIO)	M2	2.58	$ 410,000.00	$ 1,057,800.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.58	$ 1,057,800.00
14.11	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UND	1.00	$ 1,873,285.00	$ 1,873,285.00	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,873,285.00	1.00	$ 1,873,285.00	-	$ -
14.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU	UND	1.00	$ 4,366,283.48	$ 4,366,283.48	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 4,366,283.48
14.13	CELOSÍA ALUMINIO	M2	13.56	$ 230,307.00	$ 3,122,778.67	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13.56	$ 3,122,778.67
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 172,955,593.19		$ 63,750,827.80		$ 49,465,040.00		$ 59,634,166.67		$ 154,850,033.67		$ 17,205,559.32
ADMINISTRACION			23%		$ 39,572,786.43		$ 14,662,690.21		$ 9,306,959.20		$ 11,645,858.38		$ 35,615,507.79		$ 3,957,278.64
IMPREVISTOS			1%		$ 1,720,555.93		$ 637,398.27		$ 404,650.40		$ 506,341.67		$ 1,548,500.34		$ 172,055.59
UTILIDAD			4%		$ 6,882,223.73		$ 2,550,033.08		$ 1,618,601.60		$ 2,025,366.67		$ 6,194,001.35		$ 688,222.37
TOTAL AIU INC. IVA					$ 48,175,566.09		$ 17,850,231.56		$ 11,330,211.20		$ 14,177,566.72		$ 43,358,009.48		$ 4,817,556.61
TOTAL DEL PRESUPUESTO					$ 220,231,159.28		$ 81,601,058.56		$ 51,795,251.20		$ 64,811,733.59		$ 198,208,043.35		$ 22,023,115.93

ESTADO DEL CONTRATO		
VALOR CONTRACTUTAL	$	220,231,159.28
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$	81,601,058.56
% ACTA PARCIAL No. 1		37.05%
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	$	51,795,251.20
% ACTA PARCIAL No. 2		23.52%
VALOR PRESENTE ACTA	$	64,811,733.59
% PRESENTE ACTA		29.43%
VALOR ACTA PARCIAL 1 + ACTA PARCIAL 2 + ACTA PARCIAL 3	$	198,208,043.35
% ACTA P1 + ACTA P2 + ACTA PRESENTE		90.00%
SALDO POR EJECUTAR	$	22,023,115.93
% SALDO POR EJECUCTAR		10.00%
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$	64,811,733.59

VALOR NETO A PAGAR: SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE.

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL	SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE AUTORIZACION DE GIRO No.03	CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

Por tal motivo certifico que es viable y oportuno el desembolso correspondiente al pago del 29.43% de acta de cobro No. 3 del contrato N° 673 de Agosto del 2021 Cuyo Objeto es **RESTAURACION Y ADECUACION DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPALDEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA). ($64,811,733.59)**

En constancia se firma en El Espinal Tolima a los a los Diez (10) días del mes de Diciembre de 2021.

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente.
Supervisor del contrato

ING. JOHN LEWIS LOZANO CORTES
Director Administrativo de Infraestructura
Apoyo a la supervisión

Elaboro: Ing. John Lewis Lozano Cortes – Director Administrativo de Infraestructura
Reviso y Aprobó: Diego Fernando Guzmán Zarta – Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente