# INFORME DE SUPERVISION No 3
## CONTRATO SUPERVISADO No. 673 -04/08/2021

**OBJETO DEL CONTRATO:** "RESTAURACION Y ADECUACION DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA."

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Contratista** | JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ ANTONIO |
| **Identificación** | 1.019.003.817 |
| **Fecha de suscripción del Contrato** | 04/08/2021 |
| **Objeto** | RESTAURACION Y ADECUACION DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA |
| **Plazo de Ejecución** | El plazo de ejecución es de CUATRO (4) MESES contado a partir del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato. |
| **Fecha de Iniciación** | 10/08/2021 |
| **Fecha de Finalización** | 10/12/2021 |
| **Adición No.1** | 30/11/2021 |
| **Plazo Adición No.01** | El plazo de adición es de veintiún (21) DIAS contado a partir de la fecha de aceptación por el secop II. |

## 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Valor Contrato** | $ 160,245,304.32 |
| **Valor Adición No.1** | $ 60.000.000.oo |
| **Valor Total del Contrato** | $ $ 220.245.304.32 |
| **Valor ejecutado (a la fecha de este informe)** | $ 198.208.043,35 |
| **Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar** | $ 22,023,115.93 |
| **Porcentaje de Ejecución** | 90.00% |
| **Porcentaje por Ejecutar** | 10.00% |
| **Estado de la Garantía** | Vigente |

| | | |
|---|---|---|
| | **ALCALDIA DE EL ESPINAL**<br>**INFORME DEL SUPERVISOR** | **CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA** |

Detalle de las actividades realizadas

| Semana Numero: | 14 | DESDE: | 15 | 11 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DD | MM | AA |
| | | HASTA: | 20 | 11 | 2021 |



**REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Muro en Bloque Nº 5 E= 0.12 M | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 |

| | | |
|---|---|---|
| | **ALCALDIA DE EL ESPINAL**<br>**INFORME DEL SUPERVISOR** | **CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA** |

Detalle de las actividades realizadas

| Semana Numero: | 15 | DESDE: | 22 | 11 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DD | MM | AA |
| | | HASTA: | 27 | 11 | 2021 |

| REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS TANQUE (INCLUYE GRIFERIA) | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA |
|  | | |
| PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **ALCALDIA DE EL ESPINAL**<br>**INFORME DEL SUPERVISOR** | **CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA** |

Detalle de las actividades realizadas

| Semana Numero: | 16 | DESDE: | 29 | 11 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DD | MM | AA |
| | | HASTA: | 4 | 12 | 2021 |

| REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360 | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL |

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. 673 -04/08/2021, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 673 -04/08/2021, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 90.00%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de

2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

| CUMPLIO | NO CUMPLIO |
|---|---|
| X | |

EXISTEN OBSERVACIONES

| SI | NO |
|---|---|
| | X |

El presente informe se firma en el Espinal., a los 10 (Diez) días del mes de Diciembre de 2021.

Atentamente,

ING. DIEGO FERNANDO GUZMÁN ZARTA
Secretario de Planeación, Infraestructura
y Medio Ambiente
SUPERVISOR

ING. JOHN LEWIS LOZANO CORTES
Director de Infraestructura
APOYO A LA SUPERVISION

Elaboro: Ing. John Lewis Lozano Cortes – Director Administrativo de Infraestructura
Reviso y Aprobó: Diego Fernando Guzmán Zarta – Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente