INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No. CONT/ CONV - AÑO	Nombre del Contratista / Cooperante	No. de identificación
nov-21	Dir. de Infraestructura	874 de 2019	C&M ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S - BIC	**901.234.159-5**

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designación	Fecha del Registro de designación	Nombre Completo y Cargo	No. de identificación
202087226	**05/10/2020**	**LACIDES ROBLES ESPINOSA - Subdirector de Operaciones**	**91.292.085**
202043002	**28/05/2020**	**MARGARITA HERNÁNDEZ CORTÉS - Asesora 1020-13 del Despacho del Viceministro de Conectividad y Digitalización**	**51.581.437**

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)

Convenio		Contrato	X	Tipo:		10 INTERVENTORÍA				Modalidad de selección	CONCURSO DE MERITOS
Legaliza Recursos		SI		NO	X	Legaliza Bienes	SI		NO	X	

Objeto: Ejercer la interventoría integral de los proyectos de incentivos a la oferta de Internet fijo, y fortalecimiento de la infraestructura local para la prestación del servicio de Internet fijo, para llevar a cabo el seguimiento y verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas, a cargo de sus ejecutores.

El alcance de las obligaciones del interventor se describe en el anexo técnico.

No. Rubro presupuestal	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor Contrato y/o Convenio		Fechas	
C-2301-0400-21-0-2301027-02	SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL	Aporte - Fondo Único TIC	$ 6.976.245.000,00	**Fecha de Suscripción**	27/12/2019
		Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)	$ -	**Fecha de Inicio**	31/12/2019
		Aporte - Otros	$ -	**Fecha Final de ejecución**	31/03/2022
		Aporte - Otros	$ -	**Fecha Final de ejecución según prórrogas**	
		Valor Total	$ 6.976.245.000,00		
N° de proceso en SECOP	**Fecha de Publicación en SECOP**				
FTIC-CM-18-2019	5/09/2019				

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza inicial N.°	Fecha de aprobación de la Póliza	Actualización o Nueva Póliza N.° (Si aplica)	Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	N.° de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
21-44-101315232 (Cumplimiento)	30/12/2019			274019	$ 652.335.368	27/12/2019	31/12/2019
21-40-101146097 (R. Civil Extracontractual)	30/12/2019			12320	$ 2.738.798.880	07/01/2020	
				51421	$ 2.853.920.242	13/01/2021	
					$ -		

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga (En meses)	Fecha final de ejecución según prórroga	Valor de la adición o reducción	Justificación de la Modificación Contractual
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
			TOTALES	$ -	
				$ -	
				$ -	
			TOTALES	$ -	

Terminación anticipada				Fecha terminación	Justificación	Requiere Acta de liquidación				Estado del Acta de Liquidación	Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios
SI		NO	X			SI		NO				

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo Único TIC	$	6.976.245.000	Anticipo:	$ -	% del Anticipo	0%

Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones		
	Valor ($)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor($)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor ($) programado	Fecha real	Valor ($) real amortizado	Fecha	Valor ($)	Observaciones
30/12/2019	$ 652.335.368	Primer Desembolso:Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 1); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte.	07/02/2020	18902920	0%	$5.436.128		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
21/04/2020	$ 684.699.720	Segundo Desembolso:Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 2); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte.	18/06/2020	152884720	10%	$684.699.720		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
21/07/2020	$ 684.699.720	Tercer Desembolso:Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 3); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte.	27/08/2020	233657220	10%	$684.699.720		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
21/10/2020	$ 684.699.720	Cuarto Desembolso:Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 4); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte.	04/12/2020	349142920	10%	$684.699.720		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
16/12/2020	$ 456.466.480	Quinto Desembolso:Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 5); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte.	10/02/2021	18595121	7%	$456.466.480		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
28/12/2020	$ 228.233.240	Sexto Desembolso:Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 6); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte.	10/02/2021	18597421	3%	$228.233.240		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
21/04/2021	$ 713.480.060	Séptimo Desembolso:Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 7); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte.	23/06/2021	143643621	10%	$713.480.060		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
21/07/2021	$ 713.480.060	Octavo Desembolso:Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 8); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte.	28/10/2021	286498221	10%	$713.480.060		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
20/10/2021	$ 713.480.060	Noveno Desembolso:Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 9); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
16/12/2021	$ 475.653.374	Décimo Desembolso:Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 10); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
28/12/2021	$ 237.826.688	Undecimo Desembolso:Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 11); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
16/04/2022	$ 731.190.510	Duodécimo: Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 12); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
TOTAL	$ 6.976.245.000,00		ACUMULADOS		60%	$4.171.195.128	0%	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	

SALDO POR GIRAR:	$2.805.049.872	40%	ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ -	#¡DIV/0!	SALDO POR LEGALIZAR:		0%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: mm/yy VALOR ($) EN EL PERIODO: $ - ACUMULADO: $ - TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: $ -

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mm/yy VALOR ($) EN EL PERIODO: $ - TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: $ -

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
1.Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones económicas y financieras existentes al momento de contratar.	0,31%	7,41%	**Con corte al periodo de noviembre de 2021** El FONDO ÚNICO DE TIC, a través de la Supervisión del Contrato, durante el presente periodo del informe no realizo pagos. El último pago realizado fue el número ocho (8) del Contrato de Interventoria No. 874 de 2019 mediante comunicado con radicados No. 212103236 del 08 de octubre de 2021 con alcance No. 212105180 14 de octubre de 2021.
2.Realizar todos los trámites necesarios para procurar que el interventor reciba oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con la forma de pago estipulada en el mismo, garantizando la efectiva disponibilidad de los recursos.	0,31%	7,41%	**Con corte al periodo de noviembre de 2021** El FONDO ÚNICO DE TIC, a través de la Supervisión del Contrato, con corte al periodo del informe ha tramitado y desembolsado 8 de los 12 pagos contemplados en el Contrato de Interventoría No. 874 de 2019 dirigidos a C&M Asesoría y Consultoria S.A.S - BIC por un valor total de $4.171.195.128,00 en ese orden, la supervisión de manera diligente ha realizado todos los tramites pertinentes para cada pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
3.Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para coordinación de cualquier asunto que así se requiera.	0,31%	7,41%	**Con corte al periodo de noviembre de 2021** El FONDO ÚNICO DE TIC, mediante comunicado de designación con registro No. 202043002 del 28 de mayo de 2020, remitido por la Secretaria General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, designó a la Doctora MARGARITA HERNÁNDEZ CORTÉS Asesora 1020-13 del Despacho del Viceministro de Conectividad y Digitalización como Supervisora en relevo del Ingeniero EVERT EDUARDO CAUSADO JARABA - Profesional Especializado 2028-21. Ahora bien, el día 05 de octubre de 2020 mediante comunicado con Registro de Designación No. 202087226 remitido por la Secretaria General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, designó a LACIDES ROBLES ESPINOSA-Subdirector Técnico Código 0150 Grado 21 de la Subdirección de Operaciones como supervisor el contrato en relevo de la Doctora Maria Alejandra Olivares Hernadez, por lo tanto, actualmente la supervisión del Contrato de Interventoría No. 874 de 2019 es ejercida por el Doctor LACIDES ROBLES ESPINOSA y la Doctora MARGARITA HERNÁNDEZ CORTÉS.
4.Suscribir a través del supervisor, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.	0,31%	7,41%	**Durante el periodo de noviembre de 2021** El FONDO ÚNICO DE TIC, a través de la Supervisión del Contrato, durante el periodo del informe emitió los siguientes documentos: *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-157-21-Rad INTV:20213211596072-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Aclaración Aprobación Orden de Pago 12.1 Contrato de Aporte No.850 de 2019 y devolución legalización de recursos Radicado MinTIC No. 211080601-04/11/2021 -Rad MINTIC- 212111728. *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-158-21-Rad INTV:20213641596922-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Respuesta radicado No. 211077446 del 21 de septiembre del 2021 – Aprobación Informe Mensual No. IA20 del 1 al 31 de julio de 2021 Versión No. 2-05/11/2021 -Rad MINTIC- 212111982. *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-159-21-Rad INTV:20213641596942-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Respuesta radicado No. 211085393 del 19/10/2021 – Requerimiento Informe Mensual No. IA21 del 1 al 31 de agosto de 2021-05/11/2021 -Rad MINTIC- 212111985. *PINFRA-MINTIC-UTGECONS-64-21-Rad INTV:20213211600612-REFERENCIA: CONTRATO DE APORTE No. 870 de 2019 TEMA: Contrato de Aporte No. 870 de 2019 – Aprobación Cumplimiento Condiciones para acceder a la Quinta (5) Utilización-08/11/2021 -Rad MINTIC- 212112233. *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-161-21-Rad INTV:20213211603472-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Respuesta comunicado Radicado Mintic No. 211086158– Informe por Posible Incumplimiento de obligaciones-10/11/2021 -Rad MINTIC- 212113178. *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-162-21-Rad INTV:20213211604302-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Condiciones y seguridad de los accesos que finalizaron su etapa de operación de los Contratos de Aporte No. 868 y 869 de 2019; Proyecto FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LOCAL – REGIONES CUNDINAMARCA Y CENTRO ORIENTE.-10/11/2021 -Rad MINTIC- 212113453. *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-160-21-Rad INTV:20213211605152-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Respuesta al comunicado radicado No. 211089345 del 02 de noviembre 2021 – Encuesta Percepción de la Supervisión (septiembre de 2021)-11/11/2021 -Rad MINTIC- 212114049. *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-166-21-Rad INTV:20213211612082-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Respuesta al comunicado con radicado No. 211082392 del 07 de octubre de 2021 – Observaciones Informe Mensual No. IA 22 del 1 al 30 de septiembre de 2021 en Versión No.1-18/11/2021 -Rad MINTIC- 212116712. *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-165-21-Rad INTV:20213641612732-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Respuesta al comunicado con radicado No. 211090586 del 05 de noviembre del 2021 – Aprobación Informe Mensual No. IA21 del 1 al 31 de agosto de 2021 Versión No. 3-18/11/2021 -Rad MINTIC- 212117164.
5.Facilitar el intercambio de información necesaria para lograr los cometidos del contrato.	0,31%	7,41%	**Durante el periodo de noviembre de 2021** El FONDO ÚNICO DE TIC, a través de la Supervisión del Contrato, durante el periodo del informe, facilitó el intercambio de información necesaria para lograr los cometidos del contrato, no presentandose errores en el cargue por parte de la interventoria de 10 registros correspondientes al Web Services de Aspectos Financieros, 53 registros al Web Services Órdenes de Pago, 5.980 registros al Web Services NSU y 1.422 registros al Web Services Resultado Mensual Indicadores del mes de septiembre de 2021, los cuales cumplen con la calidad esperada, según las Especificaciones Técnicas Web Services INTV 2019 V3. detallandose en el informe mensual IA 22 del mes de Septiembre.
6.Expedir el documento en el que conste que el interventor ha cumplido a satisfacción el objeto prestado cuando ello ocurriese.	0,31%	7,41%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través de la Supervisión del Contrato, expedirá el documento en el que conste que el interventor ha cumplido a satisfacción el objeto prestado cuando ello ocurriese.
7.Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.	0,31%	7,41%	**Durante el periodo de noviembre de 2021** El FONDO ÚNICO DE TIC, a través de la Supervisión del Contrato, durante el periodo del informe realizo las siguientes actividades de control y seguimiento : **PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-157-21-Rad INTV:20213211596072-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Aclaración Aprobación Orden de Pago 12.1 Contrato de Aporte No.850 de 2019 y devolución legalización de recursos Radicado MinTIC No. 211080601-04/11/2021 -Rad MINTIC- 212111728. *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-158-21-Rad INTV:20213641596922-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Respuesta radicado No. 211077446 del 21 de septiembre del 2021 – Aprobación Informe Mensual No. IA20 del 1 al 31 de julio de 2021 Versión No. 2-05/11/2021 -Rad MINTIC- 212111982. *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-159-21-Rad INTV:20213641596942-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Respuesta radicado No. 211085393 del 19/10/2021 – Requerimiento Informe Mensual No. IA21 del 1 al 31 de agosto de 2021-05/11/2021 -Rad MINTIC- 212111985. *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-161-21-Rad INTV:20213211603472-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Respuesta comunicado Radicado Mintic No. 211086158– Informe por Posible Incumplimiento de obligaciones-10/11/2021 -Rad MINTIC- 212113178. *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-162-21-Rad INTV:20213211604302-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Condiciones y seguridad de los accesos que finalizaron su etapa de operación de los Contratos de Aporte No. 868 y 869 de 2019; Proyecto FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LOCAL – REGIONES CUNDINAMARCA Y CENTRO ORIENTE.-10/11/2021 -Rad MINTIC- 212113453. *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-160-21-Rad INTV:20213211605152-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Respuesta al comunicado radicado No. 211089345 del 02 de noviembre 2021 – Encuesta Percepción de la Supervisión (septiembre de 2021)-11/11/2021 -Rad MINTIC- 212114049. *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-166-21-Rad INTV:20213211612082-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Respuesta al comunicado con radicado No. 211082392 del 07 de octubre de 2021 – Observaciones Informe Mensual No. IA 22 del 1 al 30 de septiembre de 2021 en Versión No.1-18/11/2021 -Rad MINTIC- 212116712. *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-165-21-Rad INTV:20213641612732-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Respuesta al comunicado con radicado No. 211090586 del 05 de noviembre del 2021 – Aprobación Informe Mensual No. IA21 del 1 al 31 de agosto de 2021 Versión No. 3-18/11/2021 -Rad MINTIC- 212117164. Adicionalmente se suscribio el acta 30-INTV la cual coresponde a la reunión de seguimiento de la Interventoría el dia 22 de noviembre de 2021.
8.Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla.	0,31%	7,41%	**Durante el periodo de noviembre de 2021** El FONDO ÚNICO DE TIC, a través de la Supervisión del Contrato, con corte al periodo del informe emitió las siguientes aprobaciones de los informes mensuales: - IA21 correspondiente al mes de Julio 2021 , por medio de la comunicación con radicado Mintic 212111982 del 05 de noviembre del 2021. -IA22 correspondiente al mesde Agosto 2021 , por medio de la comunicación con radicado Mintic 212117164 del 18 de noviembre del 2021.
9.Informar de manera inmediata acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.	0,31%	7,41%	**Durante el periodo de noviembre de 2021** El FONDO ÚNICO DE TIC, a través de la Supervisión del Contrato, manifiesta que durante el periodo del informe no se presentaron circunstancias que amenacen vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.
10.Realizar las observaciones pertinentes al contratista con ocasión del desarrollo del objeto contractual.	0,31%	7,41%	**Durante el periodo de noviembre de 2021** El FONDO ÚNICO DE TIC, a través de la Supervisión del Contrato, durante el periodo del informe realizo las siguientes observaciones: *Observaciones Informe Mensual No. IA 22 del 1 al 30 de septiembre de 2021 en Versión No.1 el 18/11/2021 Rad. Mintic 212116712
11.Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.	0,31%	7,41%	**Durante el periodo de noviembre de 2021** El FONDO ÚNICO DE TIC, a través de la Supervisión del Contrato, guarda la confidencialidad y vela por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

12.Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,31%	7,41%	**Durante el periodo de noviembre de 2021** El FONDO ÚNICO DE TIC, a través de la Supervisión del Contrato, durante el periodo del informe realizo las siguientes actividades de control y seguimiento : *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-157-21-Rad INTV:20213211596072-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Aclaración Aprobación Orden de Pago 12.1 Contrato de Aporte No.850 de 2019 y devolución legalización de recursos Radicado MinTIC No. 211080601-04/11/2021 -Rad MINTIC- 212111728. *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-158-21-Rad INTV:20213641596922-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Respuesta radicado No. 211077446 del 21 de septiembre del 2021 – Aprobación Informe Mensual No. IA20 del 1 al 31 de julio de 2021 Versión No. 2-05/11/2021 -Rad MINTIC- 212111982. *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-159-21-Rad INTV:20213641596942-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Respuesta radicado No. 211085393 del 19/10/2021 – Requerimiento Informe Mensual No. IA21 del 1 al 31 de agosto de 2021-05/11/2021 -Rad MINTIC- 212111985. *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-161-21-Rad INTV:20213211603472-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Respuesta comunicado Radicado Mintic No. 211086158– Informe por Posible Incumplimiento de obligaciones-10/11/2021 -Rad MINTIC- 212113178. *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-162-21-Rad INTV:20213211604302-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Condiciones y seguridad de los accesos que finalizaron su etapa de operación de los Contratos de Aporte No. 868 y 869 de 2019; Proyecto FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LOCAL – REGIONES CUNDINAMARCA Y CENTRO ORIENTE.-10/11/2021 -Rad MINTIC- 212113453. *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-160-21-Rad INTV:20213211605152-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Respuesta al comunicado radicado No. 211089345 del 02 de noviembre 2021 – Encuesta Percepción de la Supervisión (septiembre de 2021)-11/11/2021 -Rad MINTIC- 212114049. *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-166-21-Rad INTV:20213211612082-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Respuesta al comunicado con radicado No. 211082392 del 07 de octubre de 2021 – Observaciones Informe Mensual No. IA 22 del 1 al 30 de septiembre de 2021 en Versión No.1-18/11/2021 -Rad MINTIC- 212116712. *PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-165-21-Rad INTV:20213641612732-REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 874 de 2019 TEMA: Respuesta al comunicado con radicado No. 211090586 del 05 de noviembre del 2021 – Aprobación Informe Mensual No. IA21 del 1 al 31 de agosto de 2021 Versión No. 3-18/11/2021 -Rad MINTIC- 212117164. Adicionalmente se suscribio el acta 30-INTV la cual corresponde a la reunión de seguimiento de la Interventoría el dia 22 de noviembre de 2021.
Total	3,70%	88,89%	

*** Obligaciones C&M ASESORIA & CONSULTORIA S.A.S - BIC**	**Ponderación 1**	**70%**	**(%) Acumulado**	**Actividades realizadas y novedades en el período**
1.Asesorar a la entidad contratante sobre aspectos técnicos, jurídicos, financieros y administrativos enmarcados en la ejecución de los proyectos, para el cumplimiento de los contratos objeto de la interventoría.		0,25%	5,93%	**Durante el periodo de noviembre de 2021** En relación con el contrato de interventoría, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: *Presentación Formato 051- octubre 2021 - 03/11/2021 mediante correo electrónico Supervisión Cto. 874-2019 *Presentación Informe Mensual mes de octubre No. IA23 V1 - 08/11/2021 – Rad. Mintic 211091053 – Rad. INTV 20213641036181 (PIO-PINFRA-C&M-MINTIC-3853-21-21). *Se realizó reunión de seguimiento de actividades el 22 de noviembre de 2021, registrada mediante acta No. 30-INTV. En el marco de la obligación en comento, se realizaron las siguientes actividades: * Se emitieron observaciones a los informes mensuales de ejecución del proyecto presentados por los contratistas y de todos los documentos radicados en cumplimiento a las metas establecidas contractualmente: **Proyecto Incentivos a la oferta de internet Fijo:** *Cto.850-19 – Se remite concepto al informe No. 22 mes de septiembre mediante comunicado PIO-C&M-DIRINFRA-3843-21 (20213641035331) Radicado MINTIC-211090593 el 5/11/2021. * Remiten Informe No. 23 mes de octubre de 2021 V1 mediante comunicado PIO-SISTECO-C&M-355-21 (20213211600322) el 5/11/2021; Se remite observaciones al informe mediante comunicado PIO-C&M-SISTECO-3968-21 (20213641044221) Rad Mintic 211095436 el 22/11/2021. *Cto.851-19 – Se remite requerimiento de INTV No. 452 al informe No. 22 mes de septiembre de 2021 mediante comunicado PIO-C&M-UTCONECTAMOS-3844-21 (20213641035351) Rad. Contratista E60112650-S y Rad. Mintic 211090591 el 5/11/2021; el operador responde mediante comunicado PIO-UTCONECTAMOS-C&M-256-21 (20213211604432) el 10/11/2021. Se remite concepto al informe No. 22 mes de septiembre mediante comunicado PIO-C&M-DIRINFRA-PIO-C&M-DIRINFRA-3931-21 (20213641040201) Radicado MINTIC- 211093601 el 16/11/2021. * Remiten Informe No. 23 mes de octubre de 2021 V1 mediante comunicado PIO-UTCONECTAMOS-C&M-253-21 (20213211600302) el 5/11/21; envío de observaciones PIO-C&M-UTCONECTAMOS-3969-21 (20213641044231) Rad. Mintic 211095449 el 22/11/2021. *Cto.860-19 –Se remite requerimiento No. 453 al informe No. 22 mes de septiembre de 2021 mediante comunicado PIO-C&M-UTENERGIATELECO-3846-21 (20213641035361) Rad. Mintic 211090592 el 5/11/2021; el Contratista remite respuesta al requerimiento mediante PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0511-21 (20213211606642) el 11/11/2021; Se remite concepto al informe No. 22 mes de septiembre mediante comunicado PIO-C&M-MINTIC-3930-21 (20213641040211) Radicado MINTIC 211093592 el 16/11/2021. * Remiten Informe No. 23 mes de octubre de 2021 V1 mediante comunicado PIO-UTENERGIATELECO-DIRINFRA- 0503-21 (20213211600572) el 5/11/21; se remite observaciones mediante comunicado PIO-C&M-UTENERGIATELECO- 3970-21 (20213641044251) Rad. Mintic 211095437 el 22/11/2021. *Cto.861-19 - Se remite concepto al informe No. 22 mes de septiembre de 2021 mediante comunicado PIO-C&M-DIRINFRA- 3845-21 (20213641035341) Radicado MINTIC- 211090589 Rad. Contratista Correo el 5/11/2021. *Remiten Informe No. 23 mes de octubre de 2021 V1 mediante comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA- 097-21 (20213211600232) el 5/11/21. Envío de observaciones INTV mediante comunicado PIO-C&M-UTITAC- 3971-21 (20213641044261) Rad. Mintic No. 211095438 el 22/11/21. *Cto.872-19 – Se remite requerimiento de Interventoría No. 454 al informe No. 22 mes de septiembre mediante comunicado PIO-C&M-UTCONEXIÓN- 3847-21 (20213641035371) Rad. Contratista E60112737-S Rad. Mintic No. 211090590 el 5/11/2021. *Remiten Informe No. 23 mes de octubre de 2021 V1 mediante comunicado PIO-UTCONEXIÓN-C&M- 144-21 (20213211600462) el 5/11/21 y envío de observaciones INTV PIO-C&M-UTCONEXIÓN- 3972-21
2.Realizar seguimiento a los riesgos previsibles tanto del contrato de interventoría como aquellos relacionados con la ejecución de los proyectos.		0,25%	5,93%	**Durante el periodo de noviembre de 2021** se realizó seguimiento a los riesgos de los contratos los cuales fueron reportados en el Informe Mensual mes de septiembre 2021 No. IA23 V1 - 08/11/2021 – Rad. Mintic 211091053 – Rad. INTV 20213641036181 (PIO-PINFRA-C&M-MINTIC-3853-21-21).
3.Conceptuar o recomendar a la entidad contratante sobre las suspensiones, prórrogas, adiciones o modificaciones de los contratos objeto de interventoría cuando a ello haya lugar.		0,25%	5,93%	**Durante el periodo de noviembre de 2021** se emitieron los siguientes conceptos relacionados con la inhabilidad de uno de los miembros de la UT Conexión Caribe: * PIO-C&M-DIRINFRA-4041-21 radicado 211097181, del 27 de noviembre de 2021.
4. Requerir a los ejecutores del proyecto para que modifiquen las garantías constituidas para amparar los contratos de aporte objeto de interventoría, en caso de suspensión, suscripción de prórrogas, adiciones o modificaciones al mismo, y emitir concepto de aprobación de las mismas.		0,25%	5,93%	**Durante el periodo de noviembre de 2021** La interventoria por solicitud de la Supervisión realizó seguimiento a los operadores, para la actualización y renovación de las pólizas todo riesgo.
5.Atender y dar respuesta a todas la PQRSD que se generen con ocasión a la ejecución tanto del contrato de interventoría como los correspondientes a la ejecución de los proyectos.		0,25%	5,93%	**Durante el periodo de noviembre de 2021** no se presentaron PQRSD.
6.Diligenciar mensualmente, dentro de los primeros dos (2) días hábiles del mes, el formato de informe mensual de ejecución del contrato o el que haga sus veces, el cual será suministrado por la entidad.		0,25%	5,93%	**Durante el periodo de noviembre de 2021** el 03/11/2021 se remitió mediante correo electrónico a la supervisión del contrato, el informe mensual de ejecución en el formato 051 solicitado por el equipo de supervisión.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

7.Prestar la asesoría y elaborar los conceptos requeridos en relación con la ejecución de los contratos objeto de interventoría	0,25%	5,93%	Durante el periodo de noviembre de 2021 Se emitieron observaciones a los informes mensuales de ejecución del proyecto presentados por los contratistas y de todos los documentos radicados en cumplimiento a las metas establecidas contractualmente: **Proyecto Incentivos a la oferta de internet Fijo:** *Cto.850-19 – Se remite concepto al informe No. 22 mes de septiembre mediante comunicado PIO-C&M-DIRINFRA-3843-21 (20213641035331) Radicado MINTIC-211090593 el 5/11/2021. * Remiten Informe No. 23 mes de octubre de 2021 V1 mediante comunicado PIO-SISTECO-C&M-355-21 (20213211600322) el 5/11/2021; Se remite observaciones al informe mediante comunicado PIO-C&M-SISTECO-3968-21 (20213641044221) Rad Mintic 211095436 el 22/11/2021. *Cto.851-19 – Se remite requerimiento de INTV No. 452 al informe No. 22 mes de septiembre de 2021 mediante comunicado PIO-C&M-UTCONECTAMOS-3844-21 (20213641035351) Rad. Contratista E60112650-S y Rad. Mintic 211090591 el 5/11/2021; el operador responde mediante comunicado PIO-UTCONECTAMOS-C&M-256-21 (20213211604432) el 10/11/2021. Se remite concepto al informe No. 22 mes de septiembre mediante comunicado PIO-C&M-DIRINFRA-PIO-C&M-DIRINFRA-3931-21 (20213641040201) Radicado MINTIC- 211093601 el 16/11/2021. * Remiten Informe No. 23 mes de octubre de 2021 V1 mediante comunicado PIO-UTCONECTAMOS-C&M-253-21 (20213211600302) el 5/11/21; envío de observaciones PIO-C&M-UTCONECTAMOS-3969-21 (20213641044231) Rad. Mintic 211095449 el 22/11/2021. *Cto.860-19 –Se remite requerimiento No. 453 al informe No. 22 mes de septiembre de 2021 mediante comunicado PIO-C&M-UTENERGIATELECO-3846-21 (20213641035361) Rad. Mintic 211090592 el 5/11/2021; el Contratista remite respuesta al requerimiento mediante PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0511-21 (20213211606642) el 11/11/2021; Se remite concepto al informe No. 22 mes de septiembre mediante comunicado PIO-C&M-MINTIC-3930-21 (20213641040211) Radicado MINTIC 211093592 el 16/11/2021. * Remiten Informe No. 23 mes de octubre de 2021 V1 mediante comunicado PIO-UTENERGIATELECO-DIRINFRA- 0503-21 (20213211600572) el 5/11/21; se remite observaciones mediante comunicado PIO-C&M-UTENERGIATELECO- 3970-21 (20213641044251) Rad. Mintic 211095437 el 22/11/2021. Cto.861-19 - Se remite concepto al informe No. 22 mes de septiembre de 2021 mediante comunicado PIO-C&M-DIRINFRA- 3845-21 (20213641035341) Radicado MINTIC- 211090589 Rad. Contratista Correo el 5/11/2021. *Remiten Informe No. 23 mes de octubre de 2021 V1 mediante comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA- 097-21 (20213211600232) el 5/11/21. Envío de observaciones INTV mediante comunicado PIO-C&M-UTITAC- 3971-21 (20213641044261) Rad. Mintic No. 211095438 el 22/11/21. *Cto.872-19 – Se remite requerimiento de Interventoría No. 454 al informe No. 22 mes de septiembre mediante comunicado PIO-C&M-UTCONEXIÓN- 3847-21 (20213641035371) Rad. Contratista E60112737-S Rad. Mintic No. 211090590 el 5/11/2021. *Remiten Informe No. 23 mes de octubre de 2021 V1 mediante comunicado PIO-UTCONEXIÓN-C&M- 144-21 (20213211600462) el 5/11/21 y envío de observaciones INTV PIO-C&M-UTCONEXIÓN- 3972-21 (20213641044271) Rad. Mintic No. 211095451 el 22/11/21. **Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Local:** *Cto.863-19 – Respuesta a las observaciones al informe No. 22 mes de septiembre de 2021 mediante comunicado PINFRA-UTITH-MINTIC- 197-21-2 (20213211599852) el 8/11/2021, pero las observaciones no fueron subsanadas en su totalidad y se remite requerimiento de INTV No. 463 mediante comunicado PINFRA-C&M-UT ITH-3920-21 (20213641040071) Rad Mintic 211093593 Rad. Contratista E60873283-S el 16/11/2021; el contratista remite respuesta mediante comunicado PINFRA-UTITH-C&M-212-21 (20213211611522) el 17/11/2021 *Se remite concepto al Informe No. 22 mes de septiembre de 2021 mediante comunicado PINFRA-C&M-
8.Cumplir con la experiencia adicional del equipo de trabajo ofertada durante el proceso de selección que dio lugar a la suscripción del presente contrato.	0,25%	5,93%	**Durante el periodo de noviembre de 2021** se mantiene la experiencia adicional del equipo de trabajo ofertada durante el proceso de selección, que dio lugar a la suscripción del presente contrato.
9.Vigilar permanentemente el correcto desarrollo de los contratos objeto de interventoría y realizar de manera oportuna las recomendaciones y alertas pertinentes ante eventos que puedan constituir posible incumplimiento por parte de sus ejecutores.	0,25%	5,93%	**Durante el periodo de noviembre de 2021** se realizó vigilancia de los contratos objeto de interventoría, en el corte se presentaron los siguientes informes por posible incumplimiento: *PIO-C&M-MINTIC- 3824-21-Rad INTV:20213641033291-Informe por Posible Incumplimiento de obligaciones No. 12 – Afectación de la operación de las OLT's de los municipios de Rio de Oro y Chimichagua V2 - Región Nororiente - UT Conexión Caribe. Referencia: Contrato de aporte No. 872 de 2019-03/11/2021 -Rad MINTIC- 211089783 *PINFRA-C&M-MINTIC-3839-21-Rad INTV:20213641034671-Informe por Posible Incumplimiento de obligaciones No. 14 – Informe mensual. Referencia: Contrato de aporte No. 870 de 2019-04/11/2021 -Rad MINTIC-211090134 *PIO-C&M-MINTIC-3906-21-Rad INTV:20213641040121-Informe por Posible Incumplimiento de obligaciones No. 15 Referencia: Contrato de aporte No. 872 de 2019.-16/11/2021 -Rad MINTIC- 211093599 *PIO-C&M-MINTIC-3913-21-Rad INTV:20213641038931-Informe por Posible Incumplimiento de obligaciones No. 14 – Afectación de la operación de los Nodos de 22 municipios del proyecto - Región Nororiente - UT Conexión Caribe. Referencia: Contrato de aporte No. 872 de 2019-12/11/2021 -Rad MINTIC- 211092771 *PIO-C&M-MINTIC-3916-21 -Rad INTV:20213641039421-Cesación de situación de posible incumplimiento de obligaciones No. 13, Contrato de aporte No. 860 de 2019. Referencia: Comunicados PIO-C&M-MINTIC-3737-21 – (20213641027671) radicado MinTIC No. 211086158 y PIO-PINFRA-MINTIC-C&M-161-21 – (20213211603472) radicado MinTIC No. 212113178.-12/11/2021 -Rad MINTIC- 211092764 *PINFRA-C&M-MINTIC-3934-21 -Rad INTV:20213641040971-Cesación de situación de posible incumplimiento de obligaciones No. 14, Contrato de aporte No. 870 de 2019. Referencia: Comunicados PINFRA-C&M-MINTIC-3839-21 – (20213641034671) radicado MinTIC No. 211090134-17/11/2021 -Rad MINTIC- 211093906
10.Pronunciarse sobre los informes, aclaraciones y explicaciones que sobre el desarrollo de la ejecución contractual emitan los ejecutores de los proyectos.	0,25%	5,93%	**Durante el periodo de noviembre de 2021** Se emitieron observaciones a los informes mensuales de ejecución del proyecto presentados por los contratistas y de todos los documentos radicados en cumplimiento a las metas establecidas contractualmente: Proyecto Incentivos a la oferta de internet Fijo: *Cto.850-19 – Se remite concepto al informe No. 22 mes de septiembre mediante comunicado PIO-C&M-DIRINFRA-3843-21 (20213641035331) Radicado MINTIC-211090593 el 5/11/2021. * Remiten Informe No. 23 mes de octubre de 2021 V1 mediante comunicado PIO-SISTECO-C&M-355-21 (20213211600322) el 5/11/2021; Se remite observaciones al informe mediante comunicado PIO-C&M-SISTECO-3968-21 (20213641044221) Rad Mintic 211095436 el 22/11/2021. *Cto.851-19 – Se remite requerimiento de INTV No. 452 al informe No. 22 mes de septiembre de 2021 mediante comunicado PIO-C&M-UTCONECTAMOS-3844-21 (20213641035351) Rad. Contratista E60112650-S y Rad. Mintic 211090591 el 5/11/2021; el operador responde mediante comunicado PIO-UTCONECTAMOS-C&M-256-21 (20213211604432) el 10/11/2021. Se remite concepto al informe No. 22 mes de septiembre mediante comunicado PIO-C&M-DIRINFRA-PIO-C&M-DIRINFRA-3931-21 (20213641040201) Radicado MINTIC- 211093601 el 16/11/2021. * Remiten Informe No. 23 mes de octubre de 2021 V1 mediante comunicado PIO-UTCONECTAMOS-C&M-253-21 (20213211600302) el 5/11/21; envío de observaciones PIO-C&M-UTCONECTAMOS-3969-21 (20213641044231) Rad. Mintic 211095449 el 22/11/2021. *Cto.860-19 –Se remite requerimiento No. 453 al informe No. 22 mes de septiembre de 2021 mediante comunicado PIO-C&M-UTENERGIATELECO-3846-21 (20213641035361) Rad. Mintic 211090592 el 5/11/2021; el Contratista remite respuesta al requerimiento mediante PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0511-21 (20213211606642) el 11/11/2021; Se remite concepto al informe No. 22 mes de septiembre mediante comunicado PIO-C&M-MINTIC-3930-21 (20213641040211) Radicado MINTIC 211093592 el 16/11/2021. * Remiten Informe No. 23 mes de octubre de 2021 V1 mediante comunicado PIO-UTENERGIATELECO-DIRINFRA- 0503-21 (20213211600572) el 5/11/21; se remite observaciones mediante comunicado PIO-C&M-UTENERGIATELECO- 3970-21 (20213641044251) Rad. Mintic 211095437 el 22/11/2021. Cto.861-19 - Se remite concepto al informe No. 22 mes de septiembre de 2021 mediante comunicado PIO-C&M-DIRINFRA- 3845-21 (20213641035341) Radicado MINTIC- 211090589 Rad. Contratista Correo el 5/11/2021. *Remiten Informe No. 23 mes de octubre de 2021 V1 mediante comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA- 097-21 (20213211600232) el 5/11/21. Envío de observaciones INTV mediante comunicado PIO-C&M-UTITAC- 3971-21 (20213641044261) Rad. Mintic No. 211095438 el 22/11/21. *Cto.872-19 – Se remite requerimiento de Interventoría No. 454 al informe No. 22 mes de septiembre mediante comunicado PIO-C&M-UTCONEXIÓN- 3847-21 (20213641035371) Rad. Contratista E60112737-S Rad. Mintic No. 211090590 el 5/11/2021. *Remiten Informe No. 23 mes de octubre de 2021 V1 mediante comunicado PIO-UTCONEXIÓN-C&M- 144-21 (20213211600462) el 5/11/21 y envío de observaciones INTV PIO-C&M-UTCONEXIÓN- 3972-21 (20213641044271) Rad. Mintic No. 211095451 el 22/11/21. Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Local: *Cto.863-19 – Respuesta a las observaciones al informe No. 22 mes de septiembre de 2021 mediante comunicado PINFRA-UTITH-MINTIC- 197-21-2 (20213211599852) el 8/11/2021, pero las observaciones no fueron subsanadas en su totalidad y se remite requerimiento de INTV No. 463 mediante comunicado PINFRA-C&M-UT ITH-3920-21 (20213641040071) Rad Mintic 211093593 Rad. Contratista E60873283-S el 16/11/2021; el contratista remite respuesta mediante comunicado PINFRA-UTITH-C&M-212-21 (20213211611522) el 17/11/2021 *Se remite concepto al Informe No. 22 mes de septiembre de 2021 mediante comunicado PINFRA-C&M-

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
11.Participar y ejecutar las actividades que le competen en el Comité Operativo, Comité Fiduciario y en las demás reuniones de seguimiento tanto del contrato de interventoría como de los contratos relacionados con la ejecución de los proyectos.	0,25%	5,93%	**Durante el periodo de noviembre de 2021** Se participó de manera activa en la reunión de seguimiento de la interventoría realizada el 22 de noviembre de 2021, registrada mediante acta No. 30-INTV. Se llevaron a cabo los Comités Operativos No. 23 para cada contratista de los dos proyectos y se participó según lo establecido en los anexos técnicos de cada proyecto, de acuerdo con las siguientes fechas: **Proyecto Incentivos a la Oferta:** Cto. 850-19: 19/11/2021 - Acta No. 54-SISTECO Cto. 850-19: 23/11/2021 - Acta No. 55-SISTECO Cto. 851-19: 17/11/2021 - Acta No. 49-UTCONECTAMO Cto. 851-19: 23/11/2021 - Acta No. 50-UTCONECTAMO Cto. 860-19: 17/11/2021 - Acta No. 60-UTENERGIATELECO Cto. 860-19: 23/11/2021 - Acta No. 61-UTENERGIATELECO Cto. 860-19: 30/11/2021 - Acta No. 62-UTENERGIATELECO Cto. 861-19: 17/11/2021 - Acta No. 52-UTITAC Cto. 861-19: 18/11/2021 - Acta No. 53-UTITAC Cto. 861-19: 23/11/2021 - Acta No. 54-UTITAC Cto. 872-19: 23/11/2021 - Acta No. 54-UTCONEXION **Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Local:** Cto. 863-19: 11/11/2021 - Acta No. 52-UTITH Cto. 863-19: 26/11/2021 - Acta No. 53-UTITH Cto. 863-19: 25/11/2021 - Acta No. 54-UTITH Cto. 863-19: 26/11/2021 - Acta No. 55-UTITH Cto. 867-19: 19/11/2021 - Acta No. 54-UTDREDES Cto. 867-19: 19/11/2021 - Acta No. 55-UTDREDES Cto. 867-19: 26/11/2021 - Acta No. 56-UTDREDES Cto. 868-19: 18/11/2021 - Acta No. 52-MCOMMERCECUN Cto. 868-19: 19/11/2021 - Acta No. 53-MCOMMERCECUN Cto. 868-19: 19/11/2021 - Acta No. 54-MCOMMERCECUN Cto. 868-19: 23/11/2021 - Acta No. 55-MCOMMERCECUN Cto. 868-19: 30/11/2021 - Acta No. 56-MCOMMERCECUN Cto. 869-19: 27/11/2021 - Acta No. 51-MCOMMERCECOR
12.Conceptuar sobre cualquier reclamación de tipo jurídico, administrativo, técnico y financiero que presenten los ejecutores de los proyectos al FONDO ÚNICO DE TIC/ MINTIC.	0,25%	5,93%	La presente obligación, no aplica para el presente periodo, toda vez que no se presentaron reclamaciones de tipo jurídico, técnico y financiero.
13.Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras tomadas durante la vigencia del contrato de interventoría.	0,25%	5,93%	**Durante el periodo de noviembre de 2021 s**e dio cumplimiento a la obligación. La Supervisión verificó está información a través de los siguientes informes mensuales: * Presentación Informe Mensual mes de octubre No. IA23 V1 - 08/11/2021 – Rad. Mintic 211091053 – Rad. INTV 20213641036181 (PIO-PINFRA-C&M-MINTIC-3853-21-21)
14.Apoyar a la entidad en los trámites de liquidación de los contratos objeto de interventoría.	0,25%	5,93%	La presente obligación, no aplica para el presente periodo, toda vez que los contratos objeto de interventoría se encuentra en etapa de ejecución.
15.Las demás obligaciones específicas del interventor las cuales se detallan en el anexo técnico del presente proceso.	0,25%	5,93%	**Durante el periodo de noviembre de 2021** En relación con el contrato de interventoría, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: *Presentación Formato 051- octubre 2021 - 03/11/2021 mediante correo electrónico Supervisión Cto. 874-2019 *Presentación Informe Mensual mes de octubre No. IA23 V1 - 08/11/2021 – Rad. Mintic 211091053 – Rad. INTV 20213641036181 (PIO-PINFRA-C&M-MINTIC-3853-21-21). *Se realizó reunión de seguimiento de actividades el 22 de noviembre de 2021, registrada mediante acta No. 30-INTV. En el marco de la obligación en comento, se realizaron las siguientes actividades: * Se emitieron observaciones a los informes mensuales de ejecución del proyecto presentados por los contratistas y de todos los documentos radicados en cumplimiento a las metas establecidas contractualmente: Proyecto Incentivos a la oferta de internet Fijo: *Cto.850-19 – Se remite concepto al informe No. 22 mes de septiembre mediante comunicado PIO-C&M-DIRINFRA-3843-21 (20213641035331) Radicado MINTIC-211090593 el 5/11/2021. * Remiten Informe No. 23 mes de octubre de 2021 V1 mediante comunicado PIO-SISTECO-C&M-355-21 (20213211600322) el 5/11/2021; Se remite observaciones al informe mediante comunicado PIO-C&M-SISTECO-3968-21 (2021364104422l) Rad Mintic 211095436 el 22/11/2021. *Cto.851-19 – Se remite requerimiento de INTV No. 452 al informe No. 22 mes de septiembre de 2021 mediante comunicado PIO-C&M-UTCONECTAMOS-3844-21 (20213641035351) Rad. Contratista E60112650-S y Rad. Mintic 211090591 el 5/11/2021; el operador responde mediante comunicado PIO-UTCONECTAMOS-C&M-256-21 (20213211604432) el 10/11/2021. Se remite concepto al informe No. 22 mes de septiembre mediante comunicado PIO-C&M-DIRINFRA-PIO-C&M-DIRINFRA-3931-21 (20213641040201) Radicado MINTIC- 211093601 el 16/11/2021. * Remiten Informe No. 23 mes de octubre de 2021 V1 mediante comunicado PIO-UTCONECTAMOS-C&M-253-21 (20213211600302) el 5/11/21; envío de observaciones PIO-C&M-UTCONECTAMOS-3969-21 (20213641044231) Rad. Mintic 211095449 el 22/11/2021. *Cto.860-19 –Se remite requerimiento No. 453 al informe No. 22 mes de septiembre de 2021 mediante comunicado PIO-C&M-UTENERGIATELECO-3846-21 (20213641035361) Rad. Mintic 211090592 el 5/11/2021; el Contratista remite respuesta al requerimiento mediante PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0511-21 (20213211606642) el 11/11/2021; Se remite concepto al informe No. 22 mes de septiembre mediante comunicado PIO-C&M-MINTIC-3930-21 (20213641040211) Radicado MINTIC 211093592 el 16/11/2021. * Remiten Informe No. 23 mes de octubre de 2021 V1 mediante comunicado PIO-UTENERGIATELECO-DIRINFRA- 0503-21 (20213211600572) el 5/11/21; se remite observaciones mediante comunicado PIO-C&M-UTENERGIATELECO- 3970-21 (20213641044251) Rad. Mintic 211095437 el 22/11/2021. *Cto.861-19 - Se remite concepto al informe No. 22 mes de septiembre de 2021 mediante comunicado PIO-C&M-DIRINFRA- 3845-21 (20213641035341) Radicado MINTIC- 211090589 Rad. Contratista Correo el 5/11/2021. *Remiten Informe No. 23 mes de octubre de 2021 V1 mediante comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA- 097-21 (20213211600232) el 5/11/21. Envío de observaciones INTV mediante comunicado PIO-C&M-UTITAC- 3971-21 (20213641044261) Rad. Mintic No. 211095438 el 22/11/21. *Cto.872-19 – Se remite requerimiento de Interventoría No. 454 al informe No. 22 mes de septiembre mediante comunicado PIO-C&M-UTCONEXIÓN- 3847-21 (20213641035371) Rad. Contratista E60112737-S Rad. Mintic No. 211090590 el 5/11/2021. *Remiten Informe No. 23 mes de octubre de 2021 V1 mediante comunicado PIO-UTCONEXIÓN-C&M- 144-21 (20213211600462) el 5/11/21 y envío de observaciones INTV PIO-C&M-UTCONEXIÓN- 3972-21
Total	3,7%	88,9%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas			62,2%
**** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)**	**Ponderación 2**	**(%) Avance mes**	**(%) Acumulado**	**Actividades realizadas y novedades en el período**

El futuro digital es de todos — Gobierno de Colombia MinTIC	**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO**	

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Total	0%	0%	

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero	0,0%

Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Entregables	**Ponderación 3**	**30%**	**Total de Entregables**	35	
Productos o Servicio a entregar			**Entregable recibido a**	**Fecha entrega**	**Observaciones por parte del Supervisor**
Informe de Interventoría No. diciembre de 2019			1	31/12/2019	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 202031841 del 16 de abril del 2020
Informe de Interventoría No. enero de 2020			1	7/02/2020	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 202027761 del 1 de Abril del 2020
Informe de Interventoría No. febrero de 2020			1	6/03/2020	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 202031841 del 16 de abril del 2020
Informe de Interventoría No. marzo de 2020			1	8/04/2020	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 202038758 del 15 de mayo del 2020
Informe de Interventoría No. abril de 2020			1	8/05/2020	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 202049146 del 18 de junio del 2020
Informe de Interventoría No. mayo de 2020			1	5/06/2020	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 202058414 del 17 de julio del 2020
Informe de Interventoría No. junio de 2020			1	7/07/2020	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 202064708 del 4 de agosto del 2020
Informe de Interventoría No. julio de 2020			1	10/08/2020	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 202075744 del 4 de septiembre del 2020
Informe de Interventoría No. agosto de 2020			1	7/09/2020	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 202091268 del 19 de octubre del 2020
Informe de Interventoría No. septiembre de 2020			1	7/10/2020	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 202098173 del 5 noviembre del 2020
Informe de Interventoría No. octubre de 2020			1	9/11/2020	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 202111577 del 11 de diciembre del 2020
Informe de Interventoría No. noviembre de 2020			1	7/12/2020	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 202117078 del 23 de diciembre del 2020
Informe de Interventoría No. diciembre de 2020			1	22/12/2020	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 212007506 del 5 de febrero del 2021
Informe de Interventoría No. enero de 2021			1	5/02/2021	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 212019257 del 6 de marzo del 2021
Informe de Interventoría No. febrero de 2021			1	5/03/2021	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 212030784 del 7 de Abril del 2021
Informe de Interventoría No. marzo de 2021			1	25/05/2021	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 212047845 del 25 de mayo del 2021
Informe de Interventoría No. abril de 2021			1	7/05/2021	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 212062888 del 05 de julio del 2021
Informe de Interventoría No. mayo de 2021			1	8/06/2021	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 212069881 del 21 de julio del 2021
Informe de Interventoría No. junio de 2021			1	8/07/2021	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 212088700 del 03 de septiembre del 2021
Informe de Interventoría No. julio de 2021			1	6/08/2021	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 212111982 del 05 de noviembre del 2021
Informe de Interventoría No. agosto de 2021			1	7/09/2021	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 212117164 del 18 de noviembre del 2021
Informe de Interventoría No. septiembre de 2021			1	7/10/2021	Entregado mediante radicado 211082392 del 07 de Octubre del 2021, a corte del periodo del infome se encontraba en revisión de la Supervisión
Informe de Interventoría No. octubre de 2021			1	8/11/2021	Entregado mediante radicado 211091053 del 08 de noviembre del 2021, a corte del periodo del infome se encontraba en revisión de la Supervisión
Informe de Interventoría No. noviembre de 2021			0	7/12/2021	
Informe de Interventoría No. diciembre de 2021			0	5/01/2022	
Informe de Interventoría No. enero de 2022			0	7/02/2022	
Informe de Interventoría No. febrero de 2022			0	9/03/2022	
Informe Final			0	7/04/2022	
El plan de trabajo en el que conste las actividades y el recurso humano			1	13/01/2020	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 202003110 del 17 de enero del 2020
Metodología Interventoría			1	14/01/2020	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 202005186 del 24 de enero del 2020
Concertación Campos			1	7/02/2020	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 202010272 del 10 de febrero del 2020
Plan de Calidad			1	13/02/2020	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 202024736 del 20 de marzo del 2020
Plan de Desarrollo Web Service y Sistema de Información			1	15/01/2020	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 202010272 del 10 de febrero del 2020
Entrega 1 Sistema de Información			1	30/01/2020	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 202011116 del 12 de febrero del 2020
Entrega 2 Sistema de Información			1	14/02/2020	Aprobado por parte de la entidad por medio de la comunicación con radicado Mintic 202022998 del 13 de marzo del 2020
Porcentaje de Avance			86%		

% Acumulado Avance Entregables	25,7%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio	87,9%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)	SI		NO	X	Número de contratos derivados a la fecha	

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas	**TIPO DE DIFICULTAD**	**Gestión Adelantada**	**Resultados Obtenidos**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

(i)La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.
(ii) El porcentaje de ejecución corresponde al avance respecto al plazo establecido contractualmente.
(iii) Fecha elaboración Informe 30 noviembre 2021

Aspectos Técnicos - - Revisó: / Ronald Zuleta / Sandra Escallon / Jessica Trujillo /Ivan Giraldo

Aspectos Financieros - - Revisó: Aldo Prada Forero / Heliana Avendaño

Aspectos Jurídicos - - Revisó: Miguel Ángel Mancera / Alejandra Vargas

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor:	MARGARITA HERNÁNDEZ CORTÉS	Firma del Supervisor:	
Nombre Supervisor:	LACIDES ROBLES ESPINOSA	Firma del Supervisor:	

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

874-2019


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211214-103057-420250-08311471 Creación: 2021-12-14 10:30:57

Estado: Finalizado Finalización: 2021-12-15 12:31:03


Escanee el código para verificación

Revisión: Equipo de apoyo a la Supervisión



HELIANA AVENDAÑO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura

Revisión: Equipo de apoyo a la Supervisión



ALDO YESID PRADA FORERO
13511228
aprada@mintic.gov.co

Revisión: Equipo de apoyo a la Supervisión

Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Equipo de apoyo a la Supervisión



Ronald Jose Zuleta Bohorquez
91509674
rzuleta@mintic.gov.co

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

874-2019


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211214-103057-420250-08311471 Creación: 2021-12-14 10:30:57

Estado: Finalizado Finalización: 2021-12-15 12:31:03


Escanee el código para verificación

Revisión: Equipo de apoyo a la Supervisión




Jessica Trujillo Gaitán
52995743
jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Equipo de apoyo a la Supervisión




Sandra Escallón Q
51850870
sescallon@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Equipo de apoyo a la Supervisión



ALEJANDRA VARGAS
1053821834
avargasb@mintic.gov.co
Apoyo a la Supervisión
Dirección de Infraestructura

Revisión: Equipo de apoyo a la Supervisión



MIGUEL ÁNGEL MANCERA VILLA
1151939007
mmancera@mintic.gov.co

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

874-2019


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211214-103057-420250-08311471 Creación: 2021-12-14 10:30:57

Estado: Finalizado Finalización: 2021-12-15 12:31:03


Escanee el código para verificación

Firma: Supervisor contrato de interventoría 874-2019



Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Firma: Supervisora contrato de interventoría 874-2019



Margarita Hernández Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13
Dirección de Infraestructura

REPORTE DE TRAZABILIDAD

874-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211214-103057-420250-08311471 Creación: 2021-12-14 10:30:57

Estado: Finalizado Finalización: 2021-12-15 12:31:03

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Ronald Jose Zuleta Bohorquez rzuleta@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-12-14 10:30:58 Lec.: 2021-12-14 10:32:00 Res.: 2021-12-14 10:32:06 IP Res.: 186.28.96.89
Revisión	Iván Darío Giraldo García igiraldo@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2021-12-14 10:32:06 Lec.: 2021-12-14 11:09:45 Res.: 2021-12-14 11:10:05 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	ALDO YESID PRADA FORERO aprada@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-12-14 11:10:05 Lec.: 2021-12-14 11:10:26 Res.: 2021-12-14 11:10:59 IP Res.: 186.84.20.166
Revisión	HELIANA AVENDAÑO VACA havendano@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2021-12-14 11:10:59 Lec.: 2021-12-14 12:17:09 Res.: 2021-12-14 12:17:38 IP Res.: 190.90.132.130
Revisión	MIGUEL ÁNGEL MANCERA VILLA mmancera@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-12-14 12:17:38 Lec.: 2021-12-14 16:05:22 Res.: 2021-12-14 16:06:31 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	ALEJANDRA VARGAS avargasb@mintic.gov.co Apoyo a la Supervisión Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2021-12-14 16:06:31 Lec.: 2021-12-14 17:07:34 Res.: 2021-12-14 17:07:44 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Sandra Escallón Q sescallon@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2021-12-14 17:07:44 Lec.: 2021-12-14 20:20:46 Res.: 2021-12-15 07:10:58 IP Res.: 186.84.20.93
Revisión	Jessica Trujillo Gaitán jtrujillo@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2021-12-15 07:10:58 Lec.: 2021-12-15 07:17:10 Res.: 2021-12-15 07:17:19 IP Res.: 186.102.14.122
Firma	Margarita Hernández Cortés mhernandezc@mintic.gov.co Asesora 1020 - 13 Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2021-12-15 07:17:19 Lec.: 2021-12-15 12:21:46 Res.: 2021-12-15 12:22:05 IP Res.: 190.145.189.98

REPORTE DE TRAZABILIDAD

874-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211214-103057-420250-08311471 Creación: 2021-12-14 10:30:57

Estado: Finalizado Finalización: 2021-12-15 12:31:03

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Lacides Robles LROBLES@MINTIC.GOV.CO Subdirector de Operaciones MinTic Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2021-12-15 12:22:05 Lec.: 2021-12-15 12:30:49 Res.: 2021-12-15 12:31:03 IP Res.: 190.145.189.98