PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 08 de enero de 2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centor de Produccion y Transformacion Agroindustrial de la Orinoquia / Subdirector de Centro (e) Martha Cecilia Rojas Mena.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Fabian Andres Coicue Rodriguez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR.2091101 (RVI-M-129)**
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Compra de herramientas menores para el área de construcción e infraestructura, para el desarrollo de los programas de construcción en el centro de producción y transformación agroindustrial de la Orinoquia regional vichada.
VALOR:	Sesenta y cinco millones ochocientos cuarenta y dos mil trescientos veintiséis pesos M/cte. ($65.842.326)
CONTRATISTA:	Proyectos Empresariales Parco Sas/ Representante Legal , Roberth Paolo Rey Arciniegas
NIT:	Nit 901360725
LUGAR DE EJECUCIÓN:	carrera 10 No. 15 – 41 Barrio la primavera del Municipio de Puerto Carreño.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	3012/2020
FECHA DE INICIO:	31/12/2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo del contrato será máximo de 08 días, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (registro presupuestal y aprobación de la garantía única)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Sesenta y cinco millones ochocientos cuarenta y dos mil trescientos veintiséis pesos M/cte. ($65.842.326)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Sesenta y cinco millones ochocientos cuarenta y dos mil trescientos veintiséis pesos M/cte. ($65.842.326)
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	EL SENA pagará el 100% del valor del contrato, con previo cumplimiento del respectivo trámite administrativo y la certificación del recibo Satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, previa verificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativo al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF, y cajas de compensación familiar cuando corresponda en los términos del art 23 de la ley 1150 de 2007.

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Desarrollar el objeto del contrato en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad.	Pacta entrega de los elementos contratados para el dia 07 de enero de 2020	Revision de elementos en almacen del CPTAO
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.		
3. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del Contrato, para lo cual EL CONTRATISTA deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales		
4. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y Presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 05 de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen	Revisado los documentos adjutos para participar en la convocatoria cumple.	
5. Cumplir con las condiciones técnicas señaladas en el presente documento	Se realizan observaciones y devolución de elementos del contrato por no cumplir con los requerimiento de la ficha tecnica	Revisar las obervaciones del presente informe
6. Atender directamente los requerimientos del supervisor, así como las peticiones, quejas o reclamos que se presenten en la ejecución del contrato.	Se envía esta comunicación a la espera que realice los ajustes solicitados	Revisar este informe en Secop II, a fin de obtener los ajustes pertinentes.

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
08/01/2021	**No entrega**	**$0.00**	**$0.00**	**$65.842.326**	**0.00%**	**N/A**	

OBSERVACIONES

El contratista allega los elementos correspondiente al contrato obejeto de este informe el dia 07 de enero de 2021, donde se observa que alguno de los item no cumplen con los requerimientos de los estudios previos y ficha técnica oferta, razón por la cual se hace devolución y no se inicia tramite de pago, debido para este tipo de contratos de compraventa no hacen recibidos parciales:

Item contrato	Descripcion Elemento	Especificaciones Tecnicas	Cantidad contratada	Observacion
3	Mazo de Goma	Mazo de goma, 16 onzas, mango de acero, cubierto de goma para mayor agarre, revestimiento en caucho, cabeza de alta resistencia, resistente a la humedad, fácil de usar	15	No se reciben pues el mango no es de acero es de 100% cauhco por lo cual se hace la devolución del item.
6	Codal de Aluminio 3*1	Perfil metálico rectangular (Boquillera) 6M 3"X1", Calibre 18	10	No hace entrega de este item
7	Escuadra fija metalica 12"	Regla de acero inoxidable con mango de aluminio escala sea y métrica en cada lado	40	Faltan 10 unidades
10	Flexometro	Flexómetro 8m /26¨ (Cinta métrica) con botón de tranca. Cinta recubierta con Nylon. Caja ABS de alto impacto con cubierta de goma.	50	No cumple con el metraje
12	Palustres # 6	PALUSTRE MANGO PLÁSTICO #6 O 6 PULG	40	El mango requerido debe ser plástico, el enviado es de madera
20	Serruchos	Serrucho Profesional Con Hoja De 20'' Espesor de hoja: 0,6 mm. Con protector de filo	30	No cumple con las pulgadas requeridas
21	Trabador para serrucho	Trabador para serrucho. Fabricado en aleación de aluminio. Embolo y yunque fabricados en acero al carbono.	15	No entregado
24	Juego de destornilladores	Juego de destornillador estrella fabricados en acero cromo vanadio con tratamiento término por inducción. Punta granallada para evitar deslizamientos. Mango antideslizante 8 piezas	15	Faltan 5 juegos
25	Juego de destornilladores	Juego de destornillador pala fabricados en acero cromo vanadio con tratamiento término por inducción. Punta granallada para evitar deslizamientos. Mango antideslizante 8 piezas	15	Faltan 5 juegos
26	Juego de llaves	Juego de 14 llaves fijas Combinadas. Tamaños: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8 y 1-1/4	10	No cumbe con las especificaciones tecnicas
27	Cizalla	CIZALLA DE PALANCA MANUAL 24"	12	No cumple con la ficha tecnica
28	Alicate	Alicate Universal de 6 Pulgadas, aleación de acero de alto rendimiento, acabado cromado y con tratamiento anticorrosión.	40	Faltan 10 unidades
30	Escuadra	regla de acero inoxidable con mango de aluminio escala sae y métrica en cada lado tamaño: 8"	30	Faltan 10 Unidades
32	Palustre	10" MANGO PLÁSTICO	40	No cumple con las características del mango
33	Palustre	7" MANGO PLÁSTICO	40	No cumple con características del mango
35	Cincel	Cincel de pala con Grip 3/4 por 12 pulgadas, con mango protector.	15	No entrego
38	Juego de Llave Bristol	Juego de llaves Bristol Hexagonales, en acero cromo-vanadio. Puntas con bisel para acople rápido. Medidas 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 pulgadas. Con estuche plástico	3	No cumple con las caracteristicas

41	Juego de llaves	Juego de 13 piezas de llaves Boca Fija pequeñas 6-32mm. Recubrimiento en cromo niquelado.	3	No entrego
42	Brocas	Juego de Brocas para concreto. Piezas: 5 Medidas: 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8	3	No entrego
44	Destornillador	destornilladores de 7 piezas con medidas de ancho de punta: 1,2.5, 3, 4, 5.5, 6.5 mm Standard Tip: 3x100mm, 4x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm Phillips® Tip: #1x80mm, #2.5x100mm Circuit Tester	12	No entrego
48	Calibrador	Calibrador Pie de Rey Digital en Pulg Y cm. Calibrador Pie De Rey Digital En Pulgadas Y Cm. Conexión de salida de datos -Tolerancia: 0,002´´ / 0,05 mm -Capacidad máxima: 6´´ / 150 mm -Capacidad mínima: 0,005´´ / 0,01 mm	3	Falta una unidad
53	Alicate	Alicate corta frío 6". Material de fabricación acero al alto carbono	40	No entrego
55	Extencion Electrica	Extensión Encauchetada, Calibre 3X14. Largo: 30 metros. Incluye Porta Extensión.	5	No Cumple con las caracterisiticas solicitadas.
57	Caja Organizadora de herramientas	Caja Organizadora de Herramientas 24" Con cerradura metálica, Con Tapa Organizadora, ruedas para fácil transporte.	8	No cumplen con características como tamaño y ruedas.
58	Distanciometro	Medidor de Distancia Alcance 40 mts, Diodo del láser 635 nm, < 1 mW, con función de memoria para permitir un acceso fácil a las últimas mediciones. Protección IP 54 contra polvo y salpicaduras de agua.	4	No cumple con las características técnicas como distancia requerida.
62	Equipo de cono Abrams	Cono de Abrams, fabricado en lámina galvanizada. Varilla lisa. Cono Slump Metálico Para Asentamiento, altura: 300 mm, diámetro de la base mayor 200 mm, diámetro de la base menor 100 mm, fabricado en lámina galvanizada calibre 16, acabado en pintura.	4	No entregado
63	Formaleta metalica	FORMALETA DE 60 X 1200 MM. Formaleta modular de en lamina de HR calibre 12” o 2.5 mm para la tapa o fondo, bandas o laterales en calibre 1/8” o 3 mm, refuerzos y venas en calibre 12" o 2.5 mm, seguros de 1/4, pintados en anticorrosivo color opcional. Con sus respectivos accesorios.	6	No entregado
64	Cilindro de prueba de concreto	formaletas cilíndricas de 3x6" para tomar muestras de concretos para ensayos a compresión. Normas ASTM C39, NTC 504 Y NTC 673	6	No entregado
65	Formaleta Metalica	FORMALETA DE 30 X 1200 MM. Formaleta modular de en lamina de HR calibre 12” o 2.5 mm para la tapa o fondo, bandas o laterales en calibre 1/8” o 3 mm, refuerzos y venas en calibre 12" o 2.5 mm, seguros de 1/4, pintados en anticorrosivo color opcional. Con sus respectivos accesorios.	6	No entregado

Elaboró: Fabian Andres Coicue Rodriguez – Supervisor Contrato

.Revisó: Fabian Andres Coicue Rodriguez – Supervisor Contrato