CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 2011/12	VERSIÓN 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: OBRA — CONTRATO No. 20210832

OBJETO: EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA VÍA CONCHUCUA - MORCÁ, PRIMERA ETAPA INCLUYE CERTIFICACIONES PLENAS DE RETIE Y RETILAP

CONTRATISTA: SERVI-INTEG S.A.S

INTERVENTOR: Nicolas Cobos Porras

PERIODO A PAGAR: DEL AL 22 de noviembre al 02 de diciembre del 2021

En Sogamoso, a los seis(6) días del mes d del año 2021 se reunieron Jose Ignacio Alvarez Ponguta representante legal del Contratista y Nicolas Cobos Porras representante de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los items o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1.1	APERTURA DE HUECOS PARA INSTALACION DE POSTERIA	UND	100,00	60.001,00	6.000.100,30	-	100,00	100,00	-	6.000.100,00	6.000.100,00	-	-
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTERIA DE FERROCONCRETO DE 10M 510 KGF, INCLUYE HINCADA Y REAFIRMADA	UND	98,00	902.733,32	88.467.865,36	-	60,00	60,00	-	54.163.999,20	54.163.999,20	38,00	34.303.866,16
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTERIA DE FERROCONCRETO DE 12 M, 510KGF, INCLUYE PLOMADA Y REAFIRMADA	UND	2,00	1.129.008,32	2.258.016,64	-	2,00	2,00	-	2.258.016,64	2.258.016,64	-	-
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 50W TELEGESTIONABLE 6744 LM EN TECNOLOGIA LED, INCLUYE FOTOCELDA Y BRAZO	UND	98,00	1.154.304,00	113.121.792,30	-	60,00	60,00	-	69.258.240,00	69.258.240,00	38,00	43.863.552,00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED AEREA TRENZADA EN CONDUCTOR DE ALUMINIO TRENZADO 2X4+4T	ML	3.070,00	13.917,00	42.725.190,30	-	1.200,00	1.200,00	-	16.700.400,00	16.700.400,00	1.870,00	26.024.790,00
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA DE SUSPENSION PARA RED AISLADA TRENZADA	UND	48,00	15.420,74	740.195,36	-	24,00	24,00	-	370.097,76	370.097,76	24,00	740.195,56
1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENCION PARA RED AISLADA Y TRENZADA	UND	86,00	27.345,74	2.351.733,98	-	43,00	43,00	-	1.175.866,82	1.175.866,82	43,00	2.351.733,96
1.8	CONSTRUCCION DE PEDESTALES EN CONCRETO PARA REFORZAMIENTO DE POSTES (SEGÚN DISEÑO)	UND	20,00	70.488,78	1.409.775,30	-	-	-	-	-	-	20,00	1.409.775,60
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA EN BAJA TENSION	UND	2,00	1.061.516,00	2.123.032,30	-	-	-	-	-	-	2,00	2.123.032,00
1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA , INCLUYE TUBERIA Y CONDUSTORES BAJANTES	UNJD	30,00	579.011,67	17.370.350,10	-	15,00	15,00	-	8.685.175,05	8.685.175,05	15,00	8.685.175,05
1.11	AJUSTES DE DISEÑO, APROBACION Y LEGALIZACION CON EL OPERADOR RED	UND	1,00	3.606.974,00	3.606.974,30	-	-	-	-	-	-	1,00	3.606.974,00
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION TIPO POSTE DE 10KVA 13200/480-240 V MONOFASICA TRIFILAR PARA ALUMBRADO PUBLICO.	UND	2,00	5.706.414,40	11.412.828,79	-	1,00	1,00	-	5.706.414,40	5.706.414,40	1,00	5.706.414,40
1.13	CERTIFICACION RETIE Y RETILAP	UND	1,00	18.000.000,00	18.000.000,30	-	-	-	-	-	-	1,00	18.000.000,00
1.14	REPLANTEO EN MEDIA Y BAJA TENSION	KM	3,10	433.605,62	1.344.177,42	-	3,10	3,10	-	1.344.177,42	1.344.177,42	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					310.932.031,45				-	165.662.487,29	165.662.487,29		146.815.508,75
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					93.279.609,44				49.698.746	49.698.746	49.698.746		44.844.653
	ADMINISTRACIÓN	20%			62.186.406,29				33.132.497	33.132.497	33.132.497		29.363.102
	IMPREVISTOS	5%			15.546.601,57				8.283.124	8.283.124	8.283.124		7.340.775
	UTILIDAD	5%			15.546.601,57				8.283.124	8.283.124	8.283.124		7.340.775
					-				-	-	-		-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					404.211.641				49.698.746	215.361.233,48	215.361.233,48		190.860.161,38

BALANCE PRESUPUESTAL

VIR INICIAL CONTRATO:	404.211.841	VIR ANTICIPO:	-
VIR ADICIONES:	-	% ANTICIPO :	0%
VIR ACTUAL CONTRATO	404.211.840	% RETEGARANTIA :	0%

NO.	DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCION GARANTIA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta de pago numero 1	3-dic.-21	215.361.233,48	53,28%	0,00	-	-	215.361.233,48	188.850.606,28	53,28%
TOTAL			215.361.233,48	53,28%	0,00	-	-	215.361.233,48	188.850.606,28	53,28%

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

(Esta parte va únicamente en la última página)

EL CONTRATISTA:

DISTRIBUIDORES ELECTRICOS
SERVI INTEG S.A.S.
Nit. 826003791-8
Cra. 11 No. 02-131 Sogamoso
Cel. 320 962 7517 - 773 2415

Firma:

Nombre: Jose Ignacio Alvarez Pulgarin
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

EL SUPERVISOR

Firma:

Nombre Alvaro Diaz Granados
SUPERVISOR INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

EL INTERVENTOR:

Firma: Nicolas Cobos Porras

Nombre: Nicolas Cobos Porras
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

NOTA:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoria, o por el Director de Obra, o Consultoria y por el Director de Interventoria.

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 2011/12	VERSIÓN 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: OBRA — CONTRATO No. 20210832

OBJETO: EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA VÍA CONCHUCUA - MORCÁ, PRIMERA ETAPA. INCLUYE CERTIFICACIONES PLENAS DE RETIE Y RETILAP

CONTRATISTA: SERVI-INTEG S.A.S

INTERVENTOR: Nicolas Cobos Porras

PERIODO A PAGAR: DEL AL 22 de noviembre al 02 de diciembre del 2021

En Sogamoso, a los seis(6) días del mes d del año 2021 se reunieron Jose Ignacio Alvarez Ponguta representante legal del Contratista y Nicolas Cobos Porras representante de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1.1	APERTURA DE HUECOS PARA INSTALACION DE POSTERIA	UND	100,00	60.001,00	6.000.100,30	-	100,00	100,00	-	6.000.100,00	6.000.100,00	-	-
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTERIA DE FERROCONCRETO DE 10M 510 KGF, INCLUYE HINCADA Y REAFIRMADA	UND	98,00	902.133,32	88.467.865,36	-	60,00	60,00	-	54.163.999,20	54.163.999,20	38,00	34.303.866,16
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTERIA DE FERROCONCRETO DE 12 M, 510KGF, INCLUYE PLOMADA Y REAFIRMADA	UND	2,00	1.129.008,32	2.258.016,64	-	2,00	2,00	-	2.258.016,64	2.258.016,64	-	-
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 50W TELEGIESTIONABLE 5744 LM EN TECNOLOGIA LED, INCLUYE FOTOCELDA Y BRAZO	UND	98,00	1.154.304,00	113.121.792,30	-	60,00	60,00	-	69.258.240,00	69.258.240,00	38,00	43.863.552,00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED AEREA TRENZADA EN CONDUCTOR DE ALAUMINIO TRENZADO 2X4+4T	ML	3.070,00	13.917,00	42.725.190,30	-	1.200,00	1.200,00	-	16.700.400,00	16.700.400,00	1.870,00	26.024.790,00
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA DE SUSPENSION PARA RED AISLADA TRENZADA	UND	48,00	15.420,74	740.195,56	-	24,00	24,00	-	370.097,76	370.097,76	24,00	740.195,56
1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENCION PARA RED AISLADA Y TRENZADA	UND	86,00	27.345,74	2.351.733,98	-	43,00	43,00	-	1.175.866,82	1.175.866,82	43,00	2.351.733,98
1.8	CONSTRUCCION DE PEDESTALES EN CONCRETO PARA REFORZAMIENTO DE POSTES (SEGÚN DISEÑO)	UND	20,00	70.488,78	1.409.775,90	-	-	-	-	-	-	20,00	1.409.775,60
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA EN BAJA TENSION	UND	2,00	1.061.516,00	2.123.032,90	-	-	-	-	-	-	2,00	2.123.032,00
1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA , INCLUYE TUBERIA Y CONDUSTORES BAJANTES	UNJD	30,00	579.011,67	17.370.350,10	-	15,00	15,00	-	8.685.175,05	8.685.175,05	15,00	8.685.175,05
1.11	AJUSTES DE DISEÑO, APROBACION Y LEGALIZACION CON EL OPERADOR RED	UND	1,00	3.606.974,00	3.606.974,30	-	-	-	-	-	-	1,00	3.606.974,00
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION TIPO POSTE DE 10KVA 13200/480-240 V MONOFASICA TRIFILAR PARA ALUMBRADO PUBLICO.	UND	2,00	5.706.414,40	11.412.828,79	-	1,00	1,00	-	5.706.414,40	5.706.414,40	1,00	5.706.414,40
1.13	CERTIFICACION RETIE Y RETILAP	UND	1,00	18.000.000,00	18.000.000,30	-	-	-	-	-	-	1,00	18.000.000,00
1.14	REPLANTEO EN MEDIA Y BAJA TENSION	KM	3,10	433.605,62	1.344.177,42	-	3,10	3,10	-	1.344.177,42	1.344.177,42	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**310.932.031,65**				-	**165.662.487,29**	**165.662.487,29**		**146.815.568,75**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**93.279.609,44**				**49.698.746**	**49.698.746**	**49.698.746**		**44.044.653**
	ADMINISTRACION	**20%**			**62.186.406,29**				**33.132.497**	**33.132.497**	**33.132.497**		**29.363.102**
	IMPREVISTOS	**5%**			**15.546.601,57**				**8.283.124**	**8.283.124**	**8.283.124**		**7.340.775**
	UTILIDAD	**5%**			**15.546.601,57**				**8.283.124**	**8.283.124**	**8.283.124**		**7.340.775**
					-				-	-	-		-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**404.211.641**				**49.698.746**	**215.361.233,48**	**215.361.233,48**		**190.860.161,38**

BALANCE PRESUPUESTAL

VR INICIAL CONTRATO:	484.211.641	VR ANTICIPO:	
VR ADICIONES:		% ANTICIPO :	0%
VR ACTUAL CONTRATO :	484.211.848	% RETEGARANTIA :	5%

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTIA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta de pago numero 1	3-dic.-21	215.361.233,48	53,28%	0,00	-	-	215.361.233,48	188.850.606,28	53,28%
TOTAL			215.361.233,48	53,28%	0,00	-	-	215.361.233,48	188.850.606,28	53,28%

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorias: pago anticipado, etapa fase o producto

(Esta parte va únicamente en la última página)

EL CONTRATISTA:

DISTRIBUIDORES ELECTRICOS
SERVI INTEG S.A.S.
Nit. 826003791-8
Cra. 11 No. 02-131 Sogamoso
Cel: 320 962 7517 - 773 2415

Firma:

Nombre: Jose Ignacio Alvarez Reigue
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

EL SUPERVISOR

Firma:

Nombre Alvaro Diaz Granados

SUPERVISOR INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

EL INTERVENTOR:

Firma: Nicolas Cobos Porras

Nombre: Nicolas Cobos Porras
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

NOTA:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capitulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoria, o por el Director de Obra, o Consultoria y por el Director de Interventoria.