COVILSA S.A.S.
NIT 806.008.205-3
URB SANTA LUCIA CL 70 B MZ J LT 26
Tel: 3114109937
Cartagena - Colombia
covilsasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CO-1006

Señores	Gobernación de Bolivar		
NIT	890.480.059-1	**Teléfono**	(035) 6517444
Dirección	Turbaco Km 3. sector el cortijo - Bolívar	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2021, 13:53
Expedición	15/12/2021, 23:05
Vencimiento	15/12/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta parcial 1 del contrato MC-DAL-040-2021, cuyo objeto es CONTRATAR LA ADECUCACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS BIENES DEL DEPARTAMENTO PARA LA INSTALACIÓN DE LA NAVIDAD DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR.	1.00	71,297,839.06

Total items: 1

Total Bruto	71,297,839.06
Total a Pagar	71,297,839.06

Valor en Letras:
Setenta y un millones doscientos noventa y siete mil ochocientos treinta y nueve pesos m/cte con seis cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 71,297,839.06

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764021254758 aprobado en 20211116 prefijo CO desde el número 1001 al 10000 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: 33f8b0818beb1a71518fecf3559176ba53ce6baa54a3a3682b9b68aa926f401f08344482461087e106a4581c6d365b83

CUADRO DE CANTIDADES

CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS BIENES DEL DEPARTAMENTO PARA LA INSTALACIÓN DE LA NAVIDAD DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL Y OTROS DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR."

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS			CONDICIONES FINALES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	MAYORES CANTIDADES	MENORES CANTIDADES	ITEM NO PREVISTOS	CANTIDAD FINAL	V. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**									
1.1	Señalización y seguridad industrial	GLB	5,00	$523.346,61	$ 2.616.733,07	-	-	-	5,00	$ 2.616.733,07
				SUBTOTAL	**$ 2.616.733,07**			**SUBTOTAL**		**$ 2.616.733,07**
2	**DEMOLICIONES**									
2.1	Demolicion de enchape	M2	138,00	$12.039,73	$ 1.661.483,00	33,00	-	-	171,00	$ 2.058.794,09
				SUBTOTAL	**$1.661.483,00**			**SUBTOTAL**		**$ 2.058.794,09**
3	**ACABADOS**									
3.1	Pintura tipo 1 muros interiores, lavable, de alta durabilidad, 3 manos	M2	1.321,00	$10.422,31	$ 13.767.872,83	519,00	-	-	1.840,00	$ 19.177.051,72
3.2	Pintura muros exteriores, lavable de alta durabilidad, 3 manos	M2	989,00	$14.841,98	$ 14.678.717,92	713,00	-	-	1.702,00	$ 25.261.049,66
				SUBTOTAL	**$28.446.590,75**			**SUBTOTAL**		**$ 44.438.101,38**
4	**ENCHAPES**									
4.1	Suministro e instalación enchape cerámico color blanco, incluye win esquinero en aluminio, pegante y emboquillado.	M2	138,00	$52.394,34	$ 7.230.419,38	33,00	-	-	171,00	$ 8.959.432,60
				SUBTOTAL	**$7.230.419,38**			**SUBTOTAL**		**$ 8.959.432,60**
5	**CIELO RAZO**									
5.1	Cielo razo en lamina panel de yeso 1/2" incluye soporte y pintura	M2	169,00	$35.436,66	$ 5.988.795,29	176,00	-	-	345,00	$ 12.225.647,45
				SUBTOTAL	**$5.988.795,29**			**SUBTOTAL**		**$ 12.225.647,45**
6	**INSTALACIONES ELECTRICA**									
6.1	Salida alumbrado interior 120V, incluye: regata tubería conduit 3/4", cajas de paso, cable 3#12, interruptor y lampara	UN	35,00	$160.896,93	$ 5.631.392,53	10,00	-	-	45,00	$ 7.240.361,83
6.2	Salida toma 120 V normal incluye: regata tubería conduit 3/4", cajas de paso, cable 3#12 y toma con polo a tierra	UN	35,00	$82.034,24	$ 2.871.198,48	10,00	-	-	45,00	$ 3.691.540,88
				SUBTOTAL	**$8.502.591,01**			**SUBTOTAL**		**$ 10.931.902,71**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$54.446.612,50**					**$81.230.611,30**
	Administración	**20%**			**$10.889.322,50**					**$16.246.122,26**
	Imprevistos	**5%**			**$2.722.330,62**					**$4.061.530,56**
	Utilidad	**5%**			**$2.722.330,62**					**$4.061.530,56**
	Iva Sobre Utilidad	**19%**			**$517.242,82**					**$771.690,81**
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$16.841.226,57**					**$25.130.874,20**
	VALOR OBRAS DEFINITIVAS				**$71.297.839,06**					**$106.371.485,49**