Barranquilla, diciembre de 2021

Doctor
RAFAEL LAFONT DE SALES
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Alcaldía Distrital de Barranquilla

ASUNTO: PRESENTACION DE INFORME DE ACTIVIDADES.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. según contrato No. CD-12-2021-4344.

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

INFORME:

Apoyo durante el proceso de revisión y supervisión de ejecución de las obras de pavimentación de vías por intermedio del Programa Barrios a la Obra en acompañamiento de la Secretaría Distrital de Obras Públicas y EDUBAR, donde se observaron las siguientes actividades:

Carrera 22 sur entre calles 82 Y 84, Barrio Sevilla Real

Porcentaje de ejecución	**25%**
Nivelación, replanteo y señalización	329,16 m2
Excavación y retiro del material	346.5 m3
Suelo-cemento h = 20 cm	350 m2
Concreto hidráulico h = 15 cm	350 m2
Relleno piedra cimiento	126 m3

Calle 53B entre carreras 2A y 3C, barrio las Américas

Porcentaje de ejecución	**85%**
Nivelación, replanteo y señalización	1513,23m2

Excavación y retiro d el material	803,27m3
Concreto fluido h = 10 cm	1513,23m2
Concreto hidráulico h = 15 cm	1436,50m2
Bordillo en concreto	643,60ml
Anden en concreto	746,92m2

Carrera 2B entre calles 53 y 53B, barrio las Américas

Porcentaje de ejecución	**95%**
Nivelación, replanteo y señalización	924,30 m2
Excavación y retiro del material	323,55 m3
Concreto fluido h = 10 cm	924,30 m2
Concreto hidráulico h = 15 cm	924,30 m2
Bordillo en concreto	237 ml
Anden en concreto	201.45 m2

Calle 98D entre carreras 7F y 7G, barrio las Malvinas

Porcentaje de ejecución	**85%**
Nivelación, replanteo y señalización	1133,3m2
Excavación y retiro del material	1290,43 m3
Concreto fluido h = 10 cm	763,7 m2
Concreto hidráulico h = 15 cm	1317,76m2
Bordillo en concreto	128 ml
Anden en concreto	308,91m2

Carrera 7F entre Calles 98D y 98C, barrio las Malvinas

Porcentaje de ejecución	**35%**
Nivelación, replanteo y señalización	175,0m2

Excavación y retiro del material	82,25 m3
Concreto fluido h = 10 cm	175,0 m2

Carrera 67 entre calle 72 y 74 (bolsillo), Barrio San Francisco

Porcentaje de ejecución	**60%**
Nivelación, replanteo y señalización	708,50m2
Excavación y retiro del material	834,90 m3
Concreto fluido h = 10 cm	513,50m2
Concreto hidráulico h = 15 cm	188,50m2
Bordillo en concreto	37ml
Anden en concreto	37m2

Calle 52A entre carreras 3c y 3d, Ciudad modesto

Porcentaje de ejecución	**30%**
Excavación a máquina	161,25 m3
Estabilización con piedra	64,5 m3
Estabilización con material seleccionado	43 m3
Concreto fluido h=10 cm	215m2


Carrera 3D entre calles 52 y 52b, Las Américas

Porcentaje de ejecución	**30%**
Excavación a máquina	660 m3
Estabilización con piedra	264 m3
Estabilización con material seleccionado	176 m3
Concreto fluido h=10 cm	880 m2
Filtro	60 ml

Carrera 12A entre calles 87 y 98, Las Américas

Porcentaje de ejecución	35%
Excavación a máquina	1175,07 m3
Estabilización con piedra	321,3 m3
Estabilización con material seleccionado	425,34 m3
Tubería novafort de 8''	300 m2
Tubería novafort de 6''	54 ml

Atentamente,



FRANCISCO MANUEL SERRANO REDONDO
C.C. No 7472490
Contratista