ESTÁNDAR
INGENIEROS S.A.S

319 6071441
info@estandaringenieros.com
Clle 48 A Nº 67-55

Medellín, 23 de noviembre de 2021.

Ingeniera
LUISA FERNANDA SANCHEZ RESTREPO
Supervisora Contrato
Dirección de Infraestructura Educativa
Secretaria de Educación
Gobernación de Antioquia

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo en orden contractual.

Cordial saludo.

Dado que durante la ejecución del contrato No. 4600012438 denominado MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LOS MUNIICPIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, ANZA Y HELICONIA, se han presentado diversas situaciones que han afectado de manera directa los rendimientos y objetivos inicialmente planteados, le solicito de manera amable que se analice y se apruebe una ampliación contractual de DIECISEIS (16) días calendario al plazo inicialmente fijado entre las partes. Lo cual no representará costos adicionales para la entidad contratante.

Entre dichas circunstancias podemos enumerar las siguientes:

Temporada Invernal: Debido a las fuertes lluvias que se han presentado debido a la ola invernal que afecta a Colombia en este último trimestre del año, se ha dificultado de manera significativa el avance de los frentes de obra, debido a que la mayoría de las vías de acceso a las i.e. rurales son vías terciarias sin mantenimiento y se encuentran en un nivel alto de deterioro afectando el ingreso de materiales, así como los rendimientos de actividades críticas en el cronograma de actividades como son: mantenimiento de cubiertas, construcción de filtros, excavaciones, llenos y construcción de pisos.

Temporada de recolección de café: Por tratarse de zonas templadas y con sembrados de café, esta temporada ha coincidido con la ejecución de la obra, dificultándose la consecución de las mulas y/o transporte de camperos de la zona para acarreos en donde estos se requieren, así como la consecución de mano de obra no calificada.

319 6071441
info@estandaringenieros.com
Clle 48 A Nº 67-55

Logística para trabajadores: dadas las dos circunstancias mencionadas antes, se ha vuelto muy complicado encontrar comida y/o servicio de vivienda para los empleados de la obra, casi la totalidad de fuera de la zona de ejecución de las obras.

Suministro de materiales a la obra: debido a la escasez general que se ha presentado debido a la pandemia Covid-19, lo cual es de conocimiento de la entidad contratante ya que es un problema actual en este tipo de contratos, se han presentado problemas con la adquisición de materiales tales como: cerámicas de enchapes de pisos y paredes, piso en gres, porcelana sanitaria, esto ha conllevado a retrasos en la culminación de estas actividades y sobreprecios en las mismas.

Nos declaramos a la espera de su positiva respuesta ante esta necesaria solicitud.

Cordialmente,

Atentamente;

ING. JORGE GUZMAN LONDOÑO
DIRECTOR DE OBRA
ESTANDAR INGENIEROS S.A.S.
Correo: estainge@gmail.com