1438L
4345

Ingeniería & Proyectos S.A.S

OFICIO No AC2R-SED-79-2020

Bogotá D.C. Diciembre 02 de 2020

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos Educativos
Atn. Edwin Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"**
Asunto: INFORME SEMANAL

Por medio de la presente AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.AS, hace entrega del Informe correspondiente a la semana 31.2, según lo establece el contrato.

Sin otro motivo y agradeciendo la atención prestada.

Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

KRA 71ª No 52ª-17 BARRIO NORMANDIA
PBX : 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – liciatcionesac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

2304

Escaneado con CamScanner

4382
4346

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.537-3		RL: German Villanueva Calderon		CRA 1C No.22-58 SANTA MARTA MAGDALENA	4231714 / 3188430358	villanuta@yahoo.com licitacionesdaff@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 3.571.094.800,00 COP
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES "
NIT: 830.123.577-7		RL: Camilo Andres Rosario		Carrera 71ª no 52ª-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84	ac2ringenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 428.828.400,00 COP

SEMANA 31.2 (Noviembre 23 - Noviembre 29)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	56. IED BICENTENARIO	Estructural	22/06/2020	EN EJECUCION
2	65. IED ATHABANZA	Hidraulico	08/07/2020	27/11/2020
3	82. IED GARCES NAVAS	Estructural	13/08/2020	EN EJECUCION
4	83. IED PALESTINA A	Estructural	20/08/2020	EN EJECUCION
5	84. IED PALESTINA B	Estructural	20/08/2020	EN EJECUCION
6	101. IED MIGUEL ANTONIO CARO	Cubierta	23/08/2020	25/11/2020
7	102. IED CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	Hidraulico	10/09/2020	EN EJECUCION
8	117. LOTE FONTANAR GRANDE - Baño	Baños	02/10/2020	EN EJECUCION
9	122. IED USAQUEN SEDE B	Estructural	05/10/2020	EN EJECUCION
10	123. IED SAN JOSE NORTE	Hidraulico	13/10/2020	24/11/2020
11	124. IED GENERAL SANTANDER	Estructural	06/10/2020	EN EJECUCION
12	126. IED BICENTENARIO - Hidraulico	Hidraulico	17/10/2020	EN EJECUCION
13	133. IED MARIA CANO	Cubierta	22/10/2020	EN EJECUCION
14	134. IED HERNANDO DURAN DUSSAN	Hidraulico	0710/2020	EN EJECUCION
15	136. IED MONTEBELLO	Estructural	22/10/2020	EN EJECUCION
16	141. IED CIUDADELA DE BOSA	Hidraulico	06/11/2020	EN EJECUCION
17	143. IED JOSE JOAQUIN CASTRO	Electrico	21/11/2020	EN EJECUCION
18	148. IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	Cubierta	18/11/2020	EN EJECUCION
19	149. IED GENERAL SANTANDER - Engativa	Cubierta	19/11/2020	EN EJECUCION
20	150. BODEGA ROSA ZARATE	Cubierta	16/11/2020	EN EJECUCION
OBSERVACIONES:				

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

4383
4347

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 31.2 (Noviembre 23 - Noviembre 29)**		
FECHA DE INICIO: 22/06/2020	**INSTITUCION:** **56. IED BICENTENARIO**		**LOCALIDAD:** CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1986	**DIRECCION:** Calle 81 Sur No 18 P 08	**TIPO DE EMERGENCIA:** BARANDAS	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se evidencia desplome en el muro circular de la fachada en el area de la Biblioteca infantil, el cual se encuentra contiguo a un pasillo de circulacion con el riesgo latente de que en caso que colapse provocaria lesiones fisicas graves a la poblacion estudiantil que transite en ese momento. De igual forma se presenta un riesgo en la totalidad de las barandas metalicas del colegio las cuales estan sueltas y muy deterioradas, generando el colapso

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUAN ACTIVIDADES CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE

Aseo de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Las actividades se ejecutan en sitio con equipos y mano de obra calificada en carpinteria metalica y soldadura. Aseo final y fino solicitado por la SED y el colegio para entregar espacios limpios y desinfectados

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 4.451.097,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

4384
4348

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1434286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 31.2 (Noviembre 23 - Noviembre 29)		
FECHA DE INICIO: 08/07/2020	INSTITUCION: 65. IED ATHABANZA		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 27/11/2020			
CODIGO PLANTA FISICA No. 550	DIRECCION: Calle 92 SUR No. 14 D 87 MJ	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRÁULICA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: BAÑOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presenta emergencia hidráulica, ya que se evidencia fuga de agua en el bañode niños localizado en el primer piso. Adicionalmente cuando se pone en funcionamiento este baño, los tanques de almacenamiento del colegio se desocupan rápidamente, dejando sin suministro de agua potable a toda la institución educativa.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.

EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).

CENEFAS EN CONCRETO DE 0.30 - 3000 PSI

NIVELACION DE TERRENO

INSTALACION DE TABLETAS PREFABRICADAS

ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada hidráulica y obra civil. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 980.536,56

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

3794

Escaneado con CamScanner

4385
4349

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 31.2 (Noviembre 23 - Noviembre 29)		
FECHA DE INICIO: 13/08/2020	INSTITUCION: 82. IED GARCES NAVAS - SEDE B		LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1014	DIRECCION: CRA. 104 A No. 77C-50	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Existe un riesgo de Colapso de la estructura actual de las aulas provisionales y depositos en material prefabricado de la Institucion educativa.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

INSTALACION DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA

INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 5.570.716,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

4386
4350

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 31.2 (Noviembre 23 - Noviembre 29)		
FECHA DE INICIO: 20/08/2020	INSTITUCION: 83. IED LA PALESTINA - SEDE A		LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1041	DIRECCION: CRA. 76 No.79-40	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido al riesgo desde el punto de vista estructural en el que se encuentra el bloque antiguo, se hace necesaria la adecuacion de un espacio que garantice la seguridad de la poblacion estudiantil una vez que se de el retorno a las clases

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

INSTALACION DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA

INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN FIBROCEMENTO DE 12 CM A DOBLE CARA

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 7.244.288,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

4387
4351

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 31.2 (Noviembre 23 - Noviembre 29)		
FECHA DE INICIO: 20/08/2020	INSTITUCION: 84. IED LA PALESTINA - SEDE B		LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1057	DIRECCION: AV. CLL. 80 No.78-88	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La actual aula de sistemas presenta un alto grado de deterioro ocasionado por los altos niveles de humedad que presenta este espacio, generando una posible emergencia sanitaria por afectacion de vias respiratorias una vez reinicien las actividades academicas


ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

INSTALACION DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA

INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 2.887.604,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

4388
4352

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 31.2 (Noviembre 23 - Noviembre 29)**		
FECHA DE INICIO: 23/08/2020	**INSTITUCION:**	**101. IED MIGUEL ANTONIO CARO**	**LOCALIDAD:** ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: 25/11/2020			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1025	**DIRECCION:** Transv. 94 No.81A-29	**TIPO DE EMERGENCIA:** CUBIERTA	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a una fuerte ventisca se desajustaron y quebraron varias unidades de la cubierta de asbesto cemento en un bloque de aulas, generando el ingreso de agua lluvias a estas dañando material didactico y mobiliario.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.

TRASLADO, REUBICACION Y REINSTALACION DE CUBIERTA TEJA NR 6 ETERNIT INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA**
		$ 3.411.716,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

4389
4353

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 31.2 (Noviembre 23 - Noviembre 29)		
FECHA DE INICIO: 10/09/2020	INSTITUCION: 102. IED CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ		LOCALIDAD: BOSA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 746	DIRECCION: Cll.72 sur No.100A-71	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: BAÑOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Fallo en el sumnistro de agua potable al plantel. No hay alimentacion a los tanques de reserva. El colegio hace mantenimiento rutinario pero la averia persiste. No se ha logrado ubicar los puntos de fuga porque presumiblemente se requieren obras de mayor trascendencia de exploracion y excavacion

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE DE APARATOS Y ACCESORIOS

ASEO Y LIMPIEZA DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial hidraulica para el ingreso a las areas, realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 1.854.741,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

4390
4354

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 31.2 (Noviembre 23 - Noviembre 29)		
FECHA DE INICIO: 02/10/2020	INSTITUCION: 117. LOTE FONTANA GRANDE		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1168	DIRECCION: Cra.106 B No.151C-92	TIPO DE EMERGENCIA: BAÑO EN SECO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Por disposiciones legales el predio necesita contar con vigilancia las 24 horas del dia, sin embargo, no se cuenta con un servicio sanitario disponible para que este sea usado por parte del personal de la empresa de seguridad, generando unas condiciones de insalubridad y en consecuencia emergencia sanitaria. Adicionalmente tampoco se cuenta con unas condiciones de iluminación optimas que permitan la rápida identificación de posibles invasores.


DIAGNOSTICO DE LA VISITA


Se realiza la visita al predio en donde se evidencia que por encontrarse en obra, aun no presenta condiciones para la prestacion del servicio sanitario. Aun no estan terminadas las baterias sanitarias y carece de servicio completo de agua potable.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES (sanitario, lavamanos y orinal), INCLUYE TRES ASEOS POR SEMANA, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN CADA ASEO, DOTACIÓN DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer del equipo solcitado, así como su mantenimiento respectivo. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 90.408,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

2000

Escaneado con CamScanner

4391
4355

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 31.2 (Noviembre 23 - Noviembre 29)		
FECHA DE INICIO: 05/10/2020	INSTITUCION: 122. IED USAQUEN SEDE B		LOCALIDAD: USAQUEN
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 125	DIRECCION: Av. Cra.9 No.146-40	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL - MURO/ACCESO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CERRAMIENTO Y PATIO

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Un módulo del muro de cerramiento de la institución educativa presenta una fisura representativa longitudinal, lo cual afecta seriamente su estabilidad e integridad estructural, y enconsecuencia un alto riesgo de colapso, que si se diera provocaria lesiones fisicas graves a las personas que transiten cerca a el en ese momento.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=25 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)


DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES

ASEO A DIARIO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atención de esta emergencia, el contratista de obra deberá disponer de elementos equipos y cuadrilla especial en obra civil para la ejecucion de las actividades de mitigación del riesgo, construcción de muros y placas en concreto. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las áreas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectos condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 580.155,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

4392
~~4356~~

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 31.2 (Noviembre 23 - Noviembre 29)		
FECHA DE INICIO: 13/10/2020	INSTITUCION: 123. IED SAN JOSE NORTE		LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: 24/11/2020			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1037	DIRECCION: Cra.84A No.75A-08	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULA MULTIPLE

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La actual aula especial contigua a la cancha múltiple en sus muros presenta un alto grado de deterioro ocasionado por los altos niveles de humedad, los cuales se originan presuntamente por el subsuelo, y/o la matera contigua a este espacio generando una posible emergencia sanitaria por afectación de vías respiratorias por hongos una vez se reinicien las actividades académicas.

REGISTRO FOTOGRAFICO






ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	Para la atención de esta emergencia, el contratista de obra deberá disponer de elementos equipos y cuadrilla especial en obra civil para la ejecucion de las actividades de mitigación del riesgo. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las áreas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 2.167.622,40

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

4343
~~4357~~

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 31.2 (Noviembre 23 - Noviembre 29)		
FECHA DE INICIO: 06/10/2020	INSTITUCION: 124. IED GENERAL SANTANDER		LOCALIDAD: USAQUEN
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 138	DIRECCION: Cll.159 No.8-56/58	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La actual aula polivalente provisional presenta un alto grado de deterioro ocasionado por los altos niveles de humedad que presenta este espacio generando una posible emergencia sanitaria por afectación de vías respiratorias una vez se reinicien las actividades académicas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)

RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 2.569.594,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

4394
4358

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 31.2 (Noviembre 23 - Noviembre 29)		
FECHA DE INICIO: 17/10/2020	INSTITUCION: 126. IED BICENTENARIO		LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1986	DIRECCION: Calle 81 Sur No 18 P 08	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: BAÑOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La institución educativa se encuentra en emergencia de tipo sanitario, ya que no funciona correctamente el sistema hidráulico por deficiencias de presión evidenciada en las baterías de baños, generando que no se evacuen en su totalidad las aguas servidas, así como el sistema sanitario.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos, equipos y cuadrilla especial/hidraulica. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 661.323,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

7864

Escaneado con CamScanner

4395
4359

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 31.2 (Noviembre 23 - Noviembre 29)		
FECHA DE INICIO: 22/10/2020	INSTITUCION: 133. IED MARIA CANO		LOCALIDAD: RAFAEL URIBE
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1859	DIRECCION: Transversal 5U #48J-30 sur	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: COMEDOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La placa de cubierta sobre el hall principal y circulaciones presenta fallas en su impermeabilización evidenciada por humedades en su cara inferior generando filtración de aguas lluvias a este espacio y por ende el contacto de estas con el acabado de piso generando encharcamientos y la posibilidad de que cualquier persona sea de aseo, vigilancia, alumnos o docentes se resbalen y sufran lesiones.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON EL RETIRO DE MANTO ASFALTICO (INC. RETIRO DE SOBR.)

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas y trabajos de impermeabilizacion. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 316.890,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

4396
4360

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 31.2 (Noviembre 23 - Noviembre 29)		
FECHA DE INICIO: 0710/2020	INSTITUCION: 134. IED HERNANDO DURAN DUSSAN		LOCALIDAD: KENNEDY
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 878	DIRECCION: CII.42F Sur No.88A-25	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CUARTO DE EQUIPOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presentó un fenómeno de sobrepresión de la red de suministro de agua potable afectando los equipos de bombeo de la institución educativa, generando fugas de agua.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACCESORIOS PVC-P Ø 1"

ACCESORIOS PVC-P Ø 2"

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica e hidraulica para el ingreso a las areas, realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 497.539,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

4397
4361

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 31.2 (Noviembre 23 - Noviembre 29)**		
FECHA DE INICIO: 22/10/2020	**INSTITUCION:** 136. IED MONTEBELLO		**LOCALIDAD:** SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 408	**DIRECCION:** Calle 26 sur No.1A-44 este	**TIPO DE EMERGENCIA:** ESTRUCTURAL	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Existe un riesgo de Colapso de la estructura actual de las aulas provisionales y depositos en material prefabricado de la Institucion educativa.


ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)

EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 3.141.109,78

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

4398

~~4366~~

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 31.2 (Noviembre 23 - Noviembre 29)		
FECHA DE INICIO: 06/11/2020	INSTITUCION: 141. IED CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA - SEDE A		LOCALIDAD: BOSA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 753	DIRECCION: Calle 52 Sur No 97 C 35	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presenta emergencia sanitaria, debida a fallas en el funcionamiento de las redes hidráulicas de las baterias sanitarias, ya que los push existentes no funcionan correctamente generando fugas de agua de suministro y que no se descarguen eficientemente aguas servidas, razón por la cual no se podrían realizar las pruebas SABER al interior de la institución educativa.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTNUA CON DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE DE ACCESORIOS Y APARATOS EN MAL ESTADO

Aseo y Desinfeccion de areas

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial Hidraulica para el ingreso a las areas, realizar el secado de las mismas Asi mismo este mismo personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA: $ 338.106,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

4399
4363

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 31.2 (Noviembre 23 - Noviembre 29)**		
FECHA DE INICIO: 21/11/2020	**INSTITUCION:** 143. IED JOSE JOAQUIN CASTRO		**LOCALIDAD:** SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 455	**DIRECCION:** Transversal 6 C Este No 33-30 Sur	**TIPO DE EMERGENCIA:** ELECTRICO	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** TODA LA SEDE

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La institución educativa ha reportado que en áreas administrativas y aulas de clase se han averiado varios equipos de computo, audiovisuales e iluminación debido a que la red eléctrica actual del colegio genera variaciones de voltaje y cortos circuitos.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON EL DESMONTE Y DESMANTELAMIENTO DE PUNTOS ELÉCTRICOS (TOMACORRIENTES CAJA DE PASO TABLEROS ROCETAS ETC)

DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES (TUBERIA EMT, TUBERIA PVC INCRUSTADA, CABLEADO ELECTRICO)

DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica para el ingreso a las areas. Este mismo personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.314.478,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

4400
4364

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL


OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 31.2 (Noviembre 23 - Noviembre 29)**		
FECHA DE INICIO: 18/11/2020	**INSTITUCION:** 148. IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA		**LOCALIDAD:** USME
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 540	**DIRECCION:** Cra.14B No.76-33 sur	**TIPO DE EMERGENCIA:** CUBIERTA	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PATIO INTERNO

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a una fuerte ventisca se levantaron varias unidades de cubierta traslucida en un área de circulaciones, generando que las aguas lluvias estén en contacto con tramos de tuberia EMT que alimentan los sistemas de iluminación redes y alarmas, y en consecunecia una alta posibilidad de que se generen cortos circuitos, variaciones de carga y conatos de incendio que afecten la institución educativa.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas y ormamentacion. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 7.421.991,64**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

2850

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 31.2 (Noviembre 23 - Noviembre 29)**		
FECHA DE INICIO: 19/11/2020	**INSTITUCION:** **149. IED GENERAL SANTANDER**		**LOCALIDAD:** ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1015	**DIRECCION:** Calle 65 A No 123 42	**TIPO DE EMERGENCIA:** CUBIERTA	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La placa de cubierta adyasente a las áreas admistrativas del tercer piso presenta fallas en su impermeabilización generando filtración de aguas lluvias a los espacios inferiores del segundo piso, afectando algunas instalaciones eléctricas por el contacto del agua, produciendo variaciones de carga, cortos circuitos y conatos de incendio, así como serias inundaciones en dichos espacios.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)

RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en actividades de obra civil e impermeabilizacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 3.413.948,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

4402
4366

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 31.2 (Noviembre 23 - Noviembre 29)**		
FECHA DE INICIO: 16/11/2020	**INSTITUCION:** 150. BODEGA ROSA ZARATE		**LOCALIDAD:** FONTIBON
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1416	**DIRECCION:** Carrera 25A No. 8-45	**TIPO DE EMERGENCIA:** CUBIERTA	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** BODEGA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La cubierta de la bodega de la Secretaria de Educación denominada "Rosa Zarate" presenta filtraciones equipos de computo, papeleria y archivo de la Entidad en cuanto a documentos de la SED y colegios.



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE CABALLETE TEJA ETERNIT

TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 4

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA**
		$ 1.190.578,46

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner