Fecha 2021-11-29 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS POR LA PÉRDIDA DE LA BANCA EN EL KM 4+350 CARRERA 15 ESTE CON CALLE 80 SUR DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE USME, EN BOGOTÁ, D.C

ALCANCE Av. Los Cerros - Obras estabilización K4+350

CONTRATO No. IDU-1318-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Luis Alfonso Sanchez Montenegro - Apoyo Principal, Jheison Steve Jimenez Gavilan - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	40.1%
% EJECUTADO	38.75%
% VARIACIÓN	-1.35%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC S.A.S	**Contratista**	ORGANIZACION VICAN S.A.S.
Contrato No.	IDU-1318-2021	**Contrato No.**	IDU-1348-2021
Valor Inicial	$ 875.005.843,00	**Valor Inicial**	$ 364.377.740,00
Total Contrato	$ 875.005.843,00	**Total Contrato**	$ 364.377.740,00
Valor Pagado	$ 91.534.382,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	150 días	**Plazo Inicial**	150 días
Plazo Actualizado	150 días	**Plazo Actualizado**	150 días
Fecha de Iniciación	2021-07-12	**Fecha de Iniciación**	2021-07-12
Fecha de Terminación Actual	2022-02-04	**Fecha de Terminación Actual**	2022-02-04
No. Empleos generados	20	**No. Empleos generados**	14

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	$ 83.737.640,00	$ 83.737.640,00
Construcción	25,05	23,03	$ 83.319.422,00	$ 77.616.575,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)