CONTENIDO DEL INFORME

CONDICIONES DEL CONTRATO 1

1. OBJETO DEL CONTRATO 1
2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
   - 2.1.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS 2
   - 2.1.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2
3. OBLIGACIONES CUMPLIDAS 7
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 8
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 8
   - 5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: 8
   - 5.2. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST 8
   - 5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II 9
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 10
   - 6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS: 10
   - 6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 10

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 21000868 H3 DE 202
Nombre del Contratista: FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
Periodo informe: Del 30 de agosto al 29 de octubre de 2021
Nombre de Supervisor: ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
Área perteneciente: Unidad administrativa especial de aeronáutica civil Regional Antioquia

1. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

2.1.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS

A continuación, se describen las actividades ejecutadas durante este periodo con el respectivo registro fotográfico como evidencia de la ejecución de las mismas.

- **Aeropuerto de Cimitarra:** Se realizaron varias actividades que se describeb a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PROCEDIMIENTO
22	DEMOLICION DE REVOQUE EN CIELOS Y MUROS.	M2	Se identificó los revoques existentes que estaban en mal estado y se procedió a demoler con maceta y puntero
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REVOQUE. INCLUYE RANURAS, FILETES Y DILATACIONES. EN MUROS Y CIELOS.	M2	Se limpió la superficie a intervenir y se procedió a realizar la colocación del nuevo revoque y en lugares
26	DEMOLICIÓN DE PISO	M2	Se ubicó el lugar donde se iba a intervenir para demoler piso existente en mal estado, una vez demolido el piso se retiraron los escombros a un sitio donde no interfiere con las demás actividades
33	EXCAVACIÓN MANUAL (CONCRETO CICLOPEO, PIE DE AMIGO Y PEDESTALES).	M3	El topógrafo trazo ejes abscisas y las marcaron cada 10m, de esta manera procedieron a realizar la excavación manual realizadas por los trabajadores con pico y pala
34	VIGA DE AMARRE CONCRETO 3000PSI INCLUYE REFUERZO.	M3	Sobre el ciclópeo fundido se realiza el armado de acero para la viga como lo muestra en la especificación, antes de fundir la viga se hace el respectivo anclaje de los tubos para la malla eslabona, y así queden fundido los pedestales con la viga de amarre.
35	CIMIENTO PIE AMIGO CONCRETO 3000 PSI. CIMIENTO PEDESTAL CONCRETO 3000 PSI.	M3	Se funde el pedestal monolítico con la viga de amarre y así anclar el tubo para la malla

			eslabonada.
38	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MAL ESTADO. INCLUYE TRASALDO DE POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS, HASTA DONDE LO DETERMINE EL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR EN EL AERA DEL AEROPUERTO.	ML	Los trabajadores desmontaron alambre de púas y postes de concreto existente para darle continuidad a excavación y demás actividades consecuentes con el cerramiento del aeropuerto de Cimitarra. De acuerdo ha las solicitudes estos elementos (alambre de púas y postes en concreto se dejarán en un lugar bajo techo dentro de la estructura en lado tierra del aeropuerto
39	CIMIENTO CONCRETO CICLÓPEO	M3	Luego excavar y nivelar el terrero, se procedió a formaletear y así realizar la actividad de fundición de ciclópeo cumpliendo con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas establecidas por la entidad.
NP-3	REARACIÓN NO ESTRUCTURAL DE COLUMNAS	UND	Se aplicaron los productos de sika que se muestran en las especificaciones y luego se procede a aplicar la mezcla de mortero con la fibra sika.
NP-4	DESMONTE Y LAVADO DE TANQUE ÁEREO SOBRE PLACA PARA REUBICACIÓN DEL MISMO, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA NUEVA RED HIDRAULICA.	GLOBAL	Debido que el tanque se encontraba en la placa que se iba a intervenir con la impermeabilización se tomó la decisión de correr el tanque de almacenamiento de agua a un lugar donde no fue a interrumpir las actividades del contrato
NP-5	CONSTRUCCIÓN DE GOTERO BAJO PLACA EN VOLADIZO "Z" Y EN PLACA EN VOLADIZO EN MUROS LATERALES.	ML	En la placa voladiza derecha, se realizó un gotero para proteger la placa de futuras humedades por lluvias.
NP-6	MODIFICACION DEL ITEM 27... POR CAMBIO DE TECNOLOGIA: DE SUMINISTRO DE RESTRUCRETO Y OTROS.... A SUMINISTRO DE SIKAFILL-12 POWER Y SIKA FELT O SIMILAR .(LOSA TERRAZA)	M2	Debido que en el mercado no se encontraba el producto de restucreto se hizo el cambio. Se aplicó una capa de sika fill 12 años power, secado, luego se aplica el sika felt y finaliza con

			sika fill 12 años power.
NP-7	EXCAVACIÓN MANUAL PARA CONFORMACIÓN DE PISO EN CONCRETO	M3	Después de la demolición, se realiza una excavación de 10 cm de espesor para poder aplicar la base en toda el área donde se va a fundir el piso en concreto.
NP-8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL BASE INCLUYE TRANSPORTE. PARA CONFORMACIÓN DE PISO EN CONCRETO	M3	Una vez planteado los niveles, se procede a aplicar la base granular con su debida compactación.
NP-9	LIMPIEZA Y LAVADO CON HIDROLAVADORA EN LADO TIERRA ZONA ADMINISTRATIVA	M2	En paredes y placas, se hace el respectivo lavado con hidrolavadora y retiro de materia organica.
NP-10	MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INLCUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	Los canales son limpiados con retroexcavadora, por la parte externa de la obra. La via se encuentra debidamente marcada, y señalizada para el trabajo e impedir accidentes.

2.1.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Revisión de la documentación enviada por parte del contratista de conformidad al pliego de condiciones (hojas de vida, programación, APU's, equipos y/o herramienta).
- Control presupuestal programado y ejecutado del proyecto.
- Las demás funciones administrativas establecidas en las especificaciones técnicas del contrato sin observaciones.


Registro fotográfico de actividades ejecutadas y supervisadas.

Registro fotográfico de actividades ejecutadas y supervisadas.


8.1 DEMOLICION DE REVOQUE EN CIELOS Y MUROS

OS





8.2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REVOQUE. INCLUYE RANURAS, FILETES Y DILATACIONES. EN MUROS Y CIELOS.







8.3 DEMOLICIÓN DE PISO



8.4 EXCAVACIÓN MANUAL (CONCRETO CICLOPEO, PIE DE AMIGO Y PEDESTALES).






8.5 DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MAL ESTADO. INCLUYE TRASALDO DE POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS, HASTA DONDE LO DETERMINE EL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR EN EL AERA DEL AEROPUERTO.





8.6 CIMIENTO CONCRETO CICLÓPEO






8.7 VIGA DE AMARRE Y CIMIENTO PIE DE AMIGO





8.8 EXCAVACIÓN MANUAL PARA CONFORMACIÓN DE PISO EN CONCRETO Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL BASE INCLUYE TRANSPORTE. PARA CONFORMACIÓN DE PISO EN CONCRETO







8.9 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE PISO EN CONCRETO DE 21 MPA E= 10 CM





8.10 REPARACIÓN NO ESTRUCTURAL DE COLUMNAS





8.11 DESMONTE Y LAVADO DE TANQUE ÁEREO SOBRE PLACA PARA REUBICACIÓN DEL MISMO, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA NUEVA RED HIDRAULICA.





8.12 MODIFICACION DEL ITEM 27... POR CAMBIO DE TECNOLOGIA: DE SUMINISTRO DE RESTRUCRETO Y OTROS.... A SUMINISTRO DE SIKAFILL-12 POWER Y SIKA FELT O SIMILAR .(LOSA TERRAZA)






8.13 LIMPIEZA Y LAVADO CON HIDROLAVADORA EN LADO TIERRA ZONA ADMINISTRATIVA





8.14 MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INLCUYE RETIRO DE ESCOMBROS.





1.1. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo del 30 de agosto de 2021 al 29 de octubre de 2021 se presentó a la AEROCIVIL los siguientes productos por parte de FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA son:

- INFORME ACTA PARCIAL No. 1
- ACTA MODIFICATIVA 01
  Entregado el día 30 de octubre de 2021

2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS

- Prestar los servicios pactados para el cumplimiento del contrato con personal técnico especializado, el cual deberá estar bajo su permanente subordinación o dependencia

- Dar a conocer a LA AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

- Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso de Selección Abreviada No. 21000858 H3 de 2021

- A las demás obligaciones, propias e inherentes a la naturaleza del contrato.

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presenta ninguna observación

4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

4.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: No se materializo ningún riesgo		

4.2. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST

4.2.1. EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
N/A	**N/A**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
N/A	N/A

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
N/A	N/A

4.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
N/A	**N/A**
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
N/A	

4.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		X
2		
3		
4		
5		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección administrativa informe.**

5. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

5.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Acta parcial No. 1

ORDEN	OBJETO	VALOR	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
: 21000868 H3 DE 202	REALIZAR INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO	CUARENTA Y TRES CUATRO MILLONES NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($43.900.000) IVA INCLUIDO.	30 DE AGOSTO DE 2021 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021	$33.675.690	-	Acta 1 (actual) $10.224.310

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 23.29% hasta el 29 de octubre de 2021.

5.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Al corte del 29 de octubre de 2021, se entrega el informe del contratista del acta parcial No. 01.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMAN
Supervisor