CONTENIDO DEL INFORME

CONDICIONES DEL CONTRATO 1

1. OBJETO DEL CONTRATO 1
2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
   - 2.1.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS 2
   - 2.1.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2
3. OBLIGACIONES CUMPLIDAS 7
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 8
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 8
   - 5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: 8
   - 5.2. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST 8
   - 5.3. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II 9
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 10
   - 6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS: 10
   - 6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 10

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 21000868 H3 DE 202
Nombre del Contratista: FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
Periodo informe: Del 30 de octubre al 04 de diciembre de 2021
Nombre de Supervisor: ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
Área perteneciente: Unidad administrativa especial de aeronáutica civil Regional Antioquia

1. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

2.1.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS

A continuación, se describen las actividades ejecutadas durante este periodo con el respectivo registro fotográfico como evidencia de la ejecución de las mismas.

- **Aeropuerto de Puerto Berrío y Cimitarra:** Se realizaron varias actividades que se describen a continuación:

ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**PROCEDIMIENTO**
4	DESMONTE DE VENTILADORES	UND	Se hizo el desmonte de 2 ventiladores localizados en la sala de espera para abordaje.
5	RETIRO DE VENTANA METALICA Y VIDRIO	UND	Se realizó el retiro de ventanas para a continuación instalas la vetaneria nueva
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR INDUSTRIAL	UND	Se instalaron 4 ventiladores con su respectiva instalación eléctrica y su interruptor.
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA ECOLOGICA, PLACA ONDULADA, FABRICADA CON FIBRAS VEGETALES Y SATURADA CON BITUMEN	M2	Sobre la cubierta existente, se instaló la cubierta con teja ondulada, con el fin de disminuir la temperatura interna del terminal.
13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AISLAMIENTO TÉRMICO, PARA APLICAR EN TEJA DE FIBROCEMENTO EN EL INTERIOR.	M2	Para disminución de temperaturas se aplica pintura bajo cubierta de asbesto cemento.
15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN Y RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA P-402-403	M2	Se aplica la imprimación en los laterales de la pista que se nivelaron.
NP-1	MODIFICACIÓN DEL ITEM 12... POR CAMBIO DE TECNOLOGÍA: DE SUMINISTRO DE RESTRUCRETO Y OTROS.... A SUMINISTRO DE SIKAFILL-12 POWER Y SIKA FELT O SIMILAR .(LOSA TERRAZA)	M2	Debido que en el mercado no se encontraba el producto de restucreto se hizo el cambio. Se aplicó una capa de sika fill 12 años power, secado, luego se aplica el sika felt y finaliza con sika fill 12 años power.
NP-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUMBRERA Ó CABALLETE ECOLOGICA, PLACA ONDULADA, FABRICADA CON FIBRAS VEGETALES Y SATURADA CON BITUMEN	ML	Instalado sobre la nueva cubierta con teja ecológica ondulada color verde.
NP-11	LIMPIEZA Y DESCAPOTE, NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	Limpieza de laterales de la pista para realizar la debida compactación e imprimación
NP-12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL BASE INCLUYE TRANSPORTE	M3	Una vez terminada el descapote y la limpieza, se procede a compactar la base.
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS	M2	Una vez hecho el retiro de ventanas se procedió a realizar la instalación de estas.
24	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA PARA INTERIOR, TIPO KORAZA O SIMILAR, DE PRIMERA CALIDAD, SOBRE COLUMNAS, MURO O VIGAS Y/O PINTURA EXISTENTE	M2	Una vez limpias las paredes, se procedió a realizar esta actividad de pintura en las áreas establecidas contractualmente.

25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIOR, TIPO KORAZA O SIMILAR, DE PRIMERA CALIDAD, SOBRE COLUMNAS, MURO O VIGAS Y/O PINTURA EXISTENTE	M2	Una vez limpias las paredes, se procedió a realizar esta actividad de pintura en las áreas establecidas contractualmente.
28	SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN LÁMINA EN SUPERBOARD	M2	Luego de instalar los perfiles , se procede a instalar la lamina de superboard, con su respectiva masilla y pintura luego de estar instalada.
33	EXCAVACIÓN MANUAL (CONCRETO CICLOPEO, PIE DE AMIGO Y PEDESTALES).	M3	El topógrafo trazo ejes abscisas y las marcaron cada 10m, de esta manera procedieron a realizar la excavación manual realizadas por los trabajadores con pico y pala
34	VIGA DE AMARRE CONCRETO 3000PSI INCLUYE REFUERZO.	M3	Sobre el ciclópeo fundido se realiza el armado de acero para la viga como lo muestra en la especificación, antes de fundir la viga se hace el respectivo anclaje de los tubos para la malla eslabona, y así queden fundido los pedestales con la viga de amarre.
35	CIMIENTO PIE AMIGO CONCRETO 3000 PSI. CIMIENTO PEDESTAL CONCRETO 3000 PSI.	M3	Se funde el pedestal monolítico con la viga de amarre y así anclar el tubo para la malla eslabonada.
38	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MAL ESTADO. INCLUYE TRASALDO DE POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS, HASTA DONDE LO DETERMINE EL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR EN EL AERA DEL AEROPUERTO.	ML	Los trabajadores desmontaron alambre de púas y postes de concreto existente para darle continuidad a excavación y demás actividades consecuentes con el cerramiento del aeropuerto de Cimitarra. De acuerdo ha las solicitudes estos elementos (alambre de púas y postes en concreto se dejarán en un lugar bajo techo dentro de la estructura en lado tierra del aeropuerto
39	CIMIENTO CONCRETO CICLÓPEO	M3	Luego excavar y nivelar el terrero, se procedió a formaletear y así realizar la actividad de fundición de ciclópeo cumpliendo con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas establecidas por la entidad.
NP-6	MODIFICACION DEL ITEM 27... POR CAMBIO DE TECNOLOGIA: DE SUMINISTRO DE RESTRUCRETO Y OTROS.... A SUMINISTRO DE SIKAFILL-	M2	Debido que en el mercado no se encontraba el producto de restucreto se hizo el cambio. Se aplicó una capa de sika fill 12 años power, secado, luego se

	12 POWER Y SIKA FELT O SIMILAR .(LOSA TERRAZA)		aplica el sika felt y finaliza con sika fill 12 años power.
NP-9	LIMPIEZA Y LAVADO CON HIDROLAVADORA EN LADO TIERRA ZONA ADMINISTRATIVA	M2	En paredes y placas, se hace el respectivo lavado con hidrolavadora y retiro de materia organica.
NP-10	MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INLCUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	Los canales son limpiados con retroexcavadora, por la parte externa de la obra. La via se encuentra debidamente marcada, y señalizada para el trabajo e impedir accidentes.
NP-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RESANES SOBRE PLACAS A IMPERMEABILIZAR	M2	Inmediatamente después de la limpieza de las placas se realizan los resanes para dejarla lo mas liso posible para aplicar los productos a impermeabilizar. En algunos lugar fue muy difícil quitar un producto antiguo que tenia la ultima placa, este no salía con la hidro lavadora, se determinó dejarlo así para no darle golpes a la placa y así no debilitarla.

2.1.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Revisión de la documentación enviada por parte del contratista de conformidad al pliego de condiciones (hojas de vida, programación, APU's, equipos y/o herramienta).
- Control presupuestal programado y ejecutado del proyecto.
- Las demás funciones administrativas establecidas en las especificaciones técnicas del contrato sin observaciones.

Registro fotográfico de actividades ejecutadas y supervisadas.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR INDUSTRIAL





SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA ECOLOGICA, PLACA ONDULADA, FABRICADA CON FIBRAS VEGETALES Y SATURADA CON BITUMEN






SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AISLAMIENTO TÉRMICO, PARA APLICAR EN TEJA DE FIBROCEMENTO EN EL INTERIOR.






SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN Y RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA P-402-403









MODIFICACION DEL ITEM 12... POR CAMBIO DE TECNOLOGIA: DE SUMINISTRO DE RESTRUCRETO Y OTROS.... A SUMINISTRO DE SIKAFILL-12 POWER Y SIKA FELT O SIMILAR .(LOSA TERRAZA)





SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECUMBRERA Ó CABALLETE ECOLOGICA, PLACA ONDULADA, FABRICADA CON FIBRAS VEGETALES Y SATURADA CON BITUMEN






LIMPIEZA Y DESCAPOTE, NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE




SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL BASE INCLUYE TRANSPORTE






SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA PARA INTERIOR, TIPO KORAZA O SIMILAR, DE PRIMERA CALIDAD, SOBRE COLUMNAS, MURO O VIGAS Y/O PINTURA EXISTENTE





SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIOR, TIPO KORAZA O SIMILAR, DE PRIMERA CALIDAD, SOBRE COLUMNAS, MURO O VIGAS Y/O PINTURA EXISTENTE





SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN LÁMINA EN SUPERBOARD






EXCAVACIÓN MANUAL (CONCRETO CICLOPEO, PIE DE AMIGO Y PEDESTALES).










DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MAL ESTADO. INCLUYE TRASALDO DE POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS, HASTA DONDE LO DETERMINE EL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR EN EL AERA DEL AEROPUERTO.







CIMIENTO CONCRETO CICLÓPEO






VIGA DE AMARRE Y CIMIENTO PIE DE AMIGO






MODIFICACION DEL ITEM 27... POR CAMBIO DE TECNOLOGIA: DE SUMINISTRO DE RESTRUCRETO Y OTROS.... A SUMINISTRO DE SIKAFILL-12 POWER Y SIKA FELT O SIMILAR .(LOSA TERRAZA)








i. 8.17 LIMPIEZA Y LAVADO CON HIDROLAVADORA EN LADO TIERRA ZONA ADMINISTRATIVA.







MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INLCUYE RETIRO DE ESCOMBROS



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CON DOS (2) PANELES SUPERIORES FIJOS Y DOS (2) ALAS CORREDIZAS INFERIORES, VIDRIO BRONCE EN 5MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD





. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo del 31 de octubre de 2021 al 04 de diciembre de 2021 se presentó a la AEROCIVIL los siguientes productos por parte de FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA son:

- INFORME ACTA PARCIAL No. 2
  Entregado el día 04 de diciembre de 2021

3. OBLIGACIONES CUMPLIDAS

- Prestar los servicios pactados para el cumplimiento del contrato con personal técnico especializado, el cual deberá estar bajo su permanente subordinación o dependencia
- Dar a conocer a LA AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
- Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso de Selección Abreviada No. 21000858 H3 de 2021
- A las demás obligaciones, propias e inherentes a la naturaleza del contrato.

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presenta ninguna observación

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: No se materializo ningún riesgo		

5.2. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST

5.2.1. EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
N/A	N/A
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
N/A	N/A

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
N/A	N/A

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
N/A	**N/A**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
N/A	

5.3. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		X
2		X
3		
4		
5		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección administrativa informe.**

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Acta parcial No. 2

ORDEN	OBJETO	VALOR	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
21000868 H3 DE 2021	REALIZAR INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO	CUARENTA Y TRES CUATRO MILLONES NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($43.900.000) IVA INCLUIDO.	30 DE AGOSTO DE 2021 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021	$ 33.667.788,00	$10.232.212	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE. $10.232.212

: 21000868 H3 DE 2021	REALIZAR INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO	CUARENTA Y TRES CUATRO MILLONES NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($43.900.000) IVA INCLUIDO.	30 DE OCTUBRE DE 2021 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2021	$20.720.800,00	-	DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE $12.946.988

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 52.80% hasta el 04 de diciembre de 2021.

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Al corte del 04 de diciembre de 2021, se entrega el informe del contratista del acta parcial No. 02.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMAN
Supervisor