GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN	Código: FO-GD-02-033 Versión: 06 Fecha modificación: 29/01/2020

Mecanismo de Integración / Proceso: SA-SDR-070-2021			Acta Nº: 2
Objetivo: COMITE DE OBRA			
Objeto Contractual (Si Aplica): Mantenimiento y adecuación del coliseo cubierto en el corregimiento de Arauca, Municipio de Palestina.			
Fecha (dd/mm/aa): 11/Nov/2021	Lugar: Coliseo Cubierto Corre. Arauca	Hora de Inicio: 11:22	Hora de Terminación:
Tipo:	Informativo:	Consultivo:	Decisivo:

Nombres y Apellidos	Rol				Cargo	Dependencia / Entidad
	Integrante	Invitado	Asist.	Ausent.		
Nelson Moreno Al.	X				Residente Obra	Contratista
Mg. del pilar Gomez	X				Supervisor	Gobernacion Caldas
Juan Andres Marmo.		X			In. Equipo Recurso	Edo. Caldas
Carlos Adrian Osam.	X				Supervisor	Edo. Caldas
Alexander Camargal		X			Corregidor	Alcal. Palestina
David Felipe. J	X				Apoyo interno	Contratista.

Agenda:

1- Saludo.
2- Verificacion avance obra.
3- Socialización de problematicas presentadas en obra.
4- Proposicion y Varios
5- Recorrido obra.

Desarrollo de la Agenda:

Siendo las 11:22 am se realiza comité de obra del proyecto Coliseo Cubierto Corregimiento de Arauca. el objetivo del mismo es realizar Verificación del avance de la obra, problematicas que se presentan en la misma, como verificación del personal en obra sus respectivas afiliaciones.
Toma la palabra el contratista Nelson moreno el cual manifiesta que hay un avance en las obras preliminares, pega de ladrillo y se ha traido el

Escaneado con CamScanner

material correspondiente a Vigas y Columetas de amarre.

- Se manifiesta que hay una programación de obra la cual sera entrega y se verificara en cada comite de obra. se establece compromiso para ser entregado por el contratista. Ademas se manifiesta que hubo retiro de escombros de la obra.
- Se inicio la limpieza del talud de espacio posterior y lateral del Coliseo.
- Se manifiesta inconformidad por parte de la comunidad sobre la necesidad de espacios complementarios en el proyecto. indicando que hay conocimiento pero no se proyecto dentro del alcance de la obra.
- Se entrega hoja de Vida del (a)cual actual maestro de obra. para Verificacion.
- Se recomienda por parte del contratista no ejecutarse el sumidero planteado en el objeto contractual para solucionar la humedad en el coliseo. Sino desarrollar obras de mantenimiento y coleccion de agua lluvia al talud posterior del edificio para garantizar y dar solución definitiva al problema de humedad existente.

Situación que se verificara con un balance de obras y cantidades cuando se entregado el mismo.

- Se realiza recorrido en obra.

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN	Código: FO-GD-02-033 Versión: 06 Fecha modificación: 29/01/2020

Compromisos / Tareas	Fecha (dd/mm/aa)	Responsable
1- Entrega del cronograma de obra.	11 - Nov. 2021	Contratista
2- Entrega Balance obras seguridad a ejecutar.	16 - Nov. 2021	Contratista.

	Lugar	Fecha	Hora
Próxima Reunión			
Tomó nota de ésta acta			

Firmas:

Nombre: Nelson Moreno A. Cargo: contratista	Nombre: Maria Del Pilar Gomez Cargo: Supervisora Paid F. Madroy

- Carla Adm Grupo G
- Supervisor.
- Sec. Deporte - Caldas

Yadran Al. Villada López
- Supervisor
Sec. Deporte Caldas.

Escaneado con CamScanner