ANEXO ACTA PARCIAL No. 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ

CONTRATISTA:	JAVIER ALBERTO MARTÍNEZ ACERO	FECHA INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2021
		FECHA PTE ACTA:	16 DE DICIEMBRE DE 2021
SUPERVISOR:	ING. LUIS WILSON RODRIGUEZ	VALOR INICIAL:	$ 249.997.732,54
PLAZO:	1 MES SIN EXCEDER 31 DE DIC 2021	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 203.902.541,68

OBJETO: MATENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "CAM" SEGUNDA ETAPA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CESPA Y LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ.

	ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	MAYORES Y MENORES (+)	MAYORES Y MENORES (-)	% EJECUTADO %	CANTIDAD PRESENTE ACTA	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1	1.11.28	PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO	M2	74,69	$15.598,00	$ 1.165.014,62		0,00	100,00%	74,69	$ 1.165.014,62	$ 1.165.014,62
2	1.01.36	DEMOLICIÓN PISO BALDOSA+MORTERO	M2	23,37	$2.372,00	$ 55.433,64		2,37	89,86%	21,00	$ 49.812,00	$ 49.812,00
3	1.01.17	DEMOLICION CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	M2	230,00	$2.679,00	$ 616.170,00		0,00	100,00%	230,00	$ 616.170,00	$ 616.170,00
4		DEMOLICIÓN MURO EN DRY WALL 1/2" HASTA E= 10CM (INCLUYE RETIRO)	M2	17,48	$3.241,00	$ 56.652,68		-5,00	71,40%	12,48	$ 40.447,68	$ 40.447,68
5	1.13.06	CIELORASO EN LAMINA DE DRYWALL 1/2"	M2	230,00	$60.101,00	$ 13.823.230,00		0,00	100,00%	230,00	$ 13.823.230,00	$ 13.823.230,00
6	1.11.04	ALISTADO PISO E= 4 CM	M2	23,37	$24.941,00	$ 582.871,17		-2,37	89,86%	21,00	$ 523.761,00	$ 523.761,00
7	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	23,37	$52.392,00	$ 1.224.401,04		-2,37	89,86%	21,00	$ 1.100.232,00	$ 1.100.232,00
8	1.04.17	MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E =0.10 MTS	M2	8,00	$56.348,00	$ 450.784,00		-8,00	0,00%	0,00	$ -	$ -
9		AJUSTE Y MANTENIMIENTOS DE PUERTAS- DIVISIONES DE BAÑO Y VENTANAS SALA AUDIENCIAS, CAMBIO DE EMPAQUETADURA	GLB	1,00	$1.700.000,00	$ 1.700.000,00		0,00	100,00%	1,00	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00
10		PUERTA EN ALUMINIO COLOR MATE BLANCO	M2	12,00	$342.000,00	$ 4.104.000,00		0,00	100,00%	12,00	$ 4.104.000,00	$ 4.104.000,00
11		DESMONTE DE DOMOS EN ACRILICO COLOR BRONCE DE 88X88	M2	15,00	$49.899,00	$ 748.485,00		0,00	100,00%	15,00	$ 748.485,00	$ 748.485,00
12	1.09.04	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	70,50	$5.545,00	$ 390.922,50		0,00	100,00%	70,50	$ 390.922,50	$ 390.922,50
13	3.13.34	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	200,00	$2.981,00	$ 596.200,00		0,00	100,00%	200,00	$ 596.200,00	$ 596.200,00
16	1.09.13	ESTUCO Y VINILO TIPO I 3 MANOS	M2	483,68	$12.641,00	$ 6.114.198,88		-483,68	0,00%	0,00	$ -	$ -
17	1.07.53	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	UND	5,00	$75.825,00	$ 379.125,00		0,00	100,00%	5,00	$ 379.125,00	$ 379.125,00
18	1.07.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA-TOMA / ECONÓMICA	UND	10,00	$129.604,00	$ 1.296.040,00		0,00	100,00%	10,00	$ 1.296.040,00	$ 1.296.040,00
19	1.22.32	SALIDA ELECTRICA CORRIENTE REGULADA	UND	10,00	$29.514,00	$ 295.140,00		0,00	100,00%	10,00	$ 295.140,00	$ 295.140,00
20		PUERTA CALIBRE 14, CON PASADORES DE CIERRE, ENCHAPADA EN MADERA	UND	1,00	$6.390.000,00	$ 6.390.000,00		0,00	100,00%	1,00	$ 6.390.000,00	$ 6.390.000,00
21	1.17.01	CERRADURA ALCO8A	UND	2,00	$49.186,00	$ 98.372,00		0,00	100,00%	2,00	$ 98.372,00	$ 98.372,00
22	1.17.03	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	UND	1,00	$109.514,00	$ 109.514,00		0,00	100,00%	1,00	$ 109.514,00	$ 109.514,00
23	1.16.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON	UND	5,00	$154.961,00	$ 774.805,00		0,00	100,00%	5,00	$ 774.805,00	$ 774.805,00
24	1.16.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES PARA TOALLAS DE PAPEL PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	4,00	$253.097,00	$ 1.012.388,00		0,00	100,00%	4,00	$ 1.012.388,00	$ 1.012.388,00
25		SUMINISTRO E INSTALACIÓN. LAVAMANOS EN ACERO INOX INC. GRIFERIA DE PIE	UND	1,00	$1.059.952,00	$ 1.059.952,00		0,00	100,00%	1,00	$ 1.059.952,00	$ 1.059.952,00
26	2.04.56	PUNTO HIDRAHULICO 1/2"	UND	2,00	$83.497,00	$ 166.994,00		0,00	100,00%	2,00	$ 166.994,00	$ 166.994,00
27		EXTRACTOR OLORES PARA BAÑO	UND	2,00	$238.020,00	$ 476.040,00		0,00	100,00%	2,00	$ 476.040,00	$ 476.040,00
28		DUCTO PARA EXTRACTOR DE OLORES PARA BAÑOS	UND	4,00	$164.920,00	$ 659.680,00		0,00	100,00%	4,00	$ 659.680,00	$ 659.680,00
29		PERSIANAS MADERA 1.60MT X 2.00MT	M2	12,16	$390.341,00	$ 4.746.546,56		0,00	100,00%	12,16	$ 4.746.546,56	$ 4.746.546,56
30		BLACK OUT 1.60MT X 2.0 MT	M2	12,16	$87.228,00	$ 1.060.692,48		0,00	100,00%	12,16	$ 1.060.692,48	$ 1.060.692,48
31	1.21.02	ACOMETIDA TELEFONOS SUSPENDIDA 3 TUBO PVC	ML	2,00	$93.183,00	$ 186.366,00		0,00	100,00%	2,00	$ 186.366,00	$ 186.366,00
32	1.16.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIÉNICO	UND	7,00	$59.117,00	$ 413.819,00		0,00	100,00%	7,00	$ 413.819,00	$ 413.819,00
33		GUARDA ESCOBA NOGAL 7.8 X 1.2 X 2.40CM	ML	142,55	$22.174,00	$ 3.160.903,70		-142,55	0,00%	0,00	$ -	$ -
34		PISO LAMINADO 10MM	M2	130,60	$97.502,00	$ 12.733.761,20		0,00	100,00%	130,60	$ 12.733.761,20	$ 12.733.761,20
35		GRIFERÍA, LLAVE SENSOR INSTITUCIONAL CUELLO GANSO ALTA	UND	5,00	$393.968,00	$ 1.969.840,00		0,00	100,00%	5,00	$ 1.969.840,00	$ 1.969.840,00
36		POCETA LAVAMANOS CASCADE VESSEL	UND	5,00	$259.358,00	$ 1.296.790,00		-5,00	0,00%	0,00	$ -	$ -
37	1.06.14	PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO	UND	2,00	$86.775,00	$ 173.550,00		0,00	100,00%	2,00	$ 173.550,00	$ 173.550,00
38	2.05.08	PUNTO DESAGÜES DE =2"	UND	2,00	$44.100,00	$ 88.200,00		0,00	100,00%	2,00	$ 88.200,00	$ 88.200,00
39	1.07.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W	UND	80,00	$13.883,00	$ 1.110.640,00		0,00	100,00%	80,00	$ 1.110.640,00	$ 1.110.640,00
40		LAMPARA LED DE 18 W	UND	20,00	$19.980,00	$ 399.600,00		0,00	100,00%	20,00	$ 399.600,00	$ 399.600,00
41	1.04.19	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	M2	8,74	$96.985,00	$ 847.648,90		-0,44	94,97%	8,30	$ 804.975,50	$ 804.975,50
42		DVR DE 16 CANALES, FORMATO DE COMPRESION H.264/H.265, TRANSMISION 200MBPS, 1 PUERTO LAN, 2 PUERTOS USB, SALIDA DE VIDEO VGA Y HDMI, 1 ENTRADA/SALIDA DE AUDIO, 1 MOUSE ÓPTICO. CÁMARA TIPO BALA INFRARROJA, TECNOLOGÍA 4 EN 1, LENTE FIJO GRAN ANGULAR DE 2.8MM, FOV 106°, PROTECCIÓN IP66, HASTA 20M. DISCO DURO SATA II DE 7200RPM, DE 4TB DE ALMACENAMIENTO. CONECTOR DE VIDEO BALUN ADAPTADOR DE VOLTAJE 12VDC, 1.5A. GABINETE METÁLICO DE 11UR, INCLUYE DOS BANDEJAS DE 19". MULTITOMA ELÉCTRICA DE 8 SERVICIOS PARA RACK UPS DE 2KVA INTERACTIVA. CABLE UTP CAT6 X 305M	UND	1,00	$10.390.509,00	$ 10.390.509,00		0,00	100,00%	1,00	$ 10.390.509,00	$ 10.390.509,00
43		PUERTA DE VIDRIO CON DIVISION FIJA	UND	1,00	$3.432.000,00	$ 3.432.000,00		0,00	100,00%	1,00	$ 3.432.000,00	$ 3.432.000,00
43	1.15.11	SUMINISTRO E INSTALACION REJA TIPO BANCARIA O SIMILAR INC. ANTICORROSIVO	M2	3,85	$91.883,00	$ 353.749,55		-3,85	0,00%	0,00	$ -	$ -

2	HACIENDA												
1		DEMOLICIÓN MURO EN DRY WALL 1/2" HASTA E= 10CM (INCLUYE RETIRO)		33,37	$3.241,00	$ 108.152,17		0,00	100,00%	33,37	$ 108.152,17	$ 108.152,17
2	1.11.28	1.11.28 PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO		202,91	$15.598,00	$ 3.164.990,18		202,91	0,00%	0,00	$ -	$ -
3	1.04.17	MURO EN DRYWALL 1/2" DOBLE CARA E 0.10 MTS		81,20	$56.348,00	$ 4.575.457,60		-69,80	185,96%	151,00	$ 8.508.548,00	$ 8.508.548,00
4	1.01.17	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)		149,60	$2.679,00	$ 400.778,40		0,00	100,00%	149,60	$ 400.778,40	$ 400.778,40
5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLARABOYAS EN VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 8MM CON PELÍCULA SAMBLASTING, ESTRUCTURA EN HIERRO CALIBRE 14 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE DOBLE PUNTO		42,45	$550.640,00	$ 23.374.668,00		42,45	0,00%	0,00	$ -	$ -
6	1.07.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA-TOMA / ECONÓMICA		40,00	$129.604,00	$ 5.184.160,00		0,00	100,00%	40,00	$ 5.184.160,00	$ 5.184.160,00
7	1.10.14	SUMINISTRO E INSTALACIO REJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO		4,00	$19.548,00	$ 78.192,00		0,00	100,00%	4,00	$ 78.192,00	$ 78.192,00
8	1.13.17	LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM)		149,60	$32.753,00	$ 4.899.848,80		0,00	100,00%	149,60	$ 4.899.848,80	$ 4.899.848,80
9	1.07.03	SALIDA DE DATOS Y VOZ		30,00	$40.874,00	$ 1.226.220,00		0,00	100,00%	30,00	$ 1.226.220,00	$ 1.226.220,00
10	1.09.13	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS		156,90	$12.641,00	$ 1.983.372,90		156,90	0,00%	0,00	$ -	$ -
11	1.15.06	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2"		11,00	$303.419,00	$ 3.337.609,00		1,00	90,91%	10,00	$ 3.034.190,00	$ 3.034.190,00
12		DESMONTE, CORTE Y ADECUACION DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO DE 0,05 MM,		36,74	$79.919,00	$ 2.936.224,06		-13,26	136,09%	50,00	$ 3.995.950,00	$ 3.995.950,00
13	1.07.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W		74,00	$13.883,00	$ 1.027.342,00		0,00	100,00%	74,00	$ 1.027.342,00	$ 1.027.342,00

	COSTOS DIRECTOS			$ 139.008.045,03		$ 103.550.205,91	$ 103.550.205,91
	ADMINISTRACIÓN	23	%	$ 31.971.850,36		$ 23.816.547,36	$ 23.816.547,36
	IMPREVISTOS	2	%	$ 2.780.160,90		$ 2.071.004,12	$ 2.071.004,12
	UTILIDAD	5	%	$ 6.950.402,25		$ 5.177.510,30	$ 5.177.510,30
	COSTO TOTAL			$ 180.710.458,54		$ 134.615.267,68	$ 134.615.267,68

ITEM		DESCRIPCION	UND.	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	(+)	(-)	%	CANTIDAD PRESENTE ACTA	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
		SUMINISTROS:										
45		PUESTO DE TRABAJO de 1.20mt x 0.60mt CON SUPERFICIES ELABORADAS EN MADERA INDUSTRIAL DE 30MM ENCHAPADA EN LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION LAP, ESTRUCTURA EN TUBO RECTANGULAR COL ROLED 2" 1" CALIBRE 16 CON ACABADO NEGRO, FRONTALES DE LOS CAJONES ELABORADOS EN LAMINADO DE ALTA PRESION Y CAJONERIA CON CORREDERAS LATERALES	UN	6,00	$996.000,00	$ 5.976.000,00		0,00	100,00%	6,00	$ 5.976.000,00	$ 5.976.000,00
46		MODULO BOBLIOTECA ELABORADA TOTALMENTE EN LAMINADO DE ALTA PRESION DE 257X48X80 COMPUESTA POR: 1-MODULO CON DOS PUERTAS Y ENTREPAÑO INTENO 1-MODULO CON PUERTAS SIN ENTREPAÑO INTERNO 1-MODULO ABIERTO CON ENTREPÑAO 2-REPISAS FLOTANTES DE 100 DE LONG	UN	1,00	$4.584.000,00	$ 4.584.000,00		0,00	100,00%	1,00	$ 4.584.000,00	$ 4.584.000,00
47		SILLAS INTERLOCUTORAS, BASE ELABORADA EN TUBERIA DE 1 1/2 CALIBRE 16 DOBLADA CON ACABADO CROMADO SOBRE RODACHINES DE 60 mm, SOPORTE ASIENTO ELABORADO EN LAMINA COLD-ROLLED PERMITE AUNGULO LUMPAER ENTRE 90 Y 120 GRADOS, EL MECANISMO CUENTA CON FUNCIONES DE BASCULACION, FRENO HORIZONTAL, FRENO DE INCLINACION Y GRADUACION DE ALTURA, MONOCONCHA SOPORTE ESPALDAR EN TUBO OVALADO CROMADO TAPIZADA EN MATERIAL SINTETICO NEGRO, BRAZOS FIJOS CROMADOS FORRADOS EN MATERIAL SINTETICO CON CREMALLERAS	UN	3,00	$731.500,00	$ 2.194.500,00		0,00	100,00%	3,00	$ 2.194.500,00	$ 2.194.500,00
48		SILLAS ERGONOMICAS, ELABORADA EN POLIPROILENO INYECTADO, CON RODACHINAS EN NYLON CON REBORDE EN ELASTOMERO QUE NO PERMITE RAYADURAS EN EL PISO; ASIENTO Y ESPALDAR ELABORADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO CON UN BASTIDOR INTERNO RECUBIERTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y TEXTIL TIPO MALLA PARA EL ESPALDAR Y MATERIAL SINTETICO EN EL ASIENTO; BRAZOS ELABORADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO Y PLATINA COLD ROLLED DE 2" X 1/4"; SISTEMA DESLIZABLE ZINCRO, PALANCA DERECHA TRASERA: AJUSTA LA BOTELLA NEUMATICA PARA BAJAR Y SUBIR EL ASIENTO CON LA AYUDA DEL PESO DEL CUERPO, PALANCA DERECHA DELANTERA: AJUSTA LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO CON RESPECTO AL ESPALDAR, PALANCA IZQUIERDA: AJUSTA EL SISTEMA BASCULANTE DE LA SILLA, EN LA POSICION SUPERIOR SE LIBERA EL MECANISMO, PERMITIENDO QUE EL ESPALDAR SE ESCUALICE HASTA OBTENER LA POSICION ADECUADA, LA POSICION INFERIOR BLOQUEA EL MECANISMO	ML	9,00	$768.900,00	$ 6.920.100,00		0,00	100,00%	9,00	$ 6.920.100,00	$ 6.920.100,00
49		MODULO COFFE DE 88X70X73 DE ALTURA ELABORADO TOTALMENTE EN LAMINADO DE ALTA PRESION INCLUYE DOS PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERNO	UN	1,00	$ 1.590.000,00	$ 1.590.000,00		0,00	100,00%	1,00	$ 1.590.000,00	$ 1.590.000,00
50		TANDEM, CON ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBERIA 50 X 13 CALIBRE 16, TRAVESAÑO EN LAMINA 4X8 CALIBRE 16, SOPORTE PARA CADA ASIENTO CON PLATINA DE 2" X 1/4" CALIBRE 16 CON ANGULO DE 1" X 3/16, MONOCONCHA ELABORADO EN POLIMERO, TAPIZADO EN ESPUMA DE ALTA DESINDAD Y MATERIAL SINTETICO	UN	2,00	$1.074.000,00	$ 2.148.000,00		0,00	100,00%	2,00	$ 2.148.000,00	$ 2.148.000,00

51		ARCHIVOS METALICOS FIJOS DE 90 x 40x 1.80, ESTRUCTURA EN ANGULO DE LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE 16 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLORES NOPAL O GRIS TORNADO, ENTREPAÑOS REFORZADOS ELABORADOS EN LAMINA COLD ROLLED EN CALIBRE 20 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NOPAL O GRIS TORNADO.	UN	4,00	$943.000,00	$ 3.772.000,00		0,00	100,00%	4,00	$ 3.772.000,00	$ 3.772.000,00
52		ENTREPAÑOS FLOTANTES, ELABORADOS EN MADERA INDUSTRIAL DE 50 mm, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESION (LAP), DE 90 CMS DE LONGITUD X 30 CMS DE PROFUNDIDAD	ML	5,00	$408.000,00	$ 2.040.000,00		0,00	100,00%	5,00	$ 2.040.000,00	$ 2.040.000,00
52		IMPRESORA EPSON WF- C5790, IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL EN RED WORKFORCE PRO WF- C5790 CON SISTEMA DE PAQUETE DE TINTA REEMPLAZABLE.	UN	1,00	$2.500.000,00	$ 2.500.000,00		0,00	100,00%	1,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
3	MOBILIARO HACIENDA												
14		ESCRITORIO CON UN CAJÓN Y COMPARTIMIENTO. ALTURA: 75 CM ANCHO: 120 CM PROFUNDIDAD: 50 CM PESO: 28 KG MATERIAL: MADERA AGLOMERADA RECUBIERTA CON MELAMINA - MDP		26	$650.000,00	$ 16.900.000,00		0,00	100,00%	26,00	$ 16.900.000,00	$ 16.900.000,00
15		PUESTO DE TRABAJO EN L, OCHO COMPARTIMIENTOS DE 0.32MT x 0.30 MT, DIMENCIONES MUEBLE 1.40MT x 0.60MT x h 0.75MT, 1.30MT x 0.40MT		8	$1.200.000,00	$ 9.600.000,00		0,00	100,00%	8,00	$ 9.600.000,00	$ 9.600.000,00
		SUBTOTAL:				$ 58.224.500,00					$ 58.224.500	$ 58.224.500
		IVA 19%:		19	%	$ 11.062.674,00					$ 11.062.674	$ 11.062.674,00
		TOTAL MOBILIARIO:				$ 69.287.274,00					$ 69.287.274	$ 69.287.274,00

TOTAL OBRA CIVIL:	$ 180.710.458,54
TOTAL SUMINISTROS:	$ 69.287.274,00
VALOR TOTAL:	$ 249.997.732,54

TOTAL OBRA CIVIL:	$ 134.615.267,68
TOTAL SUMINISTROS:	$ 69.287.274,00
VALOR TOTAL:	$ 203.902.541,68

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:

SON: DOSCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($203.902.541,68) M/CTE

ARQUITECTO
Javier Alberto Martinez Acero
T.P A15182003-7313313
S.C.A

JAVIER MARTÍNEZ ACERO
CONTRATISTA DE OBRA

WILSON RODRIGUEZ PAEZ
SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA