ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA01482WBR

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto /2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realiza las siguientes actividades:
- Demolicion de edificacion
- Demolicion de placa contrapiso
- Cerramiento de alambre de puas
- Fumigacion contra Zancudos y rodeedoras

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Germenza Duarte
CARGO: Residente obre

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. M.G.
CARGO: Resid

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0148ZWAF

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
- Demolicion de Edificacion.
- Demolicion de placa de Contrapiso
- Fumigacion de zanjados y rodeadores
- limpieza.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Baste
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: S. H.G.
CARGO: Resi

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0148ZWPP

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:
- Demolición de edificación
- Cerramiento de alambre de puas
- Fumigación de zancudos y contra roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Brate
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: Ing.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0148ZUZM

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:
- Demolicion de pared
- Demolicion de placa con tropiso
- Cerramiento con alambre de pues.
- Fumigacion contra roedores y zancudos.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. M.
CARGO: Resi.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0148ZOYX

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:

- Demolición de edificación.
- Cerramiento con alambre de púas.
- Fumigación de roedores y zancudos.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: Inv2

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0148ZUXR

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolición de edificación.
- Cerramiento con alambre de puas.
- Fumigación con rancudos y contra roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Ospina
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: Ruml

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0148ZUWF

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:
- Demolición de placa contrapiso
- Cerramiento con alambre de puas.
- Fumigación contra roedores y zancudos.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Bierte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. C.
CARGO: Resi

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA 0148ZOOZ

CONDICIONES FINALES DEL PRED



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 de Agosto/2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades!
- Demolición de edificación.
- Cerramiento de predio con alambre de púas.
- Fumigación contra zancudos
- Fumigación contra roedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. M. G.
CARGO: Resi.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0148ZOTO

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 de Agosto /2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:

- Demolición de edificaciones.
- Cerramiento de predio con alambre de puas.
- Fumigación contra zancudos y roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Ospina
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. M. G
CARGO: Ing.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0148ZBHK

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:
- Demolición de edificación.
- Cerramiento con alambre de púas.
- Fumigación contra roedores y zancudas.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J.H.G
CARGO: Insp.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAAD1482BFZ

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:
- Demolición de edificación.
- Demolición de placa contrapiso
- Cerra con alambre de puas.
- Fumigacion contra zancudos y roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Bayte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: Res. I.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA 0148 2BEP

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto /2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:

- Demolición de edificación.
- Demolición de placa contrapiso
- Cerramiento en alambre de púas.
- Fumigación contra zancudos y roedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Bravo
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: G. H. G
CARGO:

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de Agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0148ZBDE

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:
- Demolicion de edificacion
- Demolicion de placa de contrapiso
- Cerramiento de predio con alambre de puas.
- Fumigacion contra zancudos y roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. M. G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0148ZBCN

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolición de edificación.
- Demolición de contrapiso
- Cerramiento con alambre de púas.
- Fumigación contra zancudos y roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Germenza Bueste
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. M. G.
CARGO: Res.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0148ZBBS

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolición de edificación.
- Cerramiento de alambre de púas.
- Fumigación contra zancudos y roedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: Resi.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0148ZBAW

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades!
- Demolicion de edificacion
- Demolicion de placa contrapiso
- Cerramiento con alambre de pues.
- Fumigacion contra zancudos y roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Barrera
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. C.
CARGO: Ing

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0148ZA2M

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolición de edificación.
- Cerramiento con alambre de puas
- Fumigación contra roncados y roedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Bogotá
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: S. A. G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0148ZAYK

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 de agosto/2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolición de edificación
- Cerramiento con alambre de púas
- Fumigación contra zancudos y roedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Ayarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: Resi.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0148ZAXR

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades
- Demolicaón de edificacaón.
- Demolicaón de placa contrapiso
- Cerramiento con alambre de púas.
- Fumigacaón contra zancudos y roedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. M. G.
CARGO: Ing.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0149DEXS

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 de agosto/2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolición de edificaciones
- Cerramiento con alambre de púas.
- Fumigación contra zancudos y roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente de obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. M. G.
CARGO: Resi

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0149DESX

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto/2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realiza las siguientes actividades:
- Demolicion de edificacion
- Demolicion de Placa Contrapiso
- Cerramiento con alambre de puas.
- Fumigacion contra zancudos y roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Bueste
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: S. H. G.
CARGO: Aux.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0149DERJ

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:
- Demolición de edificación
- Cerramiento con alambre de púas
- Fumigación de zancudos y costia rededores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. C.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA 0149 DEPA

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:

- Demolición de edificación
- Cerramiento con alambre de púas
- Fumigación contra roncados y roedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Prieto
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. M. G.
CARGO: Ins

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0149DEHC

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizaron las siguientes actividades:
- Demolición de edificación
- Demolicion, Fumigación de cerramientos y limpieza.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. M. G.
CARGO: Ing

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de Agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0149DELF

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 202

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

De realizan las siguientes actividades:

- Demolición de edificación
- Demolición de placa contrapiso
- Cerramiento con alambre de púas.
- Fumigación contra zancudos y roedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Bogotá
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. M. G.
CARGO: Resi

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0148ZWDM

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:

- Demolición de edificación
- Cerramiento con alambre de púas
- Fumigación contra zancudos y roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. M. C.
CARGO: Residente

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0148ZWCX

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 Agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolición contra Edificación
- Cerramiento con alambre de púas
- Fumigación contra zancudos y roedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Germán Bravo
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto de 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0148ZAWF

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:

- Demolición de edificación
- Demolición placa contrapiso
- Cerramiento alambre de puas
- Fumigación zancudos y costos rodeadores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Brato
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO:

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0148ZAUZ

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:
- Demolicion de edificacion
- Demolicion de placa contrapiso
- Cerramiento con alambre de puas.
- Fumigacion contra zancudos.
- Fumigacion contra roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. M. G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0149DEXN

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:

- Demolición placa contrapiso
- Demolición edificación
- Cerramiento con alambre de púas
- Fumigación contra zancudos y roedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: Ruri.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA01482BKC

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolición de edificación
- Demolicion placa contrapiso
- Cerramiento con alambre de púas.
- Fumigación contra zancudos y roedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: D.M.G
CARGO: Ing.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0149DEWW

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:

- Demolición de edificación
- Demolición de placa contrapiso
- Cerramiento con alambre de puas
- Fumigación contra roedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Berte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: D. H. G.
CARGO: Resd.

Acta final Estación 4

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0042XFFT

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de Agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolición de edificación
- Demolición de placa contrapiso
- Cerramiento con alambre de púas.
- Fumigación contra zancudos
- Fumigación contra roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente de obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. M. G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0042XFJH

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades
- Demolicion de edificacion
- Demolicion placa contrapiso
- Cerramiento con alambre de pua's
- Fumigacion contra zancudos
- Fumigacion contra roedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Agote
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J.H.G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0042XFKL

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolicion edificacion
- Demolicion placa contrapiso
- Cerramiento con alambre de pua.
- Fumigacion zanjados y rededores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente de obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J.H.G.
CARGO: resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0042XFLW

CONDICIONES FINALES DEL PR



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto/2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolición edificación
- Demolición Placa contrapiso
- Cerramiento alambre de puas
- Fumigación contra zancudos y roedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. M. G.
CARGO: Resi.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0042XDCX

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades de obra:
- Demolición de edificación y
- Demolición placa, contrapiso
- Cerramiento con alambre de púas.
- Fumigación contra zancudos y roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Jarmunza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. M. G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0042ADDM

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 de agosto /2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolición de edificación.
- Demolición ~~Placa contrapiso~~)
- Cerramiento con alambre de púas
- Fumigación contra zancudos y roedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Aparte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0042XDEA

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolicion placa contrapiso
- Demolicion edificacion
- Cerramiento alambre de púas
- Fumigacion contra roedores y zancudos.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J.H.G.
CARGO: Resid

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0042XDJH

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto/2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:

- Demolición edificación
- Demolición placa contrapiso
- Cerramiento alambre de puás
- Fumigación contra zancudos y roedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J.H.G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de Agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0042XDKL

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:
- Demolición edificación
- Demolición placa contra piso
- Cerramiento en alambre de púas.
- Fumigación contra roedores y zancudos

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: S. H. C.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0042XDLW

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto /202

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES: Actividades en el predio:
- Demolición edificación.
- Demolición placa contrapiso.
- Cerramiento en alambre de púas.
- Fumigación contra zancudos y roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0042XDNN

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
-Demolición de placa contrapiso y cerramiento
-Cerramiento en alambre de púas
-Fumigación contra roedores y zancudos.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J.H.G.
CARGO: Resid

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0042XDOE

CONDICIONES FINALES DEL PRE



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

- Se realizan las siguientes actividades!
  - Demolición edificación
  - Demolición total.
  - Cerramiento en alambre de púas.
  - Fumigación contra zancudos y roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: S. H. G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0042XDTO

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolición de edificación
- Demolición placa contrapiso
- Cerramiento con alambre de puás
- Fumigación contra roedores y zancudos.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. M. C.
CARGO: Resid

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0042XDUZ

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto/2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:
- Demolicion edificacion
- Demolicion placa contrapiso
- Fumigacion contra zancudos y roedores
- Cerramiento con alambre de puas.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Uvarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0042XDWF

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

- Se realizan las siguientes actividades:
- Demolición edificación.
- Cerramiento con alambre de púas.
- Fumigación contra zancudos
- Fumigación contra roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J.H.C.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0042XEMR

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES: Se realiza en el predio:
Demolicion de edificacion
-Demolicion placa contrapiso
-Cerramiento con alambre de pua's
- Fumigacion contra roedores y zancudos

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H.C.
CARGO: resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0042XETD

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:

- Demolicion edificacion
- Demolicion placa contrapiso
- Cerramiento con alambre de puas.
- Fumigacion contra roedores y zoncudos.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: Resid

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0042XEZE

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolicion edificacion
- Demolicion Placa contrapiso
- Cerramiento con alambre de puas.
- Fumigacion contra zancudos y roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: S.M.G.
CARGO: Res I.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0042XFAF

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizaran las siguientes actividades:
- Demolicion de edificacion
- Demolicion placa contrapiso
- Cerramiento alambre de puas
- Fumigacion contra roedores y zancudos.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Buerte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0042XFBR

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:

- Demolición de edificación.
- Demolición placa contrapiso
- Cerramiento alambre de púas
- Fumigación contra zancudos y roedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0042XFDM

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolición de edificación
- Demolicion de placa, contrapiso
- Cerramiento con alambre de puas
- Fumigación contra roedores y zancudos

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Bracte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. M. G.
CARGO: Resid.

Acta final Estación 5

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 Agosto /2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0044 CNRU

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 Agosto /202

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:
- Demolicion de la edificacion
- Demolicion de placa contrapiso
- Cerramiento de alambre de puas
- Fumigacion contra zancudos
- Fumigacion contra roedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H-G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 Agosto /2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAAC044CMNN

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 Agosto/21

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolicion de edificaciones
- Demolicion de placa Contrapiso
- Cerramiento de alambre de puas
- Fumigacion contra Zancudos
- Fumigacion contra roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H.G.
CARGO: Resid

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 Agosto /2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0044CMPP

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 Agosto /21

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades
- Demolicion de edificaciones.
- Demolicion de placa Contrapiso
- Cerramiento de alambre de puas
- Fumigacion contra zancudos
- Fumigacion contra roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 Agosto /2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0044CMOE

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 Agosto /2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolicion de edificacion.
- Demolicion de placa contrapiso
- Cerramiento de alambre de puas.
- Fumigacion contra zancudos
- Fumigacion contra roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J.M.G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de Agosto /21

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0043NOCX

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de Agosto/21

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolicion de edificaciones
- Demolicion de placa de Contrapiso
- Cerramiento de alambre de puas.
- Fumigacion contra Zancudos
- Fumigacion contra roedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Huerte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H-C.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 Agosto /2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0044CMMS

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 Agosto /2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizan las siguientes actividades:
- Demolicion de edificacion.
- Demolicion de placa Contrapiso
- Cerramiento de alambre de Puas.
- Fumigacion contra zancudos.
- Fumigacion contra roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H.G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 Agosto /2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0044CMHY

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 Agosto /21

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolicion de edificaciones.
- Demolicion de placa de Contrapiso
- Cerramiento de alambre de puas
- Fundacion zapatas
- Fundacion rodederes.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. C.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO


CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 Agosto /2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0043MXCX

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 Agosto /2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolición de edificación
- Cerramiento de alambre de Puas
- Fumigación contra zancudos
- Fumigación contra roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Barte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J.H.G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 Agosto /21

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0043 NOLW

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 Agosto /21

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolición de edificacion.
- Cerramiento de alambre de pua's.
- Fumigación contra zancudos
- Fumigacion contra rodeedoras.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de Agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0043NPUH

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 Agosto/21

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades!
- Demolicion de edificaciones
- Cerramiento de alambre de pas
- Fumigacion contra zancudos
- Fumigacion contra rodeedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Barrera
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J.H.C.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 Agosto/21

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0043NPxS

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 Agosto/21

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades
- Demolición de edificación.
- Cerramiento de alambre de puas
- Fumigación contra zancudos
- Fumigación contra roedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de Agosto/21

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0043NPXN

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 Agosto/21

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades
- Demolicion de edificacion.
- Cerramiento de alambre de púas.
- Fumigacion contra zancudos
- Fumigacion contra roedeedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Biarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: resi

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de Agosto /21

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0043NOBR

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de Agosto/21

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades!
- Demolicion de edificaciones.
- Demolicion de placa de Contrapiso
- Cerramiento de alambre de puas
- Fumigacion contra zancudos
- Fumigacion contra roedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Barrete
CARGO: Residente obra

FIRMA INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: Insp.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0043MUWW

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de Agosto/21

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades
- Demolicion de edificaciones
- Demolicion de placa de Contrapiso
- Cerramiento de alambre de puas
- Fumigacion contra zancudos
- Fumigacion contra roedores.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Bueste
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. C.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de Agosto/21

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0043NODM

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de Agosto/21

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes actividades:
- Demolicion de edificaciones
- Demolicion de placa, Contrapiso
- Cerramiento de alambre de púas.
- Fumigacion contra zancudos
- Fumigacion contra rodeedores

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Bueste
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de agosto /2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0043MUUH

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de Agosto /21

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizo las siguientes actividades:
- Demolición de edificaciones
- Demolición de placa contrapiso
- Cerramiento de alambre de púas
- Fumigación contra roedores
- Fumigación contra zancudos
- Retiro de escombros

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H.G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de Agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0043MUTD

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de Agosto/21

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realiza las siguientes actividades:
- Demolicaón de edificaciones
- Demolicaón de placa contrapiso
- Cerramiento de alambre de puas
- Fumigacion contra roedores
- Fomigaejon contra zancudos.
- Retiro de escombros

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J.H.B.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de Agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0043MUOM

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 de Agosto/21

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
- Se realizo las siguientes actividades:
- Demolicion de edificacion
- Demolicion de placa contrapiso
- Cerramiento de alambre de pua.
- Fumigacion contra rodedores
- Fumigacion contra zancudos
- Retiro de escombros.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Cormenza Parte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J.H.G.
CARGO: Resi.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de Agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0043MUNX

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de Agosto /21

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realiza las siguientes solicitudes.
- Demolición de edificación.
- Demolición de placa Contrapiso
- Cerramiento en alambre de puas
- Fumigación contra rodeadores
- Fumigación contra Zancudos
- Retiro de escombras.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: S.M.G.
CARGO: Reside

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA 0043 MUNR

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 de Agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:
Se realizan las siguientes solicitudes:
- Demolición de edificación.
- Demolición de placa contrapiso
- Cerramiento en alambre de puas
- Fumigación contra roedores
- Fumigación contra zancudos
- Retiro de escombros.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H.G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 27 de Agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0043MULF

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 27 de Agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizaron las siguientes actividades

- Demolicion de colindancias
- Demolicion de placa contrapiso
- Cerramiento en alambre de puas
- Fumigacion contra roedores
- Fumigacion contra zancudos
- retiro de escombros.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Bueno
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J.H.G.
CARGO: Resid

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 Agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0043NURC

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 Agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizó las siguientes actividades:
- Demolición de edificación
- Demolición de placa contrapiso
- Cerramiento de alambre de puas
- Fumigación contra rodeedores
- Fumigación contra zancudos
- Retiro de escombros.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Bravo
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: Resid

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 Agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0043MUTZ

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 Agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizo las siguientes actividades
- Demolicion de edificacion
- Demolicion de placa contrapiso
- Cerramiento en alambre de puas
- Fumigacion contra roedores
- Fumigacion contra zancudos
- Retiro de escombros

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Lorenza Bueste
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: Resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de Agosto 2021

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0043MUEZ

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 Agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizaron las siguientes actividades:
- Demolicion de edificacion
- Demolicion de placa contrapiso
- Cerramiento de alambre de puás
- Fumigacion contra Rodeedores
- Fumigacion contra Zancudos
- Retiro de escombros.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Duarte
CARGO: Residente obra.

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. H. G.
CARGO: resid.

ACTA FINAL DE LABORES POR PREDIO

CONTRATO 196 DE 2021, CONTRATAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 204 DE 2021, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS.

FECHA DEL ACTA: 17 de Agosto /2021.

IDENTIFICACION DEL PREDIO: AAA0043MUDE

CONDICIONES FINALES DEL PREDIO:



FECHA RECIBO DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 17 de Agosto 2021

ANOTACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Se realizó las sgtes actividades:
Demolición de edificación.
Demolicion de placa contrapiso
cerramiento en alambre pua
fumigación contra roedores
fumigación contra zancudos.
Retiro de escombros.

FIRMA - CONTRATISTA - 196-2021
NOMBRE: Carmenza Barrera
CARGO: Residente obra

FIRMA - INTERVENTORIA 204-2021
NOMBRE: J. M. G.
CARGO: Resid.

ANEXO TÉCNICO #4

Actas de comité

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 2 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F&H 2021

FECHA 29 DE JUNIO DE 2021
HORA DE INICIO
MODALIDAD VIRTUAL

ASISTENTES Y PARTICIPANTES

NOMBRE	**CARGO/REPRESENTACIÓN**	**CORREO ELECTRÓNICO**
JORGE HERNÁNDEZ RIVERA	SUPERVISOR EMB	Jorge.hernandez@metrodebogota.gov.co
VLADIMIR POLO PAZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	gerenciaksp@hotmail.com
YESICA QUÍNEME FOSCA	RESIDENTE SST INTERVENTORÍA	Interdemoliciones@gmail.com
DEYANIRA CONSUELO ÁVILA MORENO	EMPRESA METRO BOGOTÁ	deyanira.avila@metrodebogota.gov.co
SANDRA CONSUELO CAMELO JIMÉNEZ	EMPRESA METRO BOGOTÁ	sandra.camelo@metrodebogota.gov.co
CARMENZA DUARTE	RESIDENTE TECNICO CONTRATISTA	demolicionesmetro196@Gmail.com
DAGOBERTO CABRALES (INVITADO)		demolicionesmetro196@Gmail.com
MARITZA IBÁÑEZ	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA	Interdemoliciones@gmail.com
JORGE HERRERA GUERRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Interdemoliciones@gmail.com

Siendo las 7 am DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2021 inicia la reunión virtual convocada para el comité de seguimiento a la ejecución de los contratos de INTERVENTORÍA EMB 204 de 2021 y de OBRA EMB 196 DE 2021 con la asistencia y participación de los funcionarios de la EMB y personal de la interventoría y contratista de obra quedando las siguientes constancias:

1. Para el COMPONENTE AMBIENTAL se debe realizar el control y seguimiento del RCD, se debe contar con las certificaciones de sitios de disposición final que cuente con permisos ambientales vigentes. La EMB informa que remitió al interventor la

información de afiliaciones de seguridad social del contratista para la respectiva verificación.

2. Desde el ÁREA TÉCNICA la EMB manifiesta que en la estación 3 hay 32 predios intervenidos de los 60 que corresponden a dicha estación.

    - Que se debe realizar actas de corte mensual y la programación de obra.
    - Que se deben implementar las bitácoras de obra en cada una de las estaciones.
    - Revisar programa de ejecución propuesto por el Consorcio F&H y hacer balance semanal.
    - El corte de obra es mensual, pero debe coordinarse el procedimiento entre las partes para ir avalando durante el desarrollo de las obras las cantidades a pagar.
    - Dentro del avance de trabajos en las tres estaciones a intervenir, verificar el balance al inicio de los trabajos de la interventoría, y llevar el control semanal de predios demolidos, viajes retirados, cerramientos instalados, etc.
    - Gestionar junto con el constructor los planes de control en las áreas ambiental, SST y social.

    LA EMB requiere al contratista para que se tenga maquinaria de forma simultánea en las 3 estaciones.

    Una vez iniciado el contrato de interventoría el 28 de Junio de 2021, Se acuerda que los comités de seguimiento se realicen los días martes y viernes de 7 am a 8 am.

Finaliza la reunión. El acta se enviará a cada una de las partes intervinientes para su revisión y aprobación para los fines contractuales pertinentes.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 2 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F&H 2021

FECHA 2 DE JULIO DE 2021
HORA DE INICIO 6:57 am
MODALIDAD VIRTUAL

ASISTENTES Y PARTICIPANTES

NOMBRE	**CARGO/REPRESENTACIÓN**	**CORREO ELECTRÓNICO**
JORGE HERNÁNDEZ RIVERA	SUPERVISOR EMB	Jorge.hernandez@metrodebogota.gov.co
VLADIMIR POLO PAZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	gerenciaksp@hotmail.com
YESICA QUÍNEME FOSCA	RESIDENTE SST INTERVENTORÍA	Interdemoliciones@gmail.com
DEYANIRA CONSUELO ÁVILA MORENO	EMPRESA METRO BOGOTÁ	deyanira.avila@metrodebogota.gov.co
SANDRA CONSUELO CAMELO JIMÉNEZ	EMPRESA METRO BOGOTÁ	sandra.camelo@metrodebogota.gov.co
JUAN CAMILO VESGA BONILLA	EMPRESA METRO BOGOTÁ	juan.vesga@metrodebogota.gov.co
CARMENZA DUARTE	RESIDENTE TECNICO CONTRATISTA	demolicionesmetro196@Gmail.com
JULIETH NATHALIA BECERRA RIOS	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	demolicionesmetro196@Gmail.com
DAGOBERTO CABRALES (INVITADO)		demolicionesmetro196@Gmail.com
JOSÉ MOYA		demolicionesmetro196@Gmail.com
MARITZA IBÁÑEZ	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA	Interdemoliciones@gmail.com
JORGE HERRERA GUERRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
EDUARDO GIL MORENO	EMPRESA METRO BOGOTÁ	eduardo.gil@metrodebogota.gov.co
JUAN CAMILO LÓPEZ		
DIANA HERNÁNDEZ	RESIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA	demolicionesmetro196@Gmail.com

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 2 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F&H 2021

CARLOS SOLORZANO	RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
K T HERNANDEZ		
JUAN CARLOS ROJAS	COORDINADOR TECNICO CONTRATISTA	demolicionesmetro196@Gmail.com
ESTEBAN SANCHEZ	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	gerencia1@haceingenieros.com
GERENCIA FAISMON	GERENTE CONSORCIADO CONTRATISTA	gerencia@faismon.com

Siendo las 6:57 AM DEL 2 DE JULIO DE 2021 inicia la reunión virtual convocada para el comité de seguimiento a la ejecución de los contratos de INTERVENTORÍA EMB 204 de 2021 y de OBRA EMB 196 DE 2021 con la asistencia y participación de los funcionarios de la EMB y personal de la interventoría y contratista de obra

El ingeniero Jorge Hernández, supervisor de la EMB solicita autorización para grabar la sesión y lleva acabo la presentación de los participantes. Propone iniciar con un informe de la interventoría no sin antes verificar cuantos predios de los 106 contemplados en el contrato se encuentra demolidos a la fecha.

Luego de escuchar al contratista y al interventor se confirma por el supervisor que al inicio del contrato de interventoría había 30 predios demolidos.

Se aprueba por unanimidad que se inicie con el informe de la interventoría

Antes de iniciar el informe de interventoría, el ingeniero Jorge Hernández supervisor de la EMB pregunta si el 100 % de las actas de vecindad se encuentran levantadas en las tres (3) estaciones, interviniendo Maritza Ibáñez, residente social de la interventoría manifestando que efectivamente se vienen adelantando las actas, que están pendiente 3 actas de la estación 5, previéndose la realización de 2 actas el día de hoy y la ultima el próximo martes. Prosigue afirmando que de la estación 4 solo falta 1 acta mientras que de la estación 3 está pendiente la del CDC. Lo anterior, quedando el martes el 100 % de las actas levantadas en los 3 frentes.

El ing Jorge Hernández, supervisor de la EMB requiere un informe ejecutivo por estación donde se determine total de actas levantadas, requeridas y pendientes

Se concede la palabra al Ingeniero Vladimir Polo, Director de interventoría para proceder con el informe de interventoría. Iniciándose con el componente técnico destacando el avance de las actividades de la EMB en su gestión de supervisión contractual y del contratista en el avance físico de la obra, llamando la atención en la importancia de la celeridad y prioridad también de avanzar por parte del contratista en los asuntos

administrativos notoriamente. Los cuales manifiesta se encuentran retrasados en algunos aspectos, anunciando que estos serán tratados durante el avance del comité. Destaca la importancia de tener al día aprobados por la interventoría todos los documentos y tramites requeridos para la cabal ejecución del contrato, teniendo en cuenta el riesgo y vulnerabilidad de la comunidad. Prosigue la interventoría manifestando que a la fecha se realizó una inspección general de todos los predios de la estación 5, evaluándose el estado actual de cada uno de los predios contándose con el acompañamiento de la profesional residente del contratista, que sin embargo, no se firmaron actas por directriz del contratista a su personal. Adelantándose también la evaluación de predios en los sectores 3 y 4, decretándose por parte de la interventoría en campo, la necesidad de anotar en bitácora de obra los predios que podían ser intervenidos por el contratista. Se deja constancia que así mismo se dio la instrucción para mitigar la contaminación ambiental, de trabajar de manera tal que se suspenda el avance de las labores de demolición para proceder con las labores de remoción, cargue y retiro de escombros evitando que estos permanezcan en sitio más de 48 horas. Dice que se deben definir unas condiciones de programación y trabajo acorde con la normatividad ambiental del distrito.

Se le concede la palabra al Ingeniero residente de interventoría, Jorge Herrera, quien manifiesta que una vez inició la labor de la interventoría durante el recorrido de reconocimiento, se evidenció que en la estación 3 además de los 30 predios que se intervinieron con supervisión de la EMB, el contratista se hallaba interviniendo 5 predios más, sin autorización previa de la interventoría. Se refiere al inicio de intervención en la estación 5 dejando claro que esta procede una vez se cumpla con los actos preliminares como lo son las actas de vecindad, la implementación del PMT, y que los equipos estuvieran aprobados. El contratista solicita se aclare como se va a llevar a cabo la labor de retiro de escombros propuesta por la interventoría, aclarando. que diariamente se están retirando los escombros, y que cuenta con 15 o 20 volquetas. Interviene entonces la ingeniera Yesica quíneme, residente SST de la interventoría para acotar que, a la fecha, Autorizadas por la interventoría con documentación verificada solo se tienen 15 volquetas, mientras que en el reporte presentado por el contratista de la noche anterior aparecen 25 viajes lo que permite presumir que hay volquetas no autorizadas realizando viajes. El contratista responde que todas las volquetas tienen PIN, a lo que el interventor solicita se remitan todos los documentos que así lo acrediten. Continua la intervención el director de interventoría con otro tema, manifestando que se debe hacer el REPLANTEO general de cada uno de los predios antes de iniciar actividades, en aras de verificar el estado del predio. Inclusive manifiesta que este puede realizarse con el mismo RT.

Interviene el ing. Dagoberto Cabrales en representación del contratista expresando que en acta levantada de fecha 12 de junio consta como estaban los predios y está el registro fotográfico, manifiesta que el documento ya existe, a lo que el Ingeniero Vladimir Polo refuta alegando que su obligación como interventor en beneficio de todas las partes es verificar de manera integral todos los procedimientos destacando que la forma de pago es por cantidades ejecutadas en obra, que la interventoría requiere hacer una labor de verificación y replanteo antes de iniciar la intervención de un predio, que la idea es respetar

los acuerdos entre el contratista y la EMB pero la obligación de la interventoría es verificar y replantear .

El contratista dice que el replanteo que exige la interventoría modifica su proyección de ejecución y considera que la interventoría está cambiando las condiciones contractuales, y que pueden generar un desequilibrio económico del contrato, apreciación que aclara el Ingeniero Vladimir Polo director de la interventoría manifestando que la norma exige que se paguen las actividades ejecutadas y por eso es importante el replanteo. Que la obligación contractual de la interventoría es llevar el control de lo ejecutado, donde lo mínimo es hacer el replanteo dejando la anotación en el RT. Interviene el contratista manifestando que se puede estar modificando el contrato, afirmación que refuta el Director de Interventoría aclarando que el objeto del contrato no se ha modificado y que se pagarán las actividades contractuales, que las condiciones contractuales se deben cumplir así como los precios unitarios y los ítems contractuales etcétera, toma la palabra el contratista manifestando que cuando se presentó la oferta el precio unitario propuesto fue teniendo en cuenta que el predio ya estaba vandalizado, manifiesta que con el replanteo se puede reducir las medidas y el valor.

Pide la palabra el Ingeniero Jorge Hernández, supervisor de la EMB para el contrato para hacer las siguientes precisiones, que los APU contractuales son producto del proceso de negociación acordado y aceptado con el contratista. Que el tema ya fue debatido en junio 17 acordándose los precios unitarios. Que tanto antes de la aceptación de la oferta, como luego de la negociación en reunión con el gerente de la empresa y quedando documentado en la carta de aceptación de la negociación es claro que los pagos serian por cantidades de obra, Que las fichas realizadas por la EMB están bien levantadas y serán evaluadas con el interventor revestido de la autonomía que le corresponde. Finaliza haciendo énfasis en la gestión social requerida.

Retoma la palabra el Ingeniero Vladimir polo director de interventoría y resume que las fichas de replanteo de cada uno de los predios a intervenir son necesarias antes de iniciar su intervención, propone evaluar cada predio con su RT verificando aspectos generales y relevantes, avalado por el contratista y la EMB. Refutando el contratista por medio del ing Dagoberto Cabrales, que el replanteo se realizó con la empresa metro y Manifiesta que el replanteo con la interventoría es para efectos de la labor de la interventoría, que dentro de la programación toda la estación 3 se va a demoler en el fin de semana y a proceder con los cerramientos, que se tome como base el acta de cada predio elaborada por Metro el 12 de junio de 2021, donde se evidencia el estado del predio, y en ella se debe incluir el registro fotográfico del predio durante su ejecución y al finalizar las labores. Interviene el Supervisor de la EMB para el contrato, Ingeniero Jorge Hernández destacando la autonomía jurídica y contractual de la interventoría y los temas planteados por el director de interventoría respecto al replanteo solicitado al contratista como condición para iniciar la intervención de cada predio. Así mismo, el supervisor solicita al contratista tener claridad de la gestión que se ha hecho con la comunidad de los tipos de cerramientos, como y cuando se van a

realizar, manifiesta que es imperativo que previo a los cerramientos la comunidad debe tener conocimiento de los mismos y se debe verificar con el equipo social de la EMB cual es la gestión social debidamente documentada.

Ratifica que en caso de que los replanteos generen diferencia se deben tocar los temas de dichas diferencias. Retoma el Ingeniero Vladimir Polo expresando que no es viable la ejecución de actividades de demolición el fin de semana, toda vez que es necesario avanzar más bien en la aprobación del plan RCD y radicarlo en la SDA , Que se cumplan los procesos y procedimientos administrativos requeridos para la ejecución del contrato, que se revise por la interventoría el plan social, que se verifique la afiliación de todo el personal, reiterando que el contratista no debería intervenir predios sin definición de la interventoría y sin replanteo sobre el RT existente con el aval de las partes en obra. El contratista manifiesta que el CONSORCIO F & H 2021 se reunirá con el equipo de trabajo para definir el tema del replanteo expuesto por la interventoría, exponiendo nuevamente su inconformidad, lo que controvierte el Director de Interventoría aclarando que para avanzar es necesario cumplir con el replanteo individualizado de cada predio antes de su intervención, con la presentación aprobación e implementación del plan de gestión social, el plan RCD. El contratista alega los RT realizados con la EMB a lo que el Director de Interventoría manifiesta que se requiere hacer el replanteo inclusive sobre esos mismos RT de manera tal que con cada replanteo individualizado quede sustentado y probado lo que se va a pagar. Así como la verificación de la maquinaria y el personal que interviene en el predio. El Ingeniero Vladimir Polo, director de Interventoría prosigue recalcando que el replanteo individualizado de cada predio avalado por interventoría, contratista y EMB es el documento que le permitirá sustentar los valores pagados en su momento, que la idea es anotar en el mismo RT las condiciones generales para proceder con el pago. EL Ing Vladimir Polo Director de Interventoría retoma la palabra y manifiesta que desde el inicio de la labor de interventoría se aclaró con el Ingeniero Dagoberto Cabrales que la interventoría tienen claro el contrato suscrito con la EMB, pero existen condiciones técnicas y administrativas que deben realizarse como los replanteos para justificar las actividades realizadas inclusive con el RT. Interviene la arquitecta Sandra camelo, a solicitud del supervisor de la EMB para aclarar que las fichas de replanteo que exige el interventor lo que van a mostrar es el estado en que recibió el contratista y como entrega la EMB , que se le paga al contratista y porque, la interventoría debe justificar y soportar su gestión, las 106 fichas están pero el interventor debe verificar y eso justifica el replanteo sin inconvenientes. Propone hacer un corte de cuentas para conocer el balance del contrato como manifestó el contratista. El Ing Vladimir Polo está de acuerdo con lo propuesto, la Arquitecta Sandra Camelo ratifica el tema del cerramiento de los predios y la socialización con la comunidad dejando las constancias pertinentes que trató el Supervisor en la reunión. Resalta el tema del RCD para adelantar los documentos y tramites el Fin de semana. Interviene Maritza Ibáñez, residente social de la interventoría, manifestando que ya están programadas las reuniones con la parte social para el día miércoles.

COMPORMISOS:

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 2 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F&H 2021

- Finalización de las actas de vecindad, levantadas, requeridas y pendientes
- Revisar la documentación de equipos, para que coincida el número dado por el contratista y la Interventoría
- Avance en gestión documental administrativa del Contratista al Interventor, esto es los planes de RCD, ambiental, social, técnica

Finaliza la reunión siendo las 9:02 am del dia 2 de junio de 2021 El acta se enviará a cada una de las partes intervinientes para su revisión y aprobación para los fines contractuales pertinentes.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 3 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

FECHA 6 DE JULIO DE 2021
HORA DE INICIO 6:57 am
MODALIDAD VIRTUAL

ASISTENTES Y PARTICIPANTES

NOMBRE	**CARGO/REPRESENTACIÓN**	**CORREO ELECTRÓNICO**
JORGE HERNANDEZ RIVERA	SUPERVISOR EMB	jorge.hernandez@metrodebogota.gov.co
VLADIMIR POLO PAZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	gerenciaksp@hotmail.com
YESICA QUÍNEME FOSCA	RESIDENTE SST INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
DEYANIRA CONSUELO ÁVILA MORENO	EMPRESA METRO BOGOTÁ	deyanira.avila@metrodebogota.gov.co
SANDRA CONSUELO CAMELO JIMÉNEZ	EMPRESA METRO BOGOTÁ	sandra.camelo@metrodebogota.gov.co
JUAN CAMILO VESGA BONILLA	EMPRESA METRO BOGOTÁ	juan.vesga@metrodebogota.gov.co
CARMENZA DUARTE	RESIDENTE DEL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
DAGOBERTO CABRALES (INVITADO)		dagob4@gmail.com
JOSÉ MOYA (INVITADO)		dir.planeacion@faismon.com
MARITZA IBÁÑEZ	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
JORGE HERRERA GUERRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
EDUARDO GIL MORENO	EMPRESA METRO BOGOTÁ	eduardo.gil@metrodebogota.gov.co

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 3 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

Siendo las 6:57 AM del día 6 de julio de 2021 se inicia la reunión virtual convocada para el comité de seguimiento a la ejecución de los contratos de INTERVENTORÍA EMB 204 de 2021 y de OBRA EMB 196 DE 2021 con la asistencia y participación de los funcionarios de la EMB y personal de la interventoría y contratista de obra relacionado con los siguientes temas a tratar propuestos por el Ingeniero Jorge Hernández Rivera supervisor de la EMB:

1. ESTADO DEL TRÁMITE DEL PMT ACTUALIZADO
2. AVANCE ACTAS DE VECINDAD
3. RECEPCIÓN DE LOS PREDIOS DEMOLIDOS CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS, PLACAS DE CONTRAPISO, PREDIO TOTALMENTE DEMOLIDO.
4. IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL EN OBRA DE LA EMB TANTO PARA LA INTERVENTORÍA COMO PARA EL CONTRATISTA DE OBRA.

Inicia tomando la palabra el Ingeniero Vladimir Polo, director de interventoría manifestando al Ingeniero Dagoberto cabrales quien asiste en representación del contratista de obra, que no tiene conocimiento de las actas previas, correspondientes a los primeros 30 predios intervenidos, a lo que el ingeniero Dagoberto Cabrales responde que el día de hoy se harán llegar.

El ingeniero Vladimir Polo director de Interventoría aclara que eran 32 predios los intervenidos cuando inició la interventoría, hallándose 30 prácticamente terminados. Prosiguió destacando que para la intervención y recibo de cada predio se debe cumplir con el anexo técnico. Que debe hacerse la demolición dejando el predio a nivel de rasante.
También deja constancia que el contratista no ha requerido a la interventoría para el recibo de predios y que ya se han colocado cerramientos por parte del contratista sin el recibo previo de la interventoría que se evidencia acabados de piso como cerámicas, demolición de pisos, mochetas de muro, vigas de amarre y cimentación, siendo necesario terminar los detalles para el recibo y que el predio debe quedar a nivel de rasante del suelo. Para ello, El Ing Vladimir Polo cita la página 8 del anexo técnico del contrato de obra.

Respecto al Manual de Imagen institucional de la EMB, el Ingeniero Vladimir Polo confirma que hoy se recibirán los chalecos para el personal de interventoría.

El Ingeniero Jorge Hernández, Supervisor de la EMB pregunta por la situación del contratista respecto al cumplimiento del **Manual de Imagen institucional de la EMB**. Solicitando el Ing Dagoberto Cabrales unos minutos para confirmar, sin emitir respuesta al respecto.

El Ingeniero Jorge Hernández, Supervisor de EMB, pregunta al Ingeniero Vladimir Polo, Director de interventoría, sobre el estado de la Revisión de las cantidades de obra que realizó EMB de todos los predios antes del inicio del contrato de interventoría. El ing Vladimir Polo manifiesta que ya tienen el registro fotográfico de la estación 3 y 5 y algunos predios de la estación 4, que las anotaciones han sido de carácter General, manifiesta además que de algunos predios se tendrá en cuenta el acuerdo inicial, recordando lo hablado en el comité del viernes donde se manifestó que no hay ningún predio totalmente demolido por pate de

los personajes irregulares. Que existen estructuras en pie, muros, placas, escombro, que es muy difícil combinar ítems de carga y retiro de escombro y pagar piso aparte.

El Ingeniero Vladimir polo destaca la importancia de levantar las actas de inicio antes de intervenir cada predio citando la página 6 del anexo técnico del contrato de obra, también se refiere a la página 29 respecto al inicio de las demoliciones y la inspección conjunta interventoría y contratista de obra con el aval de la EMB.

La interventoría aclara al contratista que los escombros no pueden estar más de 24 horas en sitio tal como consta en el anexo técnico. El Ingeniero Vladimir Polo exige la implementación del cerramiento en malla de polipropileno para los predios que se vayan a iniciar para evitar accidentes.

Toma la palabra el Ingeniero Dagoberto Cabrales por parte del contratista, manifestando que cuando se hizo la oferta económica se propuso que si se requería la demolición de la losa de contra piso se debía manifestar a la entidad porque en los Apu no está incluida la losa de contrapiso y se pasaría como un valor adicional porque el item de demolición de losa de contrapiso no está contemplado en los APU aprobados.

El ingeniero Jorge Hernández, supervisor de la EMB aclara al contratista que en su momento se envió el anexo técnico con otros documentos contractuales que deben ser revisados en su totalidad por este, define además el estado en el que deben quedar los predios para ser entregados al concesionario a nivel de rasante a nivel de anden, sin reprocesos, los predios deben quedar terminados para entrega al concesionario, tal como consta en los documentos publicados en el SECOP II para el proceso. Le concede entonces la palabra a la Arquitecta Sandra Camelo, de la gerencia de desarrollo inmobiliario de la EMB manifestando que en la lista de APU que entregó el consorcio no aparece un ítem de placa especifico. Sin embargo, aclara que en la descripción del ítem si incluye placas, cubierta, muros interiores y todo lo que está en el interior de la construcción, añade que en el anexo técnico desde los estudios previos se tuvo en cuenta la demolición de todas las placas dejando a nivel de anden los predios para su entrega a la EMB. Que las demoliciones por cada nivel, más cerramiento, más fumigaciones, más transportes adicionales, están incluidos en los APU aprobados.

El ing Vladimir Polo manifiesta que el contratista tiene derecho a solicitar la aclaración respecto de los item aprobados y los que no, allegando los soportes requeridos para determinar si tienen o no razón para presentar un ítem nuevo. Continua su intervención solicitando al contratista que se alleguen los documentos que considere donde se verifique el alcance de las decisiones, facultades o calidad en la que actúa el Ingeniero Dagoberto Cabrales teniendo en cuenta que el director de obra Armando Ramírez Gómez no ha asistido al ningún comité de seguimiento de los realizados. Prosigue haciendo referencia a la revisión de 4 predios cuya demolición no está terminada aclarando que no en todos los predios hay placas de contrapiso y que falta ejecutar actividades para dejar los predios a nivel de rasante.

El Ing Jorge Hernández de la EMB pregunta al interventor por el cronograma de inicio de la estación 4, a lo que el Ingeniero Vladimir Polo manifiesta que se está definiendo el inicio para esta semana. La interventoría reporta la aprobación del PMT aclarando la condición para

trabajar los fines de semana requiriéndose el trámite por parte del contratista de un permiso ante la alcaldía local.

El interventor informa que para hoy se tiene previsto revisar 3 predios de la estación 5 y realizar las actas de inicio así mismo en la estación 3 está pendiente levantar las actas de inicio para proceder. Con respecto al plan RCD la interventoría manifiesta que el contratista el 2 de julio envió el plan de manejo ambiental y que este se encuentra en revisión por parte de la interventoría. Que se tiene prevista la radicación del plan de gestión social y demás documentos faltantes de la interventoría.

La Arquitecta Sandra Camela de la EMB solicita se allegue a la entidad copia del PMT aprobado

La interventoría informa de la solicitud realizada para reunirse con los componentes SST y ambiental de la entidad para verificar y finiquitar cabalmente la totalidad de procesos contractuales requeridos para la ejecución del contrato. Además, se confirma el recibido de los informes semanales del contratista

siendo las 7:43 AM del día 6 de julio de 2021 finaliza la reunión. Quedando los siguientes

COMPROMISOS

- Que se allegue por parte del contratista el o los documentos donde se evidencie las facultades y alcance de las decisiones del Ingeniero Dagoberto. – CONSORCIO F&H 2021
- Remisión del pmt aprobado a la emb – jesak sas
- Entrega de las actas de vecindad elaboradas, firmadas y protocolizadas
- Informe Semanal.

La presente acta se someterá a revisión y aprobación de los participantes de la reunión para los fines contractuales pertinentes. enviándose a los correos electrónicos consignados al inicio en la misma.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 4 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

FECHA 9 DE JULIO DE 2021
HORA DE INICIO 6 :56 am
MODALIDAD VIRTUAL

ASISTENTES Y PARTICIPANTES

NOMBRE	**CARGO/REPRESENTACIÓN**	**CORREO ELECTRÓNICO**
JORGE HERNANDEZ RIVERA	SUPERVISOR EMB	jorge.hernandez@metrodebogota.gov.co
VLADIMIR POLO PAZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	gerenciaksp@hotmail.com
YESICA QUÍNEME FOSCA	RESIDENTE SST INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
DEYANIRA CONSUELO ÁVILA MORENO	EMPRESA METRO BOGOTÁ	deyanira.avila@metrodebogota.gov.co
SANDRA CONSUELO CAMELO JIMÉNEZ	EMPRESA METRO BOGOTÁ	sandra.camelo@metrodebogota.gov.co
JUAN CAMILO VESGA BONILLA	EMPRESA METRO BOGOTÁ	juan.vesga@metrodebogota.gov.co
CARMENZA DUARTE	RESIDENTE DEL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
DAGOBERTO CABRALES (INVITADO)		dagob4@gmail.com
JOSÉ MOYA (INVITADO)		dir.planeacion@faismon.com
MARITZA IBÁÑEZ	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
JORGE HERRERA GUERRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
ANGIE CASTRO MORA	AUX INGEN INTERVENT.	interdemoliciones@gmail.com
CARLOS SOLORZANO	RES AMBIENTAL INTERV,	interdemoliciones@gmail.com

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 4 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

ARMANDO RAMIREZ	DIRECTOR DE OBRA	interdemoliciones@gmail.com
ANTONIO SANCHEZ TORRES	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	gerencia1@haceingenieros.com
ALEXANDER LOMBANA RIAÑO	RSIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA	alombana@urepublicana.edu.co
BECERRA RIOS JULIETH NATHALIA	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	jbecerra16@unisalle.edu.co

Siendo las 7:00 AM del día 9 de julio de 2021 se inicia la reunión virtual convocada para el comité de seguimiento a la ejecución de los contratos de INTERVENTORÍA EMB 204 de 2021 y de OBRA EMB 196 DE 2021 con la asistencia y participación de los funcionarios de la EMB y personal de la interventoría y contratista de obra.

Inicia tomando la palabra la Arquitecta Sandra Camelo en representación de la EMB, proponiendo los siguientes 4 temas

Actas de vecindad
Que Volúmenes existen
Cuantas Semanas quedan
Trabajos programados para la próxima semana

Concede la palabra al Ing. Vladimir Polo director de interventoría quien Inicia con la verificación del cumplimiento de los compromisos del anterior comité así:

De la señalización de predios entregados que no han sido intervenidos, en qué estado se encuentra, Interviniendo Jenny niño en representación del contratista, informando que en la estación 3 ya finalizaron los predios a intervenir, que en la estación 5 faltan 4 predios por señalizar y en la estación 4 quedaron todos los predios señalizados. (corresponde a la colocación de carteles en los predios que no se han intervenido, indicando que van a ser intervenidos y prohibiendo el ingreso por alto riego de colapso)

De la Remisión del PMT el Ing. Vladimir Polo manifiesta que ya fue remitido copia a la EMB.

De las Actas de inicio por predio el Ingeniero Vladimir manifestó que ya se realizaron todas las actas de inicio de los predios intervenidos desde que inicio la interventoría.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 4 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

Respecto al oficio que debía radicar el contratista aclarando las facultades del Ing Dagoberto la interventoría manifiesta que aún no se ha recibido, interviniendo el Ing José Moya informando que se verificará él envió vía correo electrónico del oficio por parte del contratista.

Se anuncia el siguiente compromiso por parte del Ingeniero Vladimir respecto a la sustentación del contratista sobre la no inclusión de la demolición de la placa de contra piso en lista de precios unitarios, manifestando que no se ha surtido, interviniendo el contratista para afirmar que se está haciendo la sustentación y se enviara oficio

Se continua con el chequeo de cumplimiento del compromiso del comité anterior, anunciándose por parte del Ing. Vladimir Polo el tema de las actas de comités 1, 2 y 3, informando que se está a la espera de observaciones. Toma la palabra la Arquitecta Sandra Camelo de la EMB quien manifiesta que se tienen observaciones de las actas1, 2 y 3 y que se harán llegar el día de hoy para dejarlas ajustadas y para tener las definitivas.

El Ing. Vladimir Polo hace referencia a la instalación del cerramiento con polipropileno en los predios que se van a intervenir con máquinas, acorde con el anexo técnico. Responde la Ing Carmenza residente de obra, quien informa que el contratista está trabajando con máquinas en la estación 5 y se está cumpliendo con el cerramiento.

Por último, se cita por parte del Ing. Vladimir Polo el compromiso del comité anterior en cuanto al cerramiento de dos (2) predios (en alambre de pùas) sin cumplirse con la socialización de las condiciones del mismo, interviniendo la residente social de interventoría, Maritza Ibáñez, para confirmar que ya se hizo la reunión con la comunidad el día miércoles evacuando ese tema social debiendo el contratista realizar las actas. Anunció que en medio de la reunión con la comunidad se trató el tema de los escombros de algunos inmuebles en ruinas que no han sido retirados y que la comunidad solicita se retiren. Informándose a la comunidad que existen predios que no se encuentran incluidos dentro del alcance del objeto contractual en ejecución.

Evacuada la verificación del cumplimiento de los compromisos del comité anterior, se inicia con el componente social, tomando la palabra Maritza Ibáñez residente social de interventoría, ratificando la gestión social en reunión con la comunidad para informar las características del cerramiento de los predios que sean intervenidos por la EMB. Informando también que en el tramo 5 se suscribieron actas de vecindad de fachada de los predios. Continua su intervención declarando que las actas están siendo ajustadas por el contratista para su posterior radicación. Finaliza su intervención informando que el contratista ya tiene el punto de atención y está pendiente la instalación del aviso informativo, así como informa que las piezas de comunicación ya fueron aprobadas. Pregunta si hay alguna acotación adicional, interviniendo la Arquitecta Sandra Camelo de la EMB solicitándole aclaración de los escombros a los que hizo referencia en la reunión con la comunidad. Maritza Ibáñez responde que son predios que fueron demolidos por terceros, pero que no hacen parte del objeto contractual, siendo casas contiguas a las que sí están dentro de los 106 predios del contrato, pero que se encuentran en ruinas. El Ing. Vladimir Polo sugiere que la interventoría

haga un inventario de los predios contiguos a los predios intervenidos dentro del contrato, que no hacen parte del objeto contractual pero que se encuentran en condiciones de ruinas.

Pide la palabra el Ing. José Moya en representación del contratista para informar que en la estación 5 se han presentado algunos casos de residentes de predios habitados que solicitan la no demolición del muro colindante con el predio que se está demoliendo. Destaca el predio donde hay una "tienda" y hace referencia a la casa de una señora de nombre Claudia colocando así el tema para ser estudiado en comité.

Toma la palabra Maritza Ibáñez para afirmar que desde el día viernes el Ing. Jorge Hernández, supervisor de la EMB conoce la problemática, porque estuvo en recorrido con interventoría y contratista manifestando en sitio que esos muros no se podían dejar en pie porque representan un riesgo y porque pertenecen al RT del predio que se debe intervenir dentro del contrato. Maritza Ibáñez manifiesta entonces que se le informó el día viernes 2 de Julio, tanto al señor de la tienda como a la Sra. Claudia que no era posible dejar esos muros. Retoma la palabra el Ing. José Moya, de planificación del contratista dejando constancia que dichas personas continúan insistiendo en su solicitud para que se le dejen los muros. El Ing. Jorge Hernández interviene para aclarar que se debe cumplir con la demolición de lo que está en los RT, que dejar ese muro representa la demolición incompleta.

Intervienen el Ingeniero Vladimir Polo para preguntar sobre cómo se va a realizar la gestión de socialización del tipo de cerramiento para cada predio, sugiere levantar un acta de recibo por cada predio. interviene la Residente social del contratista, manifestando que se le informó a la comunidad las características del cerramiento tal como consta en el acta que se firmó inclusive por una parte de la comunidad. Se aclara por parte del Ing. Vladimir Polo que el cerramiento es el de alambre de púas.

Se le concede la palabra al Ingeniero Jorge Herrera Residente de Interventoría, quien expresa que en la estación 5 hay dos casos especiales, donde hay que demoler dos casas incluidas dentro del objeto contractual, pero en medio de las cuales, se encuentra un predio ya demolido por terceros, que no está incluido en el objeto del contrato, y cuyos escombros están en el andén. Trae a colación para tratar en comité la situación expuesta por la comunidad quien solicita que se retiren dichos escombros y se realice el cerramiento del predio en las mismas condiciones de los predios colindantes que hacen parte del objeto contractual. Interviene el Ingeniero Vladimir Polo siendo enfático en la imposibilidad de instalar cerramientos en predios que no hacen parte del objeto contractual, aclarando que el tema de la limpieza se tratara en el comité, más adelante.

Sin más intervenciones al respecto, se concede la palabra al ingeniero Carlos Solórzano residente ambiental de interventoría, quien manifiesta que respecto al plan RCD que el día de hoy se envíarán las observaciones al contratista acorde con la revisión de la interventoría. Recomienda proteger los sumideros durante las intervenciones y verificar el estado de los mismos, así como resalta la importancia del diligenciamiento de los formatos ambientales, el Seguimiento al reporte diario de los escombros, la Consolidación semanal de la información y la obtención de los vales como soportes de la disposición de escombros. Hace énfasis en los permisos de los vertimientos de los baños portátiles para la verificación de que el

vertimiento se esté realizando en sitios autorizados, finalizando con el requerimiento de la documentación para el informe.

Finalizada la intervención del componente ambiental, toma la palabra la ingeniera Yesica quíneme residente SST de interventoría, requiriendo al contratista presentar previamente o con anticipación para revisión y aprobación de la interventoría, la documentación del personal o maquinaria que ingrese al proyecto.

Procede a autorizar el ingreso de la retroexcavadora que solicitó el contratista, para un total de 5 retroexcavadoras y un minicargador. Recomienda la presentación del plan estratégico de seguridad vial como anexo al sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Solicita el cumplimiento de medidas sanitarias para el personal de la estación 5 en cuanto a las baterías sanitarias. Se exige el cumplimiento del protocolo de bioseguridad en la estación 5 y la dotación completa del personal, por último, recomienda respecto al movimiento de maquinaria entre predios, que para el traslado por la vía primero de mayo se tomen medidas que mitiguen el daño al pavimento. Resalta el reforzamiento de las medidas de bioseguridad en campamentos y frentes de obras. Pregunta si hay alguna objeción del contratista o de los participantes, sin más intervenciones al respeto.

Se anuncia el señor Alexander Lombana quien se presenta como residente ambiental del contratista, solicitando el Director de Interventoría se remita la hoja de vida para estudio y aprobación, confirmándose por parte del contratista que ya se envió vía correo electrónico.

Pide la palabra el Ing José moya para referirse al tema de la entrega de overoles alegando inconvenientes por parte del proveedor, mientras que de los elementos de bioseguridad manifiesta que han sido sustraídos por terceros y ya fueron repuestos.

El Ingeniero Vladimir Polo informa el ingreso de la inspectora de apoyo SST y ambiental, prosigue anunciando varios aspectos del componente técnico así:

1. Que se tenga en cuenta que el anexo técnico contempla que toda estructura que se encuentre por encima de la rasante debe ser demolida.

2. Respecto al recibo de predios, dice que existen predios presuntamente terminados, pero no se ha realizado el recibo, ni se ha revisado u autorizado el cerramiento. Sugiere que para el corte de obra ya estén revisados, también por tema de organización y de imagen de la EMB. Interviene el Ing Jorge herrera, residente técnico de interventoría manifestando que se ha programado un recorrido con la resiente de obra, en la estación 3, para hacer una revisión predio por predio de las observaciones que se deben acatar para proceder con el recibo del predio y la aprobación del cerramiento.

Prosigue su intervención en Ing Vladimir Polo, manifestando que es claro que la demolición debe ser a nivel de anden, considerando que este obedece al nivel más bajo. En caso de existir placas de contra piso debajo del nivel de anden, se debe medir el espesor de la placa y dejarlo

anotado en bitácora o en el acta de recibo para que el contratista informe cuando ejecutará la actividad.

Advierte que, en caso de haber observaciones por parte de la interventoría, sin resolver por el contratista, no se levantará el acta de recibo ni se dará la orden de cerramiento.

Interviene el Ing. José Moya para informar que el contratista enviara un oficio con sus consideraciones para que la EMB y la interventoría definan el tema de la demolición de placas de contra piso y el NP. Acotando el Ing Vladimir Polo que hay predios que no tienen placa de contra piso, pero que si tienen vigas de cimiento y residuos de cerámica, por encima del nivel de anden, esos predios si se pueden terminar y recibir.

Se informa por parte de la interventoría que el registro diario para reconocer gastos ambientales se está llevando a cabalidad, contándose con el ingreso de la inspectora para apoyo de los componentes SST y ambiental.

Al presentarse el tema del PMT sobre la avenida primero de mayo, interviene el Ing. Jorge herrera residente de interventoría, quien manifiesta que del PMT aprobado para la estación 4, en este momento no es viable la evacuación de escombro de 3 predios que están ubicados sobre la avenida primero de mayo debiendo ajustarse este PMT a esta condición por parte del contratista

El Ing Vladimir Polo, plantea el tema de la limpieza de los predios que no pertenecen al objeto contractual y solicita autorización de la EMB para retirar los escombros que yacen en andenes reconociendo su pago dentro de los ítems de cargue y retiro del contrato. La Arq Sandra Camelo manifiesta que existe un ítem donde se podría cargar el retiro de esos escombros para dejar todo limpio y solicita se calcule el estimado de los escombros que deben ser retirados. el Ing. Vladimir Polo le consulta al Ing. Dagoberto cabrales cuando se podría iniciar esa labor de limpieza general de escombros de acuerdo con las cantidades repartidos por estación. Realizándose la medición conjunta de esos cobros para su reconocimiento y pago. Interviene el ing. Esteban Sánchez, representante legal del contratista aclarando por un lado que se delegó al ing Dagoberto cabrales en la toma de decisiones y al ing José moya. Respecto al tema del cargue de escombros en vía pública que se está planteando manifiesta que requiere un APU.

Interviene por último la Arq. Sandra Camelo de la EMB, para confirmar que las actas de vecindad deben ser remitidas y protocolizadas por el Consorcio, validadas por el Interventor, para ser enviadas a EMB finalizando con el recordatorio del balance de la obra ejecutada a la fecha, EMB solicita el balance general del contrato, con la proyección de menores cantidades y obras no previstas.

siendo las 8:06 am finaliza el comité con los siguientes

COMPROMISOS

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 4 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

1. CONTRATISTA E INTERVENTORIA Presentación del Informe técnico a la EMB de los muros predios con compartidos (13/jul/21)
2. CONTRATISTA Implementación total del manual de imagen institucional de la EMB en campo. (9/jul/21)
3. CONTRATISTA Presentación del PMT. (14/Jul/21)
4. CONTRATISTA radicación de la totalidad de las actas de vecindad y sus anexos para aprobación y remisión de la interventoría. (15/jul/21)

La presente acta se someterá a revisión y aprobación de los participantes de la reunión para los fines contractuales pertinentes. enviándose a los correos electrónicos consignados al inicio en la misma.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 5 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

FECHA 13 DE JULIO DE 2021
HORA DE INICIO 7:00 am
MODALIDAD VIRTUAL

ASISTENTES Y PARTICIPANTES

NOMBRE	**CARGO/REPRESENTACIÓN**	**CORREO ELECTRÓNICO**
JORGE HERNANDEZ RIVERA	SUPERVISOR EMB	jorge.hernandez@metrodebogota.gov.co
VLADIMIR POLO PAZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	gerenciaksp@hotmail.com
YESICA QUÍNEME FOSCA	RESIDENTE SST INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
DEYANIRA CONSUELO ÁVILA MORENO	EMPRESA METRO BOGOTÁ	deyanira.avila@metrodebogota.gov.co
SANDRA CONSUELO CAMELO JIMÉNEZ	EMPRESA METRO BOGOTÁ	sandra.camelo@metrodebogota.gov.co
JUAN CAMILO VESGA BONILLA	EMPRESA METRO BOGOTÁ	juan.vesga@metrodebogota.gov.co
CARMENZA DUARTE	RESIDENTE DEL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
DAGOBERTO CABRALES (INVITADO)		dagob4@gmail.com
JOSÉ MOYA (INVITADO)		dir.planeacion@faismon.com
MARITZA IBÁÑEZ	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
JORGE HERRERA GUERRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
ANGIE CASTRO MORA	AUX INGEN INTERVENT.	interdemoliciones@gmail.com

BECERRA RIOS JULIETH NATHALIA		jbecerra16@unisalle.edu.co

Siendo las 7:00 AM del día 13 de julio de 2021 se inicia la reunión virtual convocada para el comité de seguimiento a la ejecución de los contratos de INTERVENTORÍA EMB 204 de 2021 y de OBRA EMB 196 DE 2021 con la asistencia y participación de los funcionarios de la EMB y personal de la interventoría y contratista de obra.

Toma la palabra el ingeniero Vladimir Polo, Director de interventoría iniciando el comité con el componente social. Hace referencia al tema del estado de las actas de vecindad y concede la palabra a la residente social de interventoría Maritza Ibáñez, quien manifiesta que el día anterior se reunieron las residentes sociales de interventoría y contratista, hallándose la totalidad de las actas levantadas, encontrándose el contratista en proceso de adjuntar registros fotográficos y formatos diligenciados. Lo anterior, con el compromiso de remitirlas el día miércoles 15 de julio de 2021 para firma por parte del interventor y este a su vez remitirla a la EMB. Continua la residente Social de la interventoría, acotando que se han realizado reuniones extraordinarias con la comunidad, con el fin de verificar las situaciones particulares y revisar la posibilidad de no demoler algunos muros colindantes con otros predios existentes y habitados. Informando que en reunión del día anterior con la líder o representante de la comunidad residente en la estación 5, se le informó que la pretensión de dejar algunos muros sin demoler en algunos predios que así lo estaban solicitando, no era viable.

Prosigue, quedando en el acta, que se elevó en sitio, por parte de una ciudadana residente en un predio del tramo 5, una petición a la EMB, respecto de uno de los muros que se pretende, no sean demolidos, exponiendo sus razones, levantándose el acta respectiva. Por último, manifiesta que la comunidad requiere la presencia del área social de la EMB directamente.
.
Retoma la palabra el Ing Vladimir para requerir al contratista la fijación del día en que se entregarán las actas de vecindad a la interventoría, para su radicación en la EMB. Interviniendo entonces la residente social del contratista Nathalia Becerra ratificando que se acordó la entrega de las actas de vecindad y sus anexos el día miércoles 15 de julio de 2021 ante la interventoría para el tramite respectivo.

Interviene nuevamente el ing Vladimir polo y manifiesta que de común acuerdo con el contratista están en dialogo con la persona que reside en uno de los predios, que ha solicitado que se le deje el muro colindante con el predio en demolición. Lo anterior, para efectos de programar la fecha máxima que tiene para que a su costa levante el muro que le corresponde desde su propiedad, toda vez que el muro colindante con el predio en demolición debe ser demolido.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 5 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

Retoma la palabra la residente social de interventoría Maritza Ibáñez manifestando que ya se realizó la revisión de los soportes del informe mensual del contratista, a la espera de la remisión del mismo, para revisión, aprobación y tramite de la interventoría.

La arquitecta Sandra Camelo interviene en representación de la EMB y solicita que se aclare el tema de los muros a los que se hizo referencia el inicio del comité, sugiriendo que se elabore en obra un informe para ser remitido al Ing. Jorge Hernández Supervisor de la EMB, teniendo en cuenta que se presentó un derecho de petición, siendo pertinente resolver de fondo el tema.

El Ing. Vladimir Polo aclara que existe un predio de 3 pisos, que colinda con uno de los predios entregados para demolición, que en dicho predio se construyó un muro divisorio en el primer piso, pero para los pisos dos y tres no se construyó ningún muro, sino que se utilizó el muro existente del predio previsto para demolición.

El ing Vladimir Polo Director de Interventoría, informa que al residente del predio se le informó que el predio vecino debe ser demolido en su totalidad y que es necesario que construya máximo en una semana o semana y media los muros faltantes en los pisos 2 y 3 del predio que habita. Interviene el ing Jose Moya, representante de planeación del contratista manifestando que no solo es en los pisos 2 y 3 de algunos predios, sino que además hay otros casos, donde en el primer piso no hay muro divisorio construido en el predio colindante con el predio a demoler. Por lo tanto, al demoler el predio que hace parte del objeto contractual, esos predios colindantes o vecinos, que están habitados, quedaran expuestos. La residente social de interventoría manifiesta que los casos similares son varios, sin determinar cuántos ni cuales de manera precisa.

El Ing. Vladimir Polo, manifiesta que los muros de los predios recibidos para demolición deben ser retirados en su totalidad toda vez que dejarlo es riesgoso. La arquitecta Sandra camelo interviene interrogando al Ing. Vladimir respecto a si las casas que tienen ese inconveniente son casas a demoler próximamente o si son predios vecinos que no serán intervenidos, El ing Vladimir contesta que son casas actualmente habitadas de las cuales no se tienen certeza en el momento si serán demolidas a futuro o no por la EMB.

Se aclara por parte del ing Jose Moya, representante de planeación del contratista que el caso de los predios en cuestión, por el tema de los muros colindantes, son 3, que, si bien en este momento no están incluidos en los 106 predios priorizados para demolición dentro del contrato, a futuro si serán demolidos

Pide el uso de la palabra Deyanira Ávila, subgerente de gestión del suelo de la EMB, manifestando que conoce el caso particular de la Sra "Claudia", aclarando que hasta hace dos semanas se permitió el acceso a la EMB para el tema del avalúo, pero que mientras se define, la interventoría y contratista deben tratar de dirimir el tema del muro, porque si bien es un predio que se encuentra en proceso de negociación con la EMB, considera importante la recomendación técnica del interventor y del contratista para dar solución a la problemática.

El Ing. Vladimir Polo manifiesta que ya su posición es clara y concede la palabra al contratista para que exprese sus consideraciones. El contratista manifestó a que a la Sra. "Claudia" se le han explicado las razones para derribar el muro y lo entiende técnicamente, pero que la Sra. Claudia manifiesta que su temor es de seguridad por el vandalismo de la

zona. Ratifica, además, que el Ing. Jorge herrera residente de interventoría, dialogó con la Sra. respecto al tiempo para que ella a su costa construya el muro desde su predio. Finaliza su intervención diciendo que así se hizo para los casos similares por parte de interventoría y contratista.

El ing Vladimir Polo ratifica que su posición es la de demoler el muro, sin embargo sugiere que si el contratista considera presentar un concepto técnico que viabilice otra solución, él está dispuesto a revisarlo, ing Jose Moya interviene para manifestar que el muro del predio de la tienda, se podría dejar, pero que el predio de la Sra. Claudia no se ha podido inspeccionar internamente.

Interviene el contratista manifestando que ha revisado con el Ing. Jorge residente de interventoría y si se podrían dejar los muros.

La Arquitecta Sandra Camelo, manifiesta que cada uno tiene su especialista estructural, y solicita un informe técnico estructural, presentado al supervisor para definir que se puede hacer mientras se define la negociación del predio para su posterior demolición. Se dirige al Ing. Vladimir Polo para decirle que con la planta que tiene la interventoría, se marque con una X, cuales son los predios que tienen el inconveniente con los muros colindantes que deben ser derribados, así mismo marcar cuales quedarían en pie y cuáles deben ser demolidos.

El Ing. Vladimir Polo manifiesta que consultó con su especialista estructural quien dijo que si se pueden dejar los muros pero que era necesario hacer algunas obras para reforzar e invita al contratista a presentar su concepto para revisar las soluciones a los casos particulares que se tienen.

Interviene el Ing. Jorge Hernández, supervisor de la EMB para solicitar acuciantemente los conceptos técnicos del caso., así mismo solicita en especial revisar las actas de vecindad de esos predios que presentan los problemas de los muros. para identificar y definir cuáles son las soluciones viables contractualmente. Solicita que dentro del concepto que presenten la interventoría y el contratista debe estar claro si el predio será o no demolido a futuro y en qué términos quedo el acta de vecindad.

Interviene el Ing. Dagoberto cabrales, en representación del contratista manifestando que efectivamente el contratista no puede asumir riesgos, que los muros pueden ser reforzados, pero deben revisarse los costos teniendo en cuenta que es posible que sea demolido en pocos días.

Toma la palabra en El Ing. Vladimir Polo para determinar el contenido del informe que se presentaría a la supervisión de la EMB así:
Identificación del predio
Identificación de los predios colindantes
Aclarar si el predio está o no incluido en demoliciones futuras
Informe técnico del estado actual del predio
Anexar copia del acta de vecindad con la información a la fecha.

El contratista debe entregar el concepto técnico del especialista para que la interventoría a su vez lo revise con el especialista del interventor para enviar a la EMB. Incluir en el concepto la opción de reforzamiento y/o la construcción del muro.

El Ing. Jorge Hernández supervisor de la EMB manifiesta la relevancia respecto a si el predio hace o no parte de los predios gestionados para la primera línea del metro de Bogotá. Siendo enfático en cuanto a que el tema no es solo técnico, de demolición, retiro de escombro limpieza y cerramiento, reitera que el tema social es altamente complicado, estando en tela de juicio el buen nombre de la EMB, invocando la labor de interventoría y del contratista para la gestión social, resultando esta vital para la ejecución del proyecto. Prosigue con el uso de la palabra, haciendo un llamado de atención respecto a la implementación total del manual imagen institucional de la EMB en la maquinaria, vehículos, personal, operarios, en aras de identificar e individualizar el personal que representa a la EMB.

El Ing. Vladimir Polo concede la palabra a la Ing. Yesica Quíneme residente SST de Interventoría quien inicia afirmando que el contratista está cumpliendo con la documentación requerida para los permisos de trabajo de alto riesgo y las inducciones. Que actualmente tiene 5 retroexcavadoras, un mini cargador y 1 carro tanque, aprobados, que cuenta con 25 volquetas autorizadas y un total de 35 trabajadores en el proyecto, más el personal de vigilancia y los conductores. Hace referencia al presunto incumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el campamento de la estación 5, y la no implementación de la resolución 2400 de medidas sanitarias, requiriendo al contratista para que mejore las condiciones de higiene y sanidad del campamento. Manifiesta que se enviaron las observaciones del sistema gestión y seguridad en el trabajo para lo pertinente. Se pregunta si existe alguna objeción por parte del contratista en el componente SST, sin más intervenciones, el Ing. Vladimir Polo da paso al componente ambiental. El ingeniero Carlos Solorzano, residente ambiental de la interventoría, informa que se envió el día anterior un oficio al contratista con algunos aspectos a cumplir, la interventoría anuncia el ingreso del residente ambiental del contratista, el Ing Alexander, notificándole que ya se realizaron las observaciones del plan de manejo ambiental. Sobre la aprobación del plan RCD, manifiesta que el día de hoy se radicará el RCD aprobado.
Acto seguido pregunta por el cumplimiento del manual de imagen institucional de la EMB por parte del contratista, contestando la ing Yesica Quíneme residente SST de interventoría que en los vehículos y maquinarias del contratista hay falencias al respecto, así como informa que falta personal del contratista por recibir overol. El contratista manifiesta que está en proceso de culminar la instalación de la totalidad de los stickers para la maquinaria, mientras que del personal de obra informa que faltan 3 personas por entrega de overoles.

El Ing. Vladimir Polo manifiesta que la interventoría ya cuenta con la dotación correspondiente a la imagen institucional de la EMB, en campo.

Interviene el Ing. Jorge Hernández, evidenciando el incumplimiento del contratista en la implementación total del manual de imagen institucional de la EMB y la trascendencia que ello representa para efectos de identificar e individualizar en sitio a los representantes de la EMB.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 5 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

El ing Vladimir Polo solicita la intervención del Ing. Jorge Herrera residente de interventoría para que realice un resumen técnico del avance de la obra, exponiéndose lo siguiente:

De la Estación 3 hay 55 predios intervenidos representando ello un 94 por ciento de avance, sin embargo, aclara que aún hay detalles por tomar y están en trámite.
De la Estación 4 informa que se encuentran intervenidos 3 predios en proceso de retiro de escombros.
De la Estación 5 dice que hay intervenidos 11 predios de los cuales unos 3 o 4 predios están pendientes por definirse el tema de los muros, para terminar la intervención.

En cuanto al PMT en las estaciones 4 y 5 se requiere el trámite de un PMT nuevo para 6 predios que están sobre la avenida primero de mayo, ya que el PMT que se tiene aprobado no permite circulación de Volquetas por la avenida 1 de mayo, lo cual es necesario para el retiro de escombros. Interviene el Ing. Vladimir Polo manifestando que el PMT se puede presentar normal el jueves o se puede presentar un PMT DE EMERGENCIA, lo más pronto posible.

El Ingeniero Vladimir Polo toca otro tema, haciendo referencia a los cerramientos provisionales que ha realizado el contratista, solicitando dejar en bitácora predio por predio, las observaciones de demoliciones inferiores, de las vigas de amarre, de las losas de contra piso, para que el contratista tome detalles requeridos para el recibo de los predios. Por último, el Ing. Vladimir Polo propone tocar el tema del acta parcial corte de obra, destacando que para cada predio se calculara la cantidad que se va a reconocer en metros cuadrados, que para los predios que no han sido entregados se reconocerá solo el 80 % quedando pendiente reconocer un 10 % al momento de ser recibido y el otro 10% durante la liquidación del contrato. Informa que se tendrán en cuenta e incluirán en el acta, los predios que fueron recibidos por la EMB, antes del inicio del contrato de interventoría.

siendo las 8:22 am finaliza el comité con los siguientes

COMPROMISOS

1. CONTRATISTA E INTERVENTORIA Presentación del Informe técnico a la EMB de los predios con muros compartidos. (16/jul/21)
2. CONTRATISTA Implementación total del manual de imagen institucional de la EMB en campo. (13/jul/21)
3. CONTRATISTA Presentación del PMT para el tránsito de volquetas por la Av. Primero de mayo. (14/jul/21)
4. CONTRATISTA radicación de la totalidad de las actas de vecindad y sus anexos para aprobación y remisión de la interventoría a la EMB. (15/jul/21)

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 5 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

La presente acta se someterá a revisión y aprobación de los participantes de la reunión para los fines contractuales pertinentes. enviándose a los correos electrónicos consignados al inicio en la misma.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 6 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

FECHA 16 DE JULIO DE 2021
HORA DE INICIO 7:02 am
MODALIDAD VIRTUAL

ASISTENTES Y PARTICIPANTES

NOMBRE	**CARGO/REPRESENTACIÓN**	**CORREO ELECTRÓNICO**
JORGE HERNANDEZ RIVERA	SUPERVISOR EMB	jorge.hernandez@metrodebogota.gov.co
VLADIMIR POLO PAZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	gerenciaksp@hotmail.com
YESICA QUÍNEME FOSCA	RESIDENTE SST INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
SANDRA CONSUELO CAMELO JIMÉNEZ	EMPRESA METRO BOGOTÁ	sandra.camelo@metrodebogota.gov.co
JUAN CAMILO VESGA BONILLA	EMPRESA METRO BOGOTÁ	juan.vesga@metrodebogota.gov.co
CARMENZA DUARTE	RESIDENTE DEL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
DAGOBERTO CABRALES	REPRESENTANTE DE GERENCIA CONTRATISTA	dagob4@gmail.com
JOSÉ MOYA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CONTRATISTA	dir.planeacion@faismon.com
MARITZA IBÁÑEZ	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
JORGE HERRERA GUERRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
CARLOS SOLORZANO	AMBIENTAL INTERVENTORIA	interdemoliciones@gmail.com
ALEXANDER LOMBANA	RESIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA	alombana@urepublicana.edu.co
ANGIE CASTRO	AUX. INGENIERIA INTERVENT.	interdemoliciones@gmail.com
ARMANDO RAMIREZ	DIRECTOR DEL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
JULIET NATHALIA BECERRA RIOS	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	jbecerra16@unisalle.edu.co

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 6 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

Siendo las 7:02 AM del día 16 de julio de 2021 se inicia la reunión virtual convocada para el comité de seguimiento a la ejecución de los contratos de INTERVENTORÍA EMB 204 de 2021 y de OBRA EMB 196 DE 2021 con la asistencia y participación de los funcionarios de la EMB y personal de la interventoría y contratista de obra.

Se inicia con la intervención del Ing. Vladimir Polo Director de Interventoría quien trae a colación los compromisos del comité anterior así:

Presentación del informe técnico del contratista e interventoría a la EMB, respecto de los predios con muros compartidos, manifiesta el Ing. Vladimir Polo que el documento se envió el día anterior a la entidad, vía correo electrónico.

Del contratista se anuncia el compromiso de implementación total del manual de imagen institucional de la EMB, acotando el Ing Vladimir Polo, que ya se verificó por parte de la interventoría la entrega de la dotación de todo el personal y la implementación en las volquetas y maquinaria del contratista.

Se le concede la palabra a la Ing. Yesica Quíneme, residente SST de la interventoría, quien confirma que ya fueron adquiridos por parte del contratista los stickers para la maquinaria y las volquetas, así mismo confirma que la dotación fue entregada en su totalidad.

Del compromiso del contratista respecto a la presentación del PMT, para el tránsito de volquetas por la avenida primera de mayo, la interventoría manifiesta que el documento fue aprobado el día anterior.

En cuanto a la radicación de las actas de vecindad y sus anexos por parte del contratista ante la interventoría para aprobación y remisión a la EMB, el Ing. Vladimir Polo manifiesta que ya se remitieron revisadas y aprobadas.

El Ing. Vladimir Polo recuerda el compromiso del contratista de sustentar el ítem de la demolición de placas de contra piso. Prosigue refiriéndose al plan RCD, confirmando que fue aprobado y que se enviaron observaciones de los planes ambientales al contratista. Finalizando esta primera parte del comité, se le concede la palabra al Ing. Carlos Solórzano, quien ratifica la radicación del plan RCD.

Continua la intervención manifestando que se está haciendo seguimiento a la protección de sumideros, que se van a revisar las diferencias con el tema de los escombros, lo anterior para aclarar también los días que aún no han sido reportados por el contratista.

Toma la palabra la Ing Yesica Quíneme residente SST de la interventoría, reitera la necesidad del cumplimiento del protocolo de bioseguridad, afirmando que se llevó a cabo una mesa de trabajo con la ing. yeni para los ajustes.

Continua la intervención manifestando que el contratista llevo a cabo la instalación de una carpa sobre un andén, haciendo la observación pertinente, en cuanto a la ocupación del espacio público, manifestando que debe hacerse en los predios ya limpios.

Expresa que se está cumpliendo con los permisos de trabajo en alturas, deja constancia que no se han reportado accidentes, ni incidentes ni casos positivos para covid 19.

Reitera el incumplimiento a la parte de higiene en la estación 5, toda vez que no hay un lugar adecuado para el personal cambiarse de ropa.

Interviene el Ing. Alexander Lombana, residente ambiental del contratista, para manifestar que se están atendiendo las observaciones al plan de manejo ambiental, así mismo lo hace el Ing. José moya para aclarar que lo del punto de bioseguridad en la estación 5, informando que se instalará una carpa para el cambio del personal en el punto, y que se tendrán 2 carpas en cada punto.

La ing Yesica Quíneme residente SST de interventoría manifiesta que se debe revisar el tema de la instalación de dichas carpas con los ítems del contrato.

Se procede a tratar los temas del componente Social, tomando la palabra Maritza Ibáñez residente social de interventoría, quien manifiesta que ya se levantaron revisaron y aprobaron las actas de vecindad, Aclara que las actas llevan como anexo una memoria USB con el archivo fotográfico de cada vivienda, que las actas están en original bajo custodia de la firma contratista, que serán entregadas a la EMB con el informe final.

Reporta que en la estación 3 se levantaron 22 actas de vecindad de predios y 8 de vías, que en la estación 4 se levantaron 14 actas de predios y 3 de vías, mientras que en la estación 5 se levantaron 28 actas de predios y 4 de vías. Aclara que las actas de vías son las de espacio público que suscribieron con los líderes de la comunidad. Manifiesta que no hay más quejas adicionales a las del día martes y que las que se presentan se están resolviendo inmediatamente en obra.

Continua su intervención la Residente Social de interventoría, afirmando que el personal del contratista, aplica en este momento el manual de imagen institucional, que ya llegaron los afiches informativos por parte de la oficina de prensa de la EMB, que se instalaron los afiches en cada estación en un sitio estratégico, y que se ubicaron con acompañamiento de los líderes comunitarios. Finaliza su intervención acotando que se recibió de la oficina de comunicaciones las 2 vayas informativas con los datos de contacto del punto de atención.

Retoma la palabra el Ing. Vladimir Polo para tratar otros temas técnicos, iniciando con la problemática de los predios con muros compartidos, manifestando que la interventoría presentó un informe identificando cada predio, el predio vecino, la ubicación en el proyecto metro, aclarando si está incluido para futura demolición. Prosigue exponiendo el concepto

técnico del especialista de estructuras de la interventoría, concluyendo que los muros de los predios en cuestión, deben ser demolidos, lo anterior debido a que producto de la acción de los vándalos antes de la intervención del contratista, los muros fueron derribados de manera tal que, en este momento, es económicamente inviable construir un muro que cumpla con normas sismo resistentes en un predio que a corto o mediano plazo también será demolido. Exponiendo además que considera la interventoría que la actividad no encaja dentro del objeto contractual.

El Ing. Vladimir Polo solicita en el comité un reporte de novedades respecto de los casos que están en estudio para el tema de los muros colindantes con los predios a demoler dentro del contrato, interviene entonces la Residente Social de la Interventoría Maritza Ibáñez, y manifiesta que en la estación 5 la Sra. Claudia manifestó que no tiene los recursos para hacer el muro a su costa.

Prosigue el Ing. Vladimir Polo cuestionando a la residente social de interventoría respecto al derecho de petición de la Sra. Claudia e indaga sobre quien recae la competencia para responder. Responde la residente Social que la Sra. Claudia entrego inicialmente el derecho de petición durante la reunión social que se realizó con la comunidad, pero luego lo radicó directamente a la EMB a través de la página y ya se tiene el número de radicado.

Retoma la palabra el Ing Vladimir Polo director de Interventoría, manifestando que, dentro del control legal del contrato, la interventoría considera que la actividad de construcción de nuevos muros o reforzamiento de los existente no se encuentra dentro del alcance del objeto contractual. Solicita que en comité la entidad se pronuncie respecto del informe presentado, interviniendo la Arquitecta Sandra Camelo en representación de la EMB, solicitando que se aclare a quienes se remitieron los informes que ha mencionado la interventoría.

Responde el Ing Vladimir Polo, que los correos han sido enviados a la Arquitecta Sandra Camelo y al Ingeniero Jorge Hernández entre otros, así como al correo de radicación de la EMB. Confirma que el correo con la aprobación del plan RCD se envió el 14 de julio a las 11: 22 am con copia a al Ing. Jorge Hernández, Deyanira Ávila, Sandra Camelo, Juan Vesga, Eduardo Gil. Ratifica además que el informe técnico de la problemática de los predios con muros compartidos se envió el día de ayer a todos los correos electrónicos de las personas mencionadas anteriormente.

Se le concede la palabra al Ing. Jorge Herrera para que haga un informe ejecutivo, prosiguiendo este a informar que en la estación 3 se han intervenidos 57 predios y que faltan 3. Que en la estación 4 hay un total de 8 predios intervenidos, y que en la estación 5 se han intervenido 11 predios incluido uno que se está aplicando un procedimiento manual y destaca que los casos de los predios con muros compartidos están ubicados en la estación 5.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 6 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

Se plantea otro tema técnico por parte del Ing. Vladimir Polo, referido a los predios a los que se le han colocado cerramiento. Manifiesta que hay predios con observaciones y detalles que deben anotarse en bitácora, enviándose además un oficio al contratista con esas observaciones. Interviene el Ing. Jorge Herrera residente de interventoría, para manifestar que se hará un recorrido predio a predio, para tomar las anotaciones de detalles finales para poder proceder con el recibo del predio. Se expone nuevamente el tema de la demolición de la placa de acabado de piso, destacando que se tienen inconvenientes porque el contratista afirma que no está dentro del procedimiento contractual y que es necesario revisar el alcance.

El Ing. Jorge Herrera afirma que la interventoría tiene claro que la intervención debe hacerse a nivel de anden. Acotando el Ing. Vladimir Polo que el contratista no ha sustentado el precio de ningún ítem adicional. El Ing. José Moya manifiesta que el contratista se encuentra adelantando el tema para sustentar lo de la demolición de la placa de contra piso.

Continua el comité, interviniendo el Ing. Vladimir proponiendo una fecha de radicación de los documentos pendientes por entregar por parte del contratista, refiriéndose al plan de manejo ambiental, al sistema de gestión y salud y al protocolo de bioseguridad corregido. Interviene el Residente ambiental del contratista para manifestar que el plan de manejo ambiental se radicará a más tardar el próximo lunes una vez esté completo.

Interviene la Arquitecta Sandra Camelo de la EMB, para referirse al informe enviado el día anterior, solicita al Ingeniero Dagoberto, el registro fotográfico de las zonas intervenidas en las estaciones 3, 4 y 5, manifiesta además que los porcentajes están errados y solicita la corrección para el informe mensual, el Ingeniero Vladimir Polo interviene para manifestar que en el informe de interventoría no se refleja la información de porcentajes errados a las que se refiere. Aclara que el día anterior siendo las 6:19 pm, se envió el informe ejecutivo de la interventoría vía correo electrónico a Sandra Camelo, Esteban Sánchez, Deyanira Consuelo, Dagoberto Cabrales, Jorge Hernández.

Interviene en Ing. José moya para acotar que se debe dejar anotado los casos de los predios que ya han sido intervenidos o demolidos y de los cuales se retiró el escombro, pero que el predio o los predios de al lado, que aún no han sido entregados, son intervenidos por los vándalos y los escombros caen en los predios ya limpios.

Interviene la Ingeniera Residente del contratista, para exponer que en la zona 3 hay 3 predios seguidos, donde el predio ubicado en la mitad, está ocupado por terceros que se resisten a salir para proceder con la limpieza. La residente social del contratista manifiesta que mediará conciliadamente para desalojar a esas personas que están ocupando el predio.

siendo las 7: 58 AM del día 16 de julio de 2021 finaliza la reunión. Quedando los siguientes

COMPROMISOS

- CONTRATISTA: Sustentar la presentación de un PRECIO NUEVO NO PREVISTO para la demolición de la placa contrapiso. (16/JUL/21)
- INTERVENTORIA: enviar oficio al contratista con los detalles y observaciones halladas en los predios intervenidos para su acatamiento y ejecución, como requisito para su recibo. (19/JUL/21)

La presente acta se someterá a revisión y aprobación de los participantes de la reunión para los fines contractuales pertinentes. enviándose a los correos electrónicos consignados al inicio en la misma.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 6 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 7 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

FECHA 23 de julio de 2021
HORA DE INICIO 7:02 am
MODALIDAD VIRTUAL

ASISTENTES Y PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO/REPRESENTACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
VLADIMIR POLO PAZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	gerenciaksp@hotmail.com
YESICA QUÍNEME FOSCA	RESIDENTE SST INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
SANDRA CONSUELO CAMELO JIMÉNEZ	EMPRESA METRO BOGOTÁ	sandra.camelo@metrodebogota.gov.co
JUAN CAMILO VESGA BONILLA	EMPRESA METRO BOGOTÁ	juan.vesga@metrodebogota.gov.co
CARMENZA DUARTE	RESIDENTE DEL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
DAGOBERTO CABRALES (INVITADO)	REPRESENTANTE DE GERENCIA CONTRATISTA	dagob4@gmail.com
JOSÉ MOYA (INVITADO)	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CONTRATISTA	dir.planeacion@faismon.com
MARITZA IBÁÑEZ	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
JORGE HERRERA GUERRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
CARLOS SOLORZANO	AMBIENTAL INTERVENTORIA	interdemoliciones@gmail.com
ALEXANDER LOMBANA	AMBIENTAL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
ANGIE CASTRO	AUX. INGENIERIA INTERVENT.	interdemoliciones@gmail.com
ARMANDO RAMIREZ		demolicionesmetro196”Gmail.com
JULIET NATHALIA BECERRA RIOS	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
JENNY NIÑO	RESIDENTE SST DEL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 7 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

Siendo las 7:02 AM del día 23 de julio de 2021 se inicia la reunión virtual convocada para el comité de seguimiento a la ejecución de los contratos de INTERVENTORÍA EMB 204 de 2021 y de OBRA EMB 196 DE 2021 con la asistencia y participación de los funcionarios de la EMB y personal de la interventoría y contratista de obra.

Se da inicio al comité, tomando la palabra el Ingeniero Vladimir polo Director de Interventoría, quien procede a verificar los compromisos pendientes, resumiendo que se están revisando los precios nuevos presentados por el contratista, prosigue anunciando otro compromiso referido a la verificación de detalles y observaciones para el recibo de los predios intervenidos, manifiesta que en campo el contratista ya está siendo notificado de dichas observaciones, sin embrago el compromiso es enviar el oficio respectivo. interviene la arquitecta Sandra camelo en representación de la supervisión de la EMB , solicitado que cuando la interventoría remita el precio aprobado, plantee un estimado de las áreas y del valor a pagar, el Ing. Vladimir Polo manifiesta que efectivamente se requirió al contratista presentar un cuadro cuantificado los ítems, resalta que es necesario que la interventoría revise con la EMB las disposiciones del anexo técnico para el caso en particular, lo anterior toda vez que no es competencia de la interventoría interpretar el anexo técnico.

Se concede la palabra a la residente social de interventoría Maritza Ibáñez para lo pertinente en dicho componente, expone esta que están pendientes dos respuestas a requerimientos de la comunidad, en primer lugar, la respuesta del derecho de petición, en la que ya se está trabajando por parte de la interventoría y se está a la espera de la respuesta del contratista. Continua respecto a la otra respuesta pendiente, trayendo a colación a los interrogantes expuestos por la comunidad residentes en el tramo 3, afirmando que el contratista ya procedió a resolverlas y dar traslado a la interventoría para su conocimiento. continúa manifestando que ya se recibió la versión 1 del informe mensual social del contratista, se encuentra en revisión, esperando los soportes para aprobación.

Continua con el uso de la palabra la residente social de interventoría, acotando que ya inició la labor de cierre de las actas de vecindad verificando que no se tengan novedades, abonando que está pendiente de comunicaciones de la EMB la aprobación de volantes y formatos. La arq Sandra camelo representando la EMB pregunta respecto de las actas de cierre, refiriéndose a una comunicación de una PQR relacionada con el tema de los muros colindantes como posible razón para tener inconvenientes para cerrar las actas de vecindad en su momento, para esos casos específicos. Intervienen el Ing. Jorge Herrera manifestando que el viernes 16 de julio se realizó una reunión con los residentes de la estación 5, que tienen el inconveniente de los muros colindantes con la participación del Ing. José Moya por parte del contratista, declarando que se dialogó el tema de inseguridad que alegan las

personas afectadas, resultado la mayoría, de acuerdo en levantar la parte del muro que le corresponde, mientras se termina la negociación de sus predios con la EMB.

Toma la palabra el Ing. Vladimir Polo, refiriéndose al derecho de petición, manifestando que se dará respuesta en el transcurso del día, resumiendo que la respuesta se fundamenta en lo previsto en el contrato, debiendo los interesados levantar sus muros.

El Ing. Vladimir notifica a la arquitecta Sandra Camelo, que uno de los puntos del derecho de petición referido a la prestación del servicio de vigilancia contratado por la EMB, no es de resorte de la interventoría, por lo tanto, se le remitirá a la EMB para lo pertinente.

Concluido el componente social, se da apertura al componente ambiental, tomando la palabra el Ing. Carlos Solórzano residente ambiental de la interventoría, quien afirma que se aprobó el plan de manejo ambiental del contratista, del tema de los vales y las certificaciones expresa que deben organizarse para efectos de su revisión. Reitera la obligación de la protección de los sumideros que están pendientes, expresa que se está revisando el tema de las volquetas y del riego con el carro tanque durante la demolición, resalta el tema de los vales para efectos del informe y las certificaciones en las escombreras.

Acto seguido, intervienen el ingeniero Vladimir Polo, acotando que existe una diferencia de casi 2000 metros cúbicos, debiendo resolverse acuciantemente el tema de la obtención de los vales, para revisar y conciliar las cantidades. El Ing. Alexander residente ambiental del contratista de obra, manifiesta que en el trascurso del día se obtendrán los vales faltantes.

Sin más intervenciones para el componente ambiental, se da paso al componente SST, con la intervención de la Ing. Yesica Quíneme residente SST de la interventoría, quien inicia afirmando el cumplimiento de los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo, resalta la necesidad de la señalización de las cajas expuestas en las demoliciones para evitar accidentes. No se reporta accidentes, ni casos covid, afirma que se están realizando los procedimientos de bioseguridad. Prosigue con la reiteración al contratista en la solicitud de la presentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así como el ajuste del protocolo de bioseguridad. Finaliza manifestado que la interventoría se encuentra a la espera del informe mensual.

Interviene la Ing. Jenny Niño, residente SST del contratista, quien afirma que revisó el anexo técnico y el anexo ambienta y SST del contratista, alegando que una vez finalizado el corte del informe; tiene 10 días calendarios para presentar el informe mensual, manifestando que la entrega sería el miércoles próximo, abona a lo dicho, que en el trascurso del día se enviará el del protocolo de bioseguridad, mientras que la próxima semana, se enviaría el sistema de gestión , toda vez que aún no se han realizado los ajustes requeridos por la interventoría.

Interviene el Ing. Vladimir Polo, manifestado que efectivamente son 10 días máximo para la presentación del informe SST del contratista. pero que la idea es ir a la par con los demás

componentes, toda vez que se debe presentar un solo informe consolidado y los demás componentes van avanzados. Acota entonces, la arquitecta Sandra Camelo, quien expresa que el tiempo es ajustado y que el informe debe presentarse completo porque de ello depende la presentación de las cuentas de interventoría y contratista.

La Ing. Yesica Quíneme residente SST de la interventoría, requiere al contratista la presentación de los vales para efectos de reportar mensualmente ante la SDA el informe de RCD.

Finalizadas las intervenciones para el componente SST, se da paso al reporte del componente técnico, tomando la palabra la arquitecta Sandra Camelo realizando algunas aclaraciones y precisiones del contenido del informe mensual.

Se le concede la palabra al Ing. Jorge Herrera residente de Interventoría, quien manifiesta que se está a la espera de la aprobación del PMT del contratista para intervenir los predios que colindan con la avenida primero de mayo.

Prosigue el Ing. Jorge herrera, manifestando que en la estación 3, hay intervenidos 59 predios de 60, aclarando que el único que falta está ocupado irregularmente por presuntos vándalos. Continúa anunciando que para la Estación 4, hay 16 de 21 predios intervenidos; ejecutándose en el momento actividades de demolición y de retiro de escombros, que hay 3 predios que están a espera de la aprobación de los PMT para intervención. Finaliza con el reporte para la estación 5, confirmando la intervención de 16 de 25 predios y que la programación está cumplida.

Toma la palabra la Arquitecta Sandra Camelo, manifestando su preocupación por la situación del predio que no ha podido ser demolido en la estación 3, debido a la ocupación por parte de presuntos vándalos, preguntando por las acciones para remediar la situación, interviniendo la residente social del contratista, manifestando que el contratista ha solicitado infructuosamente el acompañamiento de la policía. Finaliza solicitando el acompañamiento de la empresa METRO. Comprometiéndose la arquitecta Sandra camelo a escalar la solicitud en aras de coordinar con la empresa de seguridad contratada por la EMB para el retiro de esas personas.

El Ingeniero Vladimir Polo pide la palabra para solicitar la aprobación de las actas de comités No. 1, 2 y 3. Cuyas observaciones por parte de la EMB ya se subsanaron, dejando constancia que no se recibieron observaciones del contratista. Finaliza su intervención requiriendo del contratista un pronunciamiento formal para el tema de los muros compartidos tratados en otros comités, así como la presentación del informe técnico requerido para tal efecto. Requiriéndolo también para la respuesta del derecho de petición que trasladó la EMB para lo de su competencia. La arquitecta Sandra camelo manifiesta que las actas de comité 1, 2 y 3. fueron aprobadas por parte de EMB. El Ing Esteban Sánchez en representación del

contratista manifiesta que revisara las actas y si procede, se enviaran las observaciones antes del próximo martes.

Se da por terminada la reunión, no sin antes dejar constancia que la presente acta se someterá a revisión y aprobación de los participantes de la reunión para los fines contractuales pertinentes. enviándose a los correos electrónicos consignados al inicio en la misma.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 7 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

FECHA 23 de julio de 2021
HORA DE INICIO 7:02 am
MODALIDAD VIRTUAL

ASISTENTES Y PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO/REPRESENTACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
VLADIMIR POLO PAZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	gerenciaksp@hotmail.com
YESICA QUÍNEME FOSCA	RESIDENTE SST INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
SANDRA CONSUELO CAMELO JIMÉNEZ	EMPRESA METRO BOGOTÁ	sandra.camelo@metrodebogota.gov.co
JUAN CAMILO VESGA BONILLA	EMPRESA METRO BOGOTÁ	juan.vesga@metrodebogota.gov.co
CARMENZA DUARTE	RESIDENTE DEL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
DAGOBERTO CABRALES (INVITADO)	REPRESENTANTE DE GERENCIA CONTRATISTA	dagob4@gmail.com
JOSÉ MOYA (INVITADO)	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CONTRATISTA	dir.planeacion@faismon.com
MARITZA IBÁÑEZ	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
JORGE HERRERA GUERRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
CARLOS SOLORZANO	AMBIENTAL INTERVENTORIA	interdemoliciones@gmail.com
ALEXANDER LOMBANA	AMBIENTAL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
ANGIE CASTRO	AUX. INGENIERIA INTERVENT.	interdemoliciones@gmail.com
ARMANDO RAMIREZ		demolicionesmetro196”Gmail.com
JULIET NATHALIA BECERRA RIOS	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
JENNY NIÑO	RESIDENTE SST DEL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 7 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

Siendo las 7:02 AM del día 23 de julio de 2021 se inicia la reunión virtual convocada para el comité de seguimiento a la ejecución de los contratos de INTERVENTORÍA EMB 204 de 2021 y de OBRA EMB 196 DE 2021 con la asistencia y participación de los funcionarios de la EMB y personal de la interventoría y contratista de obra.

Se da inicio al comité, tomando la palabra el Ingeniero Vladimir polo Director de Interventoría, quien procede a verificar los compromisos pendientes, resumiendo que se están revisando los precios nuevos presentados por el contratista, prosigue anunciando otro compromiso referido a la verificación de detalles y observaciones para el recibo de los predios intervenidos, manifiesta que en campo el contratista ya está siendo notificado de dichas observaciones, sin embrago el compromiso es enviar el oficio respectivo. interviene la arquitecta Sandra camelo en representación de la supervisión de la EMB , solicitado que cuando la interventoría remita el precio aprobado, plantee un estimado de las áreas y del valor a pagar, el Ing. Vladimir Polo manifiesta que efectivamente se requirió al contratista presentar un cuadro cuantificado los ítems, resalta que es necesario que la interventoría revise con la EMB las disposiciones del anexo técnico para el caso en particular, lo anterior toda vez que no es competencia de la interventoría interpretar el anexo técnico.

Se concede la palabra a la residente social de interventoría Maritza Ibáñez para lo pertinente en dicho componente, expone esta que están pendientes dos respuestas a requerimientos de la comunidad, en primer lugar, la respuesta del derecho de petición, en la que ya se está trabajando por parte de la interventoría y se está a la espera de la respuesta del contratista. Continua respecto a la otra respuesta pendiente, trayendo a colación a los interrogantes expuestos por la comunidad residentes en el tramo 3, afirmando que el contratista ya procedió a resolverlas y dar traslado a la interventoría para su conocimiento. continúa manifestando que ya se recibió la versión 1 del informe mensual social del contratista, se encuentra en revisión, esperando los soportes para aprobación.

Continua con el uso de la palabra la residente social de interventoría, acotando que ya inició la labor de cierre de las actas de vecindad verificando que no se tengan novedades, abonando que está pendiente de comunicaciones de la EMB la aprobación de volantes y formatos. La arq Sandra camelo representando la EMB pregunta respecto de las actas de cierre, refiriéndose a una comunicación de una PQR relacionada con el tema de los muros colindantes como posible razón para tener inconvenientes para cerrar las actas de vecindad en su momento, para esos casos específicos. Intervienen el Ing. Jorge Herrera manifestando que el viernes 16 de julio se realizó una reunión con los residentes de la estación 5, que tienen el inconveniente de los muros colindantes con la participación del Ing. José Moya por parte del contratista, declarando que se dialogó el tema de inseguridad que alegan las

personas afectadas, resultado la mayoría, de acuerdo en levantar la parte del muro que le corresponde, mientras se termina la negociación de sus predios con la EMB.

Toma la palabra el Ing. Vladimir Polo, refiriéndose al derecho de petición, manifestando que se dará respuesta en el transcurso del día, resumiendo que la respuesta se fundamenta en lo previsto en el contrato, debiendo los interesados levantar sus muros.

El Ing. Vladimir notifica a la arquitecta Sandra Camelo, que uno de los puntos del derecho de petición referido a la prestación del servicio de vigilancia contratado por la EMB, no es de resorte de la interventoría, por lo tanto, se le remitirá a la EMB para lo pertinente.

Concluido el componente social, se da apertura al componente ambiental, tomando la palabra el Ing. Carlos Solórzano residente ambiental de la interventoría, quien afirma que se aprobó el plan de manejo ambiental del contratista, del tema de los vales y las certificaciones expresa que deben organizarse para efectos de su revisión. Reitera la obligación de la protección de los sumideros que están pendientes, expresa que se está revisando el tema de las volquetas y del riego con el carro tanque durante la demolición, resalta el tema de los vales para efectos del informe y las certificaciones en las escombreras.

Acto seguido, intervienen el ingeniero Vladimir Polo, acotando que existe una diferencia de casi 2000 metros cúbicos, debiendo resolverse acuciantemente el tema de la obtención de los vales, para revisar y conciliar las cantidades. El Ing. Alexander residente ambiental del contratista de obra, manifiesta que en el trascurso del día se obtendrán los vales faltantes.

Sin más intervenciones para el componente ambiental, se da paso al componente SST, con la intervención de la Ing. Yesica Quíneme residente SST de la interventoría, quien inicia afirmando el cumplimiento de los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo, resalta la necesidad de la señalización de las cajas expuestas en las demoliciones para evitar accidentes. No se reporta accidentes, ni casos covid, afirma que se están realizando los procedimientos de bioseguridad. Prosigue con la reiteración al contratista en la solicitud de la presentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así como el ajuste del protocolo de bioseguridad. Finaliza manifestado que la interventoría se encuentra a la espera del informe mensual.

Interviene la Ing. Jenny Niño, residente SST del contratista, quien afirma que revisó el anexo técnico y el anexo ambienta y SST del contratista, alegando que una vez finalizado el corte del informe; tiene 10 días calendarios para presentar el informe mensual, manifestando que la entrega sería el miércoles próximo, abona a lo dicho, que en el trascurso del día se enviará el del protocolo de bioseguridad, mientras que la próxima semana, se enviaría el sistema de gestión , toda vez que aún no se han realizado los ajustes requeridos por la interventoría.

Interviene el Ing. Vladimir Polo, manifestado que efectivamente son 10 días máximo para la presentación del informe SST del contratista. pero que la idea es ir a la par con los demás

componentes, toda vez que se debe presentar un solo informe consolidado y los demás componentes van avanzados. Acota entonces, la arquitecta Sandra Camelo, quien expresa que el tiempo es ajustado y que el informe debe presentarse completo porque de ello depende la presentación de las cuentas de interventoría y contratista.

La Ing. Yesica Quíneme residente SST de la interventoría, requiere al contratista la presentación de los vales para efectos de reportar mensualmente ante la SDA el informe de RCD.

Finalizadas las intervenciones para el componente SST, se da paso al reporte del componente técnico, tomando la palabra la arquitecta Sandra Camelo realizando algunas aclaraciones y precisiones del contenido del informe mensual.

Se le concede la palabra al Ing. Jorge Herrera residente de Interventoría, quien manifiesta que se está a la espera de la aprobación del PMT del contratista para intervenir los predios que colindan con la avenida primero de mayo.

Prosigue el Ing. Jorge herrera, manifestando que en la estación 3, hay intervenidos 59 predios de 60, aclarando que el único que falta está ocupado irregularmente por presuntos vándalos. Continúa anunciando que para la Estación 4, hay 16 de 21 predios intervenidos; ejecutándose en el momento actividades de demolición y de retiro de escombros, que hay 3 predios que están a espera de la aprobación de los PMT para intervención. Finaliza con el reporte para la estación 5, confirmando la intervención de 16 de 25 predios y que la programación está cumplida.

Toma la palabra la Arquitecta Sandra Camelo, manifestando su preocupación por la situación del predio que no ha podido ser demolido en la estación 3, debido a la ocupación por parte de presuntos vándalos, preguntando por las acciones para remediar la situación, interviniendo la residente social del contratista, manifestando que el contratista ha solicitado infructuosamente el acompañamiento de la policía. Finaliza solicitando el acompañamiento de la empresa METRO. Comprometiéndose la arquitecta Sandra camelo a escalar la solicitud en aras de coordinar con la empresa de seguridad contratada por la EMB para el retiro de esas personas.

El Ingeniero Vladimir Polo pide la palabra para solicitar la aprobación de las actas de comités No. 1, 2 y 3. Cuyas observaciones por parte de la EMB ya se subsanaron, dejando constancia que no se recibieron observaciones del contratista. Finaliza su intervención requiriendo del contratista un pronunciamiento formal para el tema de los muros compartidos tratados en otros comités, así como la presentación del informe técnico requerido para tal efecto. Requiriéndolo también para la respuesta del derecho de petición que trasladó la EMB para lo de su competencia. La arquitecta Sandra camelo manifiesta que las actas de comité 1, 2 y 3. fueron aprobadas por parte de EMB. El Ing Esteban Sánchez en representación del

contratista manifiesta que revisara las actas y si procede, se enviaran las observaciones antes del próximo martes.

Se da por terminada la reunión, no sin antes dejar constancia que la presente acta se someterá a revisión y aprobación de los participantes de la reunión para los fines contractuales pertinentes. enviándose a los correos electrónicos consignados al inicio en la misma.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 8 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

FECHA 27 de julio de 2021
HORA DE INICIO 6: 57 am
MODALIDAD VIRTUAL

ASISTENTES Y PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO/REPRESENTACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
VLADIMIR POLO PAZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	gerenciaksp@hotmail.com
YESICA QUÍNEME FOSCA	RESIDENTE SST INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
SANDRA CONSUELO CAMELO JIMÉNEZ	EMPRESA METRO BOGOTÁ	sandra.camelo@metrodebogota.gov.co
JUAN CAMILO VESGA BONILLA	EMPRESA METRO BOGOTÁ	juan.vesga@metrodebogota.gov.co
CARMENZA DUARTE	RESIDENTE DEL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
JOSÉ MOYA (INVITADO)	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CONTRATISTA	dir.planeacion@faismon.com
MARITZA IBÁÑEZ	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
JORGE HERRERA GUERRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
CARLOS SOLORZANO	AMBIENTAL INTERVENTORIA	interdemoliciones@gmail.com
ALEXANDER LOMBANA	AMBIENTAL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
ANGIE CASTRO	AUX. INGENIERIA INTERVENT.	interdemoliciones@gmail.com
ARMANDO RAMIREZ	DIRECTROR DE OBRA	demolicionesmetro196”Gmail.com
JULIET NATHALIA BECERRA RIOS	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
JENNY NIÑO	RESIDENTE SST DEL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
SILVIA PILAR FORERO BONILLA		
STIVEND MONTAÑA CHAPARRO		

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 8 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

Siendo las 6: 57 am del día 27 de julio de 2021, se inicia la reunión virtual convocada para el comité de seguimiento a la ejecución de los contratos de INTERVENTORÍA EMB 204 de 2021 y de OBRA EMB 196 DE 2021 con la asistencia y participación de los funcionarios de la EMB y personal de la interventoría y contratista de obra.

Toma la palabra el Ing. Jorge Hernández supervisor de la EMB, quien informa que, por requerimiento acuciante de la alcaldía, se debe realizar la limpieza de escombros dispuestos en el espacio público, por parte de los vándalos que ingresan de manera ilegal a los predios intervenidos. Requiriendo el retiro inmediato de todos los escombros de las estaciones 3, 4 y 5 que se encuentren en el espacio público.

Así mismo informa el Ing Jorge Hernández que a partir de la fecha, la supervisión del contrato estará a cargo de otros dos funcionaros de la EMB asignados, adicionales.

Toma la palabra el Ing Vladimir Polo anunciando los compromisos pendientes, manifiesta que el contratista presentó el cuadro de cantidades de los precios nuevos no previstos requerido por la interventoría. Sin embargo, aclara que es necesario en campo, por parte de la interventoría y del contratista, llevar a cabo la identificación de los predios y la medición de las placas de contra piso. Interviniendo el Ing Jorge Hernández para solicitar la premura de tal requerimiento, respondiendo el interventor que el día miércoles 28 de julio se hará el recorrido.

Continua su intervención el Ing Vladimir polo para referirse a las actas de vecindad, expresando que estas fueron revisadas y aprobadas por la interventoría, quien remitió las mismas el día anterior vía correo electrónico a las 9 pm.

Acto seguido el Ingeniero Vladimir Polo Director de interventoría, informa que existe una diferencia en las cantidades de escombros, toda vez que las registradas por la interventoría son menores a las registradas por el contratista, requiriéndose una verificación de dichas cantidades para su consolidación.

Se concede la palabra a la Ingeniera Angie Castro Mora, Auxiliar de ingeniería de la interventoría, quien procede a realizar la presentación del informe ejecutivo de avance del contrato a la fecha, resumido así:

DESCRIPCION	UND	ESTACION 3	ESTACION 4	ESTACION 5	TOTAL
AREA TOTAL PREDIOS INTERVENIDOS EJECUTADO	M2	14.036,09	4.090,18	3.753,57	21.879,84
AREA DE PREDIOS POR EJECUTAR	M2	410,99	890,54	2.744,79	4.046,32
AREA TOTAL DE PROYECTO 106 PREDIOS	**M2**	**14.447,08**	**4.980,72**	**6.498,36**	**25.926,16**

PREDIOS INTERVENIDOS	UND	59,00	16,00	14,00	89,00
PREDIOS POR EJECUTAR	UND	1,00	5,00	11,00	17,00
CANTIDAD TOTAL DE PREDIOS	**UND**	**60,00**	**21,00**	**25,00**	**106,00**

ACTAS DE VECINDAD DE PREDIOS	UND	22,00	14,00	28,00	64,00
ACTAS DE VECINDAD DE ESPACIO PUBLICO	UND	8,00	3,00	4,00	15,00
TOTAL ACTAS DE VECINDAD	**UND**	**30,00**	**17,00**	**32,00**	**79,00**

TOTAL DE ML DE CERRAMIENTO INSTALADO SIN RECIBO	ML	464,00	76,65	83,25	623,90
CERRAMIENTO POR INSTALAR	ML	80,00	69,35	118,75	268,10
CANTIDAD TOTAL DE CERRAMIENTO	ML	544,00	146,00	202,00	892,00

TOTAL ESCOMBROS RETIRADOS	reporte contratista	M3	5.935,00	1.425,00	1.695,00	9.055,00
	reporte interventoría	M3	5.415,00	1.230,00	1.695,00	8.340,00
TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION		DIAS	8,00	20,00	20,00	

La interventoría hace énfasis en la problemática existente con un predio ubicado en la estación 3, donde se han intervenidos 59 de 60 predios, consistiendo el asunto en la intromisión en el predio, de personas no identificadas, resultando inútil a la fecha el llamado permanente que se ha realizado a la policía para su acompañamiento y protección en la solicitud de desalojo a tales personas. La interventoría informa que se envió oficio a la EMB requiriendo su apoyo para la gestión interinstitucional, en aras de obtener el apoyo de la secretaria de seguridad del distrito para lograr la recuperación de la posesión del predio y proceder con la demolición prevista.

Culminada esta parte de la intervención para aclaraciones del informe, toma la palabra la Ing Yesica Quíneme Residente SST de la interventoría, informando que contratista no ha presentado el plan estratégico de seguridad vial e informando que el protocolo de bioseguridad presentado el día anterior por el contratista, se encuentra en revisión.

Prosigue la profesional, recomendando la entrega de carnets al personal del contratista, dice que no se reportan accidentes, ni incidentes, ni reportes de casos covid. Confirma que se está realizando a cabalidad la implementación de procedimientos. Interviene el contratista solicitando se aclare que es el plan estratégico de seguridad vial, procediendo la Ingeniera Jesica Quíneme a manifestar que es una obligación para las empresas que tienen más de 5 vehículos, resaltando que en el caso del contratista en este momento se tienen registradas más de 30 volquetas.

Se da apertura a la intervención del componente social a cargo de Maritza Ibáñez Residente social de interventoría, quien manifiesta que el contratista presento el informe social, que este ya fue revisado y aprobado. Acota, además, que, en obra, se ha informado al contratista y a la interventoría por parte de un contratista de la empresa de Acueducto de Bogotá, que se iniciaran unos trabajos en la estación 3, manifestando la profesional que se colocó una poli sombra por parte de dicho contratista, para cerrar las cuadras que colindan con la avenida Villavicencio, pregunta entonces si la EMB tiene alguna objeción o si no está de acuerdo con el cierre en poli sombra. Interviene el ingeniero Vladimir Polo para aclarar que lo importante es que el cerramiento que coloquen, sea móvil, de manera tal que permita el acceso de contratista e interventoría para continuar las labores sin contratiempo.

Finalizada la intervención del componente social, se abre paso a la exposición del componente ambiental, tomando la palabra la Arquitecta Sandra Camelo de la EMB, quien menciona el tema de la consolidación de la información ambiental del primer mes para el reporte a la SDA. El Ing. Carlos Solórzano residente ambiental de la interventora manifiesta que no se tienen todos los vales y certificaciones que debe aportar el contratista, expresa que el informe se presenta ante la EMB, para su remisión a la SDA, aclara que este debe estar soportado con los vales y las certificaciones respectivas, toma la palabra el Ingeniero Alexander Lombana, residente ambiental del contratista para manifestar que el día de hoy se hará entrega de los vales y la documentación requerida para remitir el informe a la EMB y a la SDA.

Se da entonces inicio al componente técnico con la intervención del ingeniero Vladimir Polo, quien concede la palabra al Ingeniero Jorge Herrera, residente de interventoría, para tocar puntos específicos como lo son el Procedimiento para identificar la placa de contra piso, lo concerniente a los muros compartidos y los detalles y remates que debe realizar el contratista para el recibo de los predios, respondiendo a esto último el Ingeniero Jorge herrera, que el contratista a designado una cuadrilla para llevar a cabo los acabados requeridos para el recibo de los predios. De la placa de contra piso, manifiesta que se hará un recorrido con el contratista para verificar cuales son los predios que tienen placa de contra piso y cuales acabado de piso.

Interviene el ingeniero Vladimir Polo para indagar sobre la programación de los predios que faltan por intervenir, afirmando que han sido intervenidos 89 predios. El Ingeniero Jorge Herrera toma la palabra para manifestar que la intervención de los predios colindantes con la avenida primera de mayo es complicada por el tema del PMT.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 8 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

El ingeniero Vladimir retoma el uso de la palabra para aclarar que para la placa de contra piso, el ítem contractual es placa de concreto, que se tendrá entonces en cuenta que algunas placas son plantilla de cemento, por ello se debe identificar bien ese punto en campo.

Solicita el uso de la palabra el Ingeniero Armando Ramirez Director de obra, quien manifiesta que el día sábado en las horas de la mañana visitó la obra con el especialista estructural, recomendando este definitivamente, la demolición de los muros de los predios intervenidos que colidan con algunos predios que no levantaron muros divisorios en su momento. Acotando el ingeniero Vladimir Polo que su concepto y recomendación es coincidente con la del especialista estructural de la interventoría. La arquitecta Sandra Camelo de la EMB, interviene para solicitar celeridad con la gestión social con los propietarios o residentes de los predios incursos en dicha problemática, respecto a asumir por parte de estos la construcción de los muros de sus predios antes de la terminación del contrato, para evitar inconvenientes después de la misma.

Retoma la palabra el ingeniero Vladimir para tocar nuevamente el tema de la limpieza de escombros dispuestos en el espacio público de las 3 estaciones, requiriendo al contratista el inicio inmediato de los mismo, para llevar los registros de volumen de escombro y reportar en las actas. El ingeniero Jorge Herrera manifiesta que esta actividad se está ejecutando, pero la permanente intervención de los vándalos dilata el proceso toda vez que arrojan escombros en lugares que ya habían sido recogidos.

El ingeniero Vladimir ratifica la aprobación de las actas de comité 1, 2 y 3, con el aval de la Arquitecta Sandra camelo de la EMB, sin objeción del contratista.

Toma la palabra la arquitecta Sandra Camelo para solicitar la entrega del informe mensual el día 2 de agosto, dando lineamientos generales para la presentación del mismo.

El ingeniero Vladimir Polo confirma que ya el informe social del contratista está aprobado y será remitido, cuestionando al contratista para la fecha de radicación del informe mensual Ambientas y SST, surgiendo una controversia respecto de las fechas de entrega, manifestando la Ingeniera Yesica Quíneme que el contratista aún no ha radicado el informe SST, perjudicándose así la entrega del informe de interventoría.

La Arq. Sandra Camelo de la EMB manifiesta que el informe se puede presentar virtual, en formato PDF, consolidado, con anexos y soportes. Aclarando que el informe lo debe firmar la supervisión.

Interviene el Ing. Alexander residente ambiental de interventoría para manifestar que en el transcurso del día radicara su informe.

Se asume entonces el compromiso de entrega urgente del informe mensual a la EMB

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 8 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

Siendo las 9:34 AM se da por terminada la reunión, no sin antes dejar constancia que la presente acta se someterá a revisión y aprobación de los participantes de la reunión para los fines contractuales pertinentes. enviándose a los correos electrónicos consignados al inicio en la misma.

COMPROMISOS:

compromisos	FECHA CONTRATISTA	FECHA INTERVENTORIA
vales de escombreras	27/07/2021	
certificación de escombreras	27/07/2021	
recorrido cuantificación placas de contrapiso	28/07/2021	
plan strategico de seg vial	29/07/2021	
recorrido cuantificación limpieza de andenes y espacio público de las 3 estaciones	28/07/2021	
inicio de actividades de limpieza	29/07/2021	
informe social	revisado y aprobado	28/07/2021
informe tecnico	28/07/2021	30/07/2021
informe ambiental	27/07/2021	30/07/2021
informe sst	28/07/2021	2/08/2021

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 9 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

FECHA 30 de julio de 2021
HORA DE INICIO 6: 59 am
MODALIDAD VIRTUAL.

ASISTENTES Y PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO/REPRESENTACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
VLADIMIR POLO PAZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	gerenciaksp@hotmail.com
YESICA QUÍNEME FOSCA	RESIDENTE SST INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
SANDRA CONSUELO CAMELO JIMÉNEZ	EMPRESA METRO BOGOTÁ	sandra.camelo@metrodebogota.gov.co
JUAN CAMILO VESGA BONILLA	EMPRESA METRO BOGOTÁ	juan.vesga@metrodebogota.gov.co
JOSE ARNEY MESA ROSAS	EMPRESA METRO	
CARMENZA DUARTE	RESIDENTE DEL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
JOSÉ MOYA (INVITADO)		dir.planeacion@faismon.com
MARITZA IBÁÑEZ	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
JORGE HERRERA GUERRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
CARLOS SOLORZANO	AMBIENTAL INTERVENTORIA	interdemoliciones@gmail.com
ALEXANDER LOMBANA	AMBIENTAL CONTRATISTA	interdemoliciones@gmail.com
ANGIE CASTRO	AUX. INGENIERIA INTERVENT.	interdemoliciones@gmail.com
ARMANDO RAMIREZ	DIRECTOR DE OBRA	interdemoliciones@gmail.com
JENNY NIÑO	RESIDENTE SST DEL CONTRATISTA	interdemoliciones@gmail.com
STIVEND MONTAÑA CHAPARRO	INGENIERO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EMB	stivend.montana@metrodebogota.gov.co

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 9 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

Siendo las 6: 59 am del día 30 de julio de 2021, se inicia la reunión virtual convocada para el comité de seguimiento a la ejecución de los contratos de INTERVENTORÍA EMB 204 de 2021 y de OBRA EMB 196 DE 2021 con la asistencia y participación de los funcionarios de la EMB y personal de la interventoría y contratista de obra

El ingeniero Vladimir Polo Director de Interventoría, toma la palabra para anunciar los compromisos asignados en el anterior comité, inicia con la obligación del contratista de allegar a la interventoría los vales faltantes de las escombreras, los cuales debían ser entregados el día 27 de julio de 2021, anunciando que no fueron entregados en su totalidad. Manifestando, además, que es necesario corregir una certificación allegada, así mismo, que se encuentran pendientes algunos formatos.

Acto seguido, le cede la palabra al Ing. Alexander Lombana residente ambiental del contratista, quien confirma efectivamente se envió la certificación, pero continua con errores, manifestando que se implementaran estrategias más eficaces para la obtención oportuna de los vales.

Interviene la Arquitecta Sandra Camelo de la supervisión de la EMB, interpelando la situación, alegando que los reportes son semanales y mensuales y que las obligaciones de índole ambiental, no se han cumplido a cabalidad por parte del contratista. Situación que generan contratiempos para los informes y el cierre ambiental requerido.

Toma nuevamente la palabra el Ing Vladimir Polo quien aclara que se debe reportar la información de junio a la SDA, pero si la certificación faltante no está, tampoco se podrá reportar julio, lo anterior, toda vez que la información de la SDA se reporta en orden y primero corresponde el mes de junio. Dejando constancia que el inconveniente es producto del incumplimiento del contratista en allegar la documentación. Finaliza afirmando que el compromiso del contratista es estregar la documentación sin falta en el transcurso del día.

Toma la palabra el Ing Jose Arney Mesa funcionario delegado por la gerencia de la EMB, para que antes de continuar con la verificación de cumplimiento de los compromisos, se le informe el estado actual del contrato, en aspectos relevantes tales como programación, cantidades, etcétera. Por lo anterior la Arquitecta Sandra Camelo propone iniciar con el reporte del componente técnico, propuesta a la que el Ing. Vladimir Polo manifiesta que es necesario continuar con el orden previsto para poder llegar al punto que el Ing. José Arney solicita, de manera tal que reciba la información completa. Continuando entonces, con el anuncio del compromiso de realización del recorrido conjunto entre interventoría y contratista para la cuantificación de predios con placa de contrapiso, manifestando que el contratista no ha entregado el cuadro de cantidades requerido.

Interviene entonces el In Jorge Herrera residente de la interventoría quien afirma que el día anterior se realizó el recorrido por las 3 estaciones, evidenciándose que existen predios que están a nivel de subrasante pero con acabado de piso, resultando a primera vista imposible determinar si debajo existe o no placa de contra piso, realizándose apiques en algunos predios con acabados en baldosa o cerámica.

Por lo anterior, se llevó a cabo una inspección minuciosa encontrando que el 20 por ciento de los predios están a nivel de anden, es decir, los acabados de piso coinciden a nivel de anden; por tanto, en esos casos, independientemente de si debajo de ese acabado hay o no placa de contra piso, a la luz del anexo técnico no es necesario intervenirlos porque la demolición debe hacerse hasta el nivel de anden. Hay otro 20 % de los predios donde el material se encuentra en acabado natural, recebo o tierra, caso en el cual tampoco procede la actividad. Manifiesta que queda un 60 % por valorar si tienen o no placa de contra piso de los cuales es posible según el recorrido realizado, que la mitad tenga placa de contra piso. Inmediatamente interviene el Ing Vladimir Polo para solicitar al contratista la presentación del cuadro de cantidades respectivo para el tramite requerido ante la EMB.

Se le concede el uso de la palabra al Ing. José Arney funcionario delegado por la Gerencia de la EMB, quien solicita la identificación de los predios que requieren las placas de contra piso. Respondiéndole el Ing Vladimir Polo Director de Interventoría que con el RT se informará de manera clara y detallada cuales están a nivel de rasante, cuales están en terreno natural y cuales se debe o no demoler placa de contra piso, resaltando que lo importante para tramitar el APU es identificar la cantidad total de placa de contra piso para llevar a cabo el trámite del otro si, solicitando el Ing. Vladimir Polo el cuadro de cantidades al contratista.

Toma la palabra el Ing. Jorge Hernández supervisor de la EMB respecto a la radicación de los APU no previsto haciendo un llamado de atención por la tardanza en la obtención de la información clara y detallada, requiriendo la radicación inmediata de los APU. Interpelación que también realiza el Ing. Vladimir Polo al contratista, respondiendo este último que en horas de la tarde se radicará lo solicitado.

El Ing Vladimir Polo apremia al contratista para la entrega del plan estratégico de seguridad vial, manifestando que este se ha convertido en una obligación reiteradamente incumplida del contratista, interviniendo la Ing Yesica quíneme para confirmar que aún no se ha presentado. Procediendo el Ing Vladimir Polo a requerir nuevamente al contratista para la entrega de la documentación, interviniendo la Ing Yeni Niño residente SST del contratista para manifestar que en el transcurso del día se radicará.

Continúa interviniendo el Ing. Vladimir Polo refiriéndose al recorrido para la cuantificación de limpieza de andenes en las 3 estaciones. Tomando la palabra el Ing. Jorge Herrera manifestando que se han realizado 7 viajes de escombros dispuestos en el espacio público y en los predios que ya habían sido limpiados, producto de la notoria y continua acción inescrupulosa de los vándalos, quienes arrojan escombros por doquier después de la intromisión ilegal en los predios intervenidos. Interviene el Ing. Jorge Hernández expresando que efectivamente el tema de la vandalizacion es el centro de la urgencia manifiesta que dio origen a la contratación y que la disposición de escombros en espacio público por parte de los vándalos, ha generado unos ítems adicionales, aclarando que los escombros no pueden permanecer más de 48 horas en el espacio público.

Continua el Ing. Vladimir con el anuncio de los compromisos, refiriéndose a la presentación del informe mensual, iniciando por el informe social afirmando que ya se presentaron tanto el informe mensual de la interventora como el del contratista revisado y aprobado por la interventoría. Continua con el Informe SST del contratista manifestando que fue radicado y se encuentra en revisión por parte de la

interventoría. Continua y hace referencia al Informe Técnico del contratista afirmando que aún no se ha recibido, refutando el contratista afirmando que el informe técnico se envió vía correo electrónico. Por último, se refiere al informe mensual ambiental resaltando que .no se ha entregado debido a los tramites ambientales inconclusos por parte del contratista.

Interviene el Ing. Jorge Herrera residente de interventoría aclarando que el contratista entregó el informe técnico el 28 de julio, que se realizaron observaciones y se está a la espera de atender las mismas. Sin más intervenciones se da inicio a la presentación del informe ejecutivo de estado del contrato.

DESCRIPCION	UND	ESTACION 3	ESTACION 4	ESTACION 5	TOTAL
AREA TOTAL PREDIOS INTERVENIDOS EJECUTADO	M2	11.557,66	3.364,35	3.190,85	18.112,86
AREA DE PREDIOS POR EJECUTAR	M2	-	620,20	2.007,84	2.628,04
AREA TOTAL DE PROYECTO 106 PREDIOS	**M2**	**11.557,66**	**3.984,55**	5.198,69	20.740,90
PREDIOS INTERVENIDOS	UND	60,00	17,00	15,00	92,00
PREDIOS POR EJECUTAR	UND	-	4,00	10,00	14,00
CANTIDAD TOTAL DE PREDIOS	**UND**	**60,00**	**21,00**	**25,00**	**106,00**

ACTAS DE VECINDAD DE PREDIOS	UND	22,00	34,00	28,00	84,00
ACTAS DE VECINDAD DE ESPACIO PUBLICO	UND	8,00	3,00	4,00	15,00
TOTAL ACTAS DE VECINDAD	**UND**	**30,00**	**37,00**	**32,00**	**99,00**

TOTAL DE ML DE CERRAMIENTO INSTALADO SIN RECIBO	ML	464,00	76,65	83,25	623,90
CERRAMIENTO POR INSTALAR	ML	80,00	69,35	118,75	268,10
CANTIDAD TOTAL DE CERRAMIENTO	ML	544,00	146,00	202,00	892,00

TOTAL ESCOMBROS RETIRADOS	reporte contratista	M3	6.130,00	1.800,00	1.860,00	9.790,00
	reporte interventoria	M3	5.415,00	1.230,00	1.695,00	8.340,00

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 9 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION	DIAS	8,00	20,00	20,00	

El Ing. Jorge Herrera Residente de Interventoría exige al contratista ejecutar los detalles pendientes para recibir los predios. Interviene el Ing. Vladimir para Polo para consultar al Ing Jose Arley Mesa si tiene alguna duda respecto del informe ejecutivo presentado y los temas tratados en el comité hasta el momento, manifestando el Ing Jose Arney Mesa que todo está claro.

Sin más intervenciones, toma la palabra la Arquitecta Sandra Camelo para plantear el tema de la presentación de la factura, manifestando que para ello se debe haber cumplido con la presentación y aprobación de los informes mensuales de manera completa y consolidada cumpliéndose con los requisitos contractuales.

Interviene la Ing. Yesica Quíneme, residente SST de la interventoría para reiterar la obligación del contratista de presentar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, aclarando que el documento enviado no fue ajustado por el contratista. Luego toma la palabra el Ing. Carlos Solórzano, residente ambiental de la interventoría, reiterando la necesidad de aportar los vales y certificaciones, así como la implementación de una estrategia más eficaz y rápida para su obtención por parte del contratista.

Acto seguido interviene el contratista para hacer acotaciones respecto al acta de corte parcial, hace énfasis en el precio global para el pago de ítems ambientales SST y sociales. La Arquitecta Sandra Camelo, ratifica que es un precio global, aclarando que en su momento la EMB lo solicitó discriminado para verificar el cumplimiento a cabalidad de lo propuesto para dicho pago global. Así mismo, Procede la arquitecta Sandra Camelo a aclarar lo que se debe reconocer y pagar en cuanto a los escombros dispuestos en el espacio público y los que resultan de la demolición de predios.

El Ingeniero Vladimir Polo manifiesta que la interventoría reconoce las actividades de acuerdo a los precios contractuales y que revisará las inquietudes expuestas por el contratista. Interviene nuevamente la Arquitecta Sandra Camelo de la EMB para exigir el balance del contrato ratificando que todos los pagos serán acordes con lo contractual de acuerdo con el balance tal como está en los documentos del contrato.

Para finalizar se resumen los COMPROMISOS así:

compromisos	**fecha**	
cuadro cuantificacion placa contrapiso - contratista	30/07/2021	
plan strategico de seg vial - contratista	30/07/2021	
informe técnico – contratista e interventoría	30/07/2021	31/07/2021
informe ambiental – contratista e interventoría	30/07/2021	2/08/2021
informe sst –interventoría		2/08/2021

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 9 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

Siendo las 8:44 AM se da por terminada la reunión, no sin antes dejar constancia que la presente acta se someterá a revisión y aprobación de los participantes de la reunión para los fines contractuales pertinentes. enviándose a los correos electrónicos consignados al inicio en la misma.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 10 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

FECHA 3 de agosto
HORA DE INICIO 6:49 am
MODALIDAD VIRTUAL.

ASISTENTES Y PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO/REPRESENTACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
VLADIMIR POLO PAZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	gerenciaksp@hotmail.com
YESICA QUÍNEME FOSCA	RESIDENTE SST	interdemoliciones@gmail.com
ESTEBAN SANCHEZ	REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	gerencia1@haceingenieros.com
DAGOBERTO CABRALES	REPRESENTANTE DE LA GERENCIA DEL CONTRATISTA	dagob4@gmail
SANDRA CONSUELO CAMELO JIMÉNEZ	EMPRESA METRO BOGOTÁ	sandra.camelo@metrodebogota.gov.co
JUAN CAMILO VESGA BONILLA	EMPRESA METRO BOGOTÁ	juan.vesga@metrodebogota.gov.co
JOSE ARNEY MESA ROSAS	EMPRESA METRO	
CARMENZA DUARTE	RESIDENTE DEL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
JOSÉ MOYA (INVITADO)		dir.planeacion@faismon.com
MARITZA IBÁÑEZ	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
JORGE HERRERA GUERRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
CARLOS SOLORZANO	AMBIENTAL INTERVENTORIA	interdemoliciones@gmail.com
ALEXANDER LOMBANA	AMBIENTAL CONTRATISTA	alombana@urepublicana.edu.co

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 10 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

ANGIE CASTRO	AUX. INGENIERIA INTERVENT.	interdemoliciones@gmail.com
ARMANDO RAMIREZ	DIRECTOR DE OBRA	interdemoliciones@gmail.com
JENNY NIÑO	RESIDENTE SST DEL CONTRATISTA	interdemoliciones@gmail.com
STIVEND MONTAÑA CHAPARRO	INGENIERO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EMB	stivend.montana@metrodebogota.gov.co
MAOLA BARRIOS RRIETA		maola.barrios@metrodebogota.gov.co
DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO	SUBGERENTE DE GESTIÓN DEL SUELO - EMB	deyanira.avila@metrodebogota.gov.co
JULIET NATHALIA BECERRA RIOS	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com

Siendo las 6: 49 am del día 3 de agosto de 2021, se inicia la reunión virtual convocada para el comité de seguimiento a la ejecución de los contratos de INTERVENTORÍA EMB 204 de 2021 y de OBRA EMB 196 DE 2021 con la asistencia y participación de los funcionarios de la EMB y personal de la interventoría y contratista de obra

Inicia con la intervención del ingeniero Vladimir Polo Director de Interventoría, quien enuncia los compromisos asignados en el anterior comité, refiriéndose primero a la obligación del contratista de allegar el cuadro de cuantificación de placa de contrapiso, manifestando que el contratista no presentó el cuadro. Abona a lo dicho que la interventoría realizó la inspección en campo y elaboró el cuadro de cantidades y se procedió a remitir el APU a la EMB el día lunes. Interviene la Arquitecta Sandra Camelo para confirmar la recepción del citado documento. Prosigue el Ing Vladimir con la verificación de cumplimiento de los compromisos y obligaciones pendientes, refiriéndose enseguida a la entrega del plan estratégico de seguridad vial, toma la palabra la Ing. Yeni Niño, residente SST del contratista para informar que el documento se entregó el día anterior, así como la versión 3 del plan de gestión y seguridad en el trabajo, encontrándose ambos en revisión por parte de la residente SST de interventoría.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 10 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

Toma nuevamente la palabra el Ing Vladimir Polo, en esta oportunidad para aclarar que el informe debe entregarse consolidado, que se está enviando por componentes de manera excepcional, pero una vez aprobado se debe consolidar para su radicación ante la EMB. Deja constancia que se entregó el informe técnico a la supervisión para revisión el día anterior, anuncia que el informe mensual ambiental y SST de la interventoría se radicará en el transcurso del día, mientras que el informe mensual ambiental y SST del contratista se debe recibir en el transcurso del día para revisión y aprobación de la interventoría, aclarando de antemano que podrán quedar algunos pendientes.

Toma la palabra el Ing. Alexander residente ambiental del contratista quien manifiesta que el informe ambiental fue enviado el domingo, continúa informando que el día anterior se reunió con Erika Sandoval para revisar el plan de manejo ambiental, procediendo así con las correcciones para radicar el documento en el transcurso del día. Pide la palabra la Arquitecta Sandra Camelo para resaltar que al área ambiental se debe reportar un cuadro con las cantidades de escombros semanal del proyecto ajustadas con los vales, para presentar la información ante la SDA, haciendo un llamado de atención porque a la fecha aún no se ha reportado la información del mes de junio. Interpelación a la que el Ing Alexander Lombana residente ambiental del contratista manifiesta que en las horas de la tarde entregará la información requerida.

Toma la palabra el Ing Vladimir Polo Director de Interventoría para informar a la Arquitecta Sandra Camelo que le enviará al correo electrónico el informe ejecutivo de avance a la fecha.

Se da apertura a la exposición del componente SST, por parte de la Ing Yesica Quíneme residente SST de la interventoría, manifestando esta que en reunión virtual llevada a cabo el día anterior se pactó el compromiso para que el contratista entregara el informe SST atendiendo las observaciones de la interventoría. Prosigue confirmando que el contratista envió el día anterior el plan estratégico de seguridad vial … aclarando que enviaron el de la empresa ABECOL sin que se mencione al contratista en el plan estratégico de seguridad vial radicado. Continua la intervención de la profesional refiriéndose al sistema de seguridad y salud en el trabajo que fue remitido el día anterior por el contratista, hallándose este en revisión por parte de la interventoría, aclara que el plan estratégico de seguridad vial hace parte del sistema de gestión.

Acto seguido la Ing Yesica Quíneme confirma el cumplimiento del protocolo de bioseguridad del contratista. Incluyéndose este en el informe SST No 1. Así mismo confirma la implementación de las medidas de seguridad en los frentes de obra, las inducciones y la documentación completa del personal por parte del contratista. Deja constancia que no se han reportado accidentes ni incidentes, ni se han reportados casos COVID.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 10 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

Confirma que el informe mensual SST de interventoría se remitirá el día de hoy con los ajustes en el sistema de gestión y seguridad acordados en la reunión del día anterior. Finaliza la intervención de la Ing Yesica Quíneme y se da paso a la exposición del componente social, interviniendo la Arquitecta Sandra Camelo de la EMB para solicitar se aclare el tema del tema de las actas de vecindad de cierre y el cumplimiento de la marca EMB en los volantes, según información que llego a la supervisión de parte del departamento de comunicaciones de EMB. Debido a inconvenientes de conexión de la profesional social de la interventoría, toma la palabra el ing Vladimir Polo, iniciando por aclarar a la Arquitecta Sandra Camelo que lo que conoce del procedimiento para elaborar los volantes que se difunden en la comunidad del lugar de ejecución del contrato, es que de común acuerdo entre residentes sociales de interventoría y contratista elaboran el volante de acuerdo con la plantilla que suministra la EMB, luego ese volante se envía a la profesional social de la EMB, quien realiza la gestión interna con el departamento de comunicaciones de la entidad y luego lo devuelve para su difusión y/o reparto.

Pese a lo expuesto, el Ing Vladimir Polo requiere la intervención de la profesional social del contratista para que aclare lo que corresponda. Interviniendo así JULIET BECERRA, residente social del contratista para acotar que para los volantes se les suministró un bosquejo por parte de la entidad, sugiriéndoseles un programa para diseñar el volante, viniendo este último en formato PDF. Finaliza esta primera parte de su intervención prosiguiendo con el tema de las actas de cierre, reportando que están ejecutando tal actividad en la estación 3, así mismo en la estación 4, resaltando que se levantaron actas de cierre de fachadas. Continúa manifestando que está abierta una queja que depende de una intervención de la empresa de acueducto, la cual se resolverá en el transcurso del día.

Acto seguido informa que a la Sra Claudia se le notificó ayer el tema de los muros colindantes y se le entrego respuesta del derecho de petición por parte del contratista y de la interventoría.

Finalizada la intervención del componente social por parte del contratista la Arquitecta Sandra Camelo manifiesta que no tiene más inquietudes o preguntas.

Lo anterior, dando apertura a la intervención del Componente ambiental, iniciando el Ingeniero Vladimir para anunciar el compromiso adquirido el día anterior, en cuanto a la remisión del formato que entregó la EMB para el control semanal de RCD, formato que debe allegarse junto con el informe semanal para remisión a la EMB. Inmediatamente interviene el Ing Alexander Lombana Residente ambiental del contratista manifestando que está trabajando en el diligenciamiento de los formatos correspondientes, para revisión de la interventoría, iniciando esta semana con el diligenciamiento semanal acordado. Interviene el ingeniero Vladimir Polo para indagar con el profesional la fecha de entrega de las certificaciones del mes de julio, respondiendo el profesional que está en revisión de los

vales para el día jueves y así solicitar la certificación, en aras de obtener esta el día lunes; de manera tal que las cantidades sean coincidentes entre lo relacionado en las planillas y los vales.

Se deja entonces el compromiso del contratista para aportar la certificación de escombros del mes de julio el día 11 de agosto de 2021, independientemente de la presentación de los informes semanales, mensuales y los formatos. El Ingeniero Alexander Lombana anuncia que a partir de la fecha se quedará al día con lo que la EMB debe entregar a la SDA.

Se concede el uso de la palabra a la Arquitecta Sandra Camelo de la EMB quien resalta que, estando cerca la fecha de terminación del plazo contractual, contratista e interventoría deben avanzar con todos los entregables de cada componente tales como volantes, vales certificaciones.

Pide la palabra el Ing Carlos Solórzano, residente ambiental de la interventoría, quien manifiesta que ni la solicitud de las certificaciones ni las certificaciones, se encuentran en el informe mensual entregado por el contratista. Confirma la revisión del plan de manejo ambiental con las observaciones de la EMB con el compromiso de enviar el mismo a la supervisión de la EMB para su revisión.

Prosigue la intervención del residente ambiental de la interventoría, con la Solicitud de las certificaciones de madera en caso de requerirse y la de mantenimiento de los baños, de esta última, es importante que venga con el permiso de vertimientos o sitio de disposición final por parte del proveedor de baños.

Por último, propone una mesa de trabajo en el transcurso del día para el tema del informe mensual y lo del cargue de la información en la SDA.

El Ing. Vladimir Polo concede la palabra al Ing. Jorge Herrera para efectos de reportar el informe técnico, manifestando este que la estación 3 están concluidas totalmente las actividades de demolición. Que en la estación 4, los 21 predios están todos demolidos. En cuanto a la estación 5 manifiesta que se han demolido 19 de los 25 predios. Continúa anunciando que se dará inicio a la toma de detalles de todos los predios intervenidos y con la demolición de los últimos 6 predios, así como de la placa de contra piso que se encuentre, previa autorización de la interventoría. Dice que para esta última actividad se realizará registro de identificación del predio medidas y volúmenes.

El Ing Vladimir Polo exige para la demolición de las placas de contra piso, que todo debe quedar bien documentado, en cuanto a cuál es el predio y cuál es el espesor estimado de la placa medida con el flexómetro varias veces y tomar registros fotográficos.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 10 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

Acto seguido, pregunta al Ing. Jorge Herrera residente de la interventoría cómo va la limpieza de escombros en el espacio público. Manifestando el Ing. Jorge herrera que se están limpiando andenes en la estación 5.

El ingeniero Vladimir Polo interviene nuevamente para resaltar que se deben limpiar los predios intervenidos y los aledaños, tomando los registros fotográficos respectivos. Toma la palabra el Ing Esteban Sánchez, representante legal del contratista para informar que se enviaran fotografías, manifestando que el ítem de la limpieza ha avanzado, que en la estación 5 falta lo de los predios que aún no se han intervenido pero que penosamente los terceros continúan arrojando escombros.

Retoma la palabra el ingeniero Vladimir Polo para referirse a compromisos y obligaciones pendientes, como el Balance del contrato en cuanto a las condiciones iniciales y las actuales con precios nuevos no previstos, solicitando al contratista la presentación del balance para comparar con el de la interventoría. Aclarando que dicho balance reportara el saldo a favor de la entidad que no se va ejecutar.

El Ing Esteban Sánchez, representante legal del contratista, manifiesta que coordinará con la Ingeniera residente la definición de la consolidación del balance. Anunciando el Ingeniero Vladimir Polo que debe radicarse el mismo a más tardar el día siguiente para su revisión por parte de la interventoría y posterior remisión a la EMB.

La arquitecta Sandra Camelo interviene para enunciar que revisó los precios unitarios, pero no identificó las cantidades aproximadas de la demolición de la losa de contra piso, reiterando que el balance es importante porque muestra las cantidades reales con precios actuales. El Ingeniero Vladimir Polo, procede a aclarar a la Arquitecta Sandra Camelo de la EMB que al final del documento allegado por la interventoría están las cantidades, resaltando que es un cuadro que elaboró la interventoría, por eso se está solicitando también el cuadro al contratista para revisar conjuntamente. Inmediatamente interviene el Ing. Jose Moya en representación del contratista para aclarar que el compromiso era presentar el balance el viernes en la tarde, realizándose el trabajo conjunto entre la Ing. Carmenza Residente de obra y el Ing. Jorge residente de la interventoría, siendo ella la información que se envió a la interventoría y que corresponde a la que se envió a la entidad, aceptando y aclarando entonces las partes que el cuadro con las cantidades presentadas se elaboró de manera conjunta entre el contratista e interventoría. Requiriendo entonces el Ingeniero Vladimir Polo la revisión del cuadro de las cantidades de esos 3 ítem nuevos no previstos antes elaborar el balance y que sea firmado por ambos residentes. Interviniendo el Ing Jorge Herrera para confirmar que efectivamente se conciliaron las cantidades con el contratista.

A continuación, se resumen los compromisos del comité así:

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 10 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

COMPROMISOS

compromisos	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
formato EMB semanales RCD -julio	3/08/2021	
certificaciones escombros mes de julio	11/08/2021	
informe ambiental	3/08/2021	3/08/2021
informe sst	4/08/2021	3/08/2021
informe bioseguridad	4/08/2021	3/08/2021
observaciones o aprobacion SGSST contratista		4/08/2021
Balance general del contrato	4/08/2021	4/08/2021

Antes de finalizar, interviene el Ing. José moya para consultar el procedimiento para la presentación de la factura. Respondiendo la Arquitecta Sandra Camelo que todo debe surtirse en el SECOP, enviando anticipadamente el informe consolidado para su aprobación y firma por parte de la supervisión, sin embargo, confirma que enviara el procedimiento.

Luego interviene el Ing. Jorge Herrera para preguntar a la Arquitecta Sandra Camelo por la documentación de los 30 predios que estuvieron bajo supervisión directa de la EMB antes de iniciar el contrato de interventoría, respondiéndose que la EMB suministrará los documentos a la interventoría, firmados por la EMB, el consorcio contratista y el supervisor. con los soportes para verificar el tema de las cantidades.

Finalmente interviene el Ing. Dagoberto Cabrales en representación del contratista, para solicitar aclaración del precio de retiro de escombros adicional, respondiéndole el Ing. Vladimir Polo que se tiene un balance de retiro de escombros cuantificado, correspondiente al material que se retira del espacio público y el que genere la demolición de la placa de contrapiso. Que el precio contractual de retiro de escombros no incluye el cargue, solo el retiro. Manifiesta que el ítem de retiros de escombros se utilizará para reconocer el material de escombros que se retire del espacio público y el que provenga de la demolición de las placas de contrapiso. Aclarando que el retiro del material que se genera de la demolición de los predios (a excepción de la placa de contrapiso) está incluido dentro del precio unitario contractual de demolición de 1 piso, de 2 a 3 pisos y de 4 a 6 pisos. Adicionalmente aclara que:

La cantidad del ítem contractual de retiro de escombros es de 1500 m3, pero que la cantidad final será menor, por lo anterior el Ing Dagoberto manifiesta que revisará internamente la información.

Siendo las 8:23 AM se da por terminada la reunión, no sin antes dejar constancia que la presente acta se someterá a revisión y aprobación de los participantes de la reunión para los fines contractuales pertinentes. enviándose a los correos electrónicos consignados al inicio en la misma.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 11 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

FECHA 6 de agosto
HORA DE INICIO 6: 47 am
MODALIDAD VIRTUAL.

ASISTENTES Y PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO/REPRESENTACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
VLADIMIR POLO PAZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	gerenciaksp@hotmail.com
YESICA QUÍNEME FOSCA	RESIDENTE SST	interdemoliciones@gmail.com
ESTEBAN SANCHEZ	REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	gerencia1@haceingenieros.com
DAGOBERTO CABRALES	REPRESENTANTE DE LA GERENCIA DEL CONTRATISTA	dagob4@gmail
SANDRA CONSUELO CAMELO JIMÉNEZ	EMPRESA METRO BOGOTÁ	sandra.camelo@metrodebogota.gov.co
CARMENZA DUARTE	RESIDENTE DEL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
JOSÉ MOYA (INVITADO)		dir.planeacion@faismon.com
MARITZA IBÁÑEZ	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
JORGE HERRERA GUERRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
CARLOS SOLORZANO	AMBIENTAL INTERVENTORIA	interdemoliciones@gmail.com
ALEXANDER LOMBANA	AMBIENTAL CONTRATISTA	alombana@urepublicana.edu.co
ANGIE CASTRO	AUX. INGENIERIA INTERVENT.	interdemoliciones@gmail.com
ARMANDO RAMIREZ	DIRECTOR DE OBRA	interdemoliciones@gmail.com
BECERRA RIOS JULIETH NATHALIA	RESIDENTE SOCIAL DE OBRA	jbecerra16@unisalle.edu.co

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 11 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

STIVEND MONTAÑA CHAPARRO	INGENIERO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EMB	stivend.montana@metrodebogota.gov.co
JORGE HERNANDEZ RIVERA	SUPERVISOR EMB	jorge.hernandez@metrodebogota.gov.co

Siendo las 6: 47 am del día 6 de agosto de 2021, se inicia la reunión virtual convocada para el comité No 11 de seguimiento a la ejecución de los contratos de INTERVENTORÍA EMB 204 de 2021 y de OBRA EMB 196 DE 2021 con la asistencia y participación de los funcionarios de la EMB y personal de la interventoría y contratista de obra.

Se da inicio a la reunión con la intervención del Ingeniero Vladimir Polo Director de Interventoría, para la verificación del cumplimiento de los compromisos y obligaciones pendiente del comité anterior, anunciando en primer lugar el compromiso de la remisión del formato de relación de escombros semanales del mes de julio para enviar a la EMB, hace un llamado al Ing. Alexander residente ambiental del contratista quien manifiesta que ya se envió el formato, y que en el transcurso del día allegará los vales, comprometiéndose para entregar el día lunes los formatos correspondientes hasta el 4 de agosto y sus anexos. Interviene la Arquitecta Sandra Camelo de la EMB preguntando si se enviaron los formatos también a la EMB, respondiendo el Ing. Alexander que los documentos fueron enviados a la ing Erika Sandoval de la EMB.

Continua el Ingeniero Vladimir Polo con la verificación del cumplimiento de los compromisos, anunciando la presentación de los informes completos y consolidados para revisión de la EMB, aclara que ya se tienen las observaciones de la EMB y que el informe mensual de interventoría ya se está consolidando, manifiesta que se hicieron las observaciones correspondientes al informes del contratista, afirma que en el transcurso del día se deben entregar los informes consolidados tanto de interventoría como del contratista.

Interviene la Ing Carmenza residente de obra, confirmando que hoy se remitirá el informe efectivamente.

Prosigue el Ing Vladimir Polo, refiriéndose al acta de obra, manifestando que aún no la ha firmado, aclara que la revisó, pero no ha suscrito el acta. Interviene entonces la Arquitecta Sandra Camelo para acotar que, si se van a entregar los informes, debe también radicarse concomitantemente el acta debidamente firmada con sus anexos y soportes. Procediendo la Ing. Carmenza residente de obra a afirmar que una vez organice el compendio del informe se allegará anexa el acta en el transcurso del día.

El Ing Vladimir solicita a la Arquitecta Sandra Camelo aclaración en el procedimiento para presentar el informe y el acta. Manifestando la Arquitecta Sandra Camelo que los informes ya corregidos deben enviarse primero a ella, junto con los formatos firmados por los representantes legales de la interventoría y del consorcio contratista, y los anexos.

Continua su intervención el Ing. Vladimir Polo anunciando en esta ocasión el compromiso de entregar a la EMB el balance general del contrato el día 4 de agosto, aclarando que el documento debe venir firmado por el representante legal del contratista para firma de la interventoría y remisión a la EMB, resalta además que es requisito sine qua non para el trámite de los precios nuevos no previstos, lo anterior toda vez que en el balance

se reflejarán las cantidades, condiciones iniciales, mayores y menores cantidades, precios no previstos. Interviene inmediatamente la Arquitecta Sandra Camelo para confirmar que el balance es un documento fundamental, teniendo en cuenta que ya se revisaron los 3 precios unitarios presentados a la EMB, sin embargo, para continuar con el trámite de aprobación de los precios unitarios, se requiere el balance del contrato. Procede entonces a apremiar a las partes para presentar el balance en virtud del tiempo que falta para la terminación del contrato, requiriendo un balance completo, con cantidades estimadas, para definir el tramite contractual a seguir de manera oportuna. Toma la palabra el Ing Jorge Hernández supervisor de la EMB para el contrato, exige celeridad en el proceso de elaboración del balance del contrato. Respondiendo el Ing José Moya en representación del contratista que el balance será radicado en el transcurso del día.

Finalizada la verificación de cumplimiento de compromisos y la asunción de nuevos compromisos, el Ing. Vladimir Polo solicita en el comité la aprobación de las actas de comité 4, 5 y 6, sin presentarse objeciones ni oposición por parte de los asistentes y participantes tanto de la EMB como de la interventoría y del consorcio contratista de obra

Acto seguido el Ing. Vladimir Polo Director de Interventoría, requiere a la Ing Angie castro Ingeniera auxiliar de la interventoría para que proceda con la proyección de la presentación del avance del contrato .

Contrato N° 204-2021. CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

INFORME EJECUTIVO ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 196 DE 2021

DESCRIPCION	UND	ESTACION 3	ESTACION 4	ESTACION 5	TOTAL	OBSERVACIONES
AREA TOTAL PREDIOS INTERVENIDOS EJECUTADO	M2	14.447,08	4.980,72	6.498,36	25.926,16	
AREA DE PREDIOS POR EJECUTAR	M2	-	-	-	-	
AREA TOTAL DE PROYECTO 106 PREDIOS	**M2**	**14.447,08**	**4.980,72**	**6.498,36**	**25.926,16**	
PREDIOS INTERVENIDOS	UND	60,00	21,00	25,00	106,00	
PREDIOS POR EJECUTAR	UND	-	-	-	-	
CANTIDAD TOTAL DE PREDIOS	**UND**	**60,00**	**21,00**	**25,00**	**106,00**	

ACTAS DE VECINDAD DE PREDIOS	UND	22,00	34,00	28,00	84,00	ELABORADAS Y APROBADAS
ACTAS DE VECINDAD DE ESPACIO PUBLICO	UND	8,00	3,00	4,00	15,00	ELABORADAS Y APROBADAS
TOTAL ACTAS DE VECINDAD	**UND**	**30,00**	**37,00**	**32,00**	**99,00**	

TOTAL DE ML DE CERRAMIENTO INSTALADO SIN RECIBO	ML	510,35	147,55	119,65	777,55	EJECUTADAS SIN RECIBO DE INTERVENTORIA, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HA

						REALIZADO LOS REMATES DE DEMOLICION SOBRE PLACAS DE CONTRAPISO, PISOS, VIGAS DE CIMIENTO, ETC.
CERRAMIENTO POR INSTALAR	ML	-	-	33,00	33,00	
CANTIDAD TOTAL DE CERRAMIENTO	ML	510,35	147,55	152,65	810,55	

TOTAL ESCOMBROS RETIRADOS	reporte contratista	M3	6.105,00	1.755,00	3.000,00	10.860,00	EL REPORTE DE CONTRATISTA ES DE 10.860 M3, EL INTERVENTOR LLEVA REGISTROS DE 10,287 M3 YA QUE EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO TODOS LOS REPORTES DE ALGUNOS DIAS
	reporte interventoria	M3	5.415,00	2.085,00	2.787,00	10.287,00	
TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION		DIAS	12,00	12,00	12,00		TIEMPO ESTIMADO TENIENDO EN CUENTA QUE A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO NINGUN PREDIO, QUEDANDO PENDIENTES REMATES DE EJECUCIÓN COMO: VIGAS DE CIMIENTO, PLACAS DE CONTRAPISO, PISOS DE ACABADO, MUROS, ETC. LOS CUALES SE LE HA REQUERIDO EN BITACORA DE OBRA

PMT ESTACIÓN	**DIRECCIÓN**	**COI N°**	**FECHA**	**VENCIMIENTO**	**HORARIO**	
ESTACIÓN 3	KR 80G No 42F 62 SUR	26	2/07/2021	30/09/2021	L a V 06:00-18:00 s 06:00-14:00	LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁFICO Y DESVÍOS REQUERIDOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS PREDIOS, FUERON ELABORADOS POR ESPECIALISTA DE TRANSITO EXIGIDO AL CONTRATISTAS, Y FUERON REVISADOS POR LA INTERVENTORÍA, LUEGO RADICADOS A LA SDM, PARA SU APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN.
	KR 80G No 42F 59 SUR	26	2/07/2021	30/09/2021	L a V 06:00-18:00 s 06:00-14:00	
ESTACIÓN 4	AV PRIMERO DE MAYO (TV 78H) No 42A 17 SUR	29	23/07/2021	19/08/2021	L a V 06:00-18:00 s 06:00-14:00	
ESTACIÓN 5	AV PRIMERO DE MAYO (TV 73D) No 39A 63 SUR	29	23/07/2021	19/08/2021	L a V 06:00-18:00 s 06:00-14:00	

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 11 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

Finalizada la presentación del avance del contrato, por parte de la interventoría, la Arquitecta Sandra Camelo manifiesta que la presentación y su contenido deben considerarse anexos del acta de comité para los efectos pertinentes.

Se inicia entonces con la exposición de cada uno de los componentes del contrato, dando paso primero al COMPONENTE SOCIAL, liderado por Maritza Ibáñez, residente social de la interventoría, quien manifiesta que actualmente se está ejecutando el cierre de las actas de vecindad en las estaciones 3 y 4, hallándose cerradas en su totalidad en la estación 5, continua su intervención informando que se programó capacitación de trabajadores para el día miércoles. Programándose para el mismo día recorrido con los veedores ciudadanos.

Por último, manifiesta que el día anterior, se consultó con la profesional social de la EMB para el contrato, la revisión de la metodología para llevar a cabo la reunión de finalización de cada uno de los frentes. Manifiesta que se propuso un sitio cerrado con la comunidad y la entrega de un plegable con la información de lo ejecutado en el contrato. Resalta que en el transcurso del día se definirá por parte de la profesional social de la EMB la metodología a implementar

Se da paso a la exposición del componente ambiental del contrato, iniciando con la intervención del Ing. Carlos Solórzano residente ambiental de interventoría, quien reitera la solicitud de las certificaciones y su aporte al informe, confirma lo dicho al inicio del comité referido al componente ambiental. Interviene la Arquitecta Sandra Camelo de La EMB, informando que recibió un correo de la funcionaria del área ambiental de la EMB, Diana Aldana, respecto de la atención de las observaciones del plan de manejo ambiental, una vez validada de parte del área ambiental de metro, respecto de los planes ambientales, abonando a lo dicho, que se validó la versión 4 del plan ambiental y social.

Finalizada la intervención, se da paso al componente SST para lo pertinente, tomando la palabra la Ing. Yesica Quíneme residente SST de interventoría, afirmando que se entregó el informe mensual de interventoría, que así mismo el contratista atendió las observaciones al informe presentado por ellos. No reporta accidentes, ni incidentes, ni casos COVID.

Por último, se da paso a la intervención del componente técnico, con la intervención del Ing. Vladimir Polo Director de Interventoría. Quien trae a colación información de comités anteriores en los que se informó, que para el tema de las placas de contra piso, el 20% de los predios estaban en terreno natural, mientras que cerca de 21 predios estaban a nivel del andén. No requiriéndose en estos casos demolición alguna de placa de contra piso. Quedando un 60 % que correspondería aproximadamente a 64 predios, hallándose que en algunos había placa de contra piso y en otros acabados de piso. Aclara que en este momento aproximadamente entre 32 y 35 casas tienen losa de contra piso con un espesor de más o menos 15 cm, procede a preguntar al Ing. Jorge Herrera residente de interventoría y al Ing. José Moya por parte del contratista, interviniendo el ing. Jorge herrera para para indicar que en los predios de la estación 5, ya se verificó el área y espesor de la placa. Aclara que luego se continuara en la estación 4. interviene el Ing Vladimir Polo para resaltar que en máximo 12 días deben terminarse todas las actividades. Respondiendo el Ing. Jorge Herrera que el contratista está organizando las cuadrillas de remate para terminar actividades en el tiempo previsto contractualmente.

Interviene la Arquitecta Sandra Camelo para requerir que la entrega de predios se programe antes del 19 de agosto. Interviniendo el Ing. Jorge Hernández para solicita una programación predio a predio de que se va a hacer y cuando se va hacer para terminar todas las actividades.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 11 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

Procede el ing Vladimir Polo a intervenir para dejar constancia de los COMPROMISOS del comité así:

compromisos	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
certificaciones escombros mes de julio	11/08/2021	
informe comsolidado No 1	6/08/2021	6/08/2021
acta de obra 1	6/08/2021	6/08/2021
Balance general del contrato	6/08/2021	
programación predioa a predio de demolicion, cerramiento, limpieza	9/08/2021	
informe de predios para recibo	9/08/2021	se envio el 23-jul al contratista

Siendo las 8:23 AM se da por terminada la reunión, no sin antes dejar constancia que la presente acta se someterá a revisión y aprobación de los participantes de la reunión para los fines contractuales pertinentes. enviándose a los correos electrónicos consignados al inicio en la misma.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 12 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

FECHA 10 de agosto
HORA DE INICIO 6: 49 am
MODALIDAD VIRTUAL.

ASISTENTES Y PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO/REPRESENTACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
VLADIMIR POLO PAZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	gerenciaksp@hotmail.com
YESICA QUÍNEME FOSCA	RESIDENTE SST	interdemoliciones@gmail.com
ESTEBAN SANCHEZ	REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	gerencia1@haceingenieros.com
DAGOBERTO CABRALES	REPRESENTANTE DE LA GERENCIA DEL CONTRATISTA	dagob4@gmail
SANDRA CONSUELO CAMELO JIMÉNEZ	EMPRESA METRO BOGOTÁ	sandra.camelo@metrodebogota.gov.co
CARMENZA DUARTE	RESIDENTE DEL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
JOSÉ MOYA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CONTRATISTA	dir.planeacion@faismon.com
MARITZA IBÁÑEZ	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
JORGE HERRERA GUERRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
CARLOS SOLORZANO	AMBIENTAL INTERVENTORIA	interdemoliciones@gmail.com
ALEXANDER LOMBANA	AMBIENTAL CONTRATISTA	alombana@urepublicana.edu.co
ANGIE CASTRO	AUX. INGENIERIA INTERVENT.	interdemoliciones@gmail.com
ARMANDO RAMIREZ	DIRECTOR DE OBRA	interdemoliciones@gmail.com

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 12 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

BECERRA RIOS JULIETH NATHALIA	RESIDENTE SOCIAL DE OBRA	jbecerra16@unisalle.edu.co
STIVEND MONTAÑA CHAPARRO	INGENIERO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EMB	stivend.montana@metrodebogota.gov.co
JORGE HERNANDEZ RIVERA	SUPERVISOR EMB	jorge.hernandez@metrodebogota.gov.co

Siendo las 6: 49 am del día 10 de agosto de 2021, se inicia la reunión virtual convocada para el comité No 12 de seguimiento a la ejecución de los contratos de INTERVENTORÍA EMB 204 de 2021 y de OBRA EMB 196 DE 2021 con la asistencia y participación de los funcionarios de la EMB y personal de la interventoría y contratista de obra.

Se da inicio a la reunión con la intervención del Ingeniero Vladimir Polo Director de Interventoría, para la verificación del cumplimiento de los compromisos y obligaciones pendientes del comité anterior, anunciando en primer lugar el referido a la entrega de las certificaciones de escombros del mes de julio, resaltando que está programada para el día 11 de agosto, fecha pendiente por llegar aun, continua con la entrega de informes consolidados de interventoría y contratista, anunciando que ya se surtió la entrega, acto seguido interviene la Arquitecta Sandra Camelo de la EMB para informar que el informe consolidado que se recibió fue el de JESAK SAS, resaltando que se realizaron observaciones de forma al informe de ejecución y supervisión de la interventoría que debe firmar el supervisor , pudiéndose subsanar las mismas rápidamente. Afirma entonces que el informe consolidado del constructor que debía ser entregado el viernes no ha sido recibido. El ingeniero Vladimir Polo acota que el día anterior se dieron los lineamientos al contratista para que radicara el informe consolidado. Solicita al contratista que manifieste las dudas o que exponga que inconvenientes tienen para radicar su informe consolidado, toma la palabra la Ing Carmenza manifestando que el informe se envió el viernes. Respondiendo la Arquitecta Sandra Camelo solicitando le sea reenviado. En virtud de lo anterior, interviene el Ing. Jorge Hernández supervisor de la EMB para el contrato, solicitando se aclare el correo electrónico para que se proceda con el reenvío del informe consolidado por parte del contratista.

Retoma la palabra la palabra el Ing. Vladimir Polo Director de Interventoría y haciendo un llamado a la Ing. Carmenza, Residente de obra para que envié: el informe consolidado, el

acta y el formato de informe EMB. Llamado al que se suma el Ing. Jorge Hernández supervisor de la EMB para que se atienda lo solicitado inmediatamente.

Continua el Ingeniero Vladimir Polo, con el anuncio del compromiso de entrega del balance general del contrato, manifiesta que se radicará en el transcurso de la mañana, resaltando que está consolidado y se encuentra firmado por la interventoría y el contratista. Aclara además que debe tenerse en cuenta que hay cantidades que aún no se pueden totalizar, toda vez que son actividades que aún se están realizando. Manifestando finalmente que el balance arroja un valor que no será ejecutado.

Prosigue el Ing. Vladimir Polo con la verificación de los compromisos anunciando el de la entrega del informe de la interventoría, con las observaciones para recibir los predios, afirmando que se envió al contratista el oficio JSK EMB 204 –024 con fecha del 23 DE JULIO DE 2021, con copia a la EMB el 27 de julio de 2021. Resalta que el comunicado contiene las observaciones y condiciones de la interventoría, para recibir cada uno de los predios, que así lo requieran. Aclara que no está incluida las demoliciones de placa de contra piso debido a que es una actividad que se ira ejecutando a medida que se requiera.

Acto seguido, el Ing. Vladimir Polo anuncia que el contratista debía entregar una programación de actividades de demolición y limpieza, resaltando que falta la demolición de algunos muros, retirar hierros, columnas y hacer el cerramiento, así como la demolición de la placa de contra piso donde se requiera, concede la palabra a la Ing. Carmenza residente de obra quien manifiesta que el día anterior, se envió la programación al correo de la interventoría. Pide la palabra el Ing. José Moya en representación del contratista para hacer las siguientes acotaciones: en cuanto a la programación, afirma que el día viernes o sábado se terminan los detalles en todas las estaciones, que el fin de semana se harán las fumigaciones y se entregarán volantes el martes 17 de agosto. Retoma la palabra la Ing. Carmenza residente de obra para informar a los asistentes que en la programación se prevé terminar el sábado lo que queda de muros, quedando pendiente solo las placas de contra pisos y limpieza de escombros. Mientras que el fin de semana se realizaran actividades de fumigación y los cerramientos que se requieran

Inmediatamente interviene el Ing. Vladimir Polo, para manifestar que el día anterior se reportó que no se encontraba todo el personal del contratista en obra, respondiendo el Ing. José moya que efectivamente se retiraron las maquinas, pero ya se están ingresando nuevamente. Retomando su intervención el Ing. Vladimir Polo para manifestar que se está revisando la programación, pero que de antemano tiene objeciones, porque se programaron actividades de demolición domingo y lunes festivo, manifestando que no se cuenta con el permiso de la alcaldía ni con la autorización de la interventoría. Aclara que las actividades de obra, incluida demolición y toma de detalles para recibo de predios, se deben hacer hasta el sábado. Pide entonces que se ajuste la programación.

Se termina la lectura y verificación de compromisos y se da apertura para tratar los temas previstos para el comité, iniciando el componente social, a cargo de Maritza Ibáñez Guzmán

residente social de interventoría, quien toma la palabra e inicia su intervención informando que se han recibido más solicitudes para no demoler muros colindantes con predios que no han sido intervenidos. Informa además que se encuentra en trámite de aprobación el volante de cierre por parte de la oficina de comunicaciones de la EMB. Continúa afirmando que se está gestionando con la profesiónal social delegada de la EMB los detalles para la reunión de finalización, considerándose su realización cuando se tenga el 99% de las actividades realizadas, aclarando que el documento contractual previó su realización cuando estén ejecutadas el 95 % de las actividades, lo anterior en aras de evitar inconvenientes con la comunidad por existir pendientes de ejecución.

Continua la profesional social de la interventoría, informando que las reuniones de cierre serán dos reuniones presenciales, una en estación 3 y otra en el Conjunto Residencial el Pastrana, para las estaciones 4 y 5, destaca que se deben llevar sillas y sonido para la reunión. Aclara que se hará énfasis en tres aspectos resumidos así: que actividades que hicieron parte del desarrollo del contrato, Cuantos predios fueron demolidos y el tema de la vandalizacion y sus estragos. Por último, informa que se propondrá una encuesta de percepción ciudadana. Interviene la Arquitecta Sandra Camelo para informar que la información del volante debe ser verificada por el Ing. Steven Montaña, de apoyo a la supervisión de la EMB, proponiendo una reunión virtual con la Ing. Silvia de la supervisión de la EMB, el Ing. Steven Montaña, la profesional social de la EMB y las profesionales de la interventoría y del contratista para el componente social. Acotando el Ing. Jorge Hernández, supervisor de la EMB, la pertinencia de convocar a la gerencia de comunicaciones de la EMB siendo por lo tanto acuciante revisar en esa reunión el volante en estudio. Destacando que desde la gerencia de comunicaciones de la EMB se realizó un llamado de atención, debido a que la propuesta no está acorde con el manual de comunicaciones y manejo de imagen de la empresa metro. Siendo necesario convocar a la gerencia de comunicaciones para revisar y aprobar lo que se requiera. Así mismo El Ing. Jorge Hernández, solicita que en la reunión programada se revise el tema de la encuesta y se defina la población a encuestar para que todo esté claro. Finaliza destacando que se debe coordinar impecablemente la logística de la reunión de cierre y que se debe fijar en la reunión programada la fecha de la misma.

Intervienen nuevamente la residente social de interventoría, aclarando que se planteó el tema, se informó lo de la comunicación con la Dra. lucia profesional social de la EMB y se solicitó a la profesional social del contratista que coordine con la parte técnica, cuando será la reunión. Abonando a lo dicho, que los volantes y plegables para el contrato, se han ajustado de acuerdo con las observaciones de la oficina de comunicaciones, respetándose los formatos, sin cambios de logos, cumpliendo con la imagen institucional.

Intervienen el Ingeniero Vladimir Polo atendiendo la solicitud del Ing. Jorge Hernández, proponiendo la fecha de la reunión de cierre el día 23 de agosto, interviniendo inmediatamente la residente social de obra, para proponer que el día 20 de agosto o antes se realice la reunión siempre y cuando la ejecución de actividades este efectivamente en el 99 %. Para evitar inconvenientes e inconformidades en la comunidad. Acto seguido expone

que continúan los inconvenientes con la demolición de los muros colindantes con los predios que no hacen parte del contrato, porque la comunidad se está oponiendo a la demolición de dichos muros, solicitando entonces una directriz para actuar.

Interviene la residente social de interventoría y expone que efectivamente la problemática de los muros colindantes continua, lo anterior, pese a que han sido muchas reuniones con las personas que se oponen a la demolición. Informando, además, que la Sra. Claudia guevara, remitió otro derecho de petición y que mantiene la oposición a la realización de la actividad.

Interviene el Ing. Vladimir manifestando que ya se procedió con las respuestas a los derechos de petición, interviene también la Arquitecta Sandra Camelo manifestando que dejar los muros es riesgoso, que no se pueden reforzar y que se deben demoler, reiterando que es un tema complejo y riesgoso.

El Ing. Vladimir concede la palabra al Ing. esteban Sánchez representante legal del consorcio contratista, quien expone su preocupación con el tema de los muros expresando que la idea es proceder con la demolición, pero es muy difícil sortear la situación con los propietarios y residentes, solicitando aclaración sobre qué hacer cuando la comunidad o vecinos físicamente impidan la ejecución de los trabajos. Intervienen entonces el Ing. Vladimir Polo proponiendo levantar un acta para estos casos, notificándole a los opositores de las actividades, todos los riesgos de dejar los muros, e informar que se insistirá con la demolición porque es necesaria. Propuesta que es acogida por el Ing. Jorge Hernández Supervisor de la EMB para el contrato, manifestando estar de acuerdo con el levantamiento de las actas en sitio dejando constancia de las razones para oponerse a la demolición, nombre e identificación de las personas que se oponen, su firma etcétera. Abona que el tema de la vandalizacion provoca la angustia de las personas que viven en la zona, pero es ajeno e inmanejable para la EMB, la interventoría y el contratista. Propone articular un equipo social entre EMB, contratista e Interventoría para dirimir la situación y finiquitarla. Interviene la Arquitecta Sandra Camelo de la EMB, afirmando que se pondrá en contacto con la profesional social delegada por la EMB, para la elaboración de la documentación requerida. Donde conste que se hizo la gestión de demolición, la oposición de la comunidad, la notificación de los riesgos etcétera. Por último, interviene el Ing. Vladimir Polo manifestando que estará a cargo de los residentes técnicos de interventoría y contratista, iniciar la intervención y demolición de esos muros y realizar el acompañamiento para el levantamiento de las actas si se requiere, respecto a que no se permitió la demolición y los riesgos que ello conlleva.

Finalizada la intervención del componente social de da paso al componente ambiental, a cargo del Ing. Carlos Solórzano residente ambiental de interventoría, quien hace referencia a la necesidad ininterrumpida de la labor de retiro de escombros de las estaciones 3, 4 y 5, la protección de los sumideros, la presentación del informe consolidado, la obtención de las certificaciones requeridas para los informes y el cierre del contrato. Toma la palabra el ingeniero Vladimir Polo, para preguntar al residente ambiental de obra, ing alaexander

Lombana, por el formato de informe de excavaciones de retiro que se debe enviar a la EMB, respondiendo el profesional cuestionado que, se envió, acotando que está terminando la parte de los vales y que en el transcurso del día le entregaran las certificaciones, afirma que la protección de sumideros se hace diariamente y que se ha puesto poli sombra azul. Informa, además, que los escombros de la estación 5 ya se estaban terminado de recoger, pero que los vándalos y demás personas no identificadas continúan arbitrariamente arrojando escombros dentro de los predios que ya estaban limpios. Por ultimo afirma que se realizó una jornada intensa de limpieza de predios para mantener lo más al día posible esa actividad.

Finalizada la intervención del componente ambiental, se procede a dar la palabra a la Ingeniera Yesica Quíneme para lo correspondiente al componente SST, informa que se ha retirado personal, maquinaria, recuerda iniciar la solicitud de paz y salvo, la realización de exámenes de egreso. Reitera la no presentación del plan estratégico de movilidad segura por parte del contratista, destaca que dicho documento debe adaptarse a las condiciones del contrato, exige una fecha de presentación, toda vez que es un documento contractual. No reporta accidentes ni incidentes, ni casos COVID, afirma que el contratista esta al día con los permisos de trabajo, los protocolos de bioseguridad. Reitera tener los Paz y salvo de todo, incluido lo del campamento del contratista. Solicita fecha de entrega documental, guardándose silencio por parte del contratista para lo requerido por la profesional residente SST de interventoría.

Pide la palabra el Ing. Esteban Sánchez Representante Legal del contratista para aclarar del plan estratégico de seguridad vial, que revisando con el abogado de la empresa se encontró que el contratista no está obligado a presentar dicho plan, alegando que no son los propietarios de los vehículos, ni son los empleadores de los conductores, afirmando que por eso se presentó el plan estratégico de seguridad vial de la empresa ABECOL quien suministra los vehículos y maquinarias para el contrato y es quien tiene a cargo laboralmente los conductores. Finalizando con la convicción que legalmente no están obligados a presentar el solicitado plan estratégico de seguridad vial. Interviene entonces la Ing. Yesica Quíneme residente SST de interventoría para solicitar una reunión con la profesional SST delegada por la EMB, para definir el tema del plan estratégico de seguridad vial.

Acto seguido, intervienen el Director de interventoría Vladimir Polo Paz para aclarar que el Ing. Esteban Sánchez mencionó que la obligación de presentar el plan estratégico de seguridad vial le corresponde ABECOL, considerando pertinente destacar que ABECOL no es el contratista, ni es un subcontratista aprobado por la EMB o por la interventoría, aclara que ABECOL contractualmente no tiene responsabilidades. Procediendo el Ing. Esteban Sánchez Refutar lo dicho por el Ing. Vladimir Polo, alegando nuevamente que legalmente los contratistas no tienen la obligación de elaborar o presentar un plan de seguridad vial cuando ellos no tienen la propiedad de los vehículos y la maquinaria ni los conductores hacen parte de la nómina del consorcio o están vinculados laboralmente con el contratista. Manifiesta que es un documento que requiere unas matrices de riesgo.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 12 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

Intervienen el Ingeniero Vladimir para solicitar la presentación inmediata de un oficio sustentando lo expuesto por el contratista para no presentar el plan de seguridad vial.

Interviene el Ing. Jorge Hernández Supervisor de la EMB, para aclarar quien es el contratista y como esta integrado el consorcio, manifiesta además que no está de acuerdo con el alegato del contratista y solicita que en horas de la mañana se presente ante la interventoría el documento con el argumento expuesto y que se le de traslado a la gerencia de la EMB.

Se concede la palabra al Ing. Jorge Herrera para lo concerniente al componente técnico del contrato, solicitándole el ingeniero Vladimir Polo se refiera al avance de actividades de obra desde el día viernes a la fecha, cuántas cuadrillas hay de atención de operaciones, cómo va el tema de las placas de contra piso. Inicia el ingeniero Jorge Herrera Residente de Interventoría informando que se culminó la demolición de los 106 predios, informa que se tiene una programación de demolición de placas de contra piso, definiéndose que en la estación 3 existen 27 predios para ejecutar la actividad, que en la estación 4 existe 19 predios y en la estación 5 se encuentran 5 predios con placas de contra piso para demolición.

Continua su intervención el Ing. Jorge Herrera, Solicitando al contratista incluir en la programación el retiro de escombros en espacio público, identificándose actualmente disposición de escombros en andenes, siguiendo la directriz de la entidad de mantener limpio el espacio público permanentemente. Expone, además, que hay 12 predios que ya tenían cerramiento, pero producto de las descontroladas acciones de los vándalos que irrumpen en los predios vecinos que no hacen parte del contrato, arrojando escombros y basura dentro de los predios intervenidos que estaban limpios, requiriéndose una nueva labor de limpieza para la entrega final a la EMB.

El Ingeniero Vladimir Polo interviene para solicitar se informe en el comité por parte del residente de interventoría, las cuadrillas o frentes que se encuentran atendiendo observaciones. El Ing. Jorge herrera manifiesta que el día anterior había una cuadrilla haciendo reparación de andenes en la estación 4, pero que en las estaciones 3 y 5 no hubo actividad, manifiesta además que el contratista informó que reanuda actividades en el transcurso del día. Interviene entonces el Ing. Vladimir polo para resumir que hay cerca de 45 predios con placa de contra piso por ejecutar, afirma que para terminar esa actividad más las de atención de observaciones para el recibo, en cuanto a los acabados de columnas, muros, etcétera, se requieren más cuadrillas para cumplir con el plazo contractual, procede a exigir entonces al contratista el ajuste de la programación para atender a cabalidad todas las actividades pendientes por ejecutar. Afirma que no hay equipo, no hay personal en este momento en la obra. Interviene la Ingeniera resiente de obra manifestando que se está organizando con el contratista el inicio de los trabajos, interrumpiendo el Ing. Vladimir para afirmar que no existe una programación definida a la fecha, teniendo en cuenta que hasta apenas ahora se están coordinado las cuadrillas, advirtiendo que los días domingos y festivos la interventoría no recibirá actividades ejecutadas sin previa autorización ni verificación.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 12 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

Exige la programación detallada por estación para cada predio, cuantas cuadrillas, equipo, maquinaria. Por ultimo propone realizar un recorrido previo al recibo. para el próximo martes 17 de Agosto de 2021.

COMPROMISOS:

compromisos	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
certificaciones escombros mes de julio	11/08/2021	
programación predioa a predio de atención observ. Placa de contrapiso, muros, etc, cerramiento. Recursos, equipos e insumos diarios requeridos	10/08/2021	
envio del volante preliminar de cierre	10/08/2021	
justificacion de no obligación de presentar PESV	10/08/2021	

Siendo las 8:23 AM se da por terminada la reunión, no sin antes dejar constancia que la presente acta se someterá a revisión y aprobación de los participantes de la reunión para los fines contractuales pertinentes. enviándose a los correos electrónicos consignados al inicio en la misma.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 13 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

FECHA 13 de agosto
HORA DE INICIO 7:00 am
MODALIDAD VIRTUAL.

ASISTENTES Y PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO/REPRESENTACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
VLADIMIR POLO PAZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	gerenciaksp@hotmail.com
YESICA QUÍNEME FOSCA	RESIDENTE SST	interdemoliciones@gmail.com
DAGOBERTO CABRALES	REPRESENTANTE DE LA GERENCIA DEL CONTRATISTA	dagob4@gmail
SANDRA CONSUELO CAMELO JIMÉNEZ	EMPRESA METRO BOGOTÁ	sandra.camelo@metrodebogota.gov.co
CARMENZA DUARTE	RESIDENTE DEL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
JOSÉ MOYA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CONTRATISTA	dir.planeacion@faismon.com
MARITZA IBÁÑEZ	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
JORGE HERRERA GUERRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
CARLOS SOLORZANO	AMBIENTAL INTERVENTORIA	interdemoliciones@gmail.com
ALEXANDER LOMBANA	AMBIENTAL CONTRATISTA	alombana@urepublicana.edu.co
ANGIE CASTRO	AUX. INGENIERIA INTERVENT.	interdemoliciones@gmail.com
ARMANDO RAMIREZ	DIRECTOR DE OBRA	interdemoliciones@gmail.com

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 13 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

Siendo las 7:00 am del día 13 de agosto de 2021, se inicia la reunión virtual convocada para el comité No 13 de seguimiento a la ejecución de los contratos de INTERVENTORÍA EMB 204 de 2021 y de OBRA EMB 196 DE 2021 con la asistencia y participación de los funcionarios de la EMB y personal de la interventoría y contratista de obra.

Se da inicio a la reunión con la intervención del Ingeniero Vladimir Polo Director de Interventoría, para la verificación del cumplimiento de los compromisos y obligaciones pendientes del comité anterior, anunciando en primer lugar el referido a programación predio a predio para la atención de observaciones, definición de las placas de contra piso a demoler, muros, cerramientos. Afirma que se presentó el 10 de agosto con muy pocas actividades programadas para los primeros días, programándose la mayoría de actividades a partir de la fecha hasta el día siguiente, culminando actividades de demolición de predios el día siguiente, fumigar el fin de semana y entregar la próxima semana. Manifiesta ademas que se programó para los días 17, 18 y 19 de agosto ultimar detalles, informa que se contará con un mini cargador y una retroexcavadora de oruga, además de una cuadrilla para atender los detalles para la terminación del contrato.

Continua con el uso de la palabra el Ing. Vladimir Polo, anunciando el segundo compromiso respecto de la entrega del volante para la reunión de cierre del contrato, para revisión de la EMB. Interviene la profesional social de la interventoría Maritza Ibáñez, manifestando que se envió a la Dra. Lucia Bonilla, profesional social delegada por la EMB, quien realizó una observación que fue subsanada inmediatamente procediéndose nuevamente con la radicación del volante, manifiesta además que el volante para informar la ejecución de actividades de fumigación también fue radicado y está pendiente de aprobación.

Se prosigue con la verificación de compromisos por parte del Director de Interventoría, continuando con la justificación que debía radicar el contratista en cuanto a su alegato para no cumplir con la obligación de presentar el plan estratégico de seguridad vial, aclarando el Ing Vladimir Polo que el solicitado documento hace parte del manual de plan de manejo ambiental de metro como una obligación, afirmando que se revisó la norma, destacando que el contratista presentó el plan se seguridad vial de la empresa ABECOL, no siendo este último el contratista para el contrato en ejecución. No se realizan más intervenciones. Continuándose con el anuncio del siguiente compromiso, haciendo el Ing. Vladimir Polo un llamado al Ing. Alexander residente ambiental de obra, para que exponga el avance del tema de la consecución de las certificaciones, respondiendo el Ing. Alexander que solo faltan 3 certificaciones que debe llegar en el transcurso del día para ser remitidas a la interventoría. Así mismo informa que se está recopilando la información que debe ser remitida a la SDA. Finalizada la intervención se da inicio a los temas propios del comité, en primer lugar, con el componente social liderado por la profesional social de interventoría Maritza Ibáñez, quien informa que se están ejecutando actividades de cierre social en todos los frentes, que el día anterior la interventoría y contratista acudieron con la maquinaria y la logística para demoler los muros que colindan con predios que no hacen parte del contrato pero cuyos muros colindan o hacen parte de los predios que hacen parte del contrato y deben ser demolidos, lo cual no fue posible por la oposición físico de algunos

vecinos, resalta que la Sra. Claudia guevara firmó las actas con la trazabilidad de la gestión que se realizó con cada propietarios, de las reuniones, las visitas y las respuestas suscribiendo las mismas, consignándose en dichas actas las razones alegadas por la sra Claudia guevara para no permitir la demolición de los muros colindantes, destaca además que se diligenció un formato informando la exoneración de responsabilidades

Continua su intervención la profesional social de la interventoría, anunciando que se remitió a la EMB el volante de la reunión de cierre informando la finalización del contrato, manifiesta que se encuentra aún pendiente la reunión con la oficina de comunicaciones de la EMB para finiquitar los detalles del volante … el plegable y los detalles de la reunión de cierre como tal. Interviene el Ing. Vladimir Polo para solicitar se aclare en que consiste el contenido del plegable propuesto, manifestando Maritza Ibáñez que, su contenido corresponde a un resumen de las actividades que se realizaron, lo anterior como directriz de la profesional social delegada por la EMB, considerándose necesario informar bien el alcance del proyecto , recibiéndose también como directriz de EMB , consignar en el volante la información referida a la adjudicación de contrato que continuara con las actividades de intervención de los predios. Finalizando con la información de que la idea es entregar el plegable exclusivamente al área de influencia directa del proyecto, acotando por último que también se realizará una encuesta de valoración de la gestión e imagen de la EMB.

Toma la palabra nuevamente el Ing. Vladimir Polo para recalcar el procedimiento de levantamiento de actas y la documentación que se realizó de la situación que se presentó con las personas que se opusieron físicamente a la demolición de los muros colindantes que hacén parte de los predios demolidos dentro del contrato, interviniendo también la Arquitecta Sandra Camelo de la EMB para destacar que lo importante es que el procedimiento implementado esté debidamente soportado y justificado. El Ing Vladimir Polo recalca que se notificaron los riesgos, se firmaron las actas y que los demás muros fueron demolidos en su totalidad.

Se recuerda por parte de la supervisión de la EMB la obligación contractual para la entrega oportuna del informe mensual completo y consolidado dentro del plazo contractual previsto. El Ing. Vladimir Polo interviene para anunciar que una vez finalizado el contrato, se realizará el recorrido y se levantará el acta de terminación, consignándose en estas los pendientes para recibo final si los hubiere.

Se da paso a la intervención para lo correspondiente al componente ambiental, tomando la palabra el Ing. Carlos Solórzano, requiriendo al contratista la presentación oportuna del informe final de RCD, las certificaciones respectivas, el cierre del PIN ante la SDA, la presentación del informe 2 y del informe final completo con las certificaciones, manifestando acto seguido el Ing. Alexander Lombana estar de acuerdo con los requerimientos del residente ambiental de la interventoría. Interviene el Ing. Vladimir Polo para sugerir la utilización de un solo botadero para lo que falta de retiro de escombros hasta la finalización del contrato, de manera tal que este pendiente solo una certificación en su momento y sea más rápida la entrega de la misma y su aporte a los informes y demás

tramites requeridos para el cierre ambiental del contrato., manifestando el Ing. Alexander residente ambiental de obra, estar de acuerdo.

Finalizada la intervención del componente ambiental, se procede a ceder la palabra a la ingeniera Yesica Quíneme para lo concerniente al componente SST. Informando la profesional que no se han presentado accidentes ni incidentes, ni casos COVID. Continúa reportado el personal que se encuentra en obra, y prosigue resaltando que para el informe final se debe presentar paz y salvo, liquidaciones y todo lo que exige el anexo social y ambiental de la EMB, tales como Paz y salvo de liquidaciones de los profesionales.

Acto seguido pide la palabra la residente social de interventoría, por petición del Ing. Vladimir para indicar la fecha programada para la reunión de cierre de contrato anunciando que esta se llevará a cabo el día jueves 19 de agosto, en cada una de las estaciones, iniciando 9 am.

Se da paso entonces al componente técnico, proyectándose por parte de la Ing. auxiliar de la interventoría Angie Castro la presentación que expone el Ing. residente de Interventoría Jorge Herrera, resumida así:

Contrato N° 204-2021. CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

INFORME EJECUTIVO ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 196 DE 2021

PLACA CONTRAPIO

DESCRIPCION	UND	ESTACION 3	ESTACION 4	ESTACION 5	TOTAL	OBSERVACIONES
PREDIOS INTERVENIDOS	UND	27,00	19,00	5,00	51,00	
PREDIOS POR EJECUTAR	UND	-	-	-	-	
CANTIDAD TOTAL DE PREDIOS	**UND**	**27,00**	**19,00**	**5,00**	**51,00**	

TOTAL DE ML DE CERRAMIENTO INSTALADO SIN RECIBO	ML	518,09	149,18	186,72	853,99	EJECUTADAS SIN RECIBO DE INTERVENTORIA, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO LOS REMATES DE DEMOLICION SOBRE PLACAS DE CONTRAPISO, PISOS, VIGAS DE CIMIENTO, ETC.
CERRAMIENTO POR INSTALAR	ML	-	-	-	-	
CANTIDAD TOTAL DE CERRAMIENTO	ML	518,09	149,18	186,72	853,99	

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 13 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

TOTAL ESCOMBROS RETIRADOS	reporte contratista	M3	6.105,00	1.755,00	3.090,00	10.950,00	EL REPORTE DE CONTRATISTA ES DE 10.950 M3, EL INTERVENTOR LLEVA REGISTROS DE 10,377 M3 YA QUE EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO TODOS LOS REPORTES DE ALGUNOS DIAS
	reporte interventoria	M3	5.415,00	2.085,00	2.877,00	10.377,00	
TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION		DIAS	5,00	5,00	5,00		TIEMPO ESTIMADO TENIENDO EN CUENTA QUE A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO NINGUN PREDIO, QUEDANDO PENDIENTES REMATES DE EJECUCIÓN COMO: VIGAS DE CIMIENTO, PLACAS DE CONTRAPISO, PISOS DE ACABADO, MUROS, ETC. LOS CUALES SE LE HA REQUERIDO EN BITACORA DE OBRA

PREDIOS IDENTIFICADOS DEMOLICIÓN PLACA CONTRAPISO

No,	ESTACIÓN	CHIP CATAST	ESTADO
1	3	AAA0148ZBAW	POR EJECUTAR
2	3	AAA0148ZBDE	POR EJECUTAR
3	3	AAA0148ZUYX	POR EJECUTAR
4	3	AAA0148ZUZM	POR EJECUTAR
5	3	AAA0148ZWAF	POR EJECUTAR
6	3	AAA0148ZWBR	POR EJECUTAR
7	3	AAA0148ZWCX	POR EJECUTAR
8	3	AAA0148ZWDM	POR EJECUTAR
9	3	AAA0148ZWEA	POR EJECUTAR
10	3	AAA0148ZWPP	POR EJECUTAR
11	3	AAA0149ADNX	POR EJECUTAR
12	3	AAA0149ADOM	POR EJECUTAR
13	3	AAA0149ADSY	POR EJECUTAR
14	3	AAA0149CCLW	POR EJECUTAR
15	3	AAA0149CCNN	POR EJECUTAR
16	3	AAA0149CCOE	POR EJECUTAR
17	3	AAA0149CDYN	POR EJECUTAR
18	3	AAA0149CDZE	POR EJECUTAR
19	3	AAA0149CEAF	POR EJECUTAR
20	3	AAA0149DEKC	POR EJECUTAR

N0,	ESTACIÓN	CHIP CATAST	ESTADO
1	4	AAA0042XFBR	POR EJECUTAR
2	4	AAA0042XFAF	POR EJECUTAR
3	4	AAA0042XEZE	POR EJECUTAR
4	4	AAA0042XDJH	POR EJECUTAR
5	4	AAA0042XDKL	POR EJECUTAR
6	4	AAA0042XDLW	POR EJECUTAR
7	4	AAA0042XDNN	POR EJECUTAR
8	4	AAA0042XDCX	POR EJECUTAR
9	4	AAA0042XDDM	POR EJECUTAR
10	4	AAA0042XDEA	POR EJECUTAR
11	4	AAA0042XDTO	POR EJECUTAR
12	4	AAA0042XDUZ	POR EJECUTAR
13	4	AAA0042XEMR	POR EJECUTAR
14	4	AAA0042XETD	POR EJECUTAR
15	4	AAA0042XFDM	POR EJECUTAR
16	4	AAA0042XFFT	POR EJECUTAR
17	4	AAA0042XFJH	POR EJECUTAR
18	4	AAA0042XFKL	POR EJECUTAR
19	4	AAA0042XFLW	POR EJECUTAR

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 13 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

21	3	AAA0149DELF	POR EJECUTAR
22	3	AAA0149DESY	POR EJECUTAR
23	3	AAA0149DEYN	POR EJECUTAR
24	3	AAA0149DFOE	POR EJECUTAR
25	3	AAA0149DFPP	POR EJECUTAR
26	3	AAA0149DFRU	POR EJECUTAR
27	3	AAA0149DHWF	POR EJECUTAR

N0,	ESTACIÓN	CHIP CATAST	ESTADO
1	5	AAA0044CMMS	POR EJECUTAR
2	5	AAA0044CMNN	POR EJECUTAR
3	5	AAA0044CMOE	POR EJECUTAR
4	5	AAA0044CMPP	POR EJECUTAR
5	5	AAA0044CMRU	POR EJECUTAR

El Ing. Vladimir retoma el uso de la palabra para solicitar al contratista la presentación de una certificación en que conste que se aprueba por parte de este las actas de comité de la No 1 a la No 10 respectivamente, para proceder entonces con su radicación en la EMB el contratista manifiesta que a más tardar el día martes estará presentando el documento.

Por último, el Ing. Vladimir Polo requiere al residente de Interventoría elaborar el reporte claro y detallado de los volúmenes de cargue de escombros que se pagarán con los precios unitarios no previstos revisados y aprobados.

.

COMPROMISOS.

compromisos	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	EMB
certificaciones escombros mes de julio	17/08/2021		
plegable resumen actividades cierre entrega a EMB	13/08/2021		
recorrido de recibo de obra	19/08/2021	19/08/2021	
aprobacion de comites 1 a 10	17/08/2021	17/08/2021	
informe mensual 2	10 días posterior al 18/ago/21		
reunion de cierre social	19/08/2021		

Siendo las 8:05 AM se da por terminada la reunión, no sin antes dejar constancia que la presente acta se someterá a revisión y aprobación de los participantes de la reunión para los fines contractuales pertinentes. enviándose a los correos electrónicos consignados al inicio en la misma.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 14 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

FECHA 17 de agosto DE 2021
HORA DE INICIO 6:58 am
MODALIDAD VIRTUAL.

ASISTENTES Y PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO/REPRESENTACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
VLADIMIR POLO PAZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	gerenciaksp@hotmail.com
LUCIA BONILLA SEBÁ	PROFESIONAL SOCIAL - EMPRESA METRIO BOBOTA	olga.bonilla@metrodebogota.gov.co
YESICA QUÍNEME FOSCA	RESIDENTE SST	interdemoliciones@gmail.com
DAGOBERTO CABRALES	CONTRATISTA	dagob4_gmail.com#EXT#@uniagraria.onmicrosoft.com
CARMENZA DUARTE	RESIDENTE DEL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
JOSÉ MOYA	CONTRATISTA	dir.planeacion@faismon.com
MARITZA IBÁÑEZ	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
JORGE HERRERA GUERRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
CARLOS SOLORZANO	AMBIENTAL INTERVENTORIA	interdemoliciones@gmail.com
ALEXANDER LOMBANA	AMBIENTAL CONTRATISTA	alombana@urepublicana.edu.co
STIVEND MONTAÑA CHAPARRO	EMPRESA METRO BOGOTA	stivend.montana@metrodebogota.gov.co
ANGIE CASTRO	AUX. INGENIERIA INTERVENT.	interdemoliciones@gmail.com
JOSÉ ARNEY MESA ROSAS	EMPRESA METRO BOGOTA	jose.mesa@metrodebogota.gov.co
ESTEBAN SANCHEZ	REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	gerencia1@haceingenieros.com

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 14 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

ARMANDO RAMIREZ	DIRECTOR DE OBRA	interdemoliciones@gmail.com
JORGE HERNANDEZ RIVERA	SUPERVISOR EMPRESA METRO BOGOTA	jorge.hernandez@metrodebogota.gov.co

Siendo las 6:58 am del día 17 de agosto de 2021, se inicia la reunión virtual convocada para el comité No 14 de seguimiento a la ejecución de los contratos de INTERVENTORÍA EMB 204 de 2021 y de OBRA EMB 196 DE 2021 con la asistencia y participación de los funcionarios de la EMB y personal de la interventoría y contratista de obra.

Se da inicio a la reunión con la intervención del Ingeniero Vladimir Polo Director de Interventoría, para la verificación del cumplimiento de los compromisos y obligaciones pendientes del comité anterior, haciendo un llamado al Ingeniero Alexander, residente ambiental del contratista para que se pronuncie respecto de las certificaciones de escombros correspondientes al mes de julio, tomando este ultimo la palabra para manifestar que ya cuenta con las certificaciones y que en el transcurso del día las allegará para que la EMB realice el trámite ante la SDA. Se anuncia por parte del Ing Vladimir Polo el siguiente compromiso, referido a la remisión a la EMB para revisión, aprobación y autorización del plegable y el volante de convocatoria para la reunión de cierre, intervienen inmediatamente la profesional social de la EMB Lucia Bonilla para confirmar que se recibió el volante para la convocatoria de la reunión de cierre, que se solicitaron algunos ajustes y se encuentra aprobado, manifiesta que el inconveniente actualmente es con el plegable, toda vez que de parte de la gerencia de comunicaciones de la EMB se hizo un llamado de atención para que se atiendan las observaciones realizadas al modelo presentado por el contratista, informando de parte de la gerencia de comunicaciones que el plegable propuesto no cumple con todos los lineamientos del manual de marca de la EMB, solicitando entonces la profesional social de la EMB , que se vuelva a enviar el plegables cumpliéndose a cabalidad con el manual de marca de la EMB de acuerdo con las observaciones realizada por la gerencia de comunicaciones de la EMB. Toma la palabra Maritza Ibáñez residente social de la interventoría para realizar las siguientes acotaciones y aclaraciones: Que el día anterior se revisó el correo electrónico enviado por la oficina de comunicaciones de la EMB, respecto de las observaciones realizadas al modelo de plegable propuesto por el contratista , aclarando que dicho modelo o diseño del plegable , se realizó según el modelo suministrado por la misma oficina de comunicaciones, aclara además, que el único cambio que se realizó fue la inclusión de fotos del proyecto, continua su intervención, manifestando que el diseño del plegable que se va a entregar el día jueves en la reunión de cierre del contrato, corresponde al plegable que se envió a la oficina de comunicaciones con información de la parte técnica, social, ambiental, SST del contrato, plegable que fue entregado en días pasados exclusivamente a los líderes comunitarios,

durante el desarrollo de un comité de participación ciudadana solo con líderes. Aclara que al diseño del plegable entregado en dicho comité, el cual había sido previamente aprobado por parte de la oficina de comunicaciones de la EMB, se le adicionaron unas fotografías del proyecto, en aras de proyectar con mayor claridad la información de su contenido, presentándose este plegable para revisión y aprobación de su difusión para la reunión de cierre, hace énfasis en que se respetó la integridad del modelo de plegable aprobado por la oficina de comunicaciones para entregar en el comité de participación ciudadana, el tamaño de la letra, la ubicación de los logos, colores, los sellos de las marcas de la EMB no se modificaron, reitera que solo se adjuntaron unas fotos. Manifiesta entonces la profesional social de la interventoría que en virtud del llamado de atención de la oficina de comunicaciones de al EMB, lo que se optó por parte del contratista el día anterior es dejar la misma información contenida en el plegable inicialmente aprobado, cambiando solo el título de comité de participación ciudadana, por el de información de finalización de obra manteniendo el mismo contenido respecto de información general del contrato para cada uno de los componente social, ambiental, técnico SST. Finaliza su intervención anunciando que se ajustará el plegable y se remitirá nuevamente para su aprobación.

Continua el Ing. Vladimir Polo Director de Interventoría con la lectura y verificación de cumplimiento de los compromisos y obligaciones asignadas en el comité anterior, enunciando la certificación que debió allegarse expedida por parte del contratista para la aprobación de las actas de comité de la No 1 a la No 10 informando acto seguido el Ing. Dagoberto Cabrales en representación del contratista, que el documento se allegará en el transcurso del día.

Prosigue con el uso de la palabra el Ingeniero Vladimir Polo, anunciando que el compromiso para realizar el recorrido de obra el día 19 de agosto de 2019 por parte de la EMB, la interventoría y el contratista, se mantiene. Pide la palabra el Ing Stivend Montaña de la EMB para confirmar su asistencia, así como la del Ing. Jorge Hernández y la Arquitecta Sandra Camelo en representación de la EMB.

Culmina esta primera parte del comité con el recordatorio del ingeniero Vladimir Polo del compromiso del contratista para entregar de manera oportuna y completa el informe mensual No 2, con fecha de corte al 19 de agosto de 2021, teniendo este 10 días para su entrega para revisión y aprobación de la interventoría. Sin más intervenciones se da paso a los temas a tratar en el comité iniciando por el componente social, a cargo de Maritza Ibáñez residente social de interventoría quien reitera lo dicho en la parte inicial del comité respecto del trámite de aprobación del plegable que se entregará en la reunión de cierre, manifiesta que la convocatoria de la reunión de cierre o terminación ya está aprobada y se está difundiendo, informa que se está recopilando la información para él informa final, que se han venido cerrando las PQR , intervienen inmediatamente el Ingeniero Jorge Hernández Supervisor de la EMB para el contrato, para solcita a Lucia Bonilla profesional social delegada por la EMB para el contrato, aclarar los detalles de la reunión de cierre, procediendo la profesional a ratificar que el volante de la convocatoria está aprobado y que será el mismo para las 3 estaciones, del plegable confirma que el que se entregará es

el que la gerencia de comunicaciones solicito ajustes. Prosigue haciendo un llamado a la Residente Social de Interventoría Maritza Ibáñez para que informe los horarios de las reuniones, tomando esta última la palabra para aclarar nuevamente al Supervisor del contrato Ing. Jorge Hernández, que los volantes se hicieron sobre la plantilla suministrada por la oficina de comunicaciones de la EMB, informa que se convocó a los líderes y a la comunidad de área de inferencia directa del proyecto el día 19 de agosto a las 9 am para llevar cabo la reunión de cierre en la estación 3, a las 11 am en la estación 4 y a las 2 pm en la estación 5, confirma que se están entregando los volantes personal y directamente , que se está enviando la convocatoria también por mensajes y correos electrónico de las personas que han suministrados estos datos personales, confirma además que las reuniones se realizarán en un sitio cerrado, que el sonido y demás detalles logísticos necesarios ya están coordinados. Por último, manifiesta que enviará el cronograma de las reuniones vía correo electrónico a todos los participantes y asistentes del comité.

Se cede la palabra a la Ingeniera Yesica Quíneme residente SST de interventoría para la exposición del componente, informando la profesional que se llevaron a cabo capacitaciones al personal sobre previsión de contagio de COVID 19 y riesgo visual, confirma que no se han presentado accidentes ni incidentes ni casos COVID. Informa que se encuentra en obra la siguiente maquinaria 2 retro excavadoras y un mini cargador. Hace referencia al baño entregado en la estación 3 para el campamento del contratista, y la realización de los denominados pre operacionales de la maquinaria. Finaliza su intervención recordando la necesidad de recopilar la información y documentos requeridos para el informe mensual No 2, el informe final y la liquidación del contrato. Destacando entre otros la paz y salvo y los exámenes de egreso. Interviniendo enseguida el Ing. Vladimir Polo para acotar que es necesario cumplir a cabalidad con la entrega oportuna de los informes con sus anexos soportes e insumos, lo anterior teniendo en cuenta la vigilancia del contrato por parte de los entes de control, requiriéndose una gestión con total cumplimiento de la norma y el contrato.

Se da paso al Componente ambiental, tomando la palabra el Ing. Carlos Solórzano quien resalta que se presentaron algunas certificaciones por parte del contratista, faltando otras, así como algunos paz y salvo que se requieren para el informe final y el cierre del pin. Haciendo un llamado al Ing. Alexander Lombana Residente ambiental de obra para que se pronuncie respecto del termino en el cual aportará la documentación completa y de manera oportuna para los efectos pertinentes de cierres y la liquidación. Toma la palabra el Ing. Alexander Lombana afirmando que solo falta 1 certificación, que ya se allegó la del retiro de la madera. Culmina su intervención con las siguientes acotaciones, que se está trabajando en los informes para su entrega oportuna y que se está utilizando un solo botadero, en aras de solicitar en su momento una sola certificación y evitar contratiempos.

El Ing. Vladimir Polo para indagar con la Ing. Carmenza residente de obra, respecto del avance en la programación y la definición del tema de los muros colindantes que no se demolieron por oposición de propietarios y residentes de predios que no fueron intervenidos ni hace parte del contrato. Tomando la palabra la Ing. Carmenza para

manifestar que se están perfilando muros y ejecutando demoliciones menores que hay una cuadrilla con maquinaria en la estación 3, informa que en la estación 5 ya culmino la perfilacion de muros y que solo quedaron los muros de predios demolidos que colindan con predios que no fueron intervenidos en el contrato, debido a la oposición de los propietarios y residentes de los inmuebles, documentándose debidamente la situación en su momento. Continua con el rendimiento del informe técnico, informando que esta semana se avanzó con las actividades de fumigación en las 3 zonas.

Acto seguido interviene el Ing. Jorge Hernández Supervisor del contrato para preguntarle al Ing. Stivend de la EMB por el estado del trámite de los precios no previstos y la remisión del memorando a la gerencia de contratación para lo pertinente, confirmando el Ing. Stivend Montaña que el documento fue enviado a la supervisión para la suscripción del mismo y su radicación en gerencia de contratación de la EMB.

Las partes definen de ser necesario tramitar el día 18 de agosto de 2021, una prórroga del contrato 196 de 2021, hasta el 27/ago/21 con el fin de obtener la aprobación de los precios no previstos y ejecutar exclusivamente dichas actividades y la limpieza de escombros.

compromisos	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
certificaciones escombros mes de julio	19/08/2021	
actividades de demolición placas de contrapiso	19/08/2021	

Siendo las 10:59 AM se da por terminada la reunión, no sin antes dejar constancia que la presente acta se someterá a revisión y aprobación de los participantes de la reunión para los fines contractuales pertinentes. enviándose a los correos electrónicos consignados al inicio en la misma.

ACTA DE RECORRIDO Y COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 14 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021
HORA DE INICIO 8:30 am
MODALIDAD PRESENCIAL

ASISTENTES Y PARTICIPANTES

NOMBRE	**CARGO/REPRESENTACIÓN**	**CORREO ELECTRÓNICO**
JORGE HERNANDEZ RIVERA	SUPERVISOR EMB	jorge.hernandez@metrodebogota.gov.co
VLADIMIR POLO PAZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	gerenciaksp@hotmail.com
YESICA QUÍNEME FOSCA	RESIDENTE SST INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
CARMENZA DUARTE	RESIDENTE DEL CONTRATISTA	demolicionesmetro196”Gmail.com
DAGOBERTO CABRALES	REPRESENTANTE DE GERENCIA DEL CONTRATISTA	dagob4@gmail.com
JOSÉ MOYA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL CONTRATISTA	dir.planeacion@faismon.com
JORGE HERRERA GUERRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	interdemoliciones@gmail.com
ANGIE CASTRO MORA	INGENIERA AUXILIAR INTERVENTORIA.	interdemoliciones@gmail.com
ARMANDO RAMIREZ	DIRECTOR DE OBRA	interdemoliciones@gmail.com
ANTONIO SANCHEZ TORRES	REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	gerencia1@haceingenieros.com
ALEXANDER LOMBANA RIAÑO	RSIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA	alombana@urepublicana.edu.co
EDUARDO GIL ROMERO	GESTOR INMOBILIARIO - EMPRESA METRO BOGOTÁ	eduardo.gil@metrodebogota.gov.co

ACTA DE RECORRIDO Y COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 14 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

STIVEND MONTAÑA CHAPARRO	INGENIERO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EMB	stivend.montana@metrodebogota.gov.co

Siendo las 8:30 AM del día 19 de agosto de 2021 se inicia el recorrido de obra convocado para la ejecución de los contratos de INTERVENTORÍA EMB 204 de 2021 y de OBRA EMB 196 DE 2021 con la asistencia y participación de los funcionarios de la EMB y personal de la interventoría y contratista de obra.

Se inicia el recorrido en la Estación 3, verificando el estado de los predios los cuales en general todos se encuentran demolidos, limpios de escombros y con cerramiento en alambre de púas. Quedando pendiente solo la actividad de demolición de placas de contrapiso. El listado de predios con placa de contrapiso a ejecutar predios al recorrido es el siguiente:

AAA0149DFRU
AAA0149DFPP
AAA0149DFOE
AAA0149DHUZ
AAA0149DHWF
AAA0149CEAF
AAA0149CDYN
AAA0149CCOE
AAA0149CCNN
AAA0149CCLW
AAA0149ADOM
AAA0149ADNX
AAA0149ADSY
AAA0148ZUZM
AAA0148ZBDE
AAA0148ZBCN
AAA0148ZBAW
AAA0149DESY
AAA0149DELF

Durante el recorrido, el ingeniero Jorge Hernández, supervisor de la EMB, requirió la revisión de la necesidad de demoler cuatro (4) predios adicionales, los cuales presentan placa de contrapiso, por encima del nivel del andén. De acuerdo a lo anterior, el ingeniero Vladimir Polo, director de interventoría autorizó y el ingeniero Dagoberto Cabrales acepto incluir las placas de contrapiso de los 4 predios descritos a continuación:

AAA0148ZBFZ
AAA0148ZBEP
AAA0148ZWBR

AAA0148ZWAF

Se le recuerda al contratista dejar para el recibo los predios y el espacio público limpios de escombros.

Se pasó posteriormente a la Estación 4, donde de igual forma se verificó el estado de los predios los cuales en general todos se encuentran demolidos, limpios de escombros y con cerramiento en alambre de púas. Los predios identificados previamente para demolición de placas de contrapiso son:

AAA0042XFFT
AAA0042XFJH
AAA0042XFKL
AAA0042XFLW
AAA0042XDCX
AAA0042XFDM
AAA0042XDNN
AAA00042XDJH
AAA0042XETD
AAA0042XDEA
AAA0042XDWF
AAA0042XDUZ
AAA0042XDTO
AAA0042XEZE
AAA0042XFAF
AAA0042XFBR
AAA0042XEMR

Durante el recorrido se incluyeron 2 predios para demolición de placa de contrapiso, descritos a continuación:

AAA0042XDLW
AAA0042XDKL

La medición del área de la placa y el espesor se realizará por los residentes técnicos del contratista y de la interventoría previo a iniciar la actividad de demolición.

El ingeniero Jorge Hernández, supervisor de la EMB, requirió que se le presentarán durante el recorrido las actas donde algunos propietarios se opusieron físicamente a permitir la demolición de muros de algunos predios incluidos dentro de los 106 predios objeto del contrato 196 de 2021, colindantes con otros predios habitados. Se le mostraron las actas levantadas y la aceptación de responsabilidad de dichos vecinos, las cuales reposan en custodia del contratista de obra. A continuación, se relacionan las actas con los nombres de los vecinos que firmaron:

1. Claudia Guevara con dirección calle 39ª 73d-42

ACTA DE RECORRIDO Y COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 14 PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 204 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y JESAK SAS Y 196 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y CONSORCIO F & H 2021

Se continuó el recorrido finalizando en la estación 5 donde al igual que sucedió en las estaciones 3 y 4, se verificó el estado de los predios los cuales en general todos se encuentran demolidos, limpios de escombros y con cerramiento en alambre de púas. De igual forma, se definieron otros predios adicionales para demolición de placas de contrapiso. En total los predios donde se requiere la demolición de la placa de contrapiso son:

AAA0044CMMS
AAA0044CMNN
AAA0044CMOE
AAA0044CMPP
AAA0044CMRU
AAA0044CMHY
AAA0043MUWW
AAA0043MUHH
AAA0043MUTD
AAA0043MUNX
AAA0043MULF
AAA0043MUKC
AAA0043NODM
AAA0043NOCX
AAA0043NOBR

Se finaliza el recorrido siendo las 11:00 am, concluyendo las partes que los predios no deberían tener nada construido del nivel de anden para arriba, en los casos donde hubiera una rampa que diera acceso al nivel entre el nivel del andén y el de la placa del 1er piso la medida a tener en cuenta es el nivel del andén, no el de la placa.

COMPROMISOS

1. INTERVENTORIA Presentación del acta de recorrido para revisión de las partes.
2. CONTRATISTA. Completar la limpieza de escombros en el espacio público, (correspondiente a acciones de terceros)
3. CONTRATISTA Ejecutar la actividad de demolición de placas de contrapiso.

La presente acta se somete a revisión y aprobación de los participantes de la reunión para los fines contractuales pertinentes.

ANEXO TÉCNICO #5

Informes semanales

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA N°1

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S. A. PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3,4 Y 5 DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS

JESAK S.A.S

DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2021
BOGOTÁ D.C. JULIO DE 2021

DATOS GENERALES

Contratos de Obra N°	196 de 2021
Objeto del contrato de obra	"LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTA PARA LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3, 4 Y 5, Y QUE HAN SIDO VANDALIZADOS"
Contratista.	CONSORCIO F&H
Valor del contrato;	$1.926.699.202
Fecha de inicio	19 de junio 2021
Fecha de terminación	18 de agosto de 2021

Contratos de interventoría N°	204 DE 2021
Objeto del contrato de interventoría	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S. A. PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ESTACIONES 3,4 Y 5 DE LOS 106 PREDIOS QUE HAN SIDO VANDALIZADOS
Contratista	JESAK S.A.S
Valor del Contrato	$ 178'120'533
Fecha de inicio	28 de junio 2021
Fecha de terminación	27 de septiembre 2021
Fecha de inicio	28 de junio 2021
Fecha de terminación	27 de septiembre de 2021

1. INFORME SEMANAL TÉCNICO

1.1 ACTIVIDADES DE OBRA

Durante la semana el contratista ha desarrollado las siguientes actividades en compañía con la interventoría:

Lunes 28 de junio de 2021:

Se inicia el contrato de interventoría 204-2021.

Martes 29 de junio de 2021

Se inicia por parte de la interventoría el seguimiento y control de actividades del contrato de obra 196-2021, en el recorrido de empalme con los funcionarios de EMB y contratista, se verificó que ya se habían realizado actividades en 29 predios y en este día se estaban interviniendo cinco predios sobre el costado sur de la avenida Villavicencio, entre las Cras.80G y 80F, con el chip. Nros. AAA0148ZAZM, AAA0148ZAYX, AAA0148ZBEP, AAA0148ZBHK y AAA0148ZBFZ. Igualmente continúan las actividades de levantamiento de actas de vecindad en estaciones 4 Y 5.
Se realiza comité virtual con el equipo humano del Contratista de Obra, la Interventoría y Empresa Metro Bogotá (EMB), para la entrega de las actividades realizadas hasta la fecha con la supervisión de EMB y empalme con la Interventoría (JESAK SAS). Culminado el comité se inicia el empalme y se realiza seguimiento del retiro de escombros generados con las demoliciones llevadas a cabo en los predios mencionados. La Interventoría hace las siguientes observaciones para el cumplimiento del contrato: iniciar la jornada diaria con los predios que se encuentren autorizados, terminar con la entrega de la documentación de la maquinaria faltante, implementación del PMT antes de iniciar con las actividades de demolición, terminar con la entrega documental requerida del personal que labora en obra y realizar una valoración inicial y registro fotográfico en conjunto con la Interventoría, antes de iniciar con los trabajos en obra. El Contratista informa el retiro de 23 viajes de escombros.

Miércoles 30 de junio de 2021

Siguen las actividades de demolición de las bases de los predios y perfilamiento de muros en predios colindantes, así como el cargue de escombros en estación 3. Se realiza el traslado de maquinaria a estación 5, se adelanta la implementación del

PMT y la ejecución de actas de vecindad, dándole prioridad a las faltantes en la zona inicial de intervención.
Se realiza recorrido inicial conjunto con Interventoría a los predios a intervenir con el fin de realizar la valoración y registro fotográfico requerido por Interventoría y se atienden las solicitudes presentadas por el área sst de Interventoría a fin de dar cumplimiento para el aval de inicio de los trabajos en esta estación. La retroexcavadora que fue trasladada se encuentra aprobada y estaba trabajando la zona 3. La Interventoría solicita que un día antes de iniciar con un nuevo tramo de Intervención se debe allegar toda la documentación requerida para la revisión, verificación y aprobación de inicio de actividades. El Contratista informa el retiro de 25 viajes de escombros.

Jueves 1 de julio de 2021

Se adelanta actividades de demolición y retiro de escombros sobre el costado sur de la estación 3 en los siguientes predios: AAA0148ZAXR, AAA0148ZAWF, AAA0148ZUTO, AAA0148ZWBR, autorizados por la interventoría y en los predios AAA0148DEWW, AAA0149DEXS, AAA0149DEYN, AAA0148ZUUZ, AAA0148ZUWF, AAA0148ZWAF y AAA0148ZUXR, autorizados con anterioridad por la EMB y sobre el costado norte se realiza la demolición del predio faltante AAA0149DHSK previa autorización de Interventoría. Se realizó seguimiento al retiro de los escombros faltantes en el área. Igualmente se realizan los cerramientos temporales de los predios demolidos sobre el costado norte, sin embargo la EMB solicita socializar con los representantes de la comunidad estos cerramientos. Con los acercamientos que se han realizado a la fecha, los vecinos del sector se encuentran de acuerdo con estos, sin embargo se realizará una reunión a fin de obtener la firma de los predios colindantes a los trabajos ejecutados. De otra parte se realiza visita conjunta al colegio de la zona 3 sobre el costado sur, debido a la solicitud presentada por esta entidad, por los escombros que fueron arrojados a su interior por los vándalos durante el desmantelamiento de los predios aledaños al mismo. Se buscará por parte del contratista, colaborar con el usuario con el retiro de dichos escombros. La Interventoría solicita la demolición únicamente de los predios avalados en la estación 5 correspondientes a los siguientes chip: AAA0043MUDE, AAA0043MUFZ, AAA0043MUJZ, AAA0043MULF y AAA0043MUKC. Se realiza la entrega de las correcciones solicitadas para la aprobación del PMT requerido para la finalización de los trabajos. El Contratista informa el retiro de 25 viajes de escombros.

Viernes 2 de julio de 2021

Se realiza comité de obra con el acompañamiento de la EMB, en donde se establece lo siguiente: no se autoriza la intervención de nuevos predios hasta que no se entreguen las correcciones del RCC, el plan de gestión social y ambiental,
Se solicita realizar evaluación del estado de los predios antes de iniciar actividades de demolición, realizar reunión informativa con la comunidad para informar sobre el estado de los predios, realizar el retiro de escombros en la zona 5 de lo ejecutado a la fecha, entrega de los informes semanales de cada área, con el fin de ponerse al día con la documentación, y en adelante los informes semanales se deberán presentar todos los lunes a la Interventoría. La EMB reitera la necesidad de ejecutar actividades de forma simultánea en los tres frentes, entrega de un reporte diario de escombros y entregar la metodología de trabajo. El Contratista informó que este documento ya fue entregado por parte del contratista y siempre se ha realizado el reporte diario de escombros. Continúan las actividades de demolición sobre los predios autorizados sobre el costado norte de la estación 3 y se autoriza la demolición del predio AAA0148ZWPP y el retiro de escombros en la estación 5. Se obtiene el COI de aprobación del PMT tramitado para la ejecución de los trabajos en las tres estaciones.

Sábado 3 de julio de 2021

Continúan actividades de demolición y retiro de escombros de predios sobre el costado sur de la estación 3, y aprovechamiento y reciclaje de material y siguen las actividades de demolición de predios autorizados por Interventoría en la estación 5, correspondientes a los chip: AAA0043MULF, AAA0043MUMR, AAA0043MUOM y AAA0043MUNX.

En resumen los predios intervenidos durante la presente semana con el visto bueno de Interventoría, corresponden al siguiente chip:

Estación 3

- AAA0148ZAZM
- AAA0148ZAYX
- AAA0148ZBEP
- AAA0148ZBFZ
- AAA0148ZBHK
- AAA0148ZAXR
- AAA0149DHSK
- AAA0148ZWBR
- AAA0148ZWAF

- AAA0148ZWPP
- AAA0148ZUZM
- AAA0148ADSY

Estación 5

- AAA0043MUDE
- AAA0043MUFZ
- AAAOO43MUJZ
- AAAOO43MUKC
- AAAOO43MULF
- AAAOO43MUMR


1.2 ESTADO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (ECONÓMICO, FINANCIERO Y LEGAL) DE LOS TRABAJOS


El Contratista presentó los planes de Gestión Social, Ambiental y SST, los cuales se encuentran en estudio por parte de la Interventoría.

En la parte financiera no se ha realizado cortes de obra para pagos parciales.

En la parte legal, por la premura de ejecución de obra y el tipo de contrato de urgencia manifiesta, se ha presentado en forma paralela a la intervención el cumplimiento de actividades preliminares necesarias para el inicio de obra en cada predio a intervenir: Acta de vecindad, Acta de inicio y Registro Fotográfico, señalización, aplicación de PMT, etc.

1.3 AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y ECONÓMICA DEL CONTRATOS A LA FECHA





Los gráficos se fundamentan en intervención de dos meses y en forma simultánea.

1.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA.

Comité de obra	Viernes 02 julio
	
Comité en Estación 5 Interventoría , contratista y EMB	Comité en Estación 4 Interventoría , contratista y EMB
	
Comité de obra campamento Estación 3	Recorrido de obra estación 5

Estación 3

	
Estación 3 AAA0148ZBEP	Estación 3 AAA0148ZBFZ
	
Estación 3 AAA0148ZBHK (	Estación 3 AAA0148ZBHK

	
Estación 3 AAA0148ZAZM	Estación 3 AAA0148ZBEP
	
Estación 3 AAA0149DHSK	Estación 3 AAA0148ZWBR
	
Estación 3 AAA0148ZWAF	Estación 3 AAA0148ZWPP

	
Estación 3 AAA0148ZUZM	Estación 3 AAA0148ADSY

Estación 5

	
Estación 5 AAA0043MUDE	Estación 5 AAA0043MUFZ
	
Estación 5 AAAOO43MUJZ	Estación 5 AAAOO43MUKC

2. INFORME SEMANAL AMBIENTAL SST Y COVID 1

2.1 ACTIVIDADES CONTRATISTA

COMPONENTE AMBIENTAL

- adecuación orden y aseo campamento de obra (punto ecológico) y frentes de obra.
- Se realiza mantenimiento de baterías sanitarias 2 veces a la semana
- Se realiza ajustes al PMA de acuerdo a Observaciones realizadas por la empresa Metro las cuales fueron enviadas por medio de correo electrónico el día 2 de julio de 2021
- Se realiza revisión de las observaciones realizadas por la empresa Metro al Plan RCD.
- Recorrido de obra junto a la interventoría el día 30 de junio de 2021

COMPONENTE SST

- Adecuación campamento de obra (señalización y elementos de emergencia)
- durante el periodo ingreso personal al proyecto para lo cual se realiza inducción y exámenes de ingreso notificación de riesgos de igual manera se llevó a cabo la socialización del protocolo de bioguridad
- No se presentaron accidentes ni incidentes durante el periodo reportado
- Durante el periodo se contó con 4 retroexcavadoras y un mini cargador, los cuales cuentan con la documentación completa.
- Se llevó acabo los permisos de trabajo (trabajo en caliente y de alturas), ATS, inspección de EPPS, pre operacionales de maquinaria.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

- Durante la semana del presente informe no se presentó ninguna persona con síntoma del COVID – 19,
- Se reporta un trabajador el cual informo que un familiar se encontraba con COVID-19 por lo que no se presentara al trabajo hasta tanto no se realice la prueba.
- No se contó con personal en teletrabajo.
- Se realiza la encuesta diaria de condiciones de salud y se implementa el proceso de desinfección

2.2 ACTIVIDADES INTERVENTORIA

COMPONENTE AMBIENTAL

- La interventoría en comité de obra realizado el día 2 de julio de 2021, solicito al contratista presentar los permisos de movilización de madera, de los rollizos que se emplearan para el cerramiento, de igual manera se solicitó el permiso de vertimientos de la empresa que suministra el servicio de baterías sanitarias)
- El contratista por medio de un link cargo la información de residuos retirados, la interventoría tuvo acceso a la información el día 1 de julio de 2021, procediendo a revisar dicha información, encontrando que se venían haciendo retiro de escombros con volquetas que a la fecha no cuentan con autorización por parte de la interventoría ya que el contratista no ha presentado la información correspondientes de los conductores ni de las volquetas.

- Se informa que a la fecha de presentación del presente informe semanal de interventoría, el contratista no ha presentado los reportes diarios completos del periodo reportado de Residuos generados, y no ha presentado el informe semanal ambiental.
- Se llevó a cabo la participación en el comité de obra del día 2 de julio donde el residente se llevó a cabo el reporte de las actividades ambientales.
- Se informa que la interventoría procederá a revisar PMA presentado por el contratista el día 2 de julio de 2021, para posteriormente realizar el respectivo pronunciamiento.

COMPONENTE SST

- Se llevó a cabo la revisión de afiliaciones del personal nuevo que ingreso al proyecto realizando las respectivas observaciones se reporta que a la fecha se cuenta con autorización de la interventoría de 19 trabajadores
- Se llevó a cabo la revisión de documentos de maquinaria y equipo encontrando que se cuenta con cuatro (4) retro excavadoras un (1) minicagador, de igual manera se cuenta con la autorización de 15 volquetas para e l retiro de escombros
- Se realizó inspección y verificación en la implementación por parte del contratista de permisos de trabajo de alto riesgo (trabajos en caliente y trabajo en alturas), ATS, inspecciones diarias de maquinaria, notificación de riesgos, inducciones, uso adecuado de UPS entre otros.
- El personal de la interventoría cuenta con las afiliaciones de seguridad social completa.
- No se reporta durante la semana por parte de la Interventoría accidentes ni incidentes durante el periodo reportado
- Se encuentra a la espera de los ajustes por parte del Contratista del SGSST de acuerdo a las observaciones realizadas por la empresa Metro.
- Se realizó recorrido a los frentes de obra en conjunto contratista e interventoría, así como, asistencia de la residente SST a reuniones y comité de obra del día 2 julio de 2021
- Se solicitó al contratista por medio de bitácora, implementar cerramiento temporal a los predios donde opere la maquinaria para evitar accidentes o incidentes a la comunidad o peatones, ya que al momento de la demolición se presentan en ocasiones desplome de estructuras proyectando residuos fuera del predio en intervención

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

- No se reporta durante la semana por parte de la Interventoría casos ni de sintomatología asociada al COVID-19, ni casos positivos por COVID-19.
- Se llevó a cabo la entrega de tapabocas y kit de desinfección.
- Se diligencia por parte de cada uno de los trabajadores el formato 63, en donde se registra el auto diagnóstico de condiciones de salud (reporte de sintomatología y condiciones de salud, y demás factores relevantes).

3. INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL

3.1 NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 29 Actas

La interventoría realizó seguimiento, acompañamiento y revisión al levantamiento de actas de vecindad que ha realizado la residente social de la firma contratista, se está a la espera de la radicación de las mismas para revisión definitiva, aprobación y firma de las mismas.

Priorización	Realizadas durante la semana 19 al 26 junio	Realizadas durante semana del 26 al 3 de julio	Pendientes	Total
P3	15	7	0	22
P4	13	1	1	14
P5	6	20	1	27

	
socialización para levantamiento del acta de vecindad p5	socialización para levantamiento del acta de vecindad p5


3.2 QUEJAS O DERECHOS DE PETICIÓN RECIBIDOS

El día 1 de julio del 2021 se recibió solicitud por parte la EMB para la atención de requerimiento realizado por parte de directivos del CDC Kennedy de retiros de escombros en el predio ubicado en la carrera 80 no. 43-43, debido a las demoliciones por terceros, esta visita se hizo con la parte técnica del metro, interventoría, contratista y acompañamiento del área social (contratista e interventoría), mediante llamada telefónica se informa al directivo que el contratista realizará la respectiva limpieza en una semana aproximadamente.

	
Atención ciudadana	

Conclusiones De La Jornada

Durante la semana se realizaron las actividades programadas y se realizo el empalme de las profesionales sociales de la firma contratista y la interventoría, por lo cual se realizaron actividades de acompañamiento y seguimiento.



3.3 PIEZAS DE INFORMACIÓN REPARTIDA

El día 3 de junio se realizó entrega de volantes de reunión de inicio a continuación se relacionan la distribución en cada sector:

Estación 3: 26
Estación 4: 24
Estación 5: 26

	
entrega de volantes reunión de inicio	entrega de volantes reunión de inicio