Informe Final de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1424 - CAS-OAJ-CDPSP-0733-2021 de 2021-08-19 cuyo Objeto: REALIZAR REVISIÓN, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCEPTUALIZAR SOBRE EL ANÁLISIS DE TODAS LAS ACCIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS DURANTE LA VIGENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

Yopal, 27 de Diciembre del 2021.

Doctor(a)
BRENDA RORAIMA BARRERA
DIRECTOR(A) TECNICO DE CONSTRUCCIONES
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1424 - CAS-OAJ-CDPSP-0733-2021 de 2021-08-19.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 23/12/2021 hasta 22/12/2021.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: REALIZAR REVISIÓN, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCEPTUALIZAR SOBRE EL ANÁLISIS DE TODAS LAS ACCIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS DURANTE LA VIGENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuatro (4) MESES

3. FECHA DE INICIO: 2021-08-23

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2021-12-22

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2021-12-22

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $20.106.240,00 M.L.C.

9. ADICIONES: $0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $20.106.240,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 22/12/2021, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1424 presenta una ejecución del 100% contra una programada del 100%.

Informe Final de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1424 - CAS-OAJ-CDPSP-0733-2021 de 2021-08-19 cuyo Objeto: REALIZAR REVISIÓN, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCEPTUALIZAR SOBRE EL ANÁLISIS DE TODAS LAS ACCIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS DURANTE LA VIGENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$20.106.240,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$20.106.240,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 2	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 3	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
PRESENTE INFORME	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		
TOTAL	$20.106.240,00	$0,00	$20.106.240,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 4: $5.026.560,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1 Realizar la revisión y verificación de las especificaciones técnicas de los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN CREACIÓN SUB-SEDE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, EN EL MUNICIPIO MONTERREY, CASANARE, ORINOQUIA, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE 2. Realizar evaluación en campo y cuantificación de cantidades en planos y memorias de cálculo de los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN CREACIÓN SUB-SEDE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, EN EL MUNICIPIO MONTERREY, CASANARE, ORINOQUIA, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE. 3. Realizar visitas técnicas a los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN CREACIÓN SUB-SEDE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, EN EL MUNICIPIO MONTERREY, CASANARE, ORINOQUIA, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE. 4. Conceptualizar sobre el análisis de todas las acciones técnicas desarrolladas en vigencia de los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN CREACIÓN SUB-SEDE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, EN EL MUNICIPIO MONTERREY, CASANARE, ORINOQUIA, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE. 5. Participar en los comités técnicos que adelante el Supervisor a los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN CREACIÓN SUB-SEDE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, EN EL MUNICIPIO MONTERREY, CASANARE, ORINOQUIA, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS

Informe Final de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1424 - CAS-OAJ-CDPSP-0733-2021 de 2021-08-19 cuyo Objeto: REALIZAR REVISIÓN, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCEPTUALIZAR SOBRE EL ANÁLISIS DE TODAS LAS ACCIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS DURANTE LA VIGENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE. 6. Las demás que considere el supervisor que sean inherentes al objeto contractual.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
1. Realizar la revisión y verificación de las especificaciones técnicas de los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN CREACIÓN SUB-SEDE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, ORINOQUIA. ACTIVIDAD PERMANENTE	100	3.1
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Se verificó el Acta Parcial No 1 del contrato de obra por un valor de $ 1.453.645.129,00 correspondiente al periodo 12 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2020 y del 01 de septiembre de 2020 al 30 de marzo de 2021. Programación de obra esta revisando loa apus para la modificacion de obra y para el adicional.	100	3.1
CONSTRUCCIÓN CREACIÓN SUB-SEDE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, ORINOQUIA. Se verificó el Acta Parcial No 4 del contrato de obra por un valor de $ 1,750,351,025, correspondiente al periodo 24/06/2021 a 26/09/2021. Se verificó el Acta Parcial de Consultoria No 2 por un valor de $ 242.638.395,00 durante el periodo 17 de agosto de 2020 al 28 de septiembre de 2021.	100	3.1
2. Realizar evaluación en campo y cuantificación de cantidades en planos y memorias de cálculo de los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACION AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN CREACIÓN SUB-SEDE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, ORINOQUIA. ACTIVIDAD PERMANENTE	100	3.2
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Se realizó cuantificación de cantidades en planos y memorias de calculo para el pago del Acta parcial No 1.	100	3.2
CONSTRUCCIÓN CREACIÓN SUB-SEDE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, ORINOQUIA. Se realizó cuantificación de cantidades en planos y memorias de calculo para el pago del Acta parcial No 4.	100	3.2
3. Realizar visitas técnicas a los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN CREACIÓN SUB-SEDE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, ORINOQUIA. ACTIVIDAD PERMANENTE.	100	3.3
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA No se realizo visita a la obra.	100	3.3
CONSTRUCCIÓN CREACIÓN SUB-SEDE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, ORINOQUIA. Se realizo visita a la obra los dias 29 y 30 de noviembre del 2021.	100	3.3
4. Conceptualizar sobre el análisis de todas las acciones técnicas desarrolladas en vigencia de los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN CREACIÓN SUB-SEDE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, ORINOQUIA. ACTIVIDAD PERMANENTE	100	3.4
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Se ha conceptualizado en la revision del Acta Parcial de obra No 1 y se esta conceptualizando para la revision de un adicional en valor, tambien se conceptualizo sobre la prorroga No 4.	100	3.4
CONSTRUCCIÓN CREACIÓN SUB-SEDE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, ORINOQUIA. Se ha conceptualizado respecto al Acta Parcial de obra No 4 y se espera continuar con el tramite de adicional al contrato.	100	3.4

Informe Final de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1424 - CAS-OAJ-CDPSP-0733-2021 de 2021-08-19 cuyo Objeto: REALIZAR REVISIÓN, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCEPTUALIZAR SOBRE EL ANÁLISIS DE TODAS LAS ACCIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS DURANTE LA VIGENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

5. Participar en los comités técnicos que adelante el Supervisor a los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO VILLANUEVA y proyecto de inversión ACONSTRUCCIÓN CREACIÓN SUB-SEDE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, ORINOQUIA. ACTIVIDAD PERMANENTE	100	3.5
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Se realizo acompañamiento a comites de obra	100	3.5
CONSTRUCCIÓN CREACIÓN SUB-SEDE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, ORINOQUIA.. Se realizo acompañamiento a los comites de obra	100	3.5
6. Las demás que considere el supervisor que sean inherentes al objeto contractual. ACTIVIDAD PERMANENTE	100	3.6
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Se dio respuesta a la correspondencia recibida del proyecto y se hicieron requerimientos a los contratistas.	100	3.6
CONSTRUCCIÓN CREACIÓN SUB-SEDE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, ORINOQUIA.. Se dio respuesta a la correspondencia recibida del proyecto y se hicieron requerimientos a los contratistas.	100	3.6

F. OBSERVACIONES:

Atentamente,

CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

BRENDA RORAIMA BARRERA
Supervisor(a)

V.ºB.º: _____

El presente Informe corresponde al periodo de veintitres (23) de noviembre al veintidos (22) de diciembre del año 2021

1. DATOS GENERALES CONTRATO CDPSP No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0733-2021-Y NUMERO INTERNO 1424 DE 2021-08-19

Información del Contrato	CDPSP No. 1424 DE 2021/19/08	Plazo Inicial	Cuatro (4) meses
Contratista o Ejecutor	CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES	Plazo actual	Cuatro (4) meses
Objeto Contractual	Realizar revisión, verificación, evaluación y conceptualizar sobre el análisis de todas las acciones técnicas desarrolladas durante la vigencia de los proyectos de inversión del sectorial de fortalecimiento de los equipamientos municipales y departamental en Casanare.	Fecha suscripción del contrato	19/08/2021
Valor Contractual	$ 20.106.240,00	Fecha Acta de Inicio	23/08/2021
Valor Inicial	$ 20.106.240,00	Fecha de Terminación Inicial	22/12/2021
Aporte Dpto.	$ 20.106.240,00	Fecha Actual de Terminación	22/12/2021
Aporte Ejecutor	$ -	Estado actual del contrato	Terminado
Valor Adicional	$ -		
Valor Final	$ 20.106.240,00		

2. DATOS TECNICOS

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA:			RESUMEN DEL OBJETO CONTRACTUAL
☐	RED DE ACUEDUCTO	ML	el objeto del proyecto es: Realizar revisión, verificación, evaluación y conceptualizar sobre el análisis
☐	RED ALC. SAN / PLUV	ML	de todas las acciones técnicas desarrolladas durante la vigencia de los proyectos de inversión del sectorial
☐	PTAP / PTAR	UN	de fortalecimiento de los equipamientos municipales y departamental en Casanare.
☐	POZOS PROFUNDOS	ML	
☐	VIA URB / SEC / TERC	KM	
☐	PUENTE / ALC / BOX	UN	DESCRIPCION BREVE ALCANCE DEL PROYECTO:
☐	INFRAESTRUCTURA	SEDE	Revision y verificacón y conceptualización proyectos de inversion del sectorial de fortalecimiento de los
☐	INTERVENTORIA	UN	equipamientos municipales y departamental en Casanare
☑	OTRO. CUAL?		
	Profesional Contratado	1 UN	

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. ACTA DE INICIO	23/08/2021	4 MESES		
2.				

4. INFORMACION DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

		DATOS DE INTERVENTORIA ASUMIDA POR LOS MUNICIPIOS O EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE	Contratante	
Contratista o Ejecutor	CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES	Contratista:	
Rep. Legal:		Rep. Legal:	
Contrato No.	1424-2021	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 20.106.240,00	Valor Inicial:	
Valor Anticipo (0%):	$ -	Valor Anticipo (%):	
Valor Adicionado:	$ -	Valor Adicionado:	
Valor Total:	$ 20.106.240,00	Valor Total:	
Valor Ejecutado:	$ 20.106.240,00	Valor Ejecutado:	
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES	Plazo Inicial:	
Prorrogas:	N/A	Prorrogas:	
Plazo Actualizado:	N/A	Plazo Actualizado:	
Suspensiones:	N/A	Suspensiones:	
Fecha de Iniciación:	VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE 2021	Fecha de Iniciación:	
Terminación Inicial:	VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DE 2021	Terminación Inicial:	
Terminación Actual:	VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DE 2021	Terminación Actual:	
Estado Actual Contrato:	TERMINADO	Estado Actual Contrato:	

5. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DEL SECTORIAL EQUIPAMIENTO, CONTRATO DE CONSULTORIA No 2153 DE 2019-11-25.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
5.1. ACTA DE INICIO	24/01/2020	7 MESES		
5.2. ACTA DE SUSPENSIÓN No 1	30/06/2020	2 MESES		*CAUSAS DE SUSPENSION*: SUSPENSION CONTRATO DE OBRA No 2225 de 2019
5.3. ACTA DE REINICIO No 1	31/08/2020			
5.4 ACTA PARCIAL No 1	2/10/2020		$ 29.471.186	PAGO ETAPA PRECONSTRUCTIVA
5.5. PRORROGA No 1	23/10/2020	2 MESES Y 5 DIAS		*CAUSAS DE LA PRORROGA No 1*: CONTINUAR REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO DE OBRA No 2225 DE 2019
5.6. PRORROGA No 2	22/12/2020	4 MESES Y 15 DIAS		*CAUSAS DE LA PRORROGA No 2*: CONTINUAR REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO DE OBRA No 2225 DE 2019
5.7. ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	7/05/2021	45 DIAS		CAUSAS DE SUSPENSION: SUSPENSION CONTRATO DE OBRA No 2225 de 2019
5.8. ACTA DE AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSION No 2	18/06/2021	1 MES		CAUSAS DE AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSION No 2: AMPLIACION A LA SUSPENSION CONTRATO DE OBRA No 2225 de 2019
5.9. ACTA DE REINICIO No 2	21/07/2021			
5.10 PRORROGA No 3	27/07/2021	4 MESES		CAUSAS DE LA PRORROGA No 3: CONTINUAR REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO DE OBRA No 2225 DE 2019
5.11 PRORROGA No 4	26/11/2021	4 MESES		CAUSAS DE LA PRORROGA No 4: CONTINUAR REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO DE OBRA No 2225 DE 2019

6. INFORMACION DEL CONTRATO DERIVADO, CONTRATO DE CONSULTORIA No 2153 DE 2019, según el caso si aplica.

Tipo de Proceso	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
No Proceso	CAS-OPAJ-CMA-033-2019
Tipo de Contrato	CONSULTORIA
Fuentes Financiación:	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR
Codigo BPIN:	20180005850005
Registro Presupuestal:	192153 - 02/12/2019 - $ 521,170,434 212153 - 09/03/2021 - $ 491,699,248
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE
Contratista o Ejecutor	CONSORCIO PLAZA DE MERCADO 2019
Nit No:	901342294-4
Rep. Legal:	DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
Cedula No:	9.431.291 DE YOPAL
Contrato No.	2153 DE 2019-11-25
Objeto:	Interventoria técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica a la construcción del Centro de Comercialización Agroempresarial en el Municipio de Villanueva.
Valor Inicial:	$ 521.170.434,00
Valor Anticipo (0 %):	$ -
Valor Adicionado:	$ -
Valor Total:	$ 521.170.434,00
Valor Ejecutado:	$ 29.471.186,00
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES
Prorrogas:	DIEZ (10) MESES Y VEINTE (20) DIAS
Plazo Actualizado:	VENTIUN (21) MESES Y VEINTE (20) DIAS
Suspensiones:	SIETE (7) MAYO DE 2021
Tiempo Suspensión:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE 2020
Terminación Inicial:	VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Reiniciación:	VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2021
Terminación Actual:	VEINTISIETE (27) DE MARZO DE 2022
Estado Actual Contrato:	EJECUCIÓN

CAS-OPAJ-CMA-033-2019

7. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DERIVADO, CONTRATO DE OBRA No 2225 DE 2019, según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
7.1. ACTA DE INICIO	12/03/2020	6 MESES		
7.2. ACTA DE SUSPENSIÓN No 1	30/06/2020	2 MESES		*CAUSAS DE SUSPENSION*: COVID-19, TRABAJOS EN VIA TRONCAL DEL LLANO, CARENCIA DE FORMALETA EN LA REGION.
7.3. ACTA DE REINICIO No 1	31/08/2020			
7.4. PRORROGA No 1	11/11/2020	1 MES Y 15 DIAS		*CAUSAS DE LA PRORROGA*: COVID-19, TRANCONES EN LA VIA MARGINAL DEL LLANO, CONSTRUCCION DE VIGAS AEREAS Y LOSAS AEREAS Y NO DAN LOS TIEMPOS DEL FRAGUADO.
7.5. PRORROGA No 2	22/12/2020	4 MESES Y 15 DIAS		*CAUSAS DE LA PRORROGA*: INCONVENIENTES DE TIPO LOGISTICO QUE HAN GENERADO RETRASOS Y DEMORAS, DEMORA EN ENTREGA DE MATERIALES E INSUMOS POR PARTE DE LAS FERRETERIAS, DISPONIBILIDAD DE FORMALETA DE ENTREPISO.
7.6. ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 1	4/01/2021			SE INCORPORARON AL PROYECTO 23 NUEVOS ITEMS NO PREVISTOS.
7.7. ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 1	11/01/2021			SE INCORPORARON LOS ITEMS NUEVOS Y SE BALANCEO EL CONTRATO.
7.8. OTROSÍ MODIFICATORIO No 1	9/03/2021			
7.9. ACTA DE SUSPENSION No 2	7/05/2021	45 DIAS		*CAUSAS DE SUSPENSION*: ESCASEZ DE MATERIALES Y TIEMPOS DE ENTREGA, MATERIAL PETREO, PARO NACIONAL
7.10. ACTA DE AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSION No 2	18/06/2021	1 MES		*CAUSAS DE AMPLIACION A LA SUSPENSION*: ESCASEZ DE MATERIALES Y TIEMPOS DE ENTREGA, MATERIAL PETREO, INICIO DE OTROS FRENTES DE TRABAJO (EN GENERAL NO SEAN SUPERAO LAS CAUSALES QUE MOTIVARON LA SUSPENSION No 2).
7.11. ACTA DE REINICIO No 2	21/07/2021			
7.12. PRORROGA No 3	22/07/2021	4 MESES		*CAUSAS DE LA PRORROGA*: No 3 BAJO RENDIMIENTO A CAUSA DE LA PANDEMIA, ESCASEZ DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y MATERIAL PETREO, CONSECUENCIAS DEL PARO NACIONAL HUBO PROBLEMAS EN MOVILIDAD Y ACCESO A LA OBRA.
7.13. PRORROGA No 4	25/11/2021	4 MESES		*CAUSAS DE LA PRORROGA*: No 4 BAJO RENDIMIENTO, LLUVIAS Y DERRUMBES CORREDORES VIALES, CONSTANTES LLUVIAS EN OBRA, ESCASEZ DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y MATERIAL PETREO.
7.14. ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	1/12/2021		$ 1453645129	PAGO ACTA PARCIAL No 1 AMORTIZACION 50% $ 726,822,564.50. PAGO EL 22,93%

8. INFORMACION DEL CONTRATO DERIVADO, CONTRATO DE OBRA No 2225 DE 2019-12-11, según el caso si aplica.

Tipo de Proceso	LICITACIÓN OBRA PÚBLICA
No Proceso	CAS-OAJ-LP-034-2019
Tipo de Contrato	OBRA
Fuentes Financiación:	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR
Codigo BPIN:	2018005850005
Registro Presupuestal:	192225 13/12/2019 $ 6,340,387,359 212225 09/03/2021 $ 3,170,193,679
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE
Contratista o Ejecutor	CONSORCIO AGROCENTRO VILLANUEVA
Nit No:	901347418-3
Rep. Legal:	ANDRES HERLIMAN TRIANA BLANCO

CAS-OAJ-LP-034-2019

Cedula No:	74.857.606 de Yopal
Contrato No.	2225 DE 2019
Objeto:	Construcción del Centro de Comercializacion Agroempresarial en el Municipio de Villanueva.
Valor Inicial:	$ 6.340.387.359,00
Valor Anticipo (50 %):	$ 3.170.193.679,50
Valor Adicionado:	$ -
Valor Total:	$ 6.340.387.359,00
Valor Ejecutado:	$ 1.453.645.129,00
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Prorrogas:	CATORCE (14) MESES
Plazo Actualizado:	VEINTE (20) MESES
Suspensiones:	SIETE (7) DE MAYO DE 2021
Tiempo Suspensión:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	12 DE MARZO DE 2020
Terminación Inicial:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Fecha de Reiniciación:	VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2021
Terminación Actual:	VEINTICINCO (25) DE MARZO DE 2022
Estado Actual Contrato:	EJECUCION

CAS-OAJ-LP-034-2019

9.PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA

% AVANCE DE EJECUCION EN OBRA :	48,21%	% PROGRAMACION OBRA:	52,48%

10. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

Durante el periodo 23 de noviembre al 22 de diciembre de 2021 se llevo a cabo por parte del profesional contratado las siguientes actividades:

El dia 25 de noviembre de 2021 se suscribe la Prorroga No 4 por un tiempo de 4 meses quedando como fecha de terminacion el dia 25 de marzso de 2022 para el contrato de obra.

Durante este periodo se realizó la revision y suscripción del Acta Parcial No 1 por un valor de $ 1.453.645.129,00 equivalente al 22,93 % y que cubre el periodo al 12/03/2020 al 30/06/2020 y del 01/09/2021 al 30/03/2021 se firmo el dia 01 de diciembre de 2021

Se dio respuesta al Plan de Contingencia solicitado en la visita virtual de verificación avances y resultados proyecto BPIN 2018005850005,seguimiento por parte de la Departamento Nacional de Planeacion "DNP", hasta el dia 16 de noviembre de 2021.

CONTRATO No 2225 -2019
ULTIMA POLIZA APROBADA
NÚMERO DE PÓLIZA: AA023403
ASEGURADORA: EQUIDAD SEGUROS
CUMPLIMIENTO: 25/11/2021 - 25/07/2022 $ 634,038,735,90
ESTABILIDAD: 25/03/2022 - 25/07/2022 $ 634,038,735,90
ANTICIPO: 25/11/2021 - 25/03/2025 $ 3,170,193,679,50
PRESTACIONES: 25/11/2021 - 25/03/2022 $ 317,019,367,95
FECHA DE APROBACIÓN: 02/12/2021
ACTUALIZACION POLIZA DEBIDO A: PRORROGA No 4



CONTRATO No 2153 -2019
ULTIMA POLIZA APROBADA
NÚMERO DE PÓLIZA: 605-47-9940000077833
ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CUMPLIMIENTO: 24/01/2020 - 30/08/2022 $ 52,117,043,40
CALIDAD: 24/01/2020 - 30/03/2025 $ 52,117,043,40
PRESTACIONES: 24/01/2020 - 24/01/2025 $ 26,058,521,70
FECHA DE APROBACIÓN: 16/12/2021
ACTUALIZACION POLIZA DEBIDO A: PRORROGA No 4



11. REGISTRO FOTOGRÁFICO (Estado en el que quedaron las estructuras ejecutadas) (DESCRIPCION).



Foto 1 Armazon para placa segundo nivel



Foto 2 Armazon para placa segundo nivel



Foto 3 Armazon para placa segundo nivel



Foto 4 Nivelación terreno

12. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI ☐ NO ☐
CUALES? : _____
HA REQUERIDO AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☐ NO ☐

CAUSALES?: _____

SE CUMPLE CON EL OBJETO SI ☐ NO ☐
PORQUE? la obra esta en ejecución
REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☐ VALOR? _____

EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☐ NO ☐
PORQUE?

11. OBSERVACIONES

EL CONTRATO DE OBRA Y DE CONSULTORIA ESTAN EN EJECUCIÓN.

12. FIRMAS

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
APOYO A LA SUPERVISION
C.P.S Nro. 1424-2021

Vo.Bo. SUPERVISOR
BRENDA RORAIMA BARRERA
Directora Técnica de Construcciones

El presente Informe corresponde al periodo de veintitres (23) de noviembre al veintidos (22) de diciembre del año 2021

1. DATOS GENERALES CONTRATO CDPSP No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0733-2021-Y NUMERO INTERNO 1424 DE 2021-08-19

Información del Contrato	CDPSP No. 1424 DE 2021/19/08	Plazo Inicial	Cuatro (4) meses
Contratista o Ejecutor	CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES	Plazo actual	Cuatro (4) meses
Objeto Contractual	Realizar revisión, verificación, evaluación y conceptualizar sobre el ánalisis de todas las acciones técnicas desarrolladas durante la vigencia de los proyectos de inversión del sectorial de fortalecimiento de los equipamientos municipales y departamental en Casanare.	Fecha suscripción del contrato	19/08/2021
Valor Contractual	$ 20.106.240,00	Fecha Acta de Inicio	23/08/2021
Valor Inicial	$ 20.106.240,00	Fecha de Terminación inicial	22/12/2021
Aporte Dpto.	$ 20.106.240,00	Fecha Actual de Terminación	22/12/2021
Aporte Ejecutor	$ -	Estado actual del contrato	Terminado
Valor Adicional	$ -		
Valor Final	$ 20.106.240,00		

2. DATOS TÉCNICOS.

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA:

☐	RED DE ACUEDUCTO		ML
☐	RED ALC. SAN / PLUV		ML
☐	PTAP / PTAR		UN
☐	POZOS PROFUNDOS		ML
☐	VIA URB / SEC / TERC		KM
☐	PUENTE / ALC / BOX		UN
☐	INFRAESTRUCTUR		SEDE
☐	INTERVENTORIA		UN
☑	OTRO. CUAL?		
	Profesional Contrata	1	UN

RESUMEN DEL OBJETO CONTRACTUAL

el objeto del proyecto es: Realizar revisión, verificación, evaluación y conceptualizar sobre el ánalisis de todas las acciones técnicas desarrolladas durante la vigencia de los proyectos de inversión del sectorial de fortalecimiento de los equipamientos municipales y departamental en Casanare.

DESCRIPCION BREVE ALCANCE DEL PROYECTO:

Revision y verificacón y conceptualización proyectos de inversion del sectorial de fortalecimiento de los equipamientos municipales y departamental en Casanare

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. ACTA DE INICIO	23/08/2021	4 MESES		
2.				

4. INFORMACION DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

		DATOS DE INTERVENTORIA ASUMIDA POR LOS MUNICIPIOS O EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE	Contratante	
Contratista o Ejecutor	CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES	Contratista:	
Rep. Legal:		Rep. Legal:	
Contrato No.	1424-2021	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 20.106.240,00	Valor Inicial:	
Valor Anticipo (0%):	$ -	Valor Anticipo (%):	
Valor Adicionado:	$ -	Valor Adicionado:	
Valor Total:	$ 20.106.240,00	Valor Total:	
Valor Ejecutado:	$ 20.106.240,00	Valor Ejecutado:	
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES	Plazo Inicial:	
Prorrogas:	N/A	Prorrogas:	
Plazo Actualizado:	N/A	Plazo Actualizado:	
Suspensiones:	N/A	Suspensiones:	
Fecha de Iniciación:	VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE 2021	Fecha de Iniciación:	
Terminación Inicial:	VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DE 2021	Terminación Inicial:	
Terminación Actual:	VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DE 2021	Terminación Actual:	
Estado Actual Contrato:	TERMINADO	Estado Actual Contrato:	

5. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DEL SECTORIAL EQUIPAMIENTO, CONTRATO DE CONSULTORIA No 1837 DE 2019-10-11 según el caso si aplica.				
ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
5.1. ACTA DE INICIO	2/12/2019	11 MESES		
5.2. ACTA DE SUSPENSION No 1	24/03/2020	20 DIAS		De acuerdo con el decreto 457 del 22 de marzo de 2020 de la Presidencia Republica de Colombia donde "ordenan un aislamiento preventivo obligatorio." debido al covid-19
5.3. ACTA DE AMPLIACION No 1 DE SUSPENSION No 1	14/04/2020	20 DIAS		De acuerdo con el decreto 531 del 08 de abril de 2020 de la Presidencia Republica de Colombia "se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público.
5.4. ACTA DE AMPLIACION No 2 DE SUSPENSION No 1	4/05/2020	20 DIAS		Acogiéndonos a los lineamientos generales que ha determinado el Gobierno Nacional en marco del decreto 593 del 24 de abril de 2020, en lo referente a la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio para todo el territorio nacional, a partir del 27 de abril y hasta el próximo 11 de mayo de 2020
5.5. ACTA DE AMPLIACION No 3 DE SUSPENSION No 1	24/05/2020	30 DIAS		Acogiéndonos a los lineamientos generales que ha determinado el Gobierno Nacional en marco del decreto 636 del 06 de mayo de 2020, en lo referente a la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio para todo el territorio nacional, a partir del 11 de mayo y hasta el 25 de mayo de 2020.
5.6. ACTA DE REINICIACIÓN	23/06/2020			
5.7. PRORROGA No 1	28/01/2021	4 MESES Y 13 DIAS		Para continuar realizando seguimiento y control al contrato de obra No 1854 de 2019 que dio los siguientes argumentos de la prorroga son: 1.Lluvias constantes, 2. Covid-2019 genero bajo rendimiento. 3. Modificaciones solicitadas por sena Regional Casanare.
5.8. PRORROGA No 2	4/06/2021	3 MESES		Para continuar realizando seguimiento y control al contrato de obra No 1854 de 2019 que dio los siguientes argumentos de la prorroga son: 1. debido al covid-19 bajo rendimiento y 2. paro nacional 28 de abril 2021.
5.9. ACTA PARCIAL No 1	26/08/2021		$ 499.703.117	Periodo de pago: 02/12/2019 al 23/03/2020 y del 23/06/2020 al 16/08/2020

5.10 PRORROGA No 3	10/09/2021	2 MESES		Para continuar realizando seguimiento y control al contrato de obra No 1854 de 2019 que dio los siguientes argumentos de la prorroga son: 1. bajo rendimiento durante la ejecucion de la prorroga No 2, 2. fuerte temporada invernal, 3. trabajos a la intemperie pendientes, 4. imposibilidad de realizar algunas actividades ala intemperie por causa de las lluvias que exponen a peligros a los trabajadores como las soldaduras y 5. se anexan los informes pluviometricos.
5.11 PRORROGA No 4	10/11/2021	2 MESES		Para continuar realizando seguimiento y control al contrato de obra No 1854 de 2019.
5.12 ACTA PARCIAL No 2	17/12/2021		$ 242.638.395	Periodo: del 17 de agosto de 2020 al 28 de septiembre de 2021

6. INFORMACION DEL CONTRATO DERIVADO, CONTRATO DE CONSULTORIA No 1837 DE 2019, según el caso si aplica.

Tipo de Proceso	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
No Proceso	CAS-OAJ-CMA-025-2019
Tipo de Contrato	CONSULTORIA
Fuentes Financiación:	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
Codigo BPIN:	2018005850031
Registro Presupuestal:	191837 - 14/11/2019 - $ 1,022,209,081 211837 - 09/03/2021 - $ 1,022,209,081
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE
Contratista o Ejecutor	UNION TEMPORAL MONTERREY SENA 2019
Nit No:	901328883-4
Rep. Legal:	ROBLIN ISNARDO SILVA ESPITIA
Cedula No:	7.171.721 DE TUNJA
Contrato No.	1837 DE 2019-10-11
Objeto:	Interventoria técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica para la construcción creación sub-sede del centro agroindustrial y fortalecimiento empresarial de Casanare, en el Municipio Monterrey, Casanare.
Valor Inicial:	$ 1.022.209.081,32
Valor Anticipo (50 %):	$ -
Valor Adicionado:	$ -
Valor Anticipo (50 %):	$ -
Valor Total:	$ 1.022.209.081,32
Valor Anticipo (50 %):	$ -
Valor Ejecutado:	$ 742.341.512,00
Plazo Inicial:	ONCE (11) MESES
Prorrogas:	ONCE (11) MESES Y TRECE (13) DIAS
Plazo Actualizado:	VEINTIDOS (22) MESES Y TRECE (13) DIAS
Ultima Suspension:	24 DE MARZO DE 2020
Tiempo Suspensión:	DOS (2) MESES
Fecha de Iniciación:	02 DE DICIEMBRE DE 2019
Terminación Inicial:	01 DE NOVIEMBRE DE 2020
Fecha de Reiniciación:	23 DE JUNIO DE 2020
Terminación Actual:	11 DE ENERO DE 2022
Estado Actual Contrato:	EN EJECUCION

CAS-OAJ-CMA-025-2019

7. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DERIVADO, CONTRATO DE OBRA No 1854 DE 2019-10-16, según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
7.1. ACTA DE INICIO	15/01/2020	10 MESES		
7.2. ACTA DE SUSPENSION No 1	24/03/2020	20 DIAS		De acuerdo con el decreto 457 del 22 de marzo de 2020 de la Presidencia Republica de Colombia donde "ordenan un aislamiento preventivo obligatorio." debido al covid-19

7.3. ACTA DE AMPLIACION No 1 DE SUSPENSION No 1	14/04/2020	20 DIAS		De acuerdo con el decreto 531 del 08 de abril de 2020 de la Presidencia Republica de Colombia "se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público.
7.4. ACTA DE AMPLIACION No 2 DE SUSPENSION No 1	4/05/2020	20 DIAS		Acogiéndonos a los lineamientos generales que ha determinado el Gobierno Nacional en marco del decreto 593 del 24 de abril de 2020, en lo referente a la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio para todo el territorio nacional, a partir del 27 de abril y hasta el próximo 11 de mayo de 2020
7.5. ACTA DE AMPLIACION No 3 DE SUSPENSION No 1	24/05/2020	30 DIAS		Acogiéndonos a los lineamientos generales que ha determinado el Gobierno Nacional en marco del decreto 636 del 06 de mayo de 2020, en lo referente a la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio para todo el territorio nacional, a partir del 11 de mayo y hasta el 25 de mayo de 2020. De acuerdo a la fecha de apertura de los proveedores como HOLCIM, LOS ROBLES S.A.S y CONCRETELLEZ; los cuales son los principales proveedores de materiales para el proyecto en esta etapa constructiva, y que tienen fecha probable de apertura de su actividad comercial hasta el mes de junio del presente año, tal como se constata en los oficios allegados como anexos a la solicitud del contratista de obra.
7.6. ACTA DE REINICIACIÓN	23/06/2020			
7.7. ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No 1	3/09/2020			Se fijaron 18 APU nuevos necesarios para la ejecución del proyecto
7.8. ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 1	21/10/2020			Se establece para la inclusión de ítems no previstos y para incluir mayores y menores cantidades de obra
7.9. OTROSI MODIFICATORIO No 1	26/11/2020			Se incorporan a traves de un otrosi los APU nuevos y las mayores y menores cantidades de obra
7.10 ACTA PARCIAL No 1	4/12/2020		$4.208.355.457	Periodo de pago: 15/01/2020 a 20/11/2020
7.11 PRORROGA No 1	29/01/2021	4 MESES		Los argumentos de la prorroga son: 1.Luvias constantes, 2. Covid-2019 genero bajo rendimiento. 3. Modificaciones solicitadas por sena Regional Casanare.
7.12 ACTA PARCIAL No 2	29/04/2021		$ 2.111.892.826	Periodo de pago: 21/11/2020 a 07/03/2021
7.13 PRORROGA No 2	4/06/2021	3 MESES		los argumentos de la prorroga son: 1. debido al covid-19 bajo rendimiento y 2. paro nacional 28 de abril 2021.
7.14 ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No 2	5/08/2021			Se fijaron 37 APU nuevos necesarios para la ejecución del proyecto
7.15 ACTA PARCIAL No 3	18/08/2021		$ 1.474.231.223	Periodo de pago: 08/03/2021 a 23/06/2021

7.16 PRORROGA No 3	9/09/2021	2 MESES		Los argumentos de la prorroga son: 1. bajo rendimiento durante la ejecucion de la prorroga No 2, 2. fuerte temporada invernal, 3. trabajos a la intemperie pendientes, 4. imposibilidad de realizar algunas actividades ala intemperie por causa de las lluvias que exponen a peligros a los trabajadores como las soldaduras y 5. se anexan los informes pluviometricos.
7.17 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 2	23/09/2021			Se establece para la inclusión de ítems no previstos y para incluir mayores y menores cantidades de obra
7.18 OTROSI MODIFICATORIO No 2	24/09/2021			Se incorporan a traves de un otrosi los APU nuevos y las mayores y menores cantidades de obra
7.19 PRORROGA No 4	10/11/2021	2 MESES		a) El día 9 de septiembre de 2021, se suscribió la prorroga No 3. b) fuerte temporada invernal que ha ocasionado importantes atrasos. c) actividades que se ejecutaron a la intemperie. d) la imposibilidad de realizar soldaduras ya que es poner en riesgo de electrocución al personal de la obra. e) la difícil situación de las vías departamentales y nacionales. f) dificultad generada por los continuos cortes de energía en el municipio. g) El registro fotográfico, la bitacora de obra, los reportes de precipitaciones de la estación TUA BALNEARIO - AUT: (IDEAM) - [3518700145] ubicada en el municipio de Monterrey, recortes de prensa y los reportes de Enerca, los cuales soportan la presente solicitud se anexan al presente oficio.
7.20 ACTA PARCIAL No 4	6/12/2021		$ 1.750.351.025	Periodo de pago: 24/06/2021 A 26/09/2021

Tipo de Proceso	LICITACIÓN OBRA PÚBLICA
No Proceso	CAS-OAJ-LP-024-2019
Tipo de Contrato	OBRA
Fuentes Financiación:	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR
Codigo BPIN:	2018005850031
Registro Presupuestal:	191854 - 18/11/2019 - $ 13,264,454,357 211854 - 09/03/2021 - $ 4,528,049,450 2101854 - 09/03/2021 - $ 2,104,177,728
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE
Contratista o Ejecutor	CONSORCIO SENA MONTERREY
Nit No:	901329520-0
Rep. Legal:	HECTOR MAURICIO SANCHEZ QUIÑONES
Cedula No:	91.508.469 DE BUCARAMANGA
Contrato No.	1854 DE 2019
Objeto:	Construcción creación sub-sede del centro agroindustrial y fortalecimiento empresarial de Casanare, en el Municipio Monterrey, Casanare.
Valor Inicial:	$ 13.264.454.357,00
Valor Anticipo (50 %):	$ 6.632.227.178,50
Valor Adicionado:	$ -
Valor Total:	$ 13.264.454.357,00

CAS-OAJ-LP-024-2019

Valor Ejecutado:	$	9.544.830.531,00
Valor Amortizado:	$	4.772.415.265,50
Plazo Inicial:		DIEZ (10) MESES
Prorrogas:		ONCE (11) MESES
Plazo Actualizado:		DIECINUEVE (19) MESES
Ultima Suspension:		22 DE DICIEMBRE DE 2020
Tiempo Suspensión:		TRES (3) MESES
Fecha de Iniciación:		15 DE ENERO DE 2020
Terminación Inicial:		14 DE NOVIEMBRE DE 2020
Fecha de Reiniciación:		23 DE JUNIO DE 2020
Terminación Actual:		11 DE ENERO DE 2022
Estado Actual Contrato:		EN EJECUCION

9.PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA

% AVANCE DE EJECUCION EN OBRA :	82,16%	% PROGRAMACION OBRA:	96,13%

10. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

Durante el periodo 23 de noviembre de 2021 al 22 de diciembre de 2021 se llevo a cabo por parte del profesional contratado las siguientes actividades:

Durante este periodo se verifico el Acta parcial No 4 de obra, se suscribio el dia 06 de diciembre de 2021 por un valor de $ 1,750,351,025,00 consolidando un porcentaje de 71,96%; tambien se revisó el Acta Parcial No 2 de interventoria.
Se continua trabajando el adicional requerido, con el fin de llevar a cabo la ejecucion del poyecto.

CONTRATO No 1837-2019
ULTIMA POLIZA APROBADA
NÚMERO DE PÓLIZA: GU032737
ASEGURADORA: COMPAÑIA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A.
CUMPLIMIENTO: 02/12/2019 - 21/05/2022 $ 102,220,908,10
CALIDAD: 10/11/2021 - 21/06/2026 $ 102,220,908,10
PRESTACIONES: 02/12/2019 - 21/01/2025 $ 51,110,454,06
FECHA DE APROBACIÓN: 03/12/2021
ACTUALIZACION POLIZA DEBIDO A: PRORROGA No 4



CONTRATO No 1854 -2019
ULTIMA POLIZA APROBADA
NÚMERO DE PÓLIZA: AA023088
ASEGURADORA: EQUIDAD SEGUROS
CUMPLIMIENTO: 10/10/2021 - 11/05/2022 $ 1,326,445,435,70
ESTABILIDAD: 11/01/2022 - 11/01/2027 $1,326,445,435,70
PRESTACIONES: 10/10/2021 - 11/01/2025 $ 663,222,717,85
FECHA DE APROBACIÓN: 16/11/2021
ACTUALIZACION POLIZA DEBIDO A: PRORROGA No 4



11. REGISTRO FOTOGRÁFICO (Estado en el que quedaron las estructuras ejecutadas) (DESCRIPCION).



Foto 1 LOSETA EXTERIOR



Foto 2 LOSETA EXTERIOR



Foto 3 CERRAMIENTO Y CARCAMOS




Foto 4 CUBIERTA

12. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI ☐ NO ☐ CUALES? : _____	SE CUMPLE CON EL OBJETO SI ☑ NO ☐ PORQUE? _____
HA REQUERIDO AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI NO	REQUIERE ADICIONAL? SI NO VALOR? _____
CAUSALES?: _____	EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☐ NO PORQUE? SE ESTA EPERANDO EL RECIBO DE LA OBRA

11. OBSERVACIONES	12. FIRMAS	
EL CONTRATO DE OBRA Y DE CONSULTORIA ESTAN TERMINADOS.		
	ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES APOYO A LA SUPERVISION C.P.S Nro. 1424-2021	Vo.Bo. SUPERVISOR BRENDA RORAIMA BARRERA Directora Técnica de Construcciones

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79743593
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16	TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**5247060109**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/12/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1110117653

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 321.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 321.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 251.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 251.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 21.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 21.000**

TOTAL PAGADO: $ 594.100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79743593
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16	TELÉFONO:	6382509
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5247060109	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES: diciembre AÑO: 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: diciembre AÑO: 2021				
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021 12 24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1110117693				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230201	230201 PROTECCION	1	$ 321.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.700	$ 0	$ 0	$ 321.700
SUBTOTALES:										**$ 321.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 321.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 251.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.400	$ 0	$ 0	$ 251.400
SUBTOTALES:													**$ 251.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 251.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 21.000	$ 21.000	$ 0	$ 0	$ 21.000
SUBTOTALES:									**$ 21.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 21.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															PENSIÓN					SEGURIDAD SOCIAL		SALUD					ARP				PARAFISCALES					
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	PERSONA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 79743593	ROJAS ARGUELLES CARLOS MAURICIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.010.624			NO																	230201 PROTECCION	30	$ 2.010.624	$ 321.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 321.700	EPS005 SANITAS S.A.	30	$ 2.010.624	$ 251.400	$ 0	$ 251.400	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.010.624	$ 7.974.359 3	$ 21.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 594.100**