CONSTRUMARCA S.A.S. NIT. 830.509.427 - 9	**ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO: F-GH-01
		VERSIÓN 00

ACTA **No.7** HOJA **1** de **4**

INFORMACIÓN BÁSICA				
FECHA DE LA REUNIÓN	**DIA: 06**	**MES: 10**	**AÑO: 2021**	
LUGAR	CAPS VERBENAL USS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS			
MODALIDAD: PRESENCIAL VIRTUAL	PRESENCIAL			
HORA DE INICIO	8:10AM			
HORA DE FINALIZACIÓN	9:00 AM			
COORDINADOR ACTA	DIANA MARIA MONTAÑO ORTIZ			
EMPRESA /CONSORCIO/UNIÓN TEMPORAL				
CONTRATO	CONTRATO No. 102-2021: "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD -CAPS VERBENAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E"			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Comité de obra No. 7			

ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/ EMPRESA**	**FIRMA**
WILSON FERNANDO MELO V	Jefe Oficina Asesora Desarrollo institucional- Supervisor del contrato	
SANDRA GONZALEZ	Arq. SUBRED	
HARVEY ACUÑA	Director de Obra Urbaniscom	
CARLOS GIRALDO	Director Interventoría Construmarca	

DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN
Orden del día: Verificación de quórum Aprobación de las actas anteriores Verificación de compromisos Informe de ejecución de obra Proposiciones y varios
Quórum: 100%
Acta 6: aprobada, sin observaciones
COMPROMISOS:
1. Instalación de la valla: Fue instalada la semana anterior y retirada por el montaje del campamento. Esta semana se vuelve a instalar. El Contratista dice que se hizo el pago de los derechos para la instalación de la valla y están en espera de la respuesta de Secretaría de Ambiente.

DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN
2. Remitir documentos de cambio de constructor responsable: Se remitieron y se les está dando trámite.
3. Observaciones a los diseños de ventilación mecánica: Pendiente para mañana jueves 7 am
4. Reunión entre especialistas de ventilación mecánica: Pendiente para mañana jueves 7 am
5. Reporte de observaciones entre especialistas de ventilación mecánica: Pendiente para el viernes 8 de octubre para entregar todo completo.
6. Remitir a la subred el compilado con las observaciones de los diseños en todas las especialidades: Se realizará una vez se cuente con el reporte de observaciones de la ventilación mecánica.
7. Aprobación de no previstos. Se expone en este comité. El jefe de la oficina asesora Desarrollo institucional está de acuerdo con los precios no previstos presentados. Se solicita toda la documentación soporte y análisis para aprobación.
8. Realizar balance del proyecto en el mes de marzo: Se presentará con los precios no previstos a aprobar.
9. Presentación de los NP en el próximo comité: Cumplido
10. Confirmación de recogida de elementos: cumplido. Rieles de ascensor, gabinetes de subestación con sus componentes y gabinete de media. Quedan unos vidrios en segundo y tercer nivel que no fueron recogidos.
11. Dejar evidencia en la bitácora de obra del retiro de los elementos de subred: cumplido
12. Poder para trámite de VANTI: Pendiente
13. Entrega de copias de actas de vecindad. (2copias): Se entregarán hoy.
14. Socialización inicial del proyecto con la veeduría: no cumplido
15. Enviar solicitud a la Subred con la justificación y costos de la cuadrilla de topografía de interventoría: cumplido
16. Perforaciones con 1 Piezocono y 1 equipo mecánico con informe correspondiente: Se realizaron las perforaciones y el contratista está a la espera del informe de resultados para ponerlo a consideración de los especialistas.
17. Notificarle al consultor sobre las actividades que se adelantan sobre la validación del estudio de suelos: Cumplido
18. Revisión del informe de las perforaciones: Pendiente. Se realizará una vez se cuente con el informe de resultados de las perforaciones.
19. Verificación estructural de los predios vecinos-Especialistas Registros correspondientes: Se realizaron las visitas y se está a la espera del informe para poder remitirlo.
20. Hacer seguimiento las grietas (Trazabilidad) dando alcance a las actas de vecindad: el contratista dice que se realizará monitoreo constante.
21. Dar trámite a la PQR del colegio para hacer cerramiento en la parte posterior: El contratista contestará a la PQR.
22. Seguimiento a la PQR del colegio para hacer cerramiento en la parte posterior. antes, durante y después: Se inició la instalación de cerramiento en superboard. Hoy realizarán oficio comunicando la acción implementada.

DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN
23. Reunión con consultor eléctrico para definir los equipos: Pendiente. El contratista presentó el consolidado de observaciones de los diseños incluyendo las de la interventoría. Una vez se remitan a la Subred junto con las observaciones de todas las especialidades incluyendo las del aire acondicionado, ésta coordinará la reunión.
PROPOSICIONES Y VARIOS
Coordinar con la Subred cualquier vista del público, veedores o incluso funcionarios de la entidad.
Se hizo la presentación de los 8 APUS no previstos por parte del contratista exponiendo la necesidad de cada uno. Hace lo propio la Interventoría explicando el proceso de revisión y análisis y concluyendo que por su parte quedan avalados.
La Subred solicita dejar trazabilidad en foto y video claramente de lo que se está ejecutando especialmente de desmonte, salida y entrega de elementos

DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**CUMPLIMIENTO**	
		SI	**NO**
1. Instalar cámaras para que la subred pueda observar el proyecto una vez se cuente con energía en el campamento	Urbaniscom		
2. Remitir copia de las actas de vecindad en medio físico y magnético para la supervisión de la Subred	Construmarca		
3. Presentar informe de las perforaciones para verificación de los diseños geotécnicos con miras a garantizar la estabilidad de la obra y los predios aledaños	Urbaniscom		
4. Presentar informe del especialista estructural sobre los hallazgos en las visitas a los predios vecinos.	Urbaniscom		
5. Presentar los APUS con los soportes y análisis de necesidad, oportunidad y conveniencia e incluir un análisis comparando los APUS inicialmente presentados por el contratista y los gestionados por la Interventoría.	Construmarca		
6. Dar respuesta a la PQR del colegio evidenciando la culminación del cerramiento instalado para protección.	Urbaniscom		

PRÓXIMA REUNIÓN	**AÑO:2021**	**MES:10**	**DÍA:14**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C a los 13 días del mes de octubre de 2021.

Distribución del documento: Original: _____

Copia: _____