Fecha 2021-11-02 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTE - DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATEGICA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL LEVANTAMIENTO, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE BOGOTÁ D.C., MEDIANTE LA EVALUACIÓN SUPERFICIAL DE LOS PAVIMENTOS QUE LA CONFORMAN, GRUPO 2

ALCANCE Diagnóstico malla vial urbana y rural Vigencia 2020 Grupo 2

CONTRATO No. IDU-1285-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Pablo Agudelo Mendez - Apoyo Principal, Yessica Maria Lozano Ruiz - Apoyo Principal, Ivan Alberto Caamano Murillo - Apoyo Principal, Lina Maria Lince Naranjo - Apoyo Principal, Jorge Armando Herrera Guevara - Apoyo Principal, Ivan Francisco Cabrales Rojas - Apoyo Principal, Oscar Mauricio Velasquez Bobadilla - Apoyo Principal, Loren Natalia Perez Sotelo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	100.0%
% EJECUTADO	88.4%
% VARIACIÓN	-11.6%

ESTADO DEL CONTRATO

El 04 de febrero se suscribió el acta de inicio y se dio inicio a la ejecución del mismo, de lo cual, como parte de las actividades de la etapa de desarrollo se tiene lo siguiente:

Durante el mes de diciembre de 2021 se adelantaron las siguientes actividades asociadas a la Etapa de Desarrollo del contrato:

Mediante radicado 20215261793542 el consultor remite una copia medio físico y magnético del informe de Avance N°1 aprobado. Mediante comunicado DTINI 20212351707711 se recibe el documento.

Mediante radicado 20215261793592 el consultor remite una copia medio físico y magnético del informe de Avance N°2 aprobado. Mediante comunicado DTINI 20212351707811 se recibe el documento.

Mediante radicado 20215261793712 el consultor remite una copia medio físico y magnético del primer informe de ejecución de ensayos aprobado. Mediante comunicado DTINI 20212351707721 se recibe el documento.

Mediante radicados 20215261796802 y 20215261915392 el consultor remite la entrega del informe final de consultoría y su atención a observaciones, las cuales fueron informadas por la supervisión mediante comunicado DTINI 20212351674311.

Mediante radicados 20215261805882 y 20215261916952 el consultor remite la entrega del segundo informe de ejecución de ensayos y su atención a observaciones, las cuales fueron informadas por la supervisión mediante comunicado DTINI 20212351726591.

Mediante radicado 20215261818302 el consultor remite el alcance a los informes Mensuales N°3, N°4, N°5 Y N°6 en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Versión 2. Mediante comunicado DTINI 20212351688711 se aprueban los informes.

Mediante radicados 20215261793502 y 20215261930002 el consultor remite la entrega del Informe Mensual N°2 en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y su atención a observaciones, las cuales fueron informadas por la supervisión mediante comunicado DTINI 20212351707731.

Mediante radicado 20215261793422 el consultor remite el Informe Mensual N°7 en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Versión 1, del cual se informan las observaciones mediante comunicación DTINI 20212351726571.

Mediante radicado 20215261793122 el consultor remite el Informe Mensual N°8 en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Versión 1, del cual se informan las observaciones mediante comunicación DTINI 20212351726561.

Mediante radicado 20215261923102 el consultor remite el Informe Mensual N°9 en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Versión 1.

Mediante radicados 20215261793252 y 20215261963772 el consultor remite el Informe de bioseguridad N°1 Versión 3 y su atención a observaciones, las cuales se informan mediante comunicación DTINI 20215261793252.

Mediante radicado 20215261793322 el consultor remite el Informe de bioseguridad N°2 Versión 1.

Mediante radicado 20215261923082 el consultor remite el Informe de bioseguridad N°3 Versión 1

Mediante memorando 20212350370463 la supervisión remite a la dirección técnica de gestión contractual el acta de terminación del contrato para su publicación en el portal de contratación SECOP.

Se citan y desarrollan comités de seguimiento para tratar el avance semanal del contrato, como consta en el Acta N°65.

Se cita y desarrolla un comité de seguimiento técnico con los especialistas y profesionales de la Consultoría, para tratar temas relacionados con las actividades pendientes para el cierre del contrato, como el cierre de la meta física del contrato, la entrega y aprobación de los informes Técnicos e Informes en temas SST y Bioseguridad, la realización de la capacitación N°3 y el trámite de cesión de derechos de autor, como consta en el Acta N°64.

El 2 de noviembre se suscribió el acta de terminación del contrato y se dio inicio al proceso de liquidación del mismo.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VGP 002	**Contratista**	Interventoría DTE
Contrato No.	IDU-1285-2020	**Contrato No.**	NO APLICA
Valor Inicial	$ 1.221.784.474,00	**Valor Inicial**	$ 0,00
Total Contrato	$ 1.221.784.474,00	**Total Contrato**	$ 0,00
Valor Pagado	$ 1.110.938.037,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	195 días	**Plazo Inicial**	0 días
Plazo Actualizado	270 días	**Plazo Actualizado**	0 días
Fecha de Iniciación	2021-02-04	**Fecha de Iniciación**	False
Fecha de Terminación Actual	2021-11-02	**Fecha de Terminación Actual**	False
No. Empleos generados	13	**No. Empleos generados**	0

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Etapa Preliminar	100.0	100.0	0.0	
Plan del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en Trabajo	100.0	100.0	0.0	
Plan de Calidad	100.0	100.0	0.0	
Entrega de la meta física	100.0	100.0	0.0	
Programa detallado de la etapa de desarrollo	100.0	100.0	0.0	
Validación y patronamiento de equipos	100.0	100.0	0.0	
Elaboración y aprobación Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	100.0	100.0	0.0	
Informe Final Etapa Preliminar	100.0	100.0	0.0	
Etapa de Desarrollo	100.0	87.3	-12.7	
socialización y transferencia de conocimiento	0.0	0.0	0.0	
Informes ejecución de ensayos N°1	100.0	100.0	0.0	
Informe final de consultoría	100.0	48.2	-51.8	
Informe de avance N° 2	100.0	100.0	0.0	
Informe de Avance N° 1	100.0	100.0	0.0	
Etapa No 2 - Etapa de Desarrollo	100.0	87.3	-12.7	
Informes ejecución de ensayos N°2	100.0	77.2	-22.8	
Levantamiento, Procesamiento, análisis y entrega de la información para Informe de Avance N°1	100.0	91.0	-9.0	
Levantamiento, Procesamiento, análisis y entrega de la información para Informe de Avance N°2	100.0	96.1	-3.9	
Levantamiento, Procesamiento, análisis y entrega de la información para Informe Final de Consultoría	100.0	100.0	0.0	
Capacitaciones	100.0	100.0	0.0	

NOVEDADES

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA

Diagnóstico de malla vial (Km-carril)	4.039,15	4.039,15	Km_Carril

EN QUÉ SE TRABAJA

TIPO DE ELEMENTO	EN QUÉ SE TRABAJA
Calzada	Se avanzó en la semana del 26 de octubre al 2 de noviembre en las actividades que hacen parte de la etapa de desarrollo relacionadas con el levantamiento en campo de la información (100 km-carril), procesamiento de la información (100 km-carril) y cálculo PCI (100 km-carril).

ANUNCIOS A LA COMUNIDAD