ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE SUSPENSIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-01 Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA:	28/12/2021		
CONTRATO N °:	2111301107		
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN VÍA PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO UBICADA EN LA CARRERA 10 ENTRE LAS CALLES 55B Y 56, BARRIO LA CAROLA, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 057/2020 DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO17-001-33-31-003-2011-00716-00.**		
FECHA DE INICIO:	9/12/2021	**PLAZO (Meses o días):**	12 días
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO:	20/12/2021		
VALOR:	$ 387.391.271,00	**VALOR ADICIONES:**	N.A
CONTRATISTA:	CONSORCIO HELDIG		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	PROINCO INGENIERIA S.A.S.		

GARANTÍAS

TIPO DE POLIZA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
Cumplimiento	15-44-101254191	29/05/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Estabilidad y Calidad de la Obra	15-44-101254191	26/12/2026	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15-44-101254191	29/12/2026	
RCE	15-40-101075204	22/01/2022	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHAS	TIEMPO (SEGÚN CONTRATO)	CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL:	N.A	N.A	N.A
PRORROGAS No.1:	21/12/2021 al 22/01/2022	33	1. Intervención de obras externas por parte de la empresa Aguas de Manizales en el sitio de ejecución contractual.
OTRO SÍ:	N.A	N.A	N.A
TIEMPO TRANSCURRIDO AL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN:		20 días	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:		22/01/2022	

CAUSALES TÉCNICAS:	**Circunstancias que han impedido un normal inicio de la obra:** **1.** A la fecha Aguas de Manizales tiene en ejecución el contrato No. 2021-0094 Contratista CONSORCIO MANIZALES 2021 Fecha de Inicio 25/08/2021, La duración del contrato será de DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS CALENDARIO (TREINTA (30) días para planeación de la ejecución del proyecto y CIENTO OCHENTA (180) días para ejecución de obra.)Objeto: CONSTRUCCIÓN RED DE CONDUCCIÓN TANQUE 23 - ZONA NORTE, FASE VIII, EN LA CIUDAD DE MANIZALES DEPARTAMENTO DE CALDAS que está en el área donde se desarrollará el contrato de la referencia, situación que impide el normal desarrollo de las actividades del contrato. Se debe esperar a la finalización de obras por parte del contratista de Aguas de Manizales, para que el Consorcio Heldig pueda iniciar las actividades correspondientes al contrato de obra. El contratista de obra de Aguas de Manizales CONSORCIO MANIZALES 2021 a la fecha no ha realizado la instalación de doce metros de tubería de veinticuatro pulgadas y la construcción del pilote de anclaje de la tubería. De acuerdo a la información recopilada el día 20 de diciembre de 2021 durante el desarrollo de actividades de campo se informó que esta actividad se desarrollaría la primera semana de enero de 2022. Se sirva suscribir suspensión del contrato de obra No. 2111301107 por un término de quince días (15) días, a partir del 28 de diciembre de 2021 hasta el 11 de enero de 2022.
FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN:	N.A

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

FIRMA
NOMBRE: CAMILO ERNESTO LIZARAZO SANDOVAL
C.C: 79.904.797
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CONSORCIO HELDIG
NIT: 901.544.207-0
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: MARLON ANDRES SALGADO SALGADO
C.C: 1.075.262.997
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: PROINCO INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.375.623-2
INTERVENTOR:

FIRMA:
NOMBRE: RUBEN DARIO LOPEZ GOMEZ
VoBo. Ordenador del Gasto

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica