CONSORCIO CAMINOS 2021

Bogotá, 13 de diciembre de 2021

SNR-1309-2021-040

Ingeniera
Jaqueline Guzmán Herazo
Supervisora - Grupo Infraestructura
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR
Calle 26 No 13-49 int. 201
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No 1287 DE 2021. Objeto CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDAS EN AGRUPACIONES. 4

Asunto: PRORROGA CONTRATO DE OBRA 1287 DE 2021Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1309 DE 2021

Teniendo en cuenta el comunicado MRPP-SUPER2021-DIR-028 enviado por el contratista, donde se solicita una prórroga al contrato de obra dado que no ha sido fácil el suministro de materiales por su desabastecimiento a nivel nacional a causa de la pandemia que ha generado atrasos en el avance de las obras; los proveedores dan fechas de entregas desde el 18 de diciembre de 2021 hasta la primera semana de enero de 2022, esto es para insumos tales como la Teja termo acústica tipo Sándwich - UPVC de 30mm - poliuretano internom, cielo raso en fibra mineral y cielo raso en vinil y foil (insumos principales en varios de los frentes en ejecución), que se requieren en algunos de los frentes a intervenir. Esta interventoría reviso, analizo y da su visto bueno a esta solicitud de una prorroga de 44 días calendario es decir hasta el 13 de febrero de 2022.

De igual manera se solicita una prórroga por el mismo tiempo que es 44 días al contrato de interventoría.

Agradezco su amable atención.

ING. PABLO MAURICIO CASTRO ÁVILA
Representante Legal
Consorcio Caminos 2021