Pereira, 23 de diciembre de 2021

Ingeniero
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
R.L - COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A
Interventor

Referencia: Solicitud de prórroga - Contrato de Obra 5620-2021 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO UTILIZANDO LA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE LA VIA DE ACCESO A LA ZONA INDUSTRIAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CALDAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

1. DATOS DEL CONTRATO

Clase de Contrato:	**OBRA**
Entidad Contratante:	**MUNICIPIO DE PEREIRA**
Dependencia Responsable:	**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**
Contratista:	**CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES**
Interventor y/o Supervisor:	**COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.- JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS.**
Objeto del Contrato:	**CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO UTILIZANDO LA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE LA VIA DE ACCESO A LA ZONA INDUSTRIAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CALDAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**
Valor del Contrato:	**MIL DOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.249.568.659) IVA INCLUIDO**
Duración:	**DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS – Sin exceder el 31 de diciembre de 2021**
Plazo de Ejecución:	**DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS – Sin exceder el 31 de diciembre de 2021**
Fecha De Inicio:	**02/12/2021**
Fecha Terminación:	**31/12/2021**

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO

El contrato consiste en el tratamiento de la subrasante con un estabilizador iónico para mejorar la capacidad portante y posteriormente

adicionar la estructura que se defina para el pavimento asfáltico.

Dicha obra se realiza en la VIA ACCESO A LA ZONA INDUSTRIAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CALDAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.



3. JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA

El inicio de obra plantea la necesidad de ejecución de una etapa de pre-construcción que incluye:

- Localización topográfica con ajustes de planimetría y altimetría.
- La caracterización del suelo, que va a definir la cantidad o porcentaje de aplicación de estabilizador iónico.
- Los CBR que nos determinaron de acuerdo al tipo de vehículos la precisión de la estructura a utilizar.
- La fase de socialización de todos los actores involucrados en el proyecto (industriales).
- El afinamiento del PMT que se aplicaran para un óptimo desarrollo del proyecto.

Todas estas actividades son fundamentales para lograr cumplir con nuestro objeto contractual, consumiendo un tiempo importante del plazo inicialmente pactado; por tal motivo solicitamos a la interventoría del proyecto una prórroga por un (01) y quince (15) días, contados a partir del 01 de enero de 2022, aclarando que se cuenta con los recursos económicos necesarios para la ejecución del plazo solicitado.

Atentamente,



CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES
CONTRATISTA