Compañía de proyectos técnicos s.a.

Bogotá D.C, 23 de diciembre de 2021

Señor **C-256-0005-2568-21**
JUAN CARLOS RESTREPO
Secretario de Infraestructura
MUNICIPIO DE PEREIRA

Referencia: Contrato 5679-2021, cuyo objeto es: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y/o mantenimiento de vías en concreto rígido y/o concreto flexible en diferentes sectores del municipio de Pereira, y a la construcción y mantenimiento en concreto asfáltico utilizando la estabilización de suelos de los siguientes corredores viales: conexión doble calzada cerritos paralela norte entrada 7a, acceso a la zona industrial del corregimiento de puerto caldas y la vía que comunica el eco-hotel la casona con la vía condina, corregimiento de tribunas del municipio de Pereira".

Asunto: Aval solicitud de prórroga contrato de obra No. 5620-2021.

Respetado señor Restrepo,

- **DATOS DE LA OBRA**

Contrato	5620-2021
Clase de Contrato:	OBRA
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Dependencia Responsable:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Contratista:	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
Interventor y/o Supervisor:	COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A - JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS.
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO UTILIZANDO LA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE LA VÍA ACCESO A LA ZONA INDUSTRIAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CALDAS MUNICIPIO DE PEREIRA
Valor del Contrato:	Mil doscientos cuarenta y nueve millones quinientos sesenta y ocho mil seiscientos cincuentaycuatro pesos m/cte ($1.249.568.654)

Duración:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15). Sin exceder el 31 de diciembre de 2021.
Plazo de Ejecución:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15). Sin exceder el 31 de diciembre de 2021.
Fecha De Inicio:	02/12/2021
Fecha Terminación:	31/12/2021

- **EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

En desarrollo del contrato, el constructor ha adelantado actividades preliminares, entre las cuales se destacan la instalación de campamento, labores de localización del proyecto especialmente relacionadas con la revisión de los diseños desarrolla trabajos de topografía localizando el proyecto y revisando las condiciones de la rasante existente.
Se realizan labores encaminadas a definir las fuentes de materiales tanto para los granulares para las capas del pavimento como las mezclas asfálticas.

Se adelantan ensayos para determinar las condiciones de los materiales existentes y las mezclas para definir el procedimiento óptimo para la estabilización iónica de la capa inferior de la estructura del pavimento.

Se ha realizado trabajo social para informar a la comunidad sobre el desarrollo del contrato.

Se ha socializado La propuesta del PMT que se implementará durante la construcción de la obra, atendiendo las solicitudes de la comunidad y de los empresarios establecidos dentro del corredor vial.

	
Adecuación de campamento	Limpieza de drenajes.

	
Localización del campamento	Mejoramiento vía actual

- **AVAL DE LA PRORROGA**

Una vez evaluada la solicitud del Contratista y teniendo en cuenta que a la fecha se han presentado situaciones que no han permitido iniciar la ejecución de algunas actividades y que a la fecha ha transcurrido un (01) mes, quedando un plazo restante de un (01) mes y quince (15) días, completando así el plazo que se tenía proyectado inicialmente en el proceso licitatorio de dos (02) meses y quince (15) días, toda vez que es el tiempo que se requiere para ejecutar las actividades faltantes.

Por lo anterior la Interventoría avala y concede el plazo solicitado por el Contratista para terminar las actividades pendientes, siempre y cuando el Contratista destine los recursos de personal y equipo necesarios para adelantar las diferentes actividades en obra.

Cordialmente,

JORGE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal
Compañía de Proyectos Técnicos CPT S.A.

Elaboró: S. Sandoval
Revisó y aprobó: J. Alfaro