FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

Radicado No. 20216120010911
Oficio No. DCAS-30510-
29/11/2021

Bogotá, D.C.

Doctora
MARTHA CECILIA SANCHEZ HERRERA
Subdirectora de Gestión Contractual
Fiscalía General de la Nación
Avenida Calle 24 N° 51-40 Edificio Capital Towers (Tryp) Piso 10 -
Bogotá - Bogotá D.C.

ASUNTO Remisión Informe de Supervisión N° 11 Contrato FGN-NC-0012-2021

Respetada Doctora Martha Cecilia:

En ejercicio de la Supervisión del contrato del asunto, cuyo objeto es: *"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN POPAYÁN CAUCA."* se remite el Informe de avance N° 11 con fecha 29 de noviembre de 2021, lo anterior en cumplimiento a lo consignado en el Manual de Contratación.

Cordialmente,

ANA ANGELICA BECERRA ERASO
Subdirectora Regional de Apoyo a la Gestión del Pacifico

SANDRA CARMENZA MÉNDEZ SILVA
Jefe Departamento de Construcciones y Administración de Sedes (E)

Anexo: Lo anunciado en 113 folios
Proyectó: Javier Dario Rico Arango – Técnico I

"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	■

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:

1.1. INFORME No. 11

1.2. PERÍODO DEL INFORME

(Del) Día: **21** Mes: **octubre** Año: 2021 (Al) Día **8** Mes **Noviembre** Año **2021**

1.3. CONTRATO: No. **0012** de fecha **01/02/2021**
(dd/mm/aaaa)

1.4. OBJETO:

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN POPAYÁN CAUCA.

1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA:

OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK S A S

1.6. CÉDULA O NIT:	1.7. CORREO ELECTRÓNICO:
NIT. 900.923.533-1	arqtek@hotmail.com
1.8. DIRECCIÓN:	**1.9. TELÉFONO:**
Cra 10 No. 18 - 44 oficina 1101	Teléfono: (571) (1) 7041562 Celular: (57) 3202409252

1.10. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCIÓN DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO
1	23/09/2021	23/09/2021	25/10/2021	25/10/2021
2	25/10/2021	25/10/2021	N/A	N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

1.11. FECHA DE INICIO: Día **03** Mes **febrero** Año **2021**

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato	☐	Registro presupuestal	☐
Aprobación de garantía	☐	Acta de Inicio	■

1.12. FECHA TERMINACIÓN*: (Aplica solo para el informe final)*

Día **8** Mes **11** Año **2021**

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

ANA ANGELICA BECERRA ERASO / SANDRA CARMENZA MENDEZ SILVA

2.2. DEPENDENCIA:	**2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO**
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO DEL PACIFICO DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACIÓN DE SEDES	5169665 – EXT. 33398

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: subreg.pacifico@fiscalia.gov.co / sandra.mendez@fiscalia.gov.co

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S):
N/A

2.6. DEPENDENCIA:	**2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO**
N/A	**N/A**

2.8. CORREO ELECTRÓNICO: N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Es hasta por la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($39.989.389,00),** incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ ☐ NO ■

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A
TOTAL		N/A

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
9021	12 de enero de 2021

3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
49221	01 de febrero 2021

3.5. CESIÓN: SÍ ☐ NO ■ _____ Mes _____ Año _____

3.6. RESUMEN HISTÓRICO ***(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)***

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
18/03/2021	$39.989.389,00	-0-	-0-	$39.989.389,00
14/04/2021	$39.989.389,00	-0-	-0-	$39.989.389,00
13/05/2021	$39.989.389,00	-0-	$15.995.755,00	$23.993.634,00
26/06/2021	$39.989.389,00	$ 15.995.755,00	-0-	$23.993.634,00
16/07/2021	$39.989.389,00	$ 15.995.755,00	-0-	$23.993.634,00
30/07/2021	$39.989.389,00	$ 15.995.755,00	-0-	$23.993.634,00
31/08/2021	$39.989.389,00	$ 15.995.755,00	-0-	$23.993.634,00
15/09/2021	$39.989.389,00	$ 15.995.755,00	$11.996.817,70	$11.996.816,30
21/09/2021	$39.989.389,00	$27.992.572,70	-0-	$11.996.816,30
20/10/2021	$39.989.389,00	$27.992.572,70	-0-	$11.996.816,30
29/11/2021	$39.989.389,00	$27.992.572,70	$11.996.816,30	-0-

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) 70%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%) 100%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	**N/A**

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa)**: 19/11/2021**

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		Se realizaron las actividades conforme a las condiciones de la ACEPTACIÓN OFERTA DE INTERVENTORÍA FGN-NC-0012-2021, se adjunta informe Interventoría remitido el 19 de noviembre de 2021 mediante correo electrónico	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		Se realizaron las actividades conforme a las condiciones de la ACEPTACIÓN OFERTA DE INTERVENTORÍA FGN-NC-0012-2021, se adjunta informe Interventoría remitido el 19 de noviembre de 2021 mediante correo electrónico	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X		Se realizaron las actividades conforme a las condiciones de la ACEPTACIÓN OFERTA DE INTERVENTORÍA FGN-NC-0012-2021, se adjunta informe Interventoría remitido el 19 de noviembre de 2021 mediante correo electrónico	
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		Los documentos entregados se corresponden con lo establecido ACEPTACIÓN OFERTA DE INTERVENTORÍA FGN-NC-0012-2021	
Los bienes fueron ingresados al almacén			El contrato no contempla elementos para ingreso al almacén	X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.			El contrato no contempla este tipo de servicios	X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.			El contrato no contempla este tipo de bienes	X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.			El contrato no contempla este tipo de servicios	X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		Se realizaron las actividades conforme a las condiciones de la ACEPTACIÓN OFERTA DE INTERVENTORÍA FGN-NC-0012-2021, se adjunta informe Interventoría remitido el 19 de noviembre de 2021 mediante correo electrónico	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		El contratista radicó las hojas de vida del personal requerido por el contrato las cuales fueron debidamente aprobadas por la Supervisión del contrato.	
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato	X		Se presenta cambio de Supervisor por vacaciones de la Subdirectora Regional de Apoyo del Pacifico, se anexa acto administrativo Se radicó solicitud de prórroga con oficio radicado Nº 20216120006131 del 28 de julio de 2021 Se aprobó prorroga con nuevo plazo de ejecución hasta el 3 de octubre de 2021 Se solicitó nueva prórroga con Radicado No. 20216120007121 del 27 de agosto de 2021, dado que la Curaduría aún no ha expedido la licencia de construcción Se aprobó prorroga con nuevo plazo de ejecución hasta el 17 de septiembre de 2021 Se aprobó modificatorio Nº 3 con nuevo plazo de ejecución hasta el 24 de septiembre de 2021 Se solicitó suspensión mediante radicados Nos. 20216120007881 y 20216120007941 del 21 y 23 de septiembre de 2021 Se aprobó suspensión mediante Acta Nº 1 del 23 de septiembre de 2021 hasta el 22 de octubre de 2021 Se solicitó ampliación a la suspensión del contrato en 15 días calendario, mediante oficio radicado No 20216120009551 del 20 de octubre de 2021, la cual fue aprobada por los miembros de la Junta de Contratación de la Entidad en sesión celebrada el 22 de octubre de 2021. Con nuevo plazo de finalización al 8 de noviembre de 2021. Se finalizó el contrato el 8 de noviembre de 202	

Mediante oficio radicado Nº 20216120009531 del 20 de octubre de 2021, la supervisión del contrato, solicita y recomienda la suspensión del contrato, previa solicitud del contratista

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Nota: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos**:**

- INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA No 11 - 35 FOLIOS
- MCA POPAYÁN INFORME FINAL 38 FOLIOS
- ACTA DE SUSPENSIÓN 02 CTO 0243 DE 2020 - 3 FOLIOS
- LIQUIDACIÓN EXPENSAS LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN - 1 FOLIO
- FACTURA ARQ-42 -1 FOLIO
- PARAFISCALES - 4 FOLIOS
- PROYECCIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN - 6 FOLIOS
- AMPLIACIÓN DE PÓLIZAS 4 FOLIOS
- CERTIFICADO DE REPRESENTACIÓN LEGAL 7 FOLIOS

INFORMES ANEXOS: SI ■ **NO** ☐ **N/A** ☐

Tipo y detalle del informe: Informe de Interventoría para el periodo comprendido entre el 21 de octubre y el 8 de Noviembre de 2021, remitido mediante correo electronico del 19 de noviembre de 2021, incluye avance de actividades. El contratista remite la ampliación de polizas, informando que estas pólizas no pudieron ser cargadas al SECOP 2, tenido en cuenta que el estado del contrato estaba suspendido y por tal motivo la plataforma no permitía ninguna modificación

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ ■ NO ☐

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***

El informe de la Interventoría evidencia que las actividades y los documentos y anexos técnicos recibidos se corresponden con lo establecido en las condiciones contractuales del Contrato FGN-NC-0243-2020. Se encuentra en tramite el pago por parte de la FGN de las expensas para la expedición y entrega de la licencia de construcción.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta FGN-NC-0012-2021 y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	Revisión y aval de los Estudios y diseños incluyendo - Proyecto Arquitectónico - Diseño urbanístico y paisajístico - Estudio de tráfico vehicular y peatonal - Levantamiento Topográfico - Estudio geotécnico - Diseños estructurales, cálculos estructurales y de sismo resistencia. - Proyecto hidráulico, sanitario y red contra incendios - Proyecto eléctrico y cableado estructural - Proyecto de seguridad y control - Proyecto aire acondicionado y ventilación mecánica	UND	1	1

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

	- Diseño de pavimentos - Plan de impacto ambiental - Proyecto de equipos e instalaciones especiales - Diseño del sistema de oficina abierta - Presupuesto y la programación de la obra - Especificaciones técnicas - Tramite Licencia de Construcción			

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el **Contrato o Aceptación de Oferta** No. FGN-NC-0012-2021 de **01/02/2021**
(dd/mm/aaaa)

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

MALO ☐ REGULAR ☐ BUENO ■

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: Los productos entregados por el contratista del Contrato FGN-NC-0243-2020; planos y documentos técnicos, y avalados por la Interventoría, cumplen con los requerimientos técnicos establecidos en el anexo técnico 1, los mismos fueron revisados por FINDETER; anotando la alta calidad de lo entregado por el contratista MC Arquitectos.

OBSERVACIONES: El contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato, se encuentra pendiente la entrega de la licencia de construcción, la cual está en proceso de expedición, toda vez que el pago está a cargo de la Fiscalía General de la Nación y que el trámite para ello, depende de los procedimientos de la entidad. La Curaduría Urbana N°2 expidió la correspondiente factura y se encuentra en proceso de abono por parte de la Subdirección Financiera.

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

NOMBRE: ANA ANGELICA BECERRA ERASO Subdirectora Regional de Apoyo a la Gestión del Pacifico	**CÉDULA:** 27.087.311

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Gaudza Méndez

Interventor (es) / Supervisor (es)

NOMBRE: SANDRA CARMENZA MENDEZ SILVA Jefe (e) Departamento de Construcciones y Administración de Sedes	**CÉDULA:** 55.060.757
CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C., 29/11/2021 (dd/mm/aaaa)	

Proyectó:	**Nombre:**	**Javier Dario Rico Arango**	**Cargo:**	**Técnico I**	**Correo electrónico:**	**Javier.rico@fiscalia.gov.co**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Tabla de contenido

INTRODUCCION 3
ANTECEDENTES DEL PROYECTO 3
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 3
LOCALIZACIÓN 3
ALCANCE DEL OBJETO 3
CONTROL ADMINISTRATIVO Y LEGAL 5
CONTRATO DE OBRA 5
MODIFICACIONES DEL CONTRATO 5
A. PRÓRROGAS / AMPLIACIONES 5
B. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN 5
C. ADICIONES 5
CONTRATO DE INTERVENTORIA 6
BALANCE DE ANTICIPO 6
VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS 7
COMUNICACIONES 7
COMITÉ DE OBRA 8
VERIFICACIÓN DE PERSONAL 9
CONTROL FINANCIERO 10
ACTAS DE PAGO 10
AVANCE EN TIEMPO, FISICO Y FINANCIERO 10
CONTROL TÉCNICO 10
REVISIÓN DE DISEÑOS 10
AVANCE DE OBRA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
RECURSOS 10
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 11

INFORME DE INTERVENTORIA FINAL

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN POPAYÁN CAUCA

10 de Noviembre de 2021

INTRODUCCION

La Fiscalía General de la Nación, ha tenido a bien realizar un contrato de consultoría para elaborar los estudios y diseños, trámite y obtención de licencia de construcción para la sede única de la fiscalía general de la nación en la ciudad de Popayán – Cauca, ubicada enla ciudad de Popayán, Cauca con la firma MC ARQUITECTOS S.A. con NIT: 830.146.499-1.

En el presente informe se relacionan los aspectos generales del proyecto, información financiera y estado de ejecución, entre otros aspectos que la supervisión del proyecto debe conocer.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se describe la localización el objeto por contratar, especificaciones esenciales e identificación del contrato por celebrar.

LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrolla en la ciudad de Popayán, la cual está localizado geográficamente en el departamento del Cauca. La Ciudad de Popayán tiene una extensión de 512 km2, Geográficamente se encuentra ubicada en el valle de Pubenza. Entre la Cordillera Occidental y Central al occidente del país.

El predio a afectar será el ubicado entre la Carrera 15 y la carrera 17 (Avenida Panamericana), la calle 9 y colindando con la edificación de Medicina Legal existente que va hasta la calle 11.



ALCANCE DEL OBJETO

"CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN LA CIUDAD DE POPAYÁN – CAUCA", el Contratista requiere realizar, entre otros, los siguientes capítulos y/o actividades:

- Diseño Arquitectónico (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica)
- Diseño Urbanístico y Paisajístico (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica).
- Estudio de tráfico vehicular y peatonal (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica).
- Asesoría Bioclimática (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica).
- Asesoría Acústica (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica).
- Levantamiento topográfico (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica).
- Estudio geotécnico (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica)
- Diseño estructural (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica)

- Proyecto hidrosanitario y red contra incendios (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica).
- Proyecto Eléctrico, cableado estructurado e iluminación (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica).
- Proyecto de Seguridad y Control (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica).
- Proyecto de Aire Acondicionado y ventilación mecánica (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica).
- Diseño de pavimentos (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica).
- Plan de impacto ambiental (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica).
- Proyecto de instalaciones especiales (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica).
- Diseño de sistema de oficina abierta (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica).
- Presupuesto y programación de obra (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica).
- Especificaciones técnicas (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica).

Adelantado el proceso de selección de los diferentes oferentes conforme a los criterios expuestos en torno a las leyes, se adjudica el Contrato de Consultoría No. FGN-NC-0243-2020, al contratista MC ARQUITECTOS S.A.**,** por un plazo de seis (6) meses. Para la interventoría externa del proyecto se adelantó igualmente un proceso de selección adjudicándoselo a la firma OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK S A S.

El presente informe denominado INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA que presenta OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK S A S, retoma todas las actividades administrativas realizadas durante el día 10 de Noviembre de 2021, con el fin de informar a la entidad contratante, acerca del desarrollo logístico y de la consecución de la licencia de construcción en el Contrato de Consultoría No. FGN-NC-0243- 2020, ejecutado por parte de la firma MC ARQUITECTOS S.A.

TABLA 1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Actividades realizadas durante el presente periodo de ejecución:

- Estudios y Diseños para la Construcción de la Nueva Sede de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Popayán, Valle del Cauca.
- Consecución de la Licencia de Construcción.
- Viabilidad técnica de servicios públicos.

CONTROL ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CONTRATO DE OBRA

TABLA 2. CONTRATO DE OBRA

CONTRATO	FGN-NC-0243-2020
OBJETO.	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN LA CIUDAD DE POPAYÁN – CAUCA
CONTRATISTA	MC ARQUITECTOS S.A.
NIT	MC ARQUITECTOS S.A.
REPRESENTANTE	MARIO ANDRES CABRERA PINZON
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
FECHA ACTA DE INICIO.	03 de febrero de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	10 de Noviembre de 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 682.577.574,00

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS / AMPLIACIONES.

PRÓRROGA No.	FECHA	PLAZO
1	03/09/2021	1 mes
2	17/09/2021	14 dias
3	24/09/2021	7 dias

B. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN.

SUSPENSION No.	FECHA (DÍA, MES Y AÑO)
1	23 de Septiembre de 2021 – 22 de Octubre de 2021
Prorroga suspensión no.1	23 de Octubre - 8 de Noviembre

C. ADICIONES.

ADICION No.	FECHA	VALOR ($)
Ninguna a la fecha	n.a	n.a

CONTRATO DE INTERVENTORIA

TABLA 3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO	FGN-NC-0012-2021
OBJETO.	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN POPAYÁN CAUCA
CONTRATISTA	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK S A S
NIT	900.923.533-1
REPRESENTANTE	JAVIER FELIPE CASAS CASTRO
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
FECHA ACTA DE INICIO.	03 de Febrero de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	10 de Noviembre de 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39.989.389

BALANCE DE ANTICIPO

TABLA 4. BALANCE DE ANTICIPO

BALANCE			
PAGO	**VALOR DESEMBOLSO**	**AMORTIZADO**	**SALDO POR AMORTIZAR**
El contrato de interventoría no tiene anticipo.			
TOTAL	$ -	$ -	$ -

CONTROL FINANCIERO DE INTERVENTORIA

ACTAS DE PAGO

Acta No.	**Valor del acta**	**Amortización**	**Saldo**	**Valor pagado**
Acta no. 1	$ 15.995.754	-	$ 23.993.635	$ 15.995.754
Acta no. 2	$ 11.996.817.70	-	$11.996.818	$ 27.992.571,7
Acta No. 3 y final	$ 11.996.818	-	-	Por pagar

VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS

TABLA 5. PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

Compañía	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Estado
			desde	hasta	
Seguros del Estado S.A.	21-44-101341853	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/02/2021	07/04/2022	Vigente
Seguros del Estado S.A.	21-44-101341853	DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	03/02/2021	24/01/2022	Vigente
Seguros del Estado S.A.	21-44-101341853	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/02/2021	07/10/2024	Vigente
Seguros del Estado S.A.	21-44-101341853	CALIDAD DEL SERVICIO	03/02/2021	07/10/2024	Vigente
Seguros del Estado S.A.	21-40-101159317	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	03/02/2021	07/10/2021	Vigente

TABLA 6. PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Compañía	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Estado
			desde	hasta	
Seguros del Estado S.A.	61-46-101009507	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/02/2021	24/03/2022	Vigente
Seguros del Estado S.A.	61-46-101009507	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/02/2021	24/09/2024	Vigente
Seguros del Estado S.A.	61-46-101009507	CALIDAD DEL SERVICIO	03/02/2021	24/09/2024	Vigente

COMUNICACIONES

TABLA 7. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

FECHA	REFERENCIA RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
05/02/2021	INT-FGN-POP-2021-000	REVISION HOJAS DE VIDA CONSULTOR - MC ARQUITECTOS SA Y VISTO BUENO DE CRONOGRAMA	Obras y consultoría Arqtek SAS	MC ARQUITECTOS S.A.
10/02/2021	INT-FGN-POP-2021-002	SEGUNDA REVISION HOJAS DE VIDA CONSULTOR - MC ARQUITECTOS SA Y VISTO BUENO DE CRONOGRAMA	Obras y consultoría Arqtek SAS	MC ARQUITECTOS S.A.

12/02/2021	INT-FGN-POP-2021-004	TERCERA REVISION HOJAS DE VIDA CONSULTOR - MC ARQUITECTOS SA Y VISTO BUENO DE CRONOGRAMA	Obras y consultoría Arqtek SAS	MC ARQUITECTOS S.A.
17/02/2021	INT-FGN-POP-2021-007	APROBACION INICIO DE ACTIVIDADES DE ESTUDIOS DE SUELOS	Obras y consultoría Arqtek SAS	MC ARQUITECTOS S.A.
18/02/2021	INT-FGN-POP-2021-009	INVITACION COMITÉ DE SEGUIMIENTO	Obras y consultoría Arqtek SAS	MC ARQUITECTOS S.A.
24/02/2021	INT-FGN-POP-2021-011	AVAL HOJAS DE VIDA EQUIPO CONSULTOR	Obras y consultoría Arqtek SAS	MC ARQUITECTOS S.A.
24/02/2021	INT-FGN-POP-2021-012	AVAL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	Obras y consultoría Arqtek SAS	MC ARQUITECTOS S.A.
1/03/2021	INT-FGN-POP-2021-015	SOLICITUD DE MESA DE TRABAJO Y VISITA DE RECONOCIMIENTO	Obras y consultoría Arqtek SAS	MC ARQUITECTOS S.A.
3/03/2021	INT-FGN-POP-2021-016	SOLICITUD DE CRONOGRAMA CON AJUSTES	Obras y consultoría Arqtek SAS	MC ARQUITECTOS S.A.
3/03/2021	INT-FGN-POP-2021-016	OBSERVACIONES PRODUCTO TOPOGRAFICO	Obras y consultoría Arqtek SAS	MC ARQUITECTOS S.A.

FECHA	REFERENCIA RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
03/03/2021	INT-FGN-POP-2021-018	Observaciones Factura cobro pago anticipado y visto bueno a la actualización del cronograma.	Obras y consultoría ArqtekSAS	MC ARQUITECTOS S.A.
05/03/2021	INT-FGN-POP-2021-019	Personal Visita a Sede de la Fiscalia - Bogota	Obras y consultoría ArqtekSAS	FISCALIA
8/03/2021	INT-FGN-POP-2021-018	Informe Mensual de Interventoria	Obras y consultoría ArqtekSAS	FISCALIA
08/03/2021	INT-FGN-POP-2021-020	APROBACION DOCUMENTACION COBRO ANTICIPADO	Obras y consultoría ArqtekSAS	FISCALIA

08/03/2021	INT-FGN-POP-2021-021	ENVIO DE DISEÑOS DE REFERENCIA SEDE CUCUTA	Obras y consultoría ArqtekSAS	MC ARQUITECTOS S.A.
08/03/2021	INT-FGN-POP-2021-022	ASISTENCIA 2DA VISITA SEDE FISCALIA BOGOTÀ	Obras y consultoría ArqtekSAS	FISCALIA
10/03/2021	INT-FGN-POP-2021-023	SOLICITUD REUNION.DEFINICION PROGRAMA DE AREAS	Obras y consultoría ArqtekSAS	FISCALIA
12/03/2021	INT-FGN-POP-2021-024	SOLICITUD DE FIRMA DE AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DE LOS TRAMITES DE CONEXIÓN ELECTRICA	Obras y consultoría ArqtekSAS	FISCALIA
15/03/2021	INT-FGN-POP-2021-025	AVAL INFORME TOPOGRAFICO	Obras y consultoría ArqtekSAS	MC ARQUITECTOS S.A.
17/03/2021	INT-FGN-POP-2021-025	SOLICITUD DE ENTREGA DE LA DEFINICION DE ESPACION	Obras y consultoría ArqtekSAS	FISCALIA
23/03/2021	INT-FGN-POP-2021-026	SOLICITUD DEFINICION DE AREAS	Obras y consultoría ArqtekSAS	FISCALIA
23/03/2021	INT-FGN-POP-2021-027	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME PRELIMINAR DE GEOTECNIA	Obras y consultoría ArqtekSAS	MC ARQUITECTOS S.A.
25/03/2021	INT-FGN-POP-2021-029	REITERACION SOLICITUD DE ENTREGA OFICIAL INFORME TOPOGRAFICO	Obras y consultoría ArqtekSAS	MC ARQUITECTOS S.A.
29/03/2021	INT-FGN-POP-2021-030	REITERACION SOLICITUD FIRMA DE AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DE LOS TRAMITES DE CONEXIÓN ELECTRICA	Obras y consultoría ArqtekSAS	FISCALIA
29/03/2021	INT-FGN-POP-2021-031	REITERACION SOLICITUD INFORME DE GEOTECNIA	Obras y consultoría ArqtekSAS	MC ARQUITECTOS S.A.

30/03/2021	INT-FGN-POP-2021-033	RESPUESTA OFICIO MCA-196/2021	Obras y consultoría ArqtekSAS	MC ARQUITECTOS S.A.
29/03/2021	INT-FGN-POP-2021-034	REITERACION SOLICITUD INFORME DE GEOTECNIA	Obras y consultoría ArqtekSAS	MC ARQUITECTOS S.A.

FECHA	REFERENCIA RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
05/04/2021	INT-FGN-POP-2021-034	SOLICITUD FIRMAS EN ORIGINAL – PLANO TOPOGRAFIA	ARQTEK SAS	MC ARQUITECTOS
05/04/2021	INT-FGN-POP-2021-035	BODS	ARQTEK SAS	MC ARQUITECTOS
07/04/2021	INT-FGN-POP-2021-036	LLAMADO DE ATENCION NO ENTREGA DE PRODUCTOS.	ARQTEK SAS	MC ARQUITECTOS
07/04/2021	INT-FGN-POP-2021-037	LLAMADO DE ATENCION NO ENTREGA DE DOCUMENTOS	ARQTEK SAS	MC ARQUITECTOS
08/04/2021	INT-FGN-POP-2021-038	ENTREGA INFORME MENSUAL NO. 2	ARQTEK SAS	FISCALIA
13/04/2021	INT-FGN-POP-2021-039	*OBSERVACIONES PRODUCTO BIOCLIMATICO.*	ARQTEK SAS	MC ARQUITECTOS
15/04/2021	INT-FGN-POP-2021-040	*OBSERVACIONES - PLANO TOPOGRAFICO.*	ARQTEK SAS	MC ARQUITECTOS
16/04/2021	INT-FGN-POP-2021-041	*SOLICITUD – SUMINISTRO DE NUMERO DE VISITANTES EXTERNOS SEDES FISCALIA.*	ARQTEK SAS	FISCALIA
19/04/2021	INT-FGN-POP-2021-042	*OBSERVACIONES PRODUCTO GEOTECNIA.*	ARQTEK SAS	MC ARQUITECTOS
21/04/2021	INT-FGN-POP-2021-043	*SOLICITUD No 2 OBSERVACIONES PRODUCTO BIOCLIMATICO.*	ARQTEK SAS	MC ARQUITECTOS

21/04/2021	INT-FGN-POP-2021-044	*RESPUESTA AL OFICIO MCA 263/2021*	ARQTEK SAS	MC ARQUITECTOS
22/04/2021	INT-FGN-POP-2021-046	*SOLICITUD FIRMA DE PRODUCTO HIDROSANITARIO.*	ARQTEK SAS	MC ARQUITECTOS
23/04/2021	INT-FGN-POP-2021-047	*SUGERENCIAS PRODUCTO BIOCLIMATICO.*	ARQTEK SAS	MC ARQUITECTOS
23/04/2021	INT-FGN-POP-2021-048	*PERSONAL VISITAA SEDE FISCALIA - BOGOTÁ*	ARQTEK SAS	FISCALIA
23/04/2021	INT-FGN-POP-2021-049	*APROBACION BOD ELECTRICO Y APROBACION BOD SISTEMA DE SEGURIDAD.*	ARQTEK SAS	MC ARQUITECTOS
26/04/2021	INT-FGN-POP-2021-050	*ASISTENCIA VISITA A SEDE DELA FISCALIA - BOGOTÁ*	ARQTEK SAS	MC ARQUITECTOS

FECHA	**REFERENCIA RADICADO**	**ASUNTO**	**ENVÍA**	**RECIBE**
04/05/2021	INT-FGN-POP-2021-055	remisión de detalles técnicos según comité del dia 03 de mayo de 2021.	Obras y consultoría ArqtekSAS	MC ARQUITECTOS S.A.
05/05/2021	INT-FGN-POP-2021-056	solicitud no 2. remisión de productos en físico.	Obras y consultoría ArqtekSAS	MC ARQUITECTOS S.A.
07/05/2021	INT-FGN-POP-2021-057	solicitud anteproyecto.	Obras y consultoría ArqtekSAS	MC ARQUITECTOS S.A.
10/05/2021	INT-FGN-POP-2021-058	Entrega Informe Mensual NO. 3	Obras y consultoría ArqtekSAS	FISCALIA
11/05/2021	INT-FGN-POP-2021-059	2da SOLICITUD ANTEPROYECTO.	Obras y consultoría ArqtekSAS	MC ARQUITECTOS S.A.
11/05/2021	INT-FGN-POP-2021-060	APROBACIÓN DEL PRODUCTO DE GEOTECNIA CON SU	Obras y consultoría ArqtekSAS	MC ARQUITECTOS S.A.

		RESPECTIVA REVISIÓN.		
11/05/2021	INT-FGN-POP-2021-061	ACTA PÁRCIAL N° 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA.	Obras y consultoría ArqtekSAS	FISCALIA
13/05/2021	INT-FGN-POP-2021-062	LLAMADO DE ATENCIÓN-ENTREGA NO OPORTUNA DE DOCUMENTOS.	Obras y consultoría ArqtekSAS	MC ARQUITECTOS S.A.
19/05/2021	INT-FGN-POP-2021-063	SOLICITUD REUNIÓN ESPECIALISTAS.	Obras y consultoría ArqtekSAS	MC ARQUITECTOS S.A.
19/05/2021	INT-FGN-POP-2021-058	SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA LA RADICACIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN-SEDE FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN-POPAYÁN.	Obras y consultoría ArqtekSAS	FISCALIA
20/05/2021	INT-FGN-POP-2021-064	OBSERVACIONES PRODUCTO HIDRÁULICO.	Obras y consultoría ArqtekSAS	MC ARQUITECTOS S.A.
20/05/2021	INT-FGN-POP-2021-065	OBSERVACIONES PRODUCTO ELÉCTRICO.	Obras y consultoría ArqtekSAS	FISCALIA
22/05/2021	INT-FGN-POP-2021-066	OBSERVACIONES PRODUCTO ESTRUCTURAL	Obras y consultoría ArqtekSAS	MC ARQUITECTOS S.A.
25/05/2021	INT-FGN-POP-2021-067	OBSERVACIONES PRODUCTO MECANICO	Obras y consultoría ArqtekSAS	MC ARQUITECTOS S.A.
25/05/2021	INT-FGN-POP-2021-068	SOLICITUD DE FICHAS TECNICAS	Obras y consultoría ArqtekSAS	FISCALIA
25/05/2021	INT-FGN-POP-2021-069	OBSERVACIONES PRODUCTO ELÉCTRICO	Obras y consultoría ArqtekSAS	MC ARQUITECTOS S.A.
01/06/2021	INT-FGN-POP-2021-070	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN y SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA	Obras y consultoría ArqtekSAS	MC ARQUITECTOS S.A.
02/06/2021	INT-FGN-POP-2021-071	CONSIDERACIONES DE DISEÑO.	Obras y consultoría ArqtekSAS	MC ARQUITECTOS S.A.

OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK S A S

FECHA	REFERENCIA RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
09/06/2021	INT-FGN-POP-2021-072	SOLICITUD DE PODER PARA REALIZACIÓN DE TRAMITES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA.	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
11/06/2021	INT-FGN-POP-2021-073	LLAMADO DE ATENCIÓN AUSENTISMOS A COMITÉS.	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
11/06/2021	INT-FGN-POP-2021-074	SOLICITUD INFORME CONSOLIDADO DE ESPECIALISTAS	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
16/06/2021	INT-FGN-POP-2021-075	remisión informe especialistas.	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
18/06/2021	INT-FGN-POP-2021-076	SOLICITUD COPIA DE RADICADO ANTE CURADURÍA.	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
18/06/2021	INT-FGN-POP-2021-077	SOLICITUD CONSTANCIA DE DEVOLUCIÓN.	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
21/06/2021	INT-FGN-POP-2021-078	REVISION AVANCE COMPONENTE ELECTRICO	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
22/06/2021	INT-FGN-POP-2021-079	REMISION INFORME MENSUAL NO. 4	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
22/06/2021	INT-FGN-POP-2021-080	Solicitud y situación tramite eléctrico	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
22/06/2021	INT-FGN-POP-2021-081	REVISION PMA	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
24/06/2021	INT-FGN-POP-2021-082	REMISION COPIA RADICADO CURADURIAY FACTURA FECP1066	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
25/06/2021	INT-FGN-POP-2021-083	REVISION PMA	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A

29/06/2021	INT-FGN-POP-2021-084	INVITACIÓN A COMITÉ.	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
30/06/2021	INT-FGN-POP-2021-085	REPROGRAMACIÓN A COMITÉ.	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
01/07/2021	INT-FGN-POP-2021-086	PROGRAMACION SEGUIMIENTO COMITES TECNICOS.	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
01/07/2021	INT-FGN-POP-2021-087	PROGRAMACION SEGUIMIENTO COMITES TECNICOS.	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A

FECHA	REFERENCIA RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
09/06/2021	INT-FGN-POP-2021-088	SOLICITUD DE PODER PARA REALIZACIÓN DE TRAMITES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA.	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	FISCALÍA GENERAL DELA NACIÓN
11/06/2021	INT-FGN-POP-2021-89	LLAMADO DE ATENCIÓN AUSENTISMOS A COMITÉS.	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
14/07/2021	INT-FGN-POP-2021-90	SOLICITUD DIMENSIONESY PESO ARCHIVO.	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	FISCALÍA GENERAL DELA NACIÓN
16/07/2021	INT-FGN-POP-2021-91	ENTREGA INFORMES MENSUALESNO. 5.	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	FISCALÍA GENERAL DELA NACIÓN
17/07/2021	INT-FGN-POP - 2021-091	REMISIÓN DE PRESUPUESTO CONACTIVIDADES CONSOLIDADAS	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	FISCALÍA GENERAL DELA NACIÓN
19/07/2021	INT-FGN-POP-2021-92	OBSERVACIONES PRESUPUESTO ..	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
19/07/2021	INT-FGN-POP-2021-93	OBSERVACIONES AL PRODUCTO ELECTRICO	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
19/07/2021	INT-FGN-POP-94	SOLICITUD ACTUALIZACION TRAMITES	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A

22/07/2021	INT-FGN-POP-2021-95	CONDICIONES DE ENTREGA FINAL PRODUCTOS	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
24/07/2021	INT-FGN-POP - 2021-096	CONDICIONES DE ENTREGA FINAL PRODUCTOS	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
24/07/2021	INT-FGN-POP-097	RESPUESTA OFICIO MCA-550/2021	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
26/07/2021	INT-FGN-POP-2021-98	INVITACIÓN A COMITÉ- 27 DE JULIO DE 2021.	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	FISCALÍA GENERAL DELA NACIÓN
26/07/2021	INT-FGN-POP-100	RESPUESTA OFICIO MCA-550/2021.	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
27/07/2021	INT-FGN-POP-101	SOLICITUD REUNION DEFINICION PRESUPUESTO	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
28/07/2021	INT-FGN-POP-103	AVAL PRORROGA CTO FGN-NC-0243-2020	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	FISCALÍA GENERAL DELA NACIÓN

FECHA	REFERENCIA RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
28/07/2021	INT-FGN-POP-2021-104	SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. FGN-NC-0012-2021	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
29/07/2021	INT-FGN-POP-2021-105	REMISION REVISION PRODUCTO HIDRAULICO, AMBIENTAL y VEHICULAR	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
29/07/2021	INT-FGN-POP-2021-106	REMISION REVISION PRODUCTO MECANICO	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
30/07/2021	INT-FGN-POP-2021-107	REMISION REVISION PRODUCTO BIOCLIMATICO	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
02/08/2021	INT-FGN-POP-2021-108	REMISION REVISION PRODUCTO ELECTRICO	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A

02/08/2021	INT-FGN-POP-2021-110	ALCANCE AL OFICIO DE FECHA 28 DE JULIO DE 2021 NO. INT-FGN-POP-2021-103	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
03/08/2021	INT-FGN-POP-2021-111	RESPUESTA OFICIO NO. MCA-591/2021	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
22/07/2021	INT-FGN-POP-2021-112	SEGUNDA REVISION A PRODUCTO FINAL ELECTRICO	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
05/08/2021	INT-FGN-POP-2021-113	ACLARACION A RESPUESTA COMPONENTE HIDRAULICO.	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
05/08/2021	INT-FGN-POP-2021-114	ACLARACION A RESPUESTA COMPONENTE MECÁNICO.	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A
11/08/2021	INT-FGN-POP-2021-115	PRIMER AVALDE PRODUCTOS	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOS S.A

FECHA	REFERENCIA RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
27/08/2021	INT-FGN-POP-2021-120	SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE CONSULTORIA NO. FGN- NC-0243-2020	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOSS.A
27/08/2021	INT-FGN-POP-2021-121	SOLICITUDDE PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. FGN-NC-0012-2021	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOSS.A
31/08/2021	INT-FGN-POP-2021-125	ENTREGA FINAL DIGITAL DEL PROYECTO	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	FISCALÍA GENERAL DELA NACIÓN
31/08/2021	INT-FGN-POP-2021-126	PRESUPUESTO Y MOBILIARIO	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOSS.A

01/09/2021	INT-FGN-POP-2021-127	ACTA PÁRCIAL N° 2AL CONTRATO DE INTERVENTORIA.	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOSS.A
06/09/2021	INT-FGN-POP-2021-128	SOLICITUD ESTADO TRAMITE CURADURIA	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOSS.A
07/09/2021	INT-FGN-POP-2021-129	ACTA PÁRCIAL N° 2 AL CONTRATO DE CONSULTOR IA.	OBRAS Y CONSULTORÍASARQTEK SAS	M.C ARQUITECTOSS.A

FECHA	REFERENCIA RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
07/09/2021	INT-FGN-POP-2021-130	ACTA PÁRCIAL N° 2AL CONTRATO DE CONSULTORI A.	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	Fiscalía General de laNación
10/09/2021	INT-FGN-POP-2021-132	REMISIÓN PRESUPUESTO MOBILIARIO.	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	Fiscalía General de laNación
10/09/2021	INT-FGN-POP-2021-133	SOLICITUD AVAL PRODUCTO FINAL.	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	Fiscalía General de laNación

COMITÉ DE OBRA

TABLA 8. COMITÉS DE SEGUIMIENTO

FECHA	Comité de obra No.
05/02/2021	Comité de obra numero 1
19/02/2021	Comité de obra numero 2
23/02/2021	Comité de obra numero 3
05/03/2021	Comité no. 4
09/03/2021	Visita Bunker Fiscalía Bogotá – Comité 5
10/03/2021	Visita Fiscalía Paloquemado
19/03/2021	Comité no. 6
26/03/2021	Comité no. 7
31/03/2021	Comité no. 8
13/04/2021	Comité no. 9
16/04/2021	Comité no. 10
27/04/2021	Comité no. 11 - PRESENCIAL
30/04/2021	Comité no. 12
03/05/2021	Comité no. 13
07/05/2021	Comité no. 14
14/05/2021	Comité no. 15
21/05/2021	Comité no. 16
28/05/2021	Comité no. 17
04/06/2021	Comité no. 18
11/06/2021	Comité no. 19
18/06/2021	Comité no. 20
25/06/2021	Comité no. 21
02/07/2021	Comité no. 22
09/07/2021	Comité no. 18
16/07/2021	Comité no. 19
23/07/2021	Comité no. 20
28/07/2021	Comité no. 21
30/07/2021	Comité no. 22
09/08/2021	Comité no. 23

VERIFICACIÓN DE PERSONAL

TABLA 9. PERSONAL DE OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	DEDICACION
Director de Proyecto	1	100%
Arquitecto Diseñador	1	100%
Asesor en paisajismo	1	50%
Ingeniero Topográfico	1	50%
Asesor en Bioclimática	1	50%
Asesor en Acústica	1	20%
Ingeniero Calculista Estructural	1	100%

Especialista en geotecnia	1	30%
Especialista en pavimentos	1	30%
Especialista ambiental	1	50%
Especialista Hidráulico	1	100%
Especialista Electricista	1	100%
Especialista en cableado estructurado	1	50%
Asesor en Sistemas de Seguridad y Control	1	30%
Especialista en Aire Acondicionado	1	30%
Profesional de Costos y Presupuestos	1	100%
Gestor social	1	30%
Profesional o Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo	1	30%

TABLA 10. PERSONAL DE INTERVENTORÍA

PERSONAL	CANTIDAD	DEDICACION
Director de interventoría	1	100%
Arq. diseñador	1	100%
Calculista estructural	1	100%

CONTROL FINANCIERO

ACTAS DE PAGO

Acta No.	Valor del acta	Amortización	Saldo	Valor pagado
PAGO ANTICIPADO	$ 341.288.787	-	$ 341.288.787	$ 341.288.787
Segundo Pago	$136.515.515	-	$204.773.272	Por Pagar
Tercer Pago	$204.773.272	-	-	Por Pagar

AVANCE EN TIEMPO, FISICO Y FINANCIERO

TABLA 11. AVANCE EN TIEMPO Y FINANCIERO

FRENTE DE OBRA	AVANCE EN TIEMPO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
Popayán	**100%**	**98,95%**

TOTAL CONTRATO	$ 682.577.574	100%	% AVANCE
ACTIVIDAD			
Diseño Arquitectonico (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica)	$ 230.748.140	33,81%	33,81%
Diseño Urbanístico y Paisajístico (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica)	$ 30.229.570	4,43%	4,43%
Estudio de tráfico vehicular y peatonal (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica)	$ 6.991.250	1,02%	1,02%
Asesoría Bioclimática (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica)	$ 18.258.170	2,67%	2,67%
Asesoría Acústica (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica)	$ 14.491.820	2,12%	2,12%
Levantamiento topografico (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica)	$ 9.807.980	1,44%	1,44%
Estudio geotécnico (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica)	$ 9.893.422	1,45%	1,45%
Diseño estructural (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica)	$ 115.982.160	16,99%	16,99%
Proyecto hidrosanitario y red contra incendios (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica)	$ 42.093.870	6,17%	6,17%

Proyecto Eléctrico, cableado estructurado e iluminación (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica)	$	43.627.542	6,39%	6,39%
Proyecto de Seguridad y Control (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica)	$	32.338.250	4,74%	4,74%
Proyecto de Aire Acondicionado y ventilación mecánica (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica)	$	37.788.450	5,54%	5,54%
Diseño de pavimentos (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica)	$	18.403.350	2,70%	2,70%
Plan de impacto ambiental (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica)	$	17.628.875	2,58%	2,58%
Proyecto de instalaciones especiales (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica)	$	7.154.875	1,05%	1,05%
Diseño de sistema de oficina abierta (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica)	$	16.675.470	2,44%	2,44%
Presupuesto y programación de obra (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica)	$	14.239.540	2,09%	2,09%
Especificaciones técnicas (Conforme a especificaciones de la Ficha Técnica)	$	16.226.840	2,38%	2,38%
TOTAL AVANCE			100%	100%

CONTROL TÉCNICO

REVISIÓN DE DISEÑOS

Durante la ejecución del contrato se realiza el acompañamiento, revisión, solicitudes de corrección y aval de los componentes presentados para el cumplimiento del contrato en referencia.

Adicionalmente se realiza el seguimiento y revisión externa estructural para el trámite y expedición de la Licencia de construcción pertinente a la etapa constructiva siguiente.

Por lo tanto la presente interventoria generó aval de los productos finales de la siguiente forma relacionando los hitos generales del proyecto:

1. El día 6 de Agosto se aprobó el producto **BIOCLIMÁTICO** por medio del oficio no. INT- FGN-POP-2021-109, una ves realizada su revisión y solicitud de corrección por parte del especialista de interventoría.
2. El día 11 de Agosto por medio de oficio INT-FGN-POP-2021-115 se envía aprobación de los productos finales **HIDROSANITARIO, AMBIENTAL, ACUSTICO, ESTRUCTURAL, ARQUITECTONICO, TOPOGRAFICO, GEOTECNICO**, una vez realizada su revisión y solicitud de correcciones por parte de los especialistas de interventoría

3. El dia 18 de Agosto se aprobó el producto de **PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** por medio de oficio oficio INT-FGN- POP-2021-118, una ves realizada su revisión y solicitud de corrección por parte del especialista de interventoría.
4. El día 18 de Agosto se aprobó el producto **MECÁNICO** por medio de oficio OFICIO INT- FGN- POP-2021-117, una ves realizada su revisión y solicitud de corrección por parte del especialista de interventoría.
5. El día 28 de septiembre de 2021 esta consultoría remitió a la entidad el impuesto de delineación urbana para el pago de la entidad mediante oficio MCA-7489/2021.
6. La entidad realizo el pago el día 12 de octubre de 2021, el cual fue enviado por esta consultoría a la CURADURIA URBANA 2 el mismo día del pago.
7. El día 15 de octubre esta consultoría envío la preliquidación de las expensas de curaduría a la Entidad mediante ocio MCA-799/2021, para ir aprovisionado los recursos, quedando a la espera de la expedición de la factura para realizar el pago en debida forma.

RECURSOS

1.1 Recurso humano

Director del Proyecto:	Ing. Juan Alejandro Rivera Pinilla
Diseñador:	Arq. Diana Carolina Rojas
Equipo de Desarrollo:	Arq. Anderson Torres
Coordinador BIM:	Arq. Daniel Naranjo Aparicio
Ingeniero Estructural:	Ing. Carlos Antonio Mendoza Forero
Ingeniero Topográfico:	Ing. Williams Mauricio Beltran Cadena
Ingeniero Geotecnia:	Ing. Alfonso Uribe Sardiña
Ingeniero Mecánico:	Ing. Oscar Darío Lancheros Briceño
Ingeniero Eléctrico, voz y datos	Ing. Julio Cesar Garcia Vásquez
Ingeniero Seguridad:	Ing. Hugo López Guzmán
Ingeniero Hidrosanitario	Ing. Carlos Arturo Rey Velasco
Especialista Bioclimático:	Ing. Andres Mauricio Garcia Trujillo
Especialista Acústico:	Ing. Alessandro Romero Zubova

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se entregan los productos físicos avalados y firmados en original a la entidad con el fin de dar por terminado el proceso de Estudios y Diseños.

Adicionalmente se entrega la Liquidación de las Expensas producto del tramite de la Licencia de Construcción de acuerdo a lo solicitado en el Contrato de Interventoría y Consultoría, dando por terminado el proceso contractual a satisfacción. Procederemos a la etapa de liquidación del mismo y pago de la ultima acta de cobro, y legalización del acta de terminación.

Realizado en la ciudad de Popayán, a los diez (10) días del mes de Noviembre de 2021.

JAVIER CASAS CASTRO
Representante legal de interventoría

c.c. carpeta contrato.

OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK S A S

RENDERS PRODUCTO FINAL



Fachada Principal y Plazoleta de Acceso



Carrera 10 No. 18 - 44 Oficina 1101 Teléfono: 7041562cubikoltda@hotmail.com



Fachada Posterior

Carrera 10 No. 18 - 44 Oficina 1101 Teléfono: 7041562cubikoltda@hotmail.com




Fachada General


Carrera 10 No. 18 - 44 Oficina 1101 Teléfono: 7041562cubikoltda@hotmail.com



Acceso Principal – Personal Interno



Acceso Secundario – Usuarios



Referencia Oficina – Piso 5



Terraza – Piso 4



Patio Interno – Piso 1

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	“REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN POPAYÁN CAUCA.”.	CONTRATO No	FGN-NC-0012-2021
		RAD: INT-FGN-POP-2021-115	
		FISCALIA GENERAL DE LA NACION	
FORMATO COMUNICACIÓN		FECHA	11-AGO-2021
			REV:00259661

Bogotá, 11 de Agosto de 2021

Señores:
M.C ARQUITECTOS S.A
Atn. MARIO ANDRES CABRERA PINZON
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Ciudad

REF.: ““REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN POPAYÁN CAUCA.”

ASUNTO: PRIMER AVAL DE PRODUCTOS

Cordial saludo,

En atención a nuestras obligaciones contractuales y al correcto seguimiento y cumplimiento del objeto principal, derivada del contrato N° FGN-NC-0012-2021, amparados en la Ley 80 de 1993 y del Decreto reglamentario 1082 de 2015, esta interventoría se permite comunicar que una vez realizado el análisis, revisión y solicitudes de aclaraciones o subsanes, los siguientes productos ya se encuentran avalados:

- PRODUCTO HIDROSANITARIO
- PRODUCTO BIOCLIMATICO
- PRODUCTO AMBIENTAL
- PRODUCTO ACUSTICO
- PRODUCTO ESTRUCTURAL (EN TRAMITE DE OBSERVACIONES DE CURADURIA – REVISOR INDEPENDIENTE)
- PRODUCTO ARQUITECTONICO (AVALADO CON ENTREGA DE ANTEPROYECTO)
- PRDUCTO TOPOGRAFICO (AVALADO DESDE EL 15 DE MARZO POR MEDIO DE OFICIO INT-FGN-POP-2021-025)
- PRODUCTO GEOTECNICO (AVALADO DESDE EL 11 DE MAYO POR MEDIOD E OFICIO INT-FGN-POP-2021-060)

Atentamente,

OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS
Arq. JAVIER FELIPE CASAS CASTRO
Representante Legal
PROYECTO: Melissa Meléndez Seguimiento Contrato
VoBo: Arq. JAVIER FELIPE CASAS CASTRO - REPRESENTANTE LEGAL
C/C: COPIA CARPETA CONTRATO

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	“REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN POPAYÁN CAUCA.”.	CONTRATO No	FGN-NC-0012-2021
		RAD: INT-FGN-POP-2021-117	
		FISCALIA GENERAL DE LA NACION	
FORMATO COMUNICACIÓN		FECHA	18-AGO-2021
			REV:00259661

Bogotá, 18 de Agosto de 2021

Señores:
M.C ARQUITECTOS S.A
Atn. MARIO ANDRES CABRERA PINZON
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Ciudad

REF.: ““REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN POPAYÁN CAUCA.”

ASUNTO: AVAL PRODUCTO ELECTRICO Y MECANICO

Cordial saludo,

En atención a nuestras obligaciones contractuales y al correcto seguimiento y cumplimiento del objeto principal, derivada del contrato N° FGN-NC-0012-2021, amparados en la Ley 80 de 1993 y del Decreto reglamentario 1082 de 2015, esta interventoría se se permite dar aval al producto ELECTRICO y al producto MECANICO una ves se realizaron todos las correcciones a las observaciones presentadas por nuestros especialistas.

Atentamente,

OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS
Arq. JAVIER FELIPE CASAS CASTRO
Representante Legal
PROYECTO: Melissa Meléndez Seguimiento Contrato
VoBo: Arq. JAVIER FELIPE CASAS CASTRO - REPRESENTANTE LEGAL
C/C: COPIA CARPETA CONTRATO
Anexos:

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	“REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN POPAYÁN CAUCA.”.	CONTRATO No	FGN-NC-0012-2021
		RAD: INT-FGN-POP-2021-118	
		FISCALIA GENERAL DE LA NACION	
FORMATO COMUNICACIÓN		FECHA	18-AGO-2021
			REV:00259661

Bogotá, 18 de Agosto de 2021

Señores:
M.C ARQUITECTOS S.A
Atn. MARIO ANDRES CABRERA PINZON
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Ciudad

REF.: ““REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN POPAYÁN CAUCA.”

ASUNTO: AVAL ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTO

Cordial saludo,

En atención a nuestras obligaciones contractuales y al correcto seguimiento y cumplimiento del objeto principal, derivada del contrato N° FGN-NC-0012-2021, amparados en la Ley 80 de 1993 y del Decreto reglamentario 1082 de 2015, esta interventoría se se permite dar aval al producto de ESPECIFICACIONES TECNICAS y PRESUPUESTO una ves evidenciadas que despues de la revision, se generaron las correcciones solicitadas.

Atentamente,

OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS
Arq. JAVIER FELIPE CASAS CASTRO
Representante Legal
PROYECTO: Melissa Meléndez Seguimiento Contrato
VoBo: Arq. JAVIER FELIPE CASAS CASTRO - REPRESENTANTE LEGAL
C/C: COPIA CARPETA CONTRATO
Anexos:

Bogotá, 25 de noviembre de 2021

Señores:
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Atn. MARISOL BEDOYA RÍOS
Supervisión
Atn. Arq. JAVIER DARIO RICO ARANGO
Apoyo a la supervisión
Ciudad

REF.: ““REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN POPAYÁN CAUCA.”

ASUNTO: ENTREGA FINAL PRODUCTOS CONTRATO N° FGN-NC-0243-2020.

Cordial saludo,

En atención a nuestras obligaciones contractuales y al correcto seguimiento y cumplimiento del objeto principal, derivada del contrato N° FGN-NC-0012-2021, amparados en la Ley 80 de 1993 y del Decreto reglamentario 1082 de 2015, nos permitimos informar que el pasado 18 de noviembre de 2021 se finalizó la entrega a satisfacción los siguientes productos:

Caja N° 1

Diseño Arquitectónico (original): 5 Carpetas

- Acta de entrega
- Memorial de Responsabilidad
- Planimetría (70 planos)
- Cartilla de detalle (91 planos)
- Imágenes del Proyecto
- Memoria del proyecto
- Medio Magnético (copia digital de la entrega final)

Caja N° 2

Diseño Arquitectónico (copia 1): 5 Carpetas

- Acta de entrega

- Memorial de Responsabilidad
- Planimetría (70 planos)
- Cartilla de detalle (91 planos)
- Imágenes del Proyecto
- Memoria del proyecto
- Medio Magnético (copia digital de la entrega final)

Caja N° 3

Diseño Arquitectónico (copia 2): 5 Carpetas

- Acta de entrega
- Memorial de Responsabilidad
- Planimetría (70 planos)
- Cartilla de detalle (91 planos)
- Imágenes del Proyecto
- Memoria del proyecto
- Medio Magnético (copia digital de la entrega final)

Caja No. 4

Diseño Estructural (Original – Copia 1) 8 Carpetas

- Planimetría (100 planos) (Original – Copia 1)

Caja N° 5

Diseño Estructural (copia 2) 4 carpetas

- Acta de Entrega (Original - Copia 1 - Copia 2)
- Memorial de Responsabilidad (Original – Copia 1 – Copia 2)
- Planimetría (50 planos) (copia 2)
- Memorias (Original – Copia 1 – Copia 2)
- Medio Magnético (Copia digital de la entrega final) (Original – Copia 1 – Copia 2)

Caja N° 6

Diseño Hidrosanitario (Original) 5 carpetas

- Acta de Entrega
- Memorial de Responsabilidad
- Planimetría (91 planos)
- Memorias
- Medio Magnético (Copia digital de la entrega final)

Caja N° 7

Diseño Hidrosanitario (Copia 1) 5 carpetas

- Acta de Entrega
- Memorial de Responsabilidad
- Planimetría (91 planos)
- Memorias
- Medio Magnético (Copia digital de la entrega final)

Caja N° 8

Diseño Hidrosanitario (Copia 2) 5 carpetas

- Acta de Entrega
- Memorial de Responsabilidad
- Planimetría (91 planos)
- Memorias
- Medio Magnético (Copia digital de la entrega final)

Caja N° 9

Diseño Eléctrico – Voz y Datos (Original) 4 carpetas

- Acta de Entrega
- Memorial de Responsabilidad
- Planimetría (62 planos)
- Memorias
- Medio Magnético (Copia digital de la entrega final)

Caja N° 10

Diseño Eléctrico – Voz y Datos (Copia 1) 4 carpetas

- Acta de Entrega
- Memorial de Responsabilidad
- Planimetría (62 planos)
- Memorias
- Medio Magnético (Copia digital de la entrega final)

Caja N° 11

Diseño Eléctrico – Voz y Datos (Copia 2) 4 carpetas

- Acta de Entrega
- Memorial de Responsabilidad
- Planimetría (62 planos)
- Memorias
- Medio Magnético (Copia digital de la entrega final)

Caja N° 12

Diseño Mecánico (Original – Copia 1 – Copia 2)

- Acta de Entrega
- Memorial de Responsabilidad
- Planimetría (33 planos)
- Memorias
- Medio Magnético (Copia digital de la entrega final)

Caja N° 13

Levantamiento Topográfico (Original – Copia 1 – Copia 2)

- Acta de Entrega
- Memorial de Responsabilidad
- Informe
- Planimetría (3 planos)
- Medio Magnético (Copia digital de la entrega final)

Estudios de Suelos (Original – Copa 1 – Copia 2)

- Acta de Entrega

- Memorial de Responsabilidad
- Informe
- Planimetría (3 planos)
- Medio Magnético (Copia digital de la entrega final)

Informe Bioclimático (Original – Copa 1 – Copia 2)

- Acta de Entrega
- Memorial de Responsabilidad
- Informe
- Medio Magnético (Copia digital de la entrega final)

Informe Acústico (Original – Copa 1 – Copia 2)

- Acta de Entrega
- Memorial de Responsabilidad
- Informe
- Planimetría (3 planos)
- Medio Magnético (Copia digital de la entrega final)

Informe Manejo Ambiental (Original – Copa 1 – Copia 2)

- Informe
- Medio Magnético (Copia digital de la entrega final)

Componente Presupuestal (Copia 2)

- Acta de Entrega
- Memorial de responsabilidad
- Análisis de Precios Unitarios – Matriz de presupuesto
- Especificaciones Técnicas
- Estudio de Mercado
- Presupuesto por Capítulos
- Presupuesto de Obra
- Formato Cantidades de Presupuesto
- Programación de Obra
- Medio Magnético (Copia digital de la entrega final)

Caja N° 14

Componente Presupuestal (Original – Copia 1)

- Acta de Entrega
- Memorial de responsabilidad
- Análisis de Precios Unitarios – Matriz de presupuesto
- Especificaciones Técnicas
- Estudio de Mercado
- Presupuesto por Capítulos
- Presupuesto de Obra
- Formato Cantidades de Presupuesto
- Programación de Obra
- Medio Magnético (Copia digital de la entrega final)

SUPERVISOR

SANDRA CARMENZA MENDEZ
C.C 55.060. 757

APOYO A LA SUPERVISIÓN

JAVIER DARIO RICO
C.C 79.484.819

OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS
NIT 900.923.533-1
JAVIER FELIPE CASAS CASTRO
C.C 1.020.716. 258
Interventoria

MC ARQUITECTOS SA
NIT 830.146.499-1
MARIO ANDRES CABRERA
C.C 80.087.073
Consultoria

OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS

NIT: 900.923.533-1

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, JAVIER FELIPE CASAS CASTRO, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.020.716.258 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS identificado con Nit 900.923.533-1 certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, *(Articulo 25 Ley 1607 de 2012),* cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante la ejecución del contrato de Interventoria N° FGN-NC-0012-2021 en el periodo comprendido entre el 03 de febrero al 08 de noviembre de 2021, se cumplió con el pago de parafiscales. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en Bogotá D.C, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2021.

CERTIFICACION

JAVIER FELIPE CASAS CASTRO
C.C. 1.020.716.258 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL DE
OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS

*Certificación valida solo con marca de agua

Carrera 10 No. 18-44 OFICINA 1101 Bogotá Colombia
TELEFONO (51) 7041562
MÓVIL: 3208697225
MAIL: arqtek@hotmail.com