Bogotá DC; 29 de diciembre del 2021

Señores
MUNICIPIO DE TUNJA
Ciudad

Asunto: Solicitud prorroga contrato 1167 DE 2021 cuyo objeto es SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y DE EMERGENCIA PARA EL PARQUE AGROALIMENTARIO DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicitamos de forma muy amable prorrogar el contrato de referencia hasta el día 5 de enero del 2022, lo anterior teniendo en cuenta que el contrato finaliza el 30 de diciembre del 2021 y aunque el día de hoy 29 de diciembre se ejecuta un aproximado del 98% del contrato, se tuvo inconvenientes con la instalación de algunas señales, por otra parte se deben levantar planos y diseñar nuevamente lo cual no se alcanza a realizar en 2 días, por lo anterior se solicita la prorroga con el fin de no incurrir en incumplimiento.

Agradecemos la atención que sirva prestar a nuestra solicitud.

Cordialmente



FELDMAN DAVID RODRIGUEZ
CC 80.798.813 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
INNOVA PUBLICIDAD VISUAL SAS
NIT 900406455-6
licitaciones@innovapublicidad.com.co

Tunja, 29 de diciembre de 2021

Doctora
SANDRA MILENA PIMENTEL GÓMEZ
Secretaria de Contratación, Licitaciones y Suministros Alcaldía de Tunja
Ciudad

ASUNTO: solicitud prorroga al contrato N° 1167 de 2021

Cordial saludo:

Me permito solicitar se estudie la solicitud de prórroga al contrato N° 1167 de 2021, en virtud de lo siguiente:

Que las partes suscribieron el 11 de diciembre de 2021 el contrato N° 1167 de 2021 con INNOVA PUBLICIDAD VISUAL SAS, cuyo objeto es: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y DE EMERGENCIA PARA EL PARQUE AGROALIMENTARIO DEL MUNICIPIO DE TUNJA

Que mediante escrito de fecha 29 de diciembre de 2021, el contratista solicita se estudie la posibilidad de prorrogar el contrato No 1167 de 2021, hasta el día 5 de enero del 2022, teniendo en cuenta que el contrato finaliza el 30 de diciembre del 2021 y aunque el día de hoy 29 de diciembre se ejecuta un aproximado del 98% del contrato, se tuvo inconvenientes con la instalación de algunas señales, por otra parte se deben levantar planos y diseñar nuevamente lo cual no se alcanza a realizar en 2 días.

Que una vez analizado el caso, es conveniente la realización de la prorroga hasta el 05 de enero de 2022, con la finalidad que el contratista pueda presentar los planos bajo los criterios técnicos exigidos por el municipio de Tunja

Sin otro particular me despido atentamente.

TITO JOSE MESA GONZÁLEZ
Supervisor
Alcaldía Mayor de Tunja

ESTUDIOS PREVIOS PARA MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
TIPO DE SOLICITUD	
a. ADICIÓN	
b. CESION	
c. PRÓRROGA	X
d. TERMINACIÓN	
e. MODIFICACIÓN	

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCIÓN


CONTRATO N°	1167 DE 2021
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y DE EMERGENCIA PARA EL PARQUE AGROALIMENTARIO DEL MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA	INNOVA PUBLICIDAD VISUAL SAS NIT No 900.406.455-6 RL: FELDMAN DAVID RODRIGUEZ C.C. No 80.798.813.
SUPERVISOR	TITO JOSE MESA GONZÁLEZ
INTERVENTOR	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($12.611.599).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($12.611.599).,
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	16 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2021
MODIFICACIONES ANTERIORES REALIZADAS AL CONTRATO	
ADICIONES	N/A
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A

CESIONES	N/A
MODIFICACIONES	N/A
MODIFICACIÓN SOLICITADA	
JUSTIFICACION	Que las partes suscribieron el 11 de diciembre de 2021 el contrato N° 1167 de 2021 con INNOVA PUBLICIDAD VISUAL SAS, cuyo objeto es: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y DE EMERGENCIA PARA EL PARQUE AGROALIMENTARIO DEL MUNICIPIO DE TUNJA Que el plazo de ejecución es por el termino 15 días calendario. Que, el día 16 de diciembre de 2021 se suscribió acta de inicio; en vista de lo anterior, la fecha de terminación del mismo está prevista para el 30 de diciembre de 2021. Que mediante escrito de fecha 29 de diciembre de 2021, el contratista solicita se estudie la posibilidad de prorrogar el contrato No 1167 de 2021, hasta el día 5 de enero del 2022, teniendo en cuenta que el contrato finaliza el 30 de diciembre del 2021 y aunque el día de hoy 29 de diciembre se ejecuta un aproximado del 98% del contrato, se tuvo inconvenientes con la instalación de algunas señales, por otra parte se deben levantar planos y diseñar nuevamente lo cual no se alcanza a realizar en 2 días. Que una vez analizado el caso, es conveniente la realización de la prorroga hasta el 05 de enero de 2022, con la finalidad que el contratista pueda presentar los planos bajo los criterios técnicos exigidos por el municipio de Tunja.
CLAUSULAS A MODIFICAR	CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO
VALOR A ADICIONAR	N/A
PLAZO A PRORROGAR	**Hasta el 5 de enero de 2022**
CLAUSULA SEGUNDA: VALOR	N/A
DATOS DEL CESIONARIO	N/A


ANEXOS

1. **Solitud de prorroga**

FIRMA RESPONSABLE



TITO JOSE MESA GONZÁLEZ
Supervisor



WILDERS HERNÁN GONZÁLEZ BOTIA
Secretario Administrativo
Alcaldía Mayor de Tunja