INFORME DE AVANCE No. 3

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CD_CI012-2021 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GRANADA Y MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE EMBALSES RIOS NEGRO - NARE – MASER"

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA: N.I.T 890.983.728-1
ASOCIADO:	MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE EMBALSES RIOS NEGRO - NARE – MASER- NIT 800.108.848-6
MODALIDAD DE SELECCION:	CONTRATACIÓN DIRECTA NUMERAL. 4, ART. 2, LEY 1150 DE 2007
TIPOLOGÍA:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA.
VALOR DEL CONVENIO:	NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($90.406.818)
APORTE DEL MUNICIPIO	SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($80.406.818)
APORTE DE MASER	SEIS MILLONES DE PESOS ($10.000.000)
PLAZO DE EJECUCION:	EL PLAZO DEL CONVENIO SERÁ DE CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
OTRO SI N°1	FIRMADO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021
OTRO SI N°2	FIRMADO EL 25 DE OCTUBRE DE 2021
OTRO SI N°3	FIRMADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021

Localización

Las actividades contempladas en el objeto del convenio interadministrativo N° CD_CI012-2021 fueron desarrolladas en la zona rural del municipio de Granada Antioquia, específicamente en las veredas: sectores Minitas, Vahitos, San Matías, El Roblal, San francisco y Las Palmas.

PRESUPUESTO DEL CONVENIO

	PRESUPUESTO DEFINITIVO				
ORDINARIA	Conformación de la calzada con motoniveladora incluye riego, conformación, bombeo, nivelación y compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	m^2	76.500	$ 672,68	$ 51.460.020
OA1	Conformación de la calzada con motoniveladora incluye riego, conformación, bombeo, nivelación y compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	m^2	18172	$ 672,68	$ 12.223.798
OE1	Suministro, transporte y colocación de piedra rajón para gavión tamaño no mayor a 30cm, a entera satisfacción de la supervisión	m^3	59	$ 220.000	$ 12.980.000
OE2	Suministro, transporte e instalación de malla calibre 3 galvanizado para gavión triple torsión ojo cinco por cinco, a entera satisfacción de la supervisión	Und	19	$ 125.000	$ 2.375.000
OE3	Suministro, transporte e instalación de alambre galvanizao para amarre calibre 13, a entera satisfacción de la supervisión	Kg	114	$ 12.000	$ 1.368.000
					$ 80.406.818

APORTE DE MASER					
ORDINARIA	Asistencia técnica de un Ingeniero Civil que realizará la supervisión	1	1,5	$ 4.000.000	$ 6.000.000
OA1	Asistencia técnica de un Ingeniero Civil que realizará la supervisión	1	1	$ 4.000.000	$ 4.000.000
					$ 10.000.000
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 90.406.818**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la ejecución del convenio se realizaron actividades de Excavación con maquinaria (Motoniveladora) y vibro compactación, a nivel de la rasante bajo diferentes grados de humedad con 5 centímetros de espesor y cuentas a ambos con un ancha de banca de 4.5 metros.

Aporte Asociación de Municipios de la Subregión de Embalses

El convenio interadministrativo CD_CI012-2021 contemplo el aporte de Maser por la suma de Cinco Millones un peso **($ 10.000.000)** representados de un ingeniero civil en campo, a continuación, se relaciona la tipología de maquinaria y las evidencias de las visitas realizadas por el ingeniero Civil a las zonas de intervención:

Relación de Equipos y Maquinaria

Descripción del Equipo	Cantidad
Motoniveladora Caterpillar 120G	1
Vibro compactador 2G	1

Relación de Personal

Cargo	Nombre Completo
Ingeniero Civil	Juan Carlos Henao Gomez

Aporte Municipio

Ochenta Millones cuatrocientos seis mil ochocientos Dieciocho pesos ($80.406.818)

Aportes Maser

Para lograr la meta propuesta también se contempla que por parte de Municipios asociados de la Subregión de embalses de los ríos Negro y Nare “Maser” se realice acompañamiento técnico, jurídico y contable, para esta labor se presupuestó la suma de seis millones de pesos ($10.000.000).

A continuación, se relaciona cada una de las actividades desarrolladas en cada uno de los tramos y que están estipuladas dentro del objeto del convenio**,** así como los planes de trabajo y la metodología de ejecución, la cual se desarrolló articuladamente con las comunidades que habitan cada uno de los territorios.

Actividades Realizadas

Conformación de la vía con motoniveladora incluyendo riego, conformación, bombeo, nivelación y compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas en las vías de los sectores Minitas, Vahitos, San Matías, El Roblal , San francisco y las Palmas.

Resumen Económico Acta de Avance N°1

N°	Vía Veredal (Terciaria)	Metros Cuadrados	Valor
1	Minitas	7650 mts^2	$ 5,146,002.00
2	Vahitos	12150 mts^2	$ 8,173,062.00
3	San Matías	15750 mts^2	$ 10,594,710.00
4	El Roblal	4950 mts^2	$ 9,686,592.00
5	San Francisco	4500 mts^2	$ 3,027,060.00
VALOR TOTAL		**54450 mts2**	**$ 36,627,426.00**

Resumen Económico Acta de Avance N°2

N°	Vía Veredal (Terciaria)	Metros Cuadrados de Intervención	Valor
1	San Francisco	3600 mts2	$ 2,422,008.00
2	San Francisco	4500 mts2	$ 3,027,510.00
3	San Francisco- Las Palmas	4950 mts2	$ 3,330,261.00
4	Las Palmas	6300 mts2	$ 4,238,514.00
5	Las palmas	2700 mts2	$ 1,816,506.00
VALOR TOTAL		**22050mts2**	**$ 14,834,799.00**

Resumen Económico Acta 3

N°	Vía Veredal (Terciaria)	Kilómetros Lineales	Metros Cuadrados de Intervención	Valor
1	Las Palmas	1.1	4950	$ 3,329,716.50
2	Las Palmas	1.2	5400	$ 3,632,418.00
3	Las Palmas	1.3	5850	$ 3,935,119.50
4	Las Palmas	0.9	1972	$ 1,326,505.24
Valor Total			18172	$ 12,223,759.24

Con esto se cumple con un porcentaje de avance del 100% de la cantidad de metros de vías terciarias para mantenimiento estipuladas convenio, lo que corresponde a 94.672 mts^2 en las vías anteriormente mencionadas.

Cordialmente

Jonny Euclides Marin Agudelo
Director Ejecutivo MASER

Registro Fotográfico

Minitas
06/09/2021







Vahitos
07/09/2021







Vahitos- Escuela
08/09/2021







San Matías
09 y 11 de 09/2021







San Matías
14/09/2021







MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES DE LOS RIOS NEGRO-NARE
Carrera 30 # 36 – 56 int 201
Marinilla-Antioquia –Colombia
Nit: 800.108.848-6

El Roblal
15/09/2021









MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES DE LOS RIOS NEGRO-NARE
Carrera 30 # 36 – 56 int 201
Marinilla-Antioquia –Colombia
Nit: 800.108.848-6

El Roblal
16/09/2021









El Roblal- San Francisco
17/09/2021









MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES DE LOS RIOS NEGRO-NARE
Carrera 30 # 36 – 56 int 201
Marinilla-Antioquia –Colombia
Nit: 800.108.848-6

San Francisco
18/09/2021







MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES DE LOS RIOS NEGRO-NARE
Carrera 30 # 36 – 56 int 201
Marinilla-Antioquia –Colombia
Nit: 800.108.848-6

San Francisco Las Palmas
23/09/2021









MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES DE LOS RIOS NEGRO-NARE
Carrera 30 # 36 – 56 int 201
Marinilla-Antioquia –Colombia
Nit: 800.108.848-6

Las Palmas
24/09/2021





Las Palmas
28/09/2021





MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES DE LOS RIOS NEGRO-NARE
Carrera 30 # 36 – 56 int 201
Marinilla-Antioquia –Colombia
Nit: 800.108.848-6



Las Palmas
29/09/2021









MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES DE LOS RIOS NEGRO-NARE
Carrera 30 # 36 – 56 int 201
Marinilla-Antioquia –Colombia
Nit: 800.108.848-6

Las Palmas
25/10/2021





MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES DE LOS RIOS NEGRO-NARE
Carrera 30 # 36 – 56 int 201
Marinilla-Antioquia –Colombia
Nit: 800.108.848-6

Las Palmas
26/10/2021







MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES DE LOS RIOS NEGRO-NARE
Carrera 30 # 36 – 56 int 201
Marinilla-Antioquia –Colombia
Nit: 800.108.848-6

San Francisco
27/10/2021







MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES DE LOS RIOS NEGRO-NARE
Carrera 30 # 36 – 56 int 201
Marinilla-Antioquia –Colombia
Nit: 800.108.848-6

Las Palmas
28/10/2021





