| CASOS A TRATAR COMITÉ CONTRATACION No 04 - RESUMEN 23.dic | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No. CASO** | **No CTO** | **TIPO CTO** | **OBJETO** | **CONTRATISTA** | **DATOS** | **PROG** | **EJE** | **ADICIÓN** | **PRÓROGA Y/O MODIFICACIÓN** | **UNIDAD EJECUTORA** |
| 1 | 1595 de 2021 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – GRUPO II. | CONSORCIO G&C 070/2021, N.I.T: 901.521.087-4, | 1. VALOR INICIAL: $963.088.43700 INCLUIDO IVA<br>2. VALOR ACTUAL: $963.088.43700 INCLUIDO IVA<br>3. FECHA DE INICIO: 06/12/2021<br>4. PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2021<br>5. PLAZO ACTUAL: Hasta 31/12/2021 | 0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 0,0% (avance financiero) | N/A | PRÓRROGA HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 2 | 1200 de 2020 | INTERVENTORIA | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el Mejoramiento de Vías Rurales como solución a la emergencia en el Municipio del Espinal, Departamento del Tolima del Programa Colombia Rural, Dirección Territorial Tolima. | Consorcio Espinal DF 001 | 1) FECHA ORDEN DE INICIO: 15/07/2021 2) VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 331.764.967,00 3) PLAZO INICIAL: 31/12/2021 4) PLAZO ACTUAL: 31/12/2021 | 62% (Avance Financiero) | 43.94% (Avance Financiero) | N.A. | HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 3 | 1692 de 2021 | CONTRATO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN MUNICIPIOS DEL GRUPO-6 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. | MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. – NIT. 900.139.110-5 | FECHA DE INICIO: 01 de diciembre de 2021<br><br>1) VALOR INICIAL: $ 510.821.906,00 incluido IVA<br>4) VALOR ACTUAL: $ 510.821.906,00 incluido IVA<br>5) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021.<br>8) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31/12/2021. | 0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 0,0% (avance financiero) | N/A | Prórroga hasta el 30/04/2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 4 | 1605 de 2021 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN MUNICIPIOS DEL GRUPO-7, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. | ARA INGENIERÍA S.A.S | FECHA DE INICIO: 26-11-2021<br>1) VALOR INICIAL: $ 586.960.000<br>2) ADICIÓN 1: $ 0.00<br>3) VALOR ACTUAL: $ 586.960.000<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2021<br>5)SUSPENSIONES:<br>6) PRORROGA 1:<br>7) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31 de diciembre de 2021 | 0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 0,0% (avance financiero) | N/A | Hasta el 31 de julio de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 5 | 1701 de 2021 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN MUNICIPIOS DEL GRUPO-9, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. | CONSORCIO RURAL BOYACÁ G9 043 | FECHA DE INICIO: 07-12-2021<br>1) VALOR INICIAL: $ 409.139.636<br>2) ADICIÓN 1: $ 0.00<br>3) VALOR ACTUAL: $ 409.139.636<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2021<br>5)SUSPENSIONES:<br>6) PRORROGA 1:<br>7) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31 de diciembre de 2021 | 0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 0,0% (avance financiero) | N/A | Hasta el 31 de Julio de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 6 | 1698 de 2021 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN MUNICIPIOS FASE 3 - 2021, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS | FECHA DE INICIO: 29-11-2021<br>1) VALOR INICIAL: $ 1.158.000.000<br>2) ADICIÓN 1: $ 0.00<br>3) VALOR ACTUAL: $ 1.158.000.000<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2021<br>5)SUSPENSIONES:<br>6) PRORROGA 1:<br>7) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31 de diciembre de 2021 | 0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 0,0% (avance financiero) | N/A | Hasta el 31 de mayo de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 7 | 2085 de 2021 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, GESTIÓN PREDIAL. SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL MUNICIPIO DE MUZO Y SAN PABLO DE BORBUR POR LA RUTA EGIDOS, NIAUNZA CHIZO – CUEPAR, K0+000 AL K18+000 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" | CONSORCIO RAV-127 | FECHA DE INICIO: 02-12-2021<br>1) VALOR INICIAL: $ 599.997.430<br>2) ADICIÓN 1: $ 0.00<br>3) VALOR ACTUAL: $ 599.997.430<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2021<br>5)SUSPENSIONES:<br>6) PRORROGA 1:<br>7) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31 de diciembre de 2021 | 0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 0,0% (avance financiero) | N/A | Hasta el 31 de Julio de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 8 | 2688 de 2019 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | ORDEN DE INICIO: OFICIO SRT 13976 DE 07/04/2020.<br>Valor Inicial $ 581,803,531<br>VR ADICIONES: $15,000,000<br>VR ACUMUL: $ 596,803,531<br>PLAZO INICIAL: HASTA 31-12-2020.<br>PRORROGA 1: HASTA 31-12-2021.<br>FECHA TERMINACIÓN: 31-12-2021 | 100% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 100% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | $ 1.000.000.000 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |

| No. CASO | No CTO | TIPO CTO | OBJETO | CONTRATISTA | DATOS | PROG | EJE | ADICIÓN | PRÓROGA Y/O MODIFICACIÓN | UNIDAD EJECUTORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2126 de 2021 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ACHI, EL GUAMO, MARIA LA BAJA, SAN PABLO, SANTA ROSA Y ZAMBRANO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". | UNION TEMPORAL INTER CMJ & S | ORDEN DE INICIO: OFICIO SRT 72189 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021.<br>Valor Inicial $567.948.100<br>VR ADICIONES: $0,00<br>VR ACUMUL: $567.948.100<br>PLAZO INICIAL: HASTA 31-12-2021<br>FECHA TERMINACIÓN: 31-12-2021 | 0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 0,0% (avance financiero) | N/A | 30 DE JUNIO DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 10 | 1856 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE VAUPES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | DEPARTAMENTO DE VAUPES | 1) VALOR INICIAL: $1.000.000.000<br>2) VALOR ACTUAL: $1.000.000.000<br>3) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2022<br>4) ORDEN DE INICIO: 15/12/2021 | 0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 0,0% (avance financiero) | $ 4.000.000.000 | N/A | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 11 | 1797 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. –NACIONAL | MUNICIPIO DE ROLDANILLO | Fecha orden de inicio: 13 de diciembre de 2021<br>1) Valor inicial: $ 450.000.000<br>4) valor actual: $ 450.000.000<br>5) Plazo inicial: Hasta el 31/12/2021 | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | N/A | Hasta el 31 de Diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 12 | 1725 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO VÍAL RURAL ESTRATÉGICOS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. RIOSUCIO – JARDÍN Y SONSÓN - LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS | DEPARTAMENTO DE CALDAS | Fecha orden de inicio: 15 de diciembre de 2021<br>1) Valor inicial: $ 39.400.000.000<br>4) valor actual: $ 39.400.000.000<br>5) Plazo inicial: Hasta el 31/12/2021 | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | N/A | Hasta el 31 de Diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 13 | 1747 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. –NACIONAL | MUNICIPIO DE CAICEDONIA | Fecha orden de inicio: 13 de diciembre de 2021<br>1) Valor inicial: $ 1.250.000.000<br>4) valor actual: $ 1.250.000.000<br>5) Plazo inicial: Hasta el 31/12/2021 | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | N/A | Hasta el 31 de Diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 14 | 1749 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. –NACIONAL | MUNICIPIO DE ALMAGUER | Fecha orden de inicio: 13 de diciembre de 2021<br>1) Valor inicial: $ 1.800.000.000<br>4) valor actual: $ 1.800.000.000<br>5) Plazo inicial: Hasta el 31/12/2021 | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | N/A | Hasta el 31 de Diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 15 | 1750 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | MUNICIPIO DE BOLIVAR - CAUCA | Fecha orden de inicio: 10 de diciembre de 2021<br>1) Valor inicial: $ 1.080.000.000<br>4) valor actual: $ 1.080.000.000<br>5) Plazo inicial: Hasta el 31/12/2021 | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | N/A | Hasta el 31 de Diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 16 | 1754 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. –NACIONAL | MUNICIPIO DE BOLIVAR - VALLE DEL CAUCA | Fecha orden de inicio: 13 de diciembre de 2021<br>1) Valor inicial: $ 900.000.000<br>4) valor actual: $ 900.000.000<br>5) Plazo inicial: Hasta el 31/12/2021 | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | N/A | Hasta el 31 de Diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 17 | 1761 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. –NACIONAL | MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO | Fecha orden de inicio: 13 de diciembre de 2021<br>1) Valor inicial: $ 450.000.000<br>4) valor actual: $ 450.000.000<br>5) Plazo inicial: Hasta el 31/12/2021 | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | N/A | Hasta el 31 de Diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 18 | 1762 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGUA DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. –NACIONAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGUA | Fecha orden de inicio: 13 de diciembre de 2021<br>1) Valor inicial: $ $ 2.700.000.000<br>4) valor actual: $ $ 2.700.000.000<br>5) Plazo inicial: Hasta el 31/12/2021 | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | N/A | Hasta el 31 de Diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 19 | 1768 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. –NACIONAL | MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | Fecha orden de inicio: 10 de diciembre de 2021<br>1) Valor inicial: $ 940.000.000<br>4) valor actual: $ 940.000.000<br>5) Plazo inicial: Hasta el 31/12/2021 | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | N/A | Hasta el 31 de Diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 20 | 1769 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. –NACIONAL | MUNICIPIO DE SUCRE | Fecha orden de inicio: 10 de diciembre de 2021<br>1) Valor inicial: $ 1.080.000.000<br>4) valor actual: $ 1.080.000.000<br>5) Plazo inicial: Hasta el 31/12/2021 | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | N/A | Hasta el 31 de Diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 21 | 1790 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. –NACIONAL | MUNICIPIO DE ALBANIA | Fecha orden de inicio: 13 de diciembre de 2021<br>1) Valor inicial: $ 3.870.000.000<br>4) valor actual: $3.870.000.000<br>5) Plazo inicial: Hasta el 31/12/2021 | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | N/A | Hasta el 31 de Diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |

| No. CASO | No CTO | TIPO CTO | OBJETO | CONTRATISTA | DATOS | PROG | EJE | ADICIÓN | PRÓROGA Y/O MODIFICACIÓN | UNIDAD EJECUTORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1800 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. –NACIONAL | MUNICIPIO DE COMBITA | Fecha orden de inicio: 13 de diciembre de 2021<br>1) Valor inicial: $ 450.000.000<br>4) valor actual: $ 450.000.000<br>5) Plazo inicial: Hasta el 31/12/2021 | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | N/A | Hasta el 31 de Diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 23 | 2188 de 2020 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJ0RAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" | MUNICIPIO DE PUERTO RICO (META) | ORDEN INICIO: SRT 17901 del 13 de abril de 2021<br>1) VALOR INICIAL: $ 840.000.000,00<br>2) ADICIÓN 1: $ 106.630.487,00<br>4) VALOR ACTUAL: $ 946.630.487,00<br>5) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021. | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | N/A | Hasta el 31 de Diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 24 | 1688 de 2021 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE 2021. | GRUPO QUIMBAYA S.A.S R/L FABIAN VIVÍ MORALES | ORDEN DE INICIO: Oficio SVR 69715 del 10-12-21<br>1) VALOR INICIAL: $ 403.199.856,00<br>4) VALOR ACTUAL: $ 403.199.856,00<br>5) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021.<br>8) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31/12/2021. | 0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 0,0% (avance financiero) | N/A | Hasta 31-05-2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 25 | 1690 de 2021 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS 2021. | CONSORCIO TÉCNICO CR INVIAS R/L VÍCTOR JOSÉ LOPEZ GALVÁN | ORDEN DE INICIO: Oficio SVR 70130 del 13-12-21<br>1) VALOR INICIAL: $ 326.192.338,00<br>4) VALOR ACTUAL: $ 326.192.338,00<br>5) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021.<br>8) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31/12/2021. | 0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 0,0% (avance financiero) | N/A | Hasta 30-04-2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 26 | 2066 de 2020 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN JUANITO, DEPARTAMENTO DE META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" | MUNICIPIO DE SAN JUANITO (META) | ORDEN INICIO: SRT 19124 del 19 de abril de 2021<br>1) VALOR INICIAL: $ 510.000.000,00<br>2) ADICIÓN 1: $ 30.000.000<br>4) VALOR ACTUAL: $ 540.000.000,00<br>5) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021. | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | N/A | Hasta el 31 de Diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 27 | 2191 de 2020 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, DEPARTAMENTO DEL META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" | MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS (META) | ORDEN INICIO: SRT 24312 del 12 de mayo de 2021<br>1) VALOR INICIAL: $ 910.000.000,00<br>2) ADICIÓN 1: $ 30.000.000,00<br>4) VALOR ACTUAL: $ 940.000.000,00<br>5) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021. | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | N/A | Hasta el 31 de Diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 28 | 704 de 2020 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | CONSORCIO SMA 248 | 1) Fecha de inicio: 02 de Junio de 2020<br>2) Valor inicial: $ 1.097.489.402<br>3) Adición No. 1: $0<br>4) Valor acumulado: $ 1.097.489.402<br>5) Plazo inicial: 02 de Diciembre de 2020<br>6) Prorroga 1: hasta el 2 de Febrero de 2021.<br>Prorroga 2: hasta el 2 de Marzo de 2021.<br>7) Plazo acumulado: 8 meses<br>8) Suspensión No.1 26/02/2021 – 25/03/2021<br>Ampliación No. 1 25/03/2021 – 24/04/2021<br>Ampliación No. 2 25/04/2021 – 24/05/2021<br>Ampliación No. 3 25/05/2021 – 24/06/2021<br>Ampliación No. 4 25/06/2021 – 24/07/2021<br>Ampliación No. 5 25/07/2021 – 24/08/2021<br>Ampliación No. 6 25/08/2021 – 24/09/2021<br>Ampliación No. 7 25/09/2021 – 24/10/2021<br>Ampliación No. 8 25/10/2021 – 24/11/2021<br>Ampliación No. 9 25/11/2021 – 24/12/2021<br>9) Fecha de vencimiento actual: 30/12/2021 | 98% financiero | 98% financiero | $ 85.000.000,00 | Hasta el 28 de febrero del 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |

| No. CASO | No CTO | TIPO CTO | OBJETO | CONTRATISTA | DATOS | PROG | EJE | ADICIÓN | PRÓROGA Y/O MODIFICACIÓN | UNIDAD EJECUTORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 973 de 2018 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA VADO HONDO - LABRANZAGRANDE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. | CONSORCIO JAR-LABRANZAGRANDE | FECHA DE INICIO: 13 de AGOSTO de 2018<br>VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 2.102.099.455,00<br>ADICIÓN No 1: $156.049.633,00<br>VALOR ACTUAL: $ 2.258.149.088,00<br><br>PLAZO INICIAL: HASTA EL 12 DE FEBRERO DE 2020<br>SUSPENSION No 1: 24/03/2020 – 12/04/2020<br>AMPLIACION No 1: 13/04/2020 – 26/04/2020<br>REINICIO: 27/04/2020<br>SUSPENSION No 2: 12/05/2020 – 11/06/2020<br>AMPLIACION No 1: 12/06/2020 – 10/08/2020<br>AMPLIACION No 2: 11/08/2020 – 10/09/2020<br>AMPLIACION No 3: 11/09/2020 – 11/10/2020<br>AMPLIACION No 4: 11/10/2020 – 10/11/2020<br>AMPLIACION No 5: 11/11/2020 – 30/11/2020<br>REINICIO: 01/12/2020<br>SUSPENSION No 3: 16/04/2021 – 14/05/2021<br>AMPLIACION No 1: 15/05/2021 – 14/06/2021<br>AMPLIACION No 2: 15/06/2021 – 14/08/2021<br>AMPLIACION No 3: 15/08/2021 – 14/10/2021<br>REINICIO: 13/10/2021<br>SUSPENSION No 4: 27/10/2021 – 1/11/2021<br>REINICIO: 02/11/2021<br><br>PRORROGA 1: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020<br>PRORROGA 2: HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021<br>PRORROGA 3: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021<br>PRORROGA 4: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021<br><br>FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 92% financiero | 92% financiero | N/A | 28 DE FEBRERO DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 30 | 1486 de 2021 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II | CONSORCIO ODESSA NIT. 901.513.605-6 | 1) VALOR INICIAL: $713.263.916 incluido IVA<br>2) VALOR ACTUAL: $713.263.916 incluido IVA<br>3) FECHA DE INICIO: 02/12/2021<br>4) VALOR ACTUAL: $713.263.916<br>5) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021<br>6) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31/12/2021 | 0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 0,0% (avance financiero) | N/A | 31/05/2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 31 | 1549 de 2021 | INTERVENTORIA | Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias en jurisdicción de las Comunidades de los Pastos y Quillacingas del departamento de Nariño en el marco del Programa "Colombia Rural" - Grupo 1. | Consorcio Interventor CPTAIR, NIT 901.517.570-5, | Valor inicial: $1.391'543.824,00 incluido IVA<br>Valor actual: $1.391'543.824,00 incluido IVA<br>Fecha de inicio: 13/10/2021<br>Plazo inicial: Hasta 31/12/2021<br>Plazo actual: Hasta 31/12/2021 | / 0,5% (avance financiero) | / 0,5% (avance financiero) | N/A | 12 de mayo de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 32 | 1572 de 2021 | INTERVENTORIA | Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias en jurisdicción de las Comunidades de los Pastos y Quillacingas del departamento de Nariño en el marco del Programa "Colombia Rural" - Grupo 2. | Consorcio Colombia Rural Terra – PC, NIT 901.519.286-7, R/L: Pedro José Corredor Becerra. | Valor inicial: $1.450'768.189,00 incluido IVA<br>Valor actual: $1.450'768.189,00 incluido IVA<br>Fecha de inicio: 26/10/2021<br>Plazo inicial: Hasta 31/12/2021<br>Plazo actual: Hasta 31/12/2021 | 0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 0,0% (avance financiero) | N/A | 30 de abril de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 33 | 1613 de 2021 | INTERVENTORIA | Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del Programa "Colombia Rural" en los municipios del Departamento de Nariño, Grupo 5. | Consorcio Nariño 5MM, NIT 901.520.586-3, R/L: Daniel Ernesto Ruiz Parra | Valor inicial: $806'913.910,00 incluido IVA<br>Valor actual: $806'913.910,00 incluido IVA<br>Fecha de inicio: 04/11/2021<br>Plazo inicial: Hasta 31/12/2021<br>Plazo actual: Hasta 31/12/2021 | / 0,3% (avance financiero) | / 0,3% (avance financiero) | N/A | 3 de junio de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 34 | 1649 de 2021 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA G3 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S | FECHA DE INICIO: 09 DE DICIEMBRE DEL 2021<br>VALOR INICIAL: $ 798.514.395<br>VALOR ACTUAL: $ 798.514.395<br>PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021<br>PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 0,0% (avance financiero) | N/A | HASTA 08 DE MAYO DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 35 | 1697 de 2021 | INTERVENTORIA | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA" | TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL SUCURSAL COLOMBIA | FECHA DE INICIO: 09 DE DICIEMBRE DEL 2021<br>VALOR INICIAL: $ 816.436.985<br>VALOR ACTUAL: $ 816.436.985<br>PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021<br>PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 0,0% (avance financiero) | N/A | HASTA 08 DE MAYO DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |

| No. CASO | No CTO | TIPO CTO | OBJETO | CONTRATISTA | DATOS | PROG | EJE | ADICIÓN | PRÓROGA Y/O MODIFICACIÓN | UNIDAD EJECUTORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1664 de 2021 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO III | CONSORCIO COLOMBIA RURAL PCC2 CON NIT. 901.525.771-2 | 1) VALOR INICIAL: $714.505.086,00<br>2) FECHA DE INICIO: 06/12/2021<br>3) VALOR ACTUAL: $714.505.086,00<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021<br>5) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31/12/2021 | 0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 0,0% (avance financiero) | N/A | 31/05/2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 37 | 1699 de 2021 | INTERVENTORIA | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA GRUPO 5." | CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021 CON NIT. 901.527.742-8 | Valor inicial: $790.302.919,00 incluido IVA<br>Valor actual: $790.302.919,00 incluido IVA<br>Fecha de inicio: 09/12/2021<br>Plazo inicial: Hasta 31/12/2021<br>Plazo actual: Hasta 31/12/2021 | 0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 0,0% (avance financiero) | N/A | HASTA 08 DE MAYO DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 38 | 1814 de 2020 | CONTRATO OBRA | CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LOS MUNICIPIOS DE BOJAYÁ, ATRATO, LLORÓ, SIPÍ Y MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ (MÓDULO 1) | CONSORCIO MUELLES ZP | FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2021<br>VALOR INICIAL: $ 6.263.750.355,00<br>ADICIÓN N°1: N. A.<br>VALOR ACTUAL: $ 6.263.750.355,00<br>PLAZO INICIAL: 7 MESES (HASTA EL 01 DE OCTUBRE DE 2021)<br>PRÓRROGA 1: N. A.<br>SUSPENSIÓN 1: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021<br>SUSPENSIÓN 2: DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2021<br>AMPLIACIÓN N°1 DE LA SUSPENSIÓN N°2: DEL 10 AL 31 DE AGOSTO DE 2021<br>PLAZO ACTUAL: HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2021 | 78.93 % (Avance fisico) 92,69 % (avance financiero) | 30 % (Avance fisico) 29.56 % (avance financiero) | N/A | hasta el 31 de diciembre de 2021 | SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA |
| 39 | 1822 de 2020 | CONTRATO OBRA | CONSTRUCCION DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE BUENAVISTA Y PIÑUNA BLANCO, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS (DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO) Y EN LAS AREAS NO MUNICIPALIZADAS DE LA CHORRERA Y LA PEDRERA (DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS)" | CONSORCIO 5 MUELLES INTEGRANTES: LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS (50%) DIEGO FERNANDO MESA SALAMANCA (50%) | FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2021<br>VALOR INICIAL: $ 5.842.582.508<br>ADICIÓN 1: N.A.<br>VALOR ACTUAL: $ 5.842.582.508<br>PLAZO INICIAL: 7 MESES<br>PLAZO INICIAL: HASTA EL 01 DE OCTUBRE DE 2021<br>PLAZO ACTUAL: HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2021<br>SUSPENSIÓN 1: POR 30 DÍAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021<br>SUSPENSIÓN 2: POR 30 DÍAS HASTA EL 09 DE AGOSTO DE 2021<br>AMPLIACION No 1 DE LA SUSPENSIÓN 2: POR 22 DÍAS HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021 | 52.14% (avance fisico) / 90% (avance financiero | 36.50% (avance fisico) /65.25% (avance financiero) | $ 820.000.000 | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA |
| 40 | 2092 de 2021 | INTERVENTORIA | CARACTERIZACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN MUNICIPIOS PDET, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL DE PAZ | CONSORCIO CONSULTORES 2021 | 1) Fecha de inicio: 02 de diciembre de 2021<br>2) Valor inicial: $ 2.859.823.879<br>3) Adición No. 1: N/A<br>4) Valor Acumulado: $ 2.859.823.879<br>5) Plazo Inicial: 31 de diciembre de 2021<br>6) Plazo adicional: N/A<br>7)Plazo Acumulado: 31 de diciembre de 2021<br>8) Suspensión: N/A<br>9) Prorroga: N/A<br>10) Fecha de vencimiento actual: 31 de diciembre de 2021 | 67% | 26.2% | $ 1.429.000.000 | 31 DE MARZO DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 41 | 1278 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MANATI, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" | MUNICIPIO DE MANATI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | 1) VALOR INICIAL: $736.090.000,00<br>4) VALOR ACTUAL: $736.090.000,00<br>ORDEN DE INICIO: 06 de agosto de 2021<br>5) PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2021<br>8) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31 de diciembre de 2021 | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | N/A | Hasta 31 de julio de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 42 | 1326 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" | MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | 1) VALOR INICIAL: $760.000.000,00<br>4) VALOR ACTUAL: $760.000.000,00<br>ORDEN DE INICIO: 06 de agosto de 2021<br>5) PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2021<br>8) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31 de diciembre de 2021 | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | N/A | Hasta 31 de julio de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 43 | 1353 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 1) VALOR INICIAL: $850.000.000,00<br>4) VALOR ACTUAL: $850.000.000,00<br>ORDEN DE INICIO: 15 de septiembre de 2021<br>5) PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2021<br>8) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31 de diciembre de 2021 | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | N/A | Hasta 31 de julio de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |

| No. CASO | No CTO | TIPO CTO | OBJETO | CONTRATISTA | DATOS | PROG | EJE | ADICIÓN | PRÓROGA Y/O MODIFICACIÓN | UNIDAD EJECUTORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1354 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" | MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 1) VALOR INICIAL: $690.000.000,00<br>4) VALOR ACTUAL: $690.000.000,00<br>ORDEN DE INICIO: 31 de agosto de 2021<br>5) PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2021<br>8) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31 de diciembre de 2021 | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | N/A | Hasta 31 de julio de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 45 | 1437 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS - PROGRAMA COLOMBIA RURAL | MUNICIPIO DE SITIONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 1) VALOR INICIAL: $640.000.000,00<br>4) VALOR ACTUAL: $640.000.000,00<br>ORDEN DE INICIO: 02 de septiembre de 2021<br>5) PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2021<br>8) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31 de diciembre de 2021 | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | N/A | Hasta 31 de julio de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 46 | 1503 de 2020 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAHATES, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL | MUNICIPIO DE MAHATES, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 1) VALOR INICIAL: $ 1.000.000.000,00<br>2) VALOR ACTUAL: $ 1.000.000.000,00<br>3) ORDEN DE INICIO: 4 de diciembre de 2020<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2020<br>5) PRORROGA 1: Hasta el 31/12/2021<br>6) PLAZO ACTUAL: 31/12/2021 | 95.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | 80.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | N/A | 30 DE JUNIO DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 47 | 2128 de 2020 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DEL TOTORO DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" | MUNICIPIO DE TOTOTO CAUCA | FECHA DE INICIO: 28 DE ABRIL DE 2021<br>VALOR INICIAL: $ 710.000.000<br>VALOR COFINANCIACION : $ 50.000.000 MUNICIPIO DE TOTORO<br>VALOR ACTUAL: $ 760.000.000<br>PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021<br>PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 100% (avance financiero) | N/A | 31 De diciembre 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 48 | 1590 de 2021 | INTERVENTORIA | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y VICHADA 2021" | CONSORCIO DG NIT. 901.505.052-1 | Valor inicial: $311.760.934,00 incluido IVA<br>Valor actual: $311.760.934,00 incluido IVA<br>Fecha de inicio: 21/12/2021<br>Plazo inicial: Hasta 31/12/2021<br>Plazo actual: Hasta 31/12/2021 | 0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) | 0,0% (avance fisico) / 0,0% (avance financiero) | N/A | 30 de abril de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 49 | 2963 de 2013 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA RED SECUNDARIA PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL EN EL PROGRAMA ESTRATEGICO DE INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD PARA SANTANDER ENMARCADO EN EL CONTRATO PLAN DE LA NACION CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CONPES 3775 DE 2013. | DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1) VALOR INICIAL: $415.583.000.000<br>2) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. FECHA DE INICIO: 28 DE ENERO DEL 2014.<br>3) ACLARACIÓN No. 1: DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2013<br>4) MODIFICACIÓN No. 1: DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2015<br>5) ADICIONAL No. 1: DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2015 ADICION POR VALOR DE ($7.000.000.000)<br>6) ACLARACIÓN No. 2: DEL 12 DE OCTUBRE DE 2016<br>7) MODIFICACIÓN No. 2: DEL 11 DE ABRIL DE 2017<br>8) ADICIONAL No. 2: DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 ADICION POR VALOR DE ($7.000.000.000) Y PRORROGA HASTA DESDE EL 31 DE DICIEMBRE 2017 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018<br>9) ADICIONAL No. 3: DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 PRORROGA DESDE EL 31 DE DICIEMBRE 2018 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2019<br>10) ADICIONAL No. 4: DEL 12 DE JULIO DE 2019 PRORROGA DESDE EL 31 DE AGOSTO DE 2019 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019<br>11) MODIFICACIÓN No. 4: DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019<br>12) ADICIONAL No. 5: DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 PRORROGA DESDE EL 31 DE DICIEMBRE 2019 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020<br>13) SUSPENSION No. 1: DEL 02 DE MARZO DE 2020<br>14) AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSION No. 1: DEL 30 DE MARZO DE 2020<br>15) AMPLIACION 2 DE LA SUSPENSION No. 1: DEL 30 DE ABRIL DE 2020<br>16) AMPLIACION 3 DE LA SUSPENSION No. 1: DEL 02 DE JUNIO DE 2020<br>17) SUSPENSION No. 2: DEL 23 DE ABRIL DE 2021<br>18) AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSION No. 2: DEL 24 DE MAYO DE 2021<br>19) ADICIONAL No. 6: DEL 25 DE JUNIO DE 2021 PRORROGA DESDE EL 06 DE JULIO 2021 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021<br>20) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021<br>21) VALOR ACTUAL: $482.188.086.024<br>22) PLAZO FINAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 100,00% (avance financiero desembolsado) | 100,00% (avance financiero desembolsado) | N/A | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |

| No. CASO | No CTO | TIPO CTO | OBJETO | CONTRATISTA | DATOS | PROG | EJE | ADICIÓN | PRÓROGA Y/O MODIFICACIÓN | UNIDAD EJECUTORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2530 de 2019 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”. | MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1) 22 DE MARZO 2020<br>2) $730.000.000<br>3) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020<br>4) $50.000.000<br>5) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021<br>6) $780.000.000<br>7) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 100,00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | 26,00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | N/A | HASTA EL 07 DE MARZO DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 51 | 2137 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAAS – INVÁAS Y EL MUNICIPIO DE CERTEGUI, DEPARTAMENTO DE CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” | MUNICIPIO DE CERTEGUI – DEPARTAMENTO DEL CHOCO | FECHA DE INICIO: 19/05/2021<br>VALOR INICIAL: $ 490.000.000<br>ADICIONAL 1: $294.910.175<br>VALOR ACTUAL: $ 737.910.175<br>PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021<br>PLAZO ACTUAL: Hasta el 31/12/2021 | 0,00% (Avance Fisico) / 100% (Avance Financiero) | 0,00% (Avance Fisico) / 100% (Avance Financiero) | N/A | 31 de diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 52 | 1855 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO ISTMINA, DEPARTAMENTO DE CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” | MUNICIPIO DE ISTMINA – DEPARTAMENTO DEL CHOCO | FECHA DE INICIO: 19/05/2021<br>VALOR INICIAL: $ 820.000.000<br>ADICIONAL 1: $180.000.000<br>VALOR ACTUAL: $ 1.000.000.000<br>PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021<br>PLAZO ACTUAL: Hasta el 31/12/2021 | 0,00% (Avance Fisico) / 100% (Avance Financiero) | 0,00% (Avance Fisico) / 100% (Avance Financiero) | N/A | 31 de diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 53 | 1411 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE NUQUI DEPARTAMENTO DE CHOCO --COLOMBIA RURAL. | MUNICIPIO DE NUQUI (CHOCO) | FECHA DE INICIO: 30/09/2021<br>VALOR INICIAL: $625.000.000<br>VALOR ACTUAL: $625.000.000<br>PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021<br>PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 0,00% (Avance Fisico) / 100% (Avance Financiero) | 0,00% (Avance Fisico) / 100% (Avance Financiero) | N/A | 31 de diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 54 | 1474 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS - COLOMBIA RURAL. | MUNICIPIO DE VILLAMARIA | FECHA DE INICIO: 29/10/2021<br>1)VALOR INICIAL: $ 900.000.000<br>2) ADICION 1 : NA<br>4) VALOR ACTUAL: $ 900.000.000<br>5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO 2022<br>6) PRORROGA NA<br>8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE JULIO 2022<br>9)SUSPENSIÓN: N. A | 0% (fisico) /( financiero) 69% | 0% (fisico) /( financiero) 69% | $ 74.740.603 | N/A | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 55 | 1142 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – EN EL MUNICIPIO DE ACANDI DEPARTAMENTO DE CHOCO – COLOMBIA RURAL..” | MUNICIPIO DE ACANDI (CHOCO) | FECHA DE INICIO: 30/09/2021<br>VALOR INICIAL: $866.090.000<br>VALOR ACTUAL: $866.090.000<br>PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021<br>PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 0,00% (Avance Fisico) / 100% (Avance Financiero) | 0,00% (Avance Fisico) / 100% (Avance Financiero) | N/A | 31 de diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 56 | 1337 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – EN EL MUNICIPIO DE RIO IRO DEPARTAMENTO DE CHOCO – COLOMBIA RURAL.” | MUNICIPIO DE RIO IRO (CHOCO) | FECHA DE INICIO: 30/09/2021<br>VALOR INICIAL: $850.000.000<br>VALOR ACTUAL: $850.000.000<br>PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021<br>PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 0,00% (Avance Fisico) / 100% (Avance Financiero) | 0,00% (Avance Fisico) / 100% (Avance Financiero) | N/A | 31 de diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 57 | 2579 de 2019 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUEPSA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”. | MUNICIPIO DE GUEPSA DEPARTAMENTO DE SANTANDER | orden de inicio 1) 22 DE MARZO 2020<br>Valor inicial : 2) $620.359.011<br>Plazo Inicial :3) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020<br>Prorroga 1: 4) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021<br>Valor Actual: 5) 620.359.011<br>Plao Actual 6) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 100,00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | 64,00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | N/A | HASTA EL 20 DE ENERO DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 58 | 1530 de 2021 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO GRUPO 2 | CONSORCIO SVP-IDF | 1) VALOR INICIAL: $553.428.519<br>2) FECHA DE INICIO: 09/12/2021<br>3) VALOR ACTUAL: $553.428.519<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021<br>5) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31/12/2021 | 0,00% (Avance Fisico) / 0 % (Avance Financiero) | 0,00% (Avance Fisico) / 0% (Avance Financiero) | N/A | 31/05/2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |

| No. CASO | No CTO | TIPO CTO | OBJETO | CONTRATISTA | DATOS | PROG | EJE | ADICIÓN | PRÓROGA Y/O MODIFICACIÓN | UNIDAD EJECUTORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1753 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | MUNICIPIO DE ROVIRA | 1) VALOR INICIAL: $1.800.000.000<br>2) VALOR ACTUAL: $1.800.000.000<br>3) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021<br>4) ORDEN DE INICIO: 13/12/2021<br>5) MODIFICACIONES: N.R. | 0,00% (Avance Fisico) / 100% (Avance Financiero) | 0,00% (Avance Fisico) / 100% (Avance Financiero) | N/A | 31 de diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 60 | 1186 de 2018 | CONVENIO | AUTORIZAR AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PARA LA INTERVENCION DE LOS TRAMOS CRUCE ACEVEDO-PITALITO Y TARQUI-MAITO-LA PALMA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | DEPARTAMENTO DEL HUILA. | ORDEN DE INICIO: 9 de Octubre de 2018<br>5) PLAZO INICIAL: Hasta el 9/12/2019.<br>6) PRORROGA 1 : 31/12/2019 al 30/06/2020<br>7) PRORROGA 2 : 30/06/2020 al 31/12/2020<br>7.1) PRORROGA 3: 31/12/2020 al 31/12/2021<br>8) PLAZO ACTUAL: 31/12/2021 | N/A | N/A | N/A | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA |
| 61 | 2527 de 2019 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA, DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" . | MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA | ORDEN DE INICIO: 22 de Marzo de 2020<br>1) VALOR INICIAL: $ 714.800.000,00<br>2) ADICION 1: $ 30.000.000,00<br>4) VALOR ACTUAL: $ 744.800.000,00<br>5) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2020.<br>6) PRORROGA 1 : 31/12/2020 AL 31/12/2021<br>7) PLAZO ACTUAL: 31/12/2021 | 100% (Avance Fisico) / 90% (Avance Financiero) | 76% (Avance Fisico) / 66% (Avance Financiero) | $ 1.200.000.000 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 62 | 1623 de 2021 | INTERVENTORIA | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO GRUPO 3 | RJ&P INGENIERÍA S.A.S | 1) Fecha de inicio: 20/12/2021<br>2) Valor inicial: $ 817.200.051<br>3) Plazo inicial: Hasta el 31/12/2021<br>4) Plazo acumulado: 12 días<br>5) Valor acumulado: $ 817.200.051<br>6) Fecha de vencimiento actual: 31 de diciembre de 2021 | 0,00% (Avance Fisico) / 0,0% (Avance Financiero) | 0,00% (Avance Fisico) / 0,0% (Avance Financiero) | N/A | 31/05/2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 63 | 642 de 2020 | INTERVENTORIA | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL. | CONSORCIO OCHO | 1) Fecha de inicio: 28 de octubre de 2020<br>2) Valor inicial: $ 455.761.657<br>3) Adición No 1: $ 70.200.000,00 (IVA INCLUIDO)<br>4) Adición No 2: $ 45.891.235,00 (IVA INCLUIDO)<br>5) Valor acumulado: $ 525.961.657<br>6) Plazo inicial: Hasta el 31 de diciembre de 2020.<br>7) Prórroga No. 1: Desde el 31/12/2020 al 08/05/2021<br>8) Suspensión 1 30/12/2020 – 03/01/2021<br>Ampliación No. 1 04/01/2021 – 31/01/2021<br>Reanudación No. 1 01/02/2021<br>9) Suspensión No. 2 23/05/2021 – 19/05/2021<br>Ampliación No. 1 20/05/2021 – 13/06/2021<br>Reanudación No. 2 14/06/2021<br>10) Prórroga No. 2: Desde el 03/07/2021 al 10/09/2021<br>11) Suspensión No. 3: 09/09/2021-28/09/2021<br>Reanudación No. 3 29/09/2021<br>12) Prórroga No. 3: hasta el 28 de septiembre de 2021<br>13) Suspensión 4 15/10/2021 – 05/12/2021<br>Ampliación No. 1 06/12/2021 – 13/12/2021<br>Reanudación No. 4 14/12/2021<br>14) Prórroga No. 4: hasta el 16 de enero de 2022<br>15) Fecha de vencimiento actual: 16 de enero de 2022 de acuerdo con prorroga 4 y adición 2 | Programado: 92.86 % | Ejecutado: 85.81% | $ 55.000.000 | HASTA EL 12 DE FEBRERO DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 64 | 1220 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA – COLOMBIA RURAL. | MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA) | FECHA DE INICIO: 13 de julio de 2021.<br><br>1) VALOR INICIAL: $ 736.090.000,00<br>4) VALOR ACTUAL: $ 736.090.000,00<br>5) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021.<br>8) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31/12/2021. | 0.00% (avance fisico) / 100 % (avance financiero) | 0.00% (avance fisico) / 100 % (avance financiero) | N/A | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 65 | 2528 de 2019 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" | MUNICIPIO DE LA ARGENTINA | ORDEN DE INICIO: 22 de Marzo de 2020<br>4) Valor ACTUAL: $703.000.000,00<br>5) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2020.<br>6) PRORROGA No. 1 : 31/12/2020 al 31/12/2021<br>8) PLAZO ACTUAL: 31/12/2021 | 100% (avance fisico) / 100 % (avance financiero) | 100% (avance fisico) / 100 % (avance financiero) | N/A | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 66 | 842 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – EN EL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA – COLOMBIA RURAL. | MUNICIPIO DE RIVERA (HUILA) | FECHA DE INICIO: 13 de Julio de 2021.<br><br>1) VALOR INICIAL: $ 1.800.000.000,00<br>4) VALOR ACTUAL: $ 1.800.000.000,00<br>5) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021.<br>8) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31/12/2021. | 0.00% (avance fisico) / 100 % (avance financiero) | 0.00% (avance fisico) / 100 % (avance financiero) | N/A | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 67 | 2574 de 2019 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA, DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" . | MUNICIPIO DE SALADOBLANCO | ORDEN DE INICIO: 22 de Marzo de 2020<br>4) VALOR ACTUAL: $656.359.011,00<br>5) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2020.<br>6) PRORROGA No. 1 : 31/12/2020 al 31/12/2021<br>8) PLAZO ACTUAL: 31/12/2021 | 100% (avance fisico) / 100 % (avance financiero) | 100% (avance fisico) / 100 % (avance financiero) | $ 800.000.000 | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |

| No. CASO | No CTO | TIPO CTO | OBJETO | CONTRATISTA | DATOS | PROG | EJE | ADICIÓN | PRÓROGA Y/O MODIFICACIÓN | UNIDAD EJECUTORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1760 de 2020 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS CON EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CONECTIVIDAD DE LAS VIAS ALTERNAS A LA CONCESION PACIFICO III, A LA VIA MANIZALES HONDA Y A LA CONCESION CAMBAO LIBANO MANIZALES. | DEPARTAMENTO DE CALDAS - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 1. VALOR INICIAL: $ 2.000.000.000,00<br>2. ADICION 2 $10.000.000.000,00<br>4. VALOR ACTUAL: $ 12.000.000.000,00<br>5. PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020<br>6. PRORROGA 1 : HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021<br>7. PRORROGA 2: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022<br>8. HASTA EL 31/12/2022<br>10. MODIFICACIONES: Modificación No 1 Aclaración alcance | 0.00% (avance fisico) / 100 % (avance financiero) | 0.00% (avance fisico) / 100 % (avance financiero) | $ 10.000.000.000 | N/A | SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS |
| 69 | 640 de 2020 | INTERVENTORIA | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,<br>LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS,<br>PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL<br>OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO" | CONSORCIO 242 INTERVIAL PCC | FECHA DE INICIO: 18 DE JUNIO DEL 2020<br>VALOR INICIAL: $ 817.440.093.00<br>VALOR ADICION 1: $ 52.262.267.00<br>VALOR ADICIÓN SOLICITADA: $,00<br>PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020<br>Suspensión 1: DEL 22 DE FEBRERO DE 2021- HASTA 11 DE ABRIL DE 2021.<br>Reanudación. 12 DE ABRIL DE 2021<br>Suspensión 2: DEL 22 DE ABRIL DE 2021- HASTA 17 DE MAYO DE 2021.<br>Ampliación 1 a la Suspensión 2: DEL 18 DE MAYO DE 2021-HASTA 31 DE MAYO DE 2021.<br>Ampliación 2 a la Suspensión 2: DEL 1 DE JUNIO DE 2021 -HASTA 20 DE JUNIO DE 2021.<br>Reanudación. 21 DE JUNIO DE 2021<br>Suspensión 3: DEL 20 DE AGOSTO DE 2021- HASTA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021-<br>Ampliación 1 a la Suspensión 3: DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HASTA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021.<br>Ampliación 2 a la Suspensión 3: DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021- HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2021.<br>Reanudación. 20 DE DICIEMBRE DE 2021<br><br>PLAZO ACTUAL: 10 DE ENERO DE 2022 | Programado: 96,54% | Ejecutado: 92,28% | $ 65.894.465 | 10 DE MAYO DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 70 | 1537 de 2020 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL MÓDULO 2 | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S. | 1) VALOR INICIAL: $751.309.012<br>2) ADICIÓN N° 1: $210.000.000 del 29 de sep. de 2021<br>3) FECHA DE INICIO:28 de diciembre de 2020<br>4) VALOR ACTUAL: $961.309.012<br>4) PLAZO INICIAL: 4 días<br>5) PRORROGA 1 Hasta el 31 de mayo de 2021<br>6) PRORROGA 2 Hasta el 30 de septiembre de 2021<br>7) PRORROGA 3 Hasta el 30 de noviembre de 2021<br>8)PRORROGA 4 Hasta el 20 de diciembre de 2021<br>9)PRORROGA 5 Hasta el 31 de diciembre de 2021<br>8) PLAZO ACTUAL: 12 meses y 3 días<br>9) SUSPENSIONES: N.A.<br>10) MODIFICACIONES: N.A.<br>11) FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2021. | Programado: 100% | Ejecutado: 95% | N/A | 31/03/2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 71 | 1742 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALPUJARRA DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | MUNICIPIO DE Alpujarra | 1) VALOR INICIAL: $900.000.000<br>2) VALOR ACTUAL: $900.000.000<br>3) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021<br>4) ORDEN DE INICIO: 13/12/2021<br>5) MODIFICACIONES: N.R. | 0,00% (Avance Fisico) / 100% (Avance Financiero) | 0,00% (Avance Fisico) / 100% (Avance Financiero) | N/A | 31 de diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 72 | 1737 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL. | MUNICIPIO DE CUNDAY | 1) VALOR INICIAL: $720.000.000<br>2) VALOR ACTUAL: $720.000.000<br>3) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021<br>4) ORDEN DE INICIO: 13/12/2021<br>5) MODIFICACIONES: N.R. | 0,00% (Avance Fisico) / 100% (Avance Financiero) | 0,00% (Avance Fisico) / 100% (Avance Financiero) | N/A | 31 de diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 73 | 1755 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANDONÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | MUNICIPIO DE SANDONÁ | 1) VALOR INICIAL: $1.800.000.000<br>2) VALOR ACTUAL: $1.800.000.000<br>3) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021<br>4) ORDEN DE INICIO: 15/12/2021<br>5) MODIFICACIONES: N.R. | 0,00% (Avance Fisico) / 100% (Avance Financiero) | 0,00% (Avance Fisico) / 100% (Avance Financiero) | N/A | 31 de diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 74 | 1794 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | MUNICIPIO DE GIGANTE | 1) VALOR INICIAL: $720.000.000<br>2) VALOR ACTUAL: $720.000.000<br>3) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021<br>4) ORDEN DE INICIO: 13/12/2021<br>5) MODIFICACIONES: N.R. | 0.00% (avance fisico) / 100 % (avance financiero) | 0.00% (avance fisico) / 100 % (avance financiero) | N/A | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |

| No. CASO | No CTO | TIPO CTO | OBJETO | CONTRATISTA | DATOS | PROG | EJE | ADICIÓN | PRÓROGA Y/O MODIFICACIÓN | UNIDAD EJECUTORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1687 de 2021 | INTERVENTORIA | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS GRUPO 2 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | CONSORCIO VIAL 2C NIT. 901.526.646-4 | Valor inicial: $391.033.450,00 incluido IVA<br>Valor actual: $391.033.450,00 incluido IVA<br>Fecha de inicio: 13/12/2021<br>Plazo inicial: Hasta 31/12/2021<br>Plazo actual: Hasta 31/12/2021 | 0.00% (avance fisico) / 0,0 % (avance financiero) | 0.00% (avance fisico) / 0,0 % (avance financiero) | N/A | 30 de abril de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 76 | 1593 de 2021 | INTERVENTORIA | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS GRUPO 1 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S NIT. 891.500.627-6 | Valor inicial: $314.610.517,00 incluido IVA<br>Valor actual: $314.610.517,00 incluido IVA<br>Fecha de inicio: 10/12/2021<br>Plazo inicial: Hasta 31/12/2021<br>Plazo actual: Hasta 31/12/2021 | 0.00% (avance fisico) / 0,0 % (avance financiero) | 0.00% (avance fisico) / 0,0 % (avance financiero) | N/A | 30 de abril de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 77 | 1607 de 2021 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO Y MUNICIPIO DE PIAMONTE CAUCA | CONSORCIO SGD ARM 2021 R/L DIEGO FERNANDO TRUJILLO PORTILLA | ORDEN DE INICIO: Oficio SVR 71763 del 20-12-21<br>1) VALOR INICIAL: $ 207.628.592,00<br>4) VALOR ACTUAL: $ 207.628.592,00<br>5) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021.<br>8) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31/12/2021. | 0.00% (avance fisico) / 0,0 % (avance financiero) | 0.00% (avance fisico) / 0,0 % (avance financiero) | N/A | 30 de abril de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 78 | 1772 de 2021 | CONVENIO | "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUAITA DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL". | MUNICIPIO DE SUAITA DEPARTAMENTO DE SANTANDER | Orden de Inicio : 1) 10 DE DICIEMBRE 2021<br>Valor Inicial: 2) $675.000.000<br>Plazo Inicial : 3) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | N/A | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 79 | 1756 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL". | MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER | Orden de Inicio: 1) 10 DE DICIEMBRE 2021<br>Valor Inicial : 2) $900.000.000<br>Plazo Inicial: 3) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | N/A | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 80 | 1643 de 2021 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA GRUPO II | ARA INGENIERIA S.A.S | 1) VALOR INICIAL: $645.953.947,00 incluido IVA incluido IVA<br>2) FECHA DE INICIO: 14/12/2021<br>3) VALOR ACTUAL: $645.953.947,00 incluido IVA<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021<br>5) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31/12/2021 | 0% (Avance Financiero) | 0% (Avance Financiero) | N/A | 30/06/2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 81 | 2066 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS, PARA EL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE QUE CONECTE A PROVIDENCIA CON SANTA CATALINA ISLAS, MEDIANTE LA TERMINACIÓN DEL PUENTE DE LOS ENAMORADOS Y OBRAS CONEXAS, ACCESOS E ILUMINACIÓN | ALCALDIA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS | 1. FECHA DE INICIO: 25 de noviembre de 2021<br>2. VALOR INICIAL: $ 9.715.346.933,00<br>3. VALOR ACTUAL: $ 9.715.346.933,00<br>4. PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021<br>5. PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 75% (avance financiero) | 75% (avance financiero) | N/A | 30 DE JUNIO DE 2022 | SUBDIRECCIÓN MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA |
| 82 | 2065 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PARA EL DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN AL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO" | DEPARTAMENTO DE NARIÑO | FECHA DE INICIO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2021<br>VALOR ACTUAL: $ 15.000.000.000<br>PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DICIEMBRE 2021<br>PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DICIEMBRE 2021 | 100% (avance financiero) | 100% (avance financiero) | N/A | Hasta el 31 diciembre de 2022 | SUBDIRECCIÓN MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA |
| 83 | 2053 de 2020 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES A CARGO DEL INVIAS A NIVEL NACIONAL | CONSORCIO CARLEP 166 | FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2021<br>VALOR INICIAL: $ 1.475.214.541,00<br>ADICIÓN 1: N.A.<br>VALOR ACTUAL: $ 1.475.214.541,00<br>PLAZO INICIAL: 7 MESES<br>PLAZO INICIAL: HASTA EL 01 DE OCTUBRE DE 2021<br>PLAZO ACTUAL: HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2021<br>SUSPENSIÓN 1: POR 30 DÍAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021<br>SUSPENSIÓN 2: POR 30 DÍAS HASTA EL 09 DE AGOSTO DE 2021<br>AMPLIACION No 1 DE LA SUSPENSIÓN 2: POR 22 DÍAS HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021 | 90% (avance financiero) | 37.68% (avance financiero) | $ 180.000.000 | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | SUBDIRECCIÓN MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA |
| 84 | 1647 de 2021 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CARACTERIZACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN MUNICIPIOS PDET, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL DE PAZ." | H & H CONSTRUCTORES INGENIERÍA S.A.S | 1) FECHA DE INICIO: 02 DE DICIEMBRE DE 2021<br>2) VALOR INICIAL: $ 39.808.180<br>3) ADICIÓN NO. 1: N/A<br>4) VALOR ACUMULADO: $ 39.808.180<br>5) PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021<br>6) PLAZO ADICIONAL: N/A<br>7)PLAZO ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2021<br>8) SUSPENSIÓN: N/A<br>9) PRORROGA: N/A<br>10) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 39.28% | 39.28% | $ 13.380.459,80 | HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 85 | 1465 de 2021 | INTERVENTORIA | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJOPRAMIENTO YMANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTODEL TOLIMA GRUPO 1." | CIAMB LTDA | 1) VALOR INICIAL: $899.198.944<br>3) FECHA DE INICIO: 10 de diciembre de 2021<br>4) VALOR ACTUAL: $899.198.944<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta 31 de diciembre de 2021<br>8) PLAZO ACTUAL: Hasta 31 de diciembre de 2021<br>9) SUSPENSIONES:<br>10) MODIFICACIONES:<br>11) FECHA DE FINALIZACIÓN: Hasta 31 de diciembre de 2021 | 0% (Avance Financiero) | 0% (Avance Financiero) | N/A | 30/05/2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |

| No. CASO | No CTO | TIPO CTO | OBJETO | CONTRATISTA | DATOS | PROG | EJE | ADICIÓN | PRÓROGA Y/O MODIFICACIÓN | UNIDAD EJECUTORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 918 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SINCÉ DEPARTAMENTO DE SUCRE-COLOMBIA RURAL. | MUNICIPIO DE SAN LUIS SINCE | ORDEN DE INICIO DEL 29 DE JUNIO DE 2021<br>1) VALOR INICIAL: $ 5.400.000.000,00<br>2) VALOR DE ADICIONES: $ 0<br>3) VALOR ACTUAL: $ 5.400.000.000,00<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta 31/07/2022<br>5) PLAZO ACTUAL: Hasta 31/07/2022 | 0% (avance fisico) / 11.11% (avance financiero) | 0% (avance fisico) / 11.11% (avance financiero) | $ 1.000.000.000 | N/A | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 87 | 867 de 2021 | SERVICIO | OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTROMECANICOS, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, DE LOS SIETE PASO NIVELES DE LA RED FÉRREA NACIONAL A CARGO DE INVIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ | CONSORCIO CHASE | 1. FECHA DE INICIO: 23 DE ABRIL DE 2021<br>2. VALOR INICIAL: $890.195.471<br>3. VALOR ACTUAL: $943.602.790<br>4. PLAZO INICIAL: SIETE MESES SIETE DIAS<br>5. PRÓRROGA: N.A.<br>6. ADICION No.1: $ 53.407.319<br>7. PLAZO ACTUAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021<br>8. SUSPENSIONES: N.A | 87.71% (avance fisico) / 87.71% (avance financiero) | 87.71% (avance fisico) / 87.71% (avance financiero) | $ 390.191.541 | HASTA 15 DE ABRIL DE 2022 | SUBDIRECCIÓN MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA |
| 88 | 1498 de 2021 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO GRUPO I | CONSORCIO ODESSA NIT. 901.513.605-6 | 1) VALOR INICIAL: $556.614.714<br>2) VALOR ACTUAL: $556.614.714<br>3) FECHA DE INICIO: 09/12/2021<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021<br>5) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31/12/2021 | 0% (Avance Financiero) | 0% (Avance Financiero) | N/A | 31 de mayo del 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 89 | 659 de 2020 | INTERVENTORIA | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO." | CONSORCIO S&W | FECHA DE INICIO: 01 de julio de 2020<br>1) VALOR INICIAL: $ 588.708.376,00<br>2) ADICIÓN 1: $ 0,00<br>4) VALOR ACTUAL: $ 588.708.376,00<br>5) PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2020<br>6) PRORROGA 1: Hasta el 31 de Marzo de 2021<br>9. SUSPENSIONES: Acta de suspensión 1; Desde el 01/01/2021, Hasta el 01/02/2021<br>Acta de suspensión No. 2; Desde el 08/02/2021, Hasta el 01/04/2021<br>Ampliación No. 1 de la Suspensión No. 2; Desde el 01/04/2021, Hasta el 05/04/2021<br>Acta de suspensión No. 3; Desde el 05/05/2021, Hasta el 18/05/2021<br>Ampliación No. 1 de la Suspensión No. 3; Desde el 18/05/2021, Hasta el 01/06/2021<br>Ampliación No. 2 de la Suspensión No. 3; Desde el 01/06/2021, Hasta el 21/06/2021<br>6.1) PRORROGA 2: Hasta el 07 de Octubre de 2021<br>Acta de suspensión No. 4; Desde el 01/10/2021, Hasta el 01/11/2021<br>Ampliación No. 1 de la Suspensión No. 4; Desde el 01/11/2021, Hasta el 01/12/2021<br>Ampliación No. 2 de la Suspensión No. 4; Desde el 01/12/2021, Hasta el 25/12/2021<br><br>8. PLAZO ACTUAL: Hasta el 31 de Diciembre de 2021<br>10. MODIFICACIÓN: NÚMERO UNO (1) | 96,50% (avance fisico) / 98,07% (avance fanciero) | 85,80% (avance fisico) / 96,90% (avance financiero) | $ 40.726.067 | Hasta el 07 de Abril de 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 90 | 1187 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN, DRENAJE, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA IMUES – GUITARRILLA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO – EN MARCO DEL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS. | MUNICIPIO DE IMUES, NIT. 800.019.005-2 DEPARTAMENTO DE NARIÑO, NIT. 800.103.923-8 | 1) VALOR INICIAL: $ 28.890.730.223,00<br>2) VALOR ACTUAL: $ 28.890.730.223,00<br>3) ORDEN DE INICIO: 28/06/2021<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021.<br>5) PLAZO ACTUAL: 31/12/2021. | 0.00% (avance fisico) / 0,0 % (avance financiero) | 0.00% (avance fisico) / 0,0 % (avance financiero) | N/A | Hasta el 31-12-2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 91 | 164 de 2020 | INTERVENTORIA | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 14 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | COPEBA S.A.S | FECHA DE INICIO: 17 DE FEBRERO DE 2020<br>VALOR INICIAL: $ 738.510.249<br>VALOR ACTUAL:$ 738.510.249<br>PLAZO INICIAL: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020<br>Suspensión 1 24/03/2020 – 12/04/2020<br>Ampliación suspensión 1 13/04/2020 – 26/04/2020<br>Ampliación suspensión 2 27/04/2020 – 10/05/2020<br>Ampliación suspension 3 11/05/2020 – 24/05/2020<br>Acta De reanudación 25/05/2020<br>Suspensión 2 14/11/2020 – 13/03/2021<br>Ampliación suspensión 1 14/03/2021 – 17/05/2021<br>Suspensión 3 07/12/2021 – 21/01/2022<br>PLAZO PRIMERA PRÓRROGA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021<br>PLAZO SEGUNDA PRÓRROGA: HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2021<br>Fecha vencimiento actual: 01 de febrero de 2022. | 98.51 % (avance financiero) | 98.51 % (avance financiero) | $ 99.998.865 | Tres (3) meses | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 92 | 2533 de 2019 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GAMBITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". | MUNICIPIO DE GAMBITA DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1) 22 DE MARZO 2020<br>2) $638.359.011<br>3) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020<br>4) $327.000.000<br>5) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021<br>6) VALOR ACTUAL: $965.359.011<br>7) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 100,00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | 13,00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | $ 2.000.000.000 | HASTA EL 07 DE MARZO DE 2022 | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |

| No. CASO | No CTO | TIPO CTO | OBJETO | CONTRATISTA | DATOS | PROG | EJE | ADICIÓN | PRÓROGA Y/O MODIFICACIÓN | UNIDAD EJECUTORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 732 de 2020 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL. | CONSORCIO CIU TERCIARIA | 1) Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2020.<br>2) Valor inicial: $ 685.270.884,00<br>3) Adición No. 1: 187.964.235<br>4) Valor acumulado: $ 873.235.119,00<br>5) Plazo inicial: Hasta 31 de diciembre de 2020.<br>6) Prorroga No. 1: Hasta 30 de marzo de 2021.<br>7) Prorroga No. 2: Hasta 31 de julio de 2021.<br>8) Prorroga No. 3: Hasta 8 de noviembre de 2021.<br>9) Plazo acumulado:<br>8) Suspensión1: Hasta 2/12/2021.<br>9) Ampliación 1: Hasta 2/02/2022.<br>12) Fecha de vencimiento actual: 10 de febrero de 2022. | 92% (avance financiero) | 92% (avance financiero) | $ 69.830.152 | Tres (3) meses | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 94 | 2077 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL MUELLE DE PROVIDENCIA Y EL PUENTE DE LOS ENAMORADOS. | ALCALDIA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS | 1. FECHA DE INICIO: 25 de noviembre de 2021<br>2. VALOR INICIAL: $ 12.000.000.000,00<br>3. VALOR ACTUAL: $ 12.000.000.000,00<br>4. PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021<br>5. PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021<br>6. MODIFICACIONES: N.A<br>7. SUSPENSION: N.A<br>8. ADICION: N.A<br>9. PRORROGA: N.A | 0% (avance físico) 50% (avance financiero) | 0% (avance físico) 50% (avance financiero) | N/A | HASTA 30 DE JUNIO DE 2022 | SUBDIRECCIÓN MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA |
| 95 | 1349 de 2021 | CONTRATO OBRA | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA LA DOCTRINA - SAN JUAN - LOS HIGALES DEL MUNICIPIO DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | CONSORCIO PORVENIR con NIT. 901.289.433-5 | 1) VALOR INICIAL: $ 2.397.841.907,00<br>2) VALOR ADICION: $ 302.158.193,00<br>2) VALOR ACTUAL: $ 2.700.000.000,00<br>3) ORDEN DE INICIO: 01/10/2021<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta el 28/02/2022<br>5) PLAZO ACTUAL: Hasta el 28/02/2022 | 0,79% (avance fisico) / 0,79% (avance financiero) | 0,49% (avance fisico) / 0,49% (avance financiero) | $ 400.000.000 | N/A | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 96 | 2151 de 2016 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA AEROCIVIL, EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS RELACIONADAS CON LA RECUPERACIÓN DEL MUELLE MARÍTIMO DEL CANAL DEL NORTE DE LA ISLA DE PROVIDENCIA CON EL FIN DE LOGRAR UNA FUNCIONALIDAD QUE PERMITA LA CONECTIVIDAD INTEGRADA ENTRE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE. | ALCALDIA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS | FECHA DE INICIO: 16 DE DICIEMBRE DE 2016<br>1. VALOR INICIAL: $6.000000.000,00<br>2. MEDIANTE ADICIONAL No.1, SE DÍO ADICIÓN 1, $2.000.000.000,00.<br>3. MEDIANTE ADICIONAL No.2, SE DÍO ADICIÓN 2, $1.999.999.999,50<br>4. MEDIANTE ADICIONAL No. 5, SE DIO ADICIÓN 3, $4.290.548.553,00<br>5. VALOR ACTUAL: $ 14.290.548.552,50<br>6. PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017<br>7. MEDIANTE ADICIONAL No. 3, SE DÍO LA PRORROGA 1: HASTA 31/12/18.<br>8. MEDIANTE ADICIONAL No. 4, SE DÍO LA PRORROGA 2: HASTA 31/08/19.<br>9. MEDIANTE ADICIONAL No. 5, SE DÍO LA PRORROGA 3: HASTA 31/12/19.<br>10. MEDIANTE ADICIONAL No. 6, SE DÍO LA PRORROGA 4: HASTA 31/12/20.<br>11. MEDIANTE ADICIONAL No. 7 DE 2020, SE DÍO LA PRORROGA 5: HASTA 30/12/21.<br>12. PLAZO ACTUAL: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2021<br>13. NO SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES DEL CONVENIO.<br>14. MEDIANTE ADICIONAL No 5 Y MODIFICACIÓN No.1, SE MODIFICO CLAUSULA TERCERA Y CLAUSULA DÉCIMA DEL CONVENIO 2151 DE 2016 | 100% (avance financiero) | 100% (avance financiero) | N/A | 30 DE JUNIO DE 2022 | SUBDIRECCIÓN MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA |
| 97 | 1517 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES - EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - COLOMBIA RURAL. | MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 1) VALOR INICIAL: $405.000.000<br>2) VALOR ACTUAL: $405.000.000<br>3) ORDEN DE INICIO: SRT 56447 del 07/10/2021<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021.<br>5) PRORROGA 1: Hasta el 31/12/2022<br>5) PLAZO ACTUAL: 31/12/2022 | 0.00% (avance fisico) / 91% (avance financiero) | 0.00% (avance fisico) / 91% (avance financiero) | $ 2.000.000.000 | N/A | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 98 | 1896 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO 2 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1) VALOR INICIAL: $ 5.300.100.000,00<br>3) ORDEN DE INICIO: 21-Dic-2021<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023.<br>5) PLAZO ACTUAL: Hasta 31/12/2023 | 0.00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) | 0.00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) | $ 11.385.000.000 | N/A | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 99 | 2968 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL." | MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1) VALOR INICIAL: $ 18.000.000.000<br>2) VALOR ACTUAL: $ 18.000.000.000<br>3) ORDEN DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2021<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2022.<br>5) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31/12/2022 | 0.00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) | 0.00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) | $ 9.000.000.000 | N/A | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 100 | 2218 de 2020 | CONVENIO | "Aunar esfuerzos para el Mejoramiento y Rehabilitación de la vía el Contento – La Esperanza, en el municipio de Pueblo Nuevo, en el Departamento de Córdoba." | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 1) VALOR INICIAL: $ 2.254.000.000<br>2) VALOR ACTUAL: $ 2.254.000.000<br>3) ORDEN DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021.<br>5) PRORROGA 1: Hasta el 31/12/2022<br>5) PLAZO ACTUAL: 31/12/2022 | 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | $ 909.884.999 | N/A | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |

| No. CASO | No CTO | TIPO CTO | OBJETO | CONTRATISTA | DATOS | PROG | EJE | ADICIÓN | PRÓROGA Y/O MODIFICACIÓN | UNIDAD EJECUTORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 917 de 2021 | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL. | MUNICIPIO DE SAHAGUN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1) VALOR INICIAL: $ 4.500.000.000<br>2) VALOR ACTUAL: $ 4.500.000.000<br>3) ORDEN DE INICIO: 31 DE MAYO DE 2021<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/07/2022.<br>5) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31/07/2022 | 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | $ 1.980.000.000 | N/A | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 102 | 924 de 2021 | CONVENIO | "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL." | MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1) VALOR INICIAL: $ 8.094.600.000<br>2) VALOR ACTUAL: $ 8.094.600.000<br>3) ORDEN DE INICIO: 31 DE MAYO DE 2021<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/07/2022.<br>5) PLAZO ACTUAL: 31/07/2022. | 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | $ 17.035.000.000 | N/A | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 103 | 925 de 2021 | CONVENIO | "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL." | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1) VALOR INICIAL: $ 5.129.100.000<br>2) VALOR ACTUAL: $ 5.129.100.000<br>3) ORDEN DE INICIO: 31 DE MAYO DE 2021<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/07/2022.<br>5) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31/07/2022 | 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | $ 2.180.901.427 | N/A | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 104 | 926 de 2021 | CONVENIO | "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL." | MUNICIPIO DE COTORRA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1) VALOR INICIAL: $ 2.979.900.000<br>2) VALOR ACTUAL: $ 2.979.900.000<br>3) ORDEN DE INICIO: 31 DE MAYO DE 2021<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/07/2022.<br>5) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31/07/2022 | 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | $ 1.429.000.000 | N/A | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 105 | 992 de 2021 | CONVENIO | "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL." | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1) VALOR INICIAL: $ 5.850.000.000<br>2) VALOR ACTUAL: $ 5.850.000.000<br>3) ORDEN DE INICIO: 31 DE MAYO DE 2021<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/07/2022.<br>5) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31/07/2022 | 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | $ 2.250.000.000 | N/A | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 106 | 1135 de 2021 | CONVENIO | "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL." | MUNICIPIO DE MOMIL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 1) VALOR INICIAL: $ 2.700.000.000<br>2) VALOR ACTUAL: $ 2.700.000.000<br>3) ORDEN DE INICIO: 8 DE JULIO DE 2021<br>4) PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2021.<br>5) PRORROGA 1: Hasta el 31/12/2022<br>5) PLAZO ACTUAL: 31/12/2022 | 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) | $ 1.333.066.370 | N/A | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES |
| 107 | 1956 de 2020 | INTERVENTORIA | INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES | CONSORCIO ICEACSA-PLANES – NIT: 890.303.126-1 | FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DE 2021<br>VALOR INICIAL: $ 2.849.845.681<br>VALOR ACTUAL: $ 2.849.845.681<br>PLAZO INICIAL: HASTA 31 JULIO 2022<br>PLAZO ACTUAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2022 | 58,8% (avance fisico) / 42,5% (avance financiero) | 58,8% (avance fisico) / 42,5% (avance financiero) | N/A | N/A | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3- SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES |
| 108 | 1724 de 2020 | CONTRATO OBRA | MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO - TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" | CONSORCIO PAZ CARIBE - NIT 901.440.845 | FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DE 2021<br>VALOR INICIAL: $36.021.730.588<br>VALOR ACTUAL: $36.021.730.588<br>PLAZO INICIAL: HASTA 31 JULIO 2022<br>PLAZO ACTUAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2022 | 18,83% (avance fisico) / 18,83% (avance financiero) | 7,91 % (avance fisico) / 7,91% (avance financiero) | N/A | N/A | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3- SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES |
| | | | | | | | | | | |