FECHA DE PRESENTACIÓN: 09/03/2021 PERIODO: Desde 12/02/2021 al 11/03/2021 CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. 2071124 suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., y el Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS

1. GENERALIDADES:

Convenio Nro.:	2071124-2020			
Objeto:	"Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuación, reforzamiento y reordenamiento de la USS La Victoria (UMHE Salud Mental)".			
Valor del Convenio inicial:	**$ 1.177.000.000**	**Fuente:**		
	$1.070.000.000	**Fuente:**	**FFDS**	
	$ 107.000.000	**Fuente:**	**SISSCO**	
Adiciones:		**Fuente:**		
Valor final del convenio:	**$ 1.177.000.000**			
Fecha de inicio:	**12.01.2021**	**Plazo de ejecución (mes):**		**47 meses**
Fecha de terminación inicial:	**11.12.2024**	**Prórrogas acumuladas (mes):**		
Prorroga		**Prorroga**		
Fecha de terminación final:				
Observaciones.				

2. SUPERVISIÓN

2.1 Asignación Supervisor del convenio por parte de la ESE:

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO
Claudia Lucia Ardila Torres	ESE – Gerente	302 334 8034

2.2 Conformación del Comité Operativo

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO
Claudia Lucia Ardila Torres	ESE – Gerente	Gerencia@ subredcentrooriente.gov.co
Marcia Greicy Guacaneme Valbuena	ESE - Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional	desarrolloinstitucional@subredcentrooriente.gov.co

Adriana Maria Ceballos Calle	SDS- Director de Infraestructura y Tecnología	amceballos@saludcapital.gov.co
Carlos Rojas	SDS- apoyo por la Dirección de Infraestructura y Tecnología	Carojas@saludcapital.gov.co

3. MANEJO DE RECURSOS DEL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	REGISTRO No.	FECHA	OBSERVACIONES
Primer desembolso			
Segundo desembolso			

A la fecha no se han realizado desembolsos

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:

Relación de Hitos del Convenio:

DESCRIPCIÓN	FECHA	
	PROGRAMADA	EJECUTADA
Firma Acta de Inicio del Convenio	21.01.2021	21.01.2021
Desembolso y transferencia a la SISSCO	23.02.2021	Sin iniciar
Resultado Estudio de Mercado (Presentación al Comité Operativo del Convenio) Saneamiento PRM	05.05.2021	Sin iniciar
Suscripción de Acta de Inicio Contrato Consultoría PRM	05.07.2021	Sin iniciar
Presentación y aprobación informe de diagnóstico PRM	20.06.2022	Sin iniciar
Resultado Estudio de Mercado (Presentación al Comité Operativo del Convenio)	30.06.2022	Sin iniciar

El 12 de enero del 2021 se suscribió el acta de inicio del convenio interadministrativo No. 2071124-2020

El 9 de febrero se realiza reunión con la SDS para verificar la situación actual del PRM La Victoria y determinar las acciones a seguir:

- El PRM se suscribió el 6 de diciembre de 2018, a partir de esa fecha se dio inicio a la etapa única de 18 meses para realizar el saneamiento del área ocupada por el Centro Educativo Distrital La Victoria. Dicho plazo ya venció.

- Se debe iniciar un trámite ante Secretaría de Planeación para la solicitud de prórroga de la etapa única para el saneamiento del predio.

5. EJECUCION DEL COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

5.1 Contrato - Estudios y diseños N/A

No se han iniciado la ejecución de contratos en la fecha de presentación del presente informe

5.2 Contrato – Interventoría N/A

No se han iniciado la ejecución de contratos en la fecha de presentación del presente informe

1.5.2 Relación de pagos e indicadores de avance

ACTA Nro	VALOR PAGADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.5.3 Pólizas suscritas por el contratista

No se han iniciado la ejecución de contratos en la fecha de presentación del presente informe.

1.5.3.1 Pólizas suscritas por el Interventor

No se han iniciado la ejecución de contratos en la fecha de presentación del presente informe

1.5.4 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente obra:

CONTRATO No.	OBJETO	VALOR	% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

a. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE OBRA

-No se han iniciado la ejecución de la obra en la fecha de presentación del presente informe.

b. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DOTACIÓN

1.7. 1 información básica:

Número del contrato	N/A		
Objeto	N/A		
Contratista	N/A		
Valor	N/A	.Duración (meses)	N/A
Fecha de iniciación	N/A	Fecha de terminación:	N/A

1.7.2 Relación de pagos e indicadores de avance

ACTA No.	VALOR PAGADO	SALDO A FAVOR	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE FÍSICO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.7.3 Pólizas suscritas por el contratista

RIESGOS CUBIERTOS	ASEGURADORA	POLIZA No.	VIGENCIA	CUANTIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.7.4 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente dotación:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT- 054. V.1	Elaborado por: Hernando Vallejo Obando Revisado por: Alvaro Hernan Maya Cuartas. Aprobado por: Alvaro Hernan Maya Cuartas	

Relación de contratos	Objeto	Valor	% de ejecución	% por ejecutar	observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO A LA FECHA:

Componentes del convenio interadministrativo No.	Porcentaje ejecución a la fecha	Observaciones
Consultoria y/o Estudios	N/A	
Obra	N/A	
Dotación	N/A	
Interventoría	N/A	
TOTAL	N/A	

Claudia Lucia Ardila Torres
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	Maria Alejandra Roa Parra –Arquitecta Contratista		09 MAR 2021
Revisado por:	Jairo Enrique Berján Vásquez		09 MAR 2021
Revisado por:	Marcia Greicy Guacaneme Valbuena		09 MAR 2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma			

NOTA: El informe debe radicarse en original anexando todos los soportes impresos correspondientes al cumplimiento de los compromisos y en un CD. En el caso que corresponda al informe final, adicionalmente se debe radicar un informe ejecutivo