FECHA DE PRESENTACIÓN: 09/05/2021 PERIODO: Desde 12/04/2021 al 11/05/2021 CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. 2071124 suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., y el Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS

1. GENERALIDADES:

Convenio Nro.:	2071124-2020			
Objeto:	"Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuación, reforzamiento y reordenamiento de la USS La Victoria (UMHE Salud Mental)".			
Valor del Convenio inicial:	**$ 1.177.000.000**	**Fuente:**		
	$1.070.000.000	**Fuente:**	**FFDS**	
	$ 107.000.000	**Fuente:**	**SISSCO**	
Adiciones:		**Fuente:**		
Valor final del convenio:	**$ 1.177.000.000**			
Fecha de inicio:	**12.01.2021**	**Plazo de ejecución (mes):**		**47 meses**
Fecha de terminación inicial:	**11.12.2024**	**Prórrogas acumuladas (mes):**		
Prorroga		**Prorroga**		
Fecha de terminación final:				
Observaciones.				

2. SUPERVISIÓN

2.1 Asignación Supervisor del convenio por parte de la ESE:

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO
Gloria Liliana Martinez Merizalde	ESE – Gerente (E)	302 334 8034

2.2 Conformación del Comité Operativo

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRONICO
Gloria Liliana Martinez Merizalde	ESE – Gerente (E)	Gerencia@ subredcentrooriente.gov.co
Marcia Greicy Guacaneme Valbuena	ESE - Jefe Oficina Asesora Desarrollo	desarrolloinstitucional@subredcentrooriente.gov.co

	Institucional	
Adriana Maria Ceballos Calle	SDS- Director de Infraestructura y Tecnología	amceballos@saludcapital.gov.co
Carlos Rojas	SDS- apoyo por la Dirección de Infraestructura y Tecnología	Carojas@saludcapital.gov.co

3. MANEJO DE RECURSOS DEL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	REGISTRO Nro.	FECHA	OBSERVACIONES
Primer desembolso $378.382.884,00	262212	13/03/21	**Fuente: FFD-SDS**
Segundo desembolso $691.617.116,00	262213	16/03/21	**Fuente: FFD-SDS**

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:

Relación de Hitos del Convenio:

DESCRIPCIÓN	FECHA	
	PROGRAMADA	EJECUTADA
Firma Acta de Inicio del Convenio	21.01.2021	21.01.2021
Desembolso y transferencia a la SISSCO	23.02.2021	Sin iniciar
Resultado Estudio de Mercado (Presentación al Comité Operativo del Convenio) Saneamiento PRM	05.05.2021	Sin iniciar
Suscripción de Acta de Inicio Contrato Consultoría PRM	05.07.2021	Sin iniciar
Presentación y aprobación informe de diagnóstico PRM	20.06.2022	Sin iniciar
Resultado Estudio de Mercado (Presentación al Comité Operativo del Convenio)	30.06.2022	Sin iniciar

El 16 de abril se realiza reunión entre el apoyo técnico de la Subred y el asesor en urbanismo de la SDS, para concretar la información que debe ser enviada a la Secretaría Distrital de Planeación, solicitando prorroga en el plazo de la ejecución del PRM.

El 20 de abril se radica ante SDP oficio con radicado Orfeo No. 20211000088631, Radicado SDP No. 1-2021-31061, dando alcance a la solicitud de extensión de tiempo en

la vigencia de la Resolución 1767 de 2018 – PRM La Victoria, para poder cumplir con las actividades allí descritas.

Dentro del presente periodo se elabora plan de trabajo para el desarrollo de las actividades del convenio y se envía a SDS para revisión preliminar.

5. EJECUCION DEL COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

5.1 Contrato - Estudios y diseños

No se han iniciado la ejecución de contratos en la fecha de presentación del presente informe

5.2 Contrato - Interventoría

No se han iniciado la ejecución de contratos en la fecha de presentación del presente informe

1.5.2 Relación de pagos e indicadores de avance

ACTA Nro	VALOR PAGADO	SALDO A FAVOR	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE FÍSICO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.5.3 Pólizas suscritas por el contratista

No se han iniciado la ejecución de contratos en la fecha de presentación del presente informe.

1.5.3.1 Pólizas suscritas por el Interventor

No se han iniciado la ejecución de contratos en la fecha de presentación del presente informe

1.5.4 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente obra:

CONTRATO NO.	OBJETO	VALOR	% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

a. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE OBRA

-No se han iniciado la ejecución de la obra en la fecha de presentación del presente informe.

b. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DOTACIÓN

1.7. 1 información básica:

Número del contrato	N/A		
Objeto	N/A		
Contratista	N/A		
Valor	N/A	Duración (meses)	N/A
Fecha de iniciación	N/A	Fecha de terminación:	N/A

1.7.2 Relación de pagos e indicadores de avance

ACTA Nro	VALOR PAGADO	SALDO A FAVOR	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE FÍSICO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.7.3 Pólizas suscritas por el contratista

DESCRIPCION	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA	CUANTÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.7.4 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente dotación:

Relación de contratos	Objeto	Valor	% de ejecución	% por ejecutar	observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO A LA FECHA:

Componentes del convenio interadministrativo No.	Porcentaje ejecución a la fecha	Observaciones
Consultoría y/o Estudios	N/A	
Obra	N/A	
Dotación	N/A	
Interventoría	N/A	
TOTAL	N/A	

Gloria Liliana Martinez Merizalde
Gerente (E)
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	Maria Alejandra Roa Parra –Arquitecta Contratista		09 MAY 2021
Revisado por:	Jairo Enrique Berján Vásquez		09 MAY 2021
Revisado por:	Marcia Greicy Guacaneme Valbuena		09 MAY 2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma			

NOTA: El informe debe radicarse en original anexando todos los soportes impresos correspondientes al cumplimiento de los compromisos y en un CD. En el caso que corresponda al informe final, adicionalmente se debe radicar un informe ejecutivo