**FECHA DE PRESENTACIÓN: 12/07/2021 PERIODO: Desde 12/06/2021 al 11/07/2021**

**CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. 2071124 Suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., y el Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**

## 1.1 GENERALIDADES:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Convenio Nro.:** | 2071124-2020 | | | |
| **Objeto:** | "Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuación, reforzamiento y reordenamiento de la USS La Victoria (UMHE Salud Mental)". | | | |
| **Valor del Convenio inicial:** | **$ 1.177.000.000** | **Valor** | **Fuente** | **Registro Presupuestal** |
| | | **$1.070.000.000** | **FFDS** | **No 5038** |
| **Adiciones:** (1) - Fecha | N.A | **$ 107.000.000** | **ESE** | **No** |
| (2) | $ | | | |
| **Valor actual del convenio:** | **$ 1.177.000.000** | | | |
| **Fecha Suscripción:** | **18.12.2020** | | | |
| **Fecha de inicio:** | **12.01.2021** | **Plazo de ejecución inicial:** | | **47 meses** |
| **Fecha de terminación inicial:** | **11.12.2024** | **Prórrogas acumuladas:** | | **Fecha** |
| | **No meses** | **Del _____ Al _____** | | **AA-MM-DD** |
| Prorroga No 1 | | | | |
| | | | | |
| **Fecha de terminación actual:** | **11.12.2024** | | | |
| **Observaciones.** | | | | |

## 1.2 SUPERVISIÓN

| NOMBRE | CARGO | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Claudia Lucía Ardila Torres | ESE – Gerente | 302 334 8034 |
| Adriana María Ceballos Calle | SDS- Directora de Infraestructura y Tecnología | 313 699 7413 |

### 1.2.1 Conformación del Comité Operativo

| NOMBRE | CARGO | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|
| Claudia Lucía Ardila Torres | ESE – Gerente | Gerencia@ subredcentrooriente.gov.co |
| Marcia Greicy Guacaneme Valbuena | ESE - Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional | desarrolloinstitucional@subredcentrooriente.gov.co |
| Adriana Maria Ceballos Calle | SDS- Director de Infraestructura y Tecnología | amceballos@saludcapital.gov.co |
| Carlos Rojas | SDS- apoyo por la Dirección de Infraestructura y Tecnología | Carojas@saludcapital.gov.co |

## 1.3 MANEJO DE RECURSOS DEL CONVENIO

### 1.3.1 Giros del FFDS a ESE

| DESCRIPCIÓN | VALOR | REGISTRO Nro. | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Primer desembolso | $378.382.884,00 | 262212 | 13/03/21 | Fuente: FFD-SDS |
| Segundo desembolso | $691.617.116,00 | 262213 | 16/03/21 | Fuente: FFD-SDS |
| Giro No | | | | |
| Total | $1.070.000.000,00 | | | |

### 1.3.2 REPORTE EJECUCIÓN APORTES SUBRED MENSUAL Y ACUMULADO

| EJECUTADO ACUMULADO PERIODO ANTERIOR | VALOR ($) | PORCENTAJE (%) |
|---|---|---|
| | 11.382.979 | 10.64% |
| OBSERVACIONES: | | |

| DESCRIPCIÓN PERIODO | VALOR MES | EJECUCIÓN PERIODO (%) | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|
| Recurso Humano | $ 1.779.667 | 2.13% | $ 1.779.667 |
| Gastos Administrativos | $ 210.222 | 2.13% | $ 210.222 |
| Apoyo Logístico | $ 286.706 | 2..13% | $ 286.706 |
| TOTAL | $2.276.596 | | |
| OBSERVACIONES: Movimiento correspondiente del periodo 12/06/2021 a 11/07/2021 | | | |

| TOTAL EJECUTADO A LA FECHA | VALOR ($) | PORCENTAJE (%) |
|---|---|---|
| | $ 13.659.575 | 12.76% |
| OBSERVACIONES: | | |

## 1.4 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:

### 1.4.1 Relación de Hitos del Convenio:

| ACTIVIDAD/PRODUCTO | FECHA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PROGRAMADA | | EJECUTADA | |
| | INICIAL | FINAL | INICIAL | FINAL |
| Elaboración Plan de Trabajo | | | | |
| Inicio proceso para la contratación de consultoría | | | | |
| Inicio proceso para la contratación de interventoría | | | | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL<br>INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE<br>Código: SDS-PGS-FT-054 V.3 | Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos<br>Revisado por: Oscar Bernal Ovalle<br>Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle | |
|---|---|---|---|

* Amerita ajuste al Plan de trabajo SI ____ NO ___

Se está a la espera de la definición por parte de la SDS la modalidad de contratación para la ejecución del proyecto será llave en mano, para poder determinar el tipo de proceso concursal para la contratación.

### 1.5 Descripción

| Acciones Realizadas en el Periodo |
|---|
| 21/06. Se sostiene conversación con el Arq. Carlos Rojas de la SDS en la que se plantea que el modelo para la contratación del Proyecto La Victoria, sea un contrato Llave en mano. Se acuerda solicitar una modificación al convenio para poder llevar a cabo dicha modalidad de contratación. |
| **Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo** |
| Una vez sea definido el modelo de contratación se deben desarrollar los estudios de mercado, elaborar los pliegos para los procesos y el modelo de la minuta. |

### 1.6 Rendimientos Financieros

| Acumulados al Presente Periodo | $313.405,71 | Periodo Reportado |
|---|---|---|
| Cuenta No _____482800016370_____ | Tipo de Cuenta CTA AHORROS BANCO DAVIVIENDA_____ | Junio de 2021 |

## 1. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CONSULTORÍA Y/O ESTUDIOS

### 2.1 Información básica Diseño:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número del contrato | N/A | | |
| Objeto | N/A | | |
| Contratista | N/A | | |
| Interventor | N/A | | |
| Supervisor | N/A | | |
| Valor Inicial | N/A | Duración Inicial | N/A |
| Fecha de iniciación | N/A | Fecha de terminación Inicial | N/A |
| Prórrogas | N/A | | |
| | N/A | | |
| | N/A | | |
| Adiciones | N/A | | |
| | N/A | | |
| | N/A | | |
| Fecha Actual Terminación | N/A | | |

| | | |
|---|---|---|
| Valor Actual Contrato | N/A | |

### 2.2 Relación de pagos e indicadores de avance

| ACTA No | VALOR PAGADO | SALDO POR EJECUTAR | % AVANCE FÍSICO PROGRAMADO | % AVANCE FÍSICO EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTAL | $ | $ | | |

### 2.3 Pólizas suscritas por el contratista

| DESCRIPCIÓN | ASEGURADORA | PÓLIZA No. | VIGENCIA | | CUANTÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | |

### 2.4 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Consultoría y/o estudios:

| CONTRATO NO. | OBJETO | VALOR | FÍSICA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | % DE EJECUCIÓN | % POR EJECUTAR |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | |

### 2.5 Descripción

| Acciones Realizadas en el Periodo |
|---|
| N/A |
| Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo |
| N/A |

### 2.6 Información básico Interventoría:

N

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número del contrato | N/A | | |
| Objeto | N/A | | |
| Contratista | N/A | | |
| Supervisor | N/A | | |
| Valor Inicial | N/A | Duración Inicial | N/A |
| Fecha de iniciación | N/A | Fecha de terminación Inicial | N/A |
| Prórrogas | N/A | | |
| | N/A | | |
| | N/A | | |
| Adiciones | N/A | | |
| | N/A | | |
| | N/A | | |
| Fecha Actual Terminación | N/A | | |
| Valor Actual Contrato | N/A | | |

### 2.7 Relación de pagos e indicadores de avance

| ACTA No | VALOR PAGADO | SALDO POR EJECUTAR | % AVANCE FÍSICO PROGRAMADO | % AVANCE FÍSICO EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 2.8 Pólizas suscritas por el contratista

| DESCRIPCIÓN | ASEGURADORA | PÓLIZA No. | VIGENCIA | | CUANTÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 2.9 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Consultoría y/o Estudios:

| CONTRATO NO. | OBJETO | VALOR | FÍSICA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | % DE EJECUCIÓN | % POR EJECUTAR |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OBSERVACIONES: | | | | |

### 2.10 Actividades

| Acciones Realizadas en el Periodo |
|---|
| N/A |
| Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo |
| N/A |

## 3. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE OBRA:

### 3.1 Información básica:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número del contrato | N/A | | |
| Objeto | N/A | | |
| Contratista | N/A | | |
| Interventor | N/A | | |
| Supervisor | N/A | | |
| Valor Inicial | N/A | Duración Inicial | N/A |
| Fecha de iniciación | N/A | Fecha de terminación Inicial | N/A |
| Prórrogas | N/A | | |
| | N/A | | |
| | N/A | | |
| Adiciones | N/A | | |
| | N/A | | |
| | N/A | | |
| Fecha Actual Terminación | N/A | | |
| Valor Actual Contrato | N/A | | |

### 3.2 Relación de pagos e indicadores de avance

| ACTA No | VALOR PAGADO | SALDO POR EJECUTAR | % AVANCE FÍSICO PROGRAMADO | % AVANCE EJECUTADO FÍSICO |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | |

### 3.3 Pólizas suscritas por el contratista

| DESCRIPCIÓN | ASEGURADORA | PÓLIZA No. | VIGENCIA | | CUANTÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 3.4 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra:

| CONTRATO NO. | OBJETO | VALOR | FÍSICA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | % DE EJECUCIÓN | % POR EJECUTAR |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | |

### 3.5 Descripción

| Acciones Realizadas en el Período |
|---|
| N/A |
| Acciones a Realizar en el Siguiente Período |
| N/A |

### 3.6 Información básica Interventoría:

3.7

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número del contrato | N/A | | |
| Objeto | N/A | | |
| Contratista | N/A | | |
| Supervisor | N/A | | |
| Valor Inicial | N/A | Duración Inicial | N/A |
| Fecha de iniciación | N/A | Fecha de terminación Inicial | N/A |
| Prórrogas | N/A | | |

| | | |
|---|---|---|
| | N/A | |
| | N/A | |
| Adiciones | N/A | |
| | N/A | |
| | N/A | |
| Fecha Actual Terminación | N/A | |
| Valor Actual Contrato | N/A | |

### 3.7 Relación de pagos e indicadores de avance

| ACTA No | VALOR PAGADO | SALDO POR EJECUTAR | % AVANCE FÍSICO PROGRAMADO | % AVANCE EJECUTADO FÍSICO |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 3.8 Pólizas suscritas por el contratista

| DESCRIPCIÓN | ASEGURADORA | PÓLIZA No. | VIGENCIA | | CUANTÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 3.9 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra:

| CONTRATO NO. | OBJETO | VALOR | FÍSICA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | % DE EJECUCIÓN | % POR EJECUTAR |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | |

### 3.10. Descripción

| Acciones Realizadas en el Período |
|---|
| N/A |

| Acciones a Realizar en el Siguiente Período |
|---|
| N/A |

## 4. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DOTACIÓN

### 4.1 Información básica:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número del contrato | N/A | | |
| Objeto | N/A | | |
| Contratista | N/A | | |
| Supervisor | N/A | | |
| Valor | N/A | Duración (meses) | N/A |
| Fecha de iniciación | N/A | Fecha de terminación: | N/A |

### 4.2 Relación de pagos e indicadores de avance

| ACTA No | VALOR PAGADO | SALDO A FAVOR | % AVANCE PROGRAMADO | % AVANCE FÍSICO |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 4.3 Pólizas suscritas por el contratista

| DESCRIPCIÓN | ASEGURADORA | PÓLIZA No. | VIGENCIA | CUANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 4.4 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente dotación:

| Relación de contratos | Objeto | Valor | % de ejecución | % por ejecutar |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | |

### 4.5 Descripción

| Acciones Realizadas en el Período |
|---|

| N/A |
|---|
| Acciones a Realizar en el Siguiente Período |
| N/A |

## 5. EJECUCIÓN

### 5.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO A LA FECHA:

| Componentes del convenio interadministrativo No. | Valor Compromiso Contratado | Valor Físico Programado | Valor Físico Ejecutado Pagado | Porcentaje Físico Ejecución a la fecha |
|---|---|---|---|---|
| Consultoría y/o Estudios | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Obra | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interventoría | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dotación | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTAL | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OBSERVACIONES: | | | | |

### 5.2 REPORTE DEL PROYECTO EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO:

Nota: Pendiente de definición por parte de la SDS, la modalidad de ejecución de los contratos de Estudios y Diseños, y Obra e Interventoría.

Indicador No 1: Porcentaje de avance en construcción y dotación de tres (3) instalaciones hospitalarias. Línea Base. 4,3%. (Meta: 75 %) para el 2024,
Se programó vigencia 2020 el 8.41% y por cada instalación hospitalaria (UMHES Santa Clara y CAPS del conjunto hospitalario San Juan de Dios, Hospital Bosa y Hospital de Usme) el 2.80%. De acuerdo a cada criterio del indicador.

| CRITERIOS DE INDICADOR | Adjudicación licitación llave en mano (%) | Diseño final de detalle (%) | Obtención de Licencia de Construcción (%) | Ejecución en Obra (%) | Dotación Entregada (%) | Calculo del indicador (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programado | | | | | | |
| Ejecutado * | | | | | | |

*Línea base

Indicador No 2: Porcentaje de avance en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños) Línea Base: 1% Meta: 100%

| Estudios y Diseños (%) | Obra Adjudicada (%) | Ejecución de obra (%) | Dotación Entregada (%) | Puesta en Funcionamiento (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Indicador No 4: Porcentaje de avance en obras y dotación complementarias para la infraestructura en salud del D.C. (10 de varios servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontención). LB. 1%. (Meta: 80%)

| Estudios y Diseños (%) | Obra Adjudicada (%) | Ejecución de obra (%) | Dotación Adjudicada (%) | Dotación Entregada (%) | Puesta en Funcionamiento (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES**
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Elaborado por: | María Alejandra Roa Parra- Arquitecta Contratista | | 12 JUL 2021 |
| Elaborado por: | Jorge Romero Gutiérrez- Financiero Contratista | | 12 JUL 2021 |
| Revisado por: | Jairo Enrique Berján Vásquez- Coordinador de Infreatructura Contratista | | 12 JUL 2021 |
| Aprobado por: | Marcia Greicy Guacaneme Valbuena- Jefe oficina Asesora de Desarrollo Institucional | | 12 JUL 2021 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma | | | |

**ADRIANA MARÍA CEBALLOS CALLE**
Directora de Infraestructura y Tecnología
Secretaría Distrital de Salud

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Reviso Profesional de Apoyo: | Carlos Rojas Berincua | | 30-11-21 |
| Aprobado por: | Adriana María Ceballos Calle | | |