ACTA No 05		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: INFORME DE SUPERVISIÓN – CONSIDERACION DE SUSPENSION DE OBRA DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.2950819		
CIUDAD Y FECHA:ARMENIA- 30 de Diciembre de 2021	**HORA INICIO: 8:00 A.M.**	**HORA FIN: 8:30 A.M**
LUGAR Y/O ENLACE: Coordinación Grupo Gestión Talento Humano	**DIRECCIÓN REGIONAL / CENTRO REGIONAL QUINDÍO.**	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: **1. Verificación de Participantes** **2. Consideración de prórroga de ejecución de Contrato No. CO1.PCCNTR. 2950819.** **3. Proposiciones y varios.**		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Análisis de Ejecución Contractual - Consideración de prórroga del Contrato No. CO1.PCCNTR. 2950819, suscrito con Hurtado Construcciones Zomac S.A.S.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005 del 30 de Diciembre de 2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL QUINDÍO- CARLOS FABIO ÁLVAREZ ÁNGEL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	GLADYS MIRYAM FERNANDEZ GARCÍA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Ing. MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR 2950819
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
VALOR:	$68.840.345.19
CONTRATISTA:	Hurtado Construcciones Zomac S.A.S
CEDULA O NIT	901.282.482.-
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Armenia. Quindío.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/10/2021
FECHA DE INICIO:	4/11/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	1 mes

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$63.268.224.19
ADICIONAL OTROS SI 001	$ 5.572.021.16
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$68.840.245.35

Desarrollo de la Reunión.

En la Coordinación de Gestión de Talento Humano de la Regional Quindío, se reunieron Oscar Andrés Hurtado Fernández, representante legal de Hurtado Construcciones Zomac S.A.S Contratista, la Ingeniera Maria Alejandra Giraldo Buitrago apoyo técnico a la supervisión del contrato y Gladys Miryam Fernández Supervisora del Contrato CO1.PCCNTR.2950819, con el fin de revisar el proceso de ejecución del contrato de prestación de servicios antes mencionado y considerar una solicitud hecha por el contratista el día 20 de Diciembre de 2021.

Verificada el inicio de ejecución del contrato, el desarrollo de las actividades propias del mismo y el cumplimiento de las obligaciones definidas a cargo de entidad y el contratista; además considerando que el día 20 de Diciembre de 2021, el Contratista envía a la supervisora del Contrato comunicación y en ella solicita :

Armenia Q, 20 de Diciembre de 2021

Doctora: ***GLADYS MIRYAM FERNANDEZ GARCIA*** *Supervisora Armenia, Quindío*

Referencia: *CONTRATO CO1.PCCNTR.2950819 – ATENDER LAS ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL QUINDIO*

Asunto: *Solicitud de Prorroga.*

Cordial saludo,

Por medio de la presente y teniendo en cuenta que según la carta de aceptación del día 20 de Octubre de 2021 y que las obras se iniciaron según el cronograma del proceso y mutuo acuerdo entre las partes el día 04 de Noviembre de 2021, para ser culminadas el día 03 de Diciembre de 2021 según el plazo de ejecución contractual, pero que debido a la necesidad de retirar la red regulada para continuar con las obras eléctricas, el día 22 de Noviembre de 2021 se suscribió la suspensión del contrato, y que una vez solucionado este tema el día 17 de Diciembre de 2021 por parte de la empresa contratista de la red regulada del SENA, se tuvo un plazo de suspensión de 29 días calendario, los cuales afectaron notoriamente la planeación de ejecución con la que se contaba, es por lo anterior y debido a las festividades decembrinas, las cuales afectan la consecución de materiales y mano de obra calificada para la realización de tareas en específico, y en el ánimo de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y a los estándares de calidad solicitados por la entidad en las especificaciones técnicas y por mi buen nombre como constructor, que solicito a usted y al Despacho Regional que se prorrogue el contrato de obra por un termino de 30 días calendario posteriores a la finalización del mismo, esto para poder realizar las tareas con normalidad una vez se superen las festividades y época de vacaciones de proveedores, y de esta manera culminar exitosamente las actividades a ejecutar. No siendo mas el motivo de la presente, espero contar con la aprobación de lo anteriormente solicitado. Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

La Supervisora del contrato, una vez realizada inspección visual a la obra, con conocimiento del avance y calidad de los trabajos que se han realizado hasta el momento y considerando que efectivamente la obra presentó una suspensión de 29 días calendario, afectando en 12 días el tiempo de ejecución del contrato inicial; que además de acuerdo al informe de avance la obra y considerando también, el adicional de recursos que permite ajustar las obras ejecutadas, lo difícil de la consecución de mano de obra en las últimas fechas de diciembre y primeros días de enero; se requiere ampliar el plazo de ejecución del contrato, de manera que se pueda dar cumplimiento a cabalidad en la entrega de las actividades objeto de contrato

Teniendo en cuenta estas consideraciones, además del poco tiempo de ejecución que lleva el contrato, la Supervisora del Contrato solicita al despacho regional y ordenador del gasto, la prórroga del mismo hasta el día 31 de enero de 2022, de manera que en este término se haga entrega de todas las actividades objeto de contratación.

CONCLUSIONES

Estando de acuerdo la parte contratista, el apoyo técnico a la supervisión y el Supervisor del Contrato, se solicita al despacho regional como ordenador del gasto, considerar y autorizar la prórroga del tiempo de ejecución del contrato C01. PCCNTR2950819 hasta el día 31 de enero de 2022 inclusive.

En caso de aprobarse esta solicitud, el contratista debe revisar y actualizar los términos y valores a cubrir por las garantías presentadas a cargo del contratista.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Solicitar al Despacho regional la prórroga del contrato CO1.PCCNTR.2950819 hasta el 31 de enero de 2022.	Gladys Miryam Fernández García Supervisora	30 de diciembre 2021

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA__30____ DEL MES DE Diciembre __ DEL AÑO 2021

OBJETIVO (S)	**Revisión ejecución del contrato** CO1 PCCNTR.2950819 y consideración solicitud de prórroga de su ejecución

No.	Autorizo el tratamiento de la Información SI / NO. Si marca No por favor no diligencie el formato.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO /EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	X	Oscar Andrés Hurtado Fernández	901.282.482.-		XXXXX		REP Legal Hurtado Construcciones ZOMAC S.A:S Contratista	oscarandres127@hotmail.com		Si	
2	X	Gladys Miryam Fernandez García	41.923.151	XXXX			Coord. Talento Humano	gfernandez@sena.edu.co	62803	Si	
3	x	Maria Alejandra Giraldo Buitrago			Xxxxxx		Apoyo Supervisión, Despacho Regional	magiraldo@sena.edu.co	62800	SI	