San José de Cúcuta, 29 de diciembre de 2021

Señores:
JESUS EDGARDO VERGEL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ARA INGENIERIA S.A.S
CONTRAISTA DE INTERVENTORIA

Referencia: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO 3113 DE 2021

Cordial Saludo.

Yo, FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE, identificado con CC 88.241.027 de Cúcuta, en calidad de representante legal de INGPRA S.A.S 900937767-7 manifiesto lo siguiente:

Desde el inicio de labores de obra del presente contrato, en conjunto con supervisión e interventoría en los diferentes comités de obras realizados se ha manifestado y evidenciado el compromiso por parte de INGPRA S.A.S en realizar la ejecución del contrato de manera correcta y eficiente según las directrices dadas por la supervisión y la interventoría.

Según oficios recibidos (ARA-ING.CTO3119-2021.19 Y ARA-ING.CTO3119.28); me permito manifestar que no es posible ejecutar la totalidad de las metas físicas establecidas en los comités de obras dentro del plazo contractual (hasta el 31 de diciembre de 2021) teniendo en cuenta que: por temporada de diciembre las diferentes empresas de asfalto y agregados pétreos de la ciudad suspenden producción y cierran ventas a sus clientes, lo cual dificultad proveer asfalto y base para el proyecto sabiendo que se debe solicitar un valor de m3 mínimo para que las empresas suministren; la alta demanda de obras en la ciudad ocasiona escasez en la obtención de maquinaria para trabajos en vías; las actividades de corte de pavimento, demolición de pavimento y excavación se deben suspender de igual manera debido a que no es viable tener muchos días las vías cerradas teniendo en cuenta la falta de asfalto y material de base granular para poder reparar la vía.

Es importante resaltar que, para el siguiente proyecto, desde su formulación por parte de la entidad, en los estudios previos y en el anexo técnico establecía un tiempo estimado de obra de 2 meses**,** los cuales teniendo en cuenta el acta de inicio, nos cubre un plazo de ejecución hasta el 3 de febrero de 2022.

En razón de lo anteriormente expuesto, de manera respetuosa solicitamos a la interventoría una prórroga de **2 MESES** días adicionales al plazo inicial, con el fin de dar cumplimiento a las metas físicas contractuales definidas en los comités de obra realizado.

Agradezco su atención,

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
INGPRA S.A.S.
NIT: 900937767-7