ACTA DE RECIBO No. 2 Y FINAL

FECHA DEL ACTA	21 de junio de 2019

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	02412 del 03 de octubre de 2018
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ERMITA 2018
C.C. o N.I.T.	901217733 - 1
REPRESENTANTE	ALFREDO VLADIMIR CORREDOR CAMARGO
C.C O N.I.T	88.214.648 de Cúcuta
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y REMODELACION DEL PARQUE LA ERMITA, MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	**VALOR INICIAL:** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE. ($ 382.934.148) **VALOR ADICIONAL:** QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE. ($ 15.837.331) **VALOR TOTAL:** TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($ 398.771.479)
PLAZO O DURACIÓN	**PLAZO INICIAL:** TRES (3) MESES **PLAZO PRORROGA No. 1:** UN (1) MES **PLAZO TOTAL:** CUATRO (4) MESES
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	Arq. CARLOS EDUARDO CARRILLO CORZO Designado. 9 de octubre de 2018
INTERVENTOR (Externo)	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	28 de diciembre de 2018
ACTAS DE SUSPENSIÓN	Acta de Suspensión No. 1 – 22 de marzo de 2019 Prorroga No. 1 al acta de suspensión No. 1 – 22 de abril de 2019
ACTAS DE REINICIO	22 de mayo de 2019
ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	Acta de aprobación de unitarios no previstos No. 1 – 6 de marzo de 2019 Acta de aprobación de unitarios no previstos No. 2 – 31 de mayo de 2019
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	Acta de modificación No. 1 – 6 de marzo de 2019 Acta de modificación No. 2 – 11 de marzo de 2019 Acta de modificación No. 3 – 31 de mayo de 2019
ACTAS DE RECIBO PREVIAS	Acta parcial No. 1 – 13 de marzo de 2019
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	100%
% EJECUTADO ACUMULADO	100%

Nota 1: *Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el supervisor como el interventor deberán suscribir el presente documento.*

ACTA DE RECIBO No. 2 Y FINAL

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	100%

En San José de Cúcuta, en las oficinas de planes, programas y proyectos especiales, se reunieron los suscritos a saber: Asesor de Proyectos Especiales, **Ing. JESUS ALBERTO UMBARILA CONTRERAS**, Ordenador del Gasto, **Dra. SONIA ARANGO MEDINA**, Supervisor, **Arq. CARLOS EDUARDO CARRILLO CORZO** y el contratista **Ing. ALFREDO VLADIMIR CORREDOR CAMARGO**, con el fin de dar recibo al contrato en referencia, atendiendo a las cantidades y precios establecidos en el mismo, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

UNION ERMITA 2018
R/L. ALFREDO VLADIMIR CORREDOR
Contratista

ARQ. CARLOS EDUARDO CARRILLO C.
Supervisor del contrato

Dra. SONIA ARANGO MEDINA
Secretaria General
Departamento Norte de Santander

Vo.Bo. ING. JESUS ALBERTO UMBARILA
Asesor en proyectos especiales

Proyectó. Carlos Eduardo Carrillo Corzo
Profesional Contratado

Revisó. Andrés Camilo Durán
Jurídico externo

Nota 1: *Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el supervisor como el interventor deberán suscribir el presente documento.*

Gobernación de Norte de Santander

ORDENADOR DEL GASTO | **MS - CC - CS - 10 (ANEXO)**

ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO No. 2 Y FINAL | **FECHA DEL ACTA** | **21/06/2019**

CONTRATO No. 02412 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2018

CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL O MODIFICADO						ACTA DE RECIBO No. 1		ACTA DE RECIBO No. 2		ACTA DE RECIBO FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	%	CANTIDAD	VALOR
1	**PRELIMINARES**															
1,1	LOCALIZACION	M2	592,25	$ 2.776	$ 1.644.086	590,00	$ 1.637.840			2,25	$ 6.246	592,25	$ 1.644.086	100%	0,00	$ -
1,2	REPLANTEO	M2	592,25	$ 5.890	$ 3.488.353	590,00	$ 3.475.100			2,25	$ 13.253	592,25	$ 3.488.353	100%	0,00	$ -
1,3	DEMOLICION EN CONCRETO REFORZADO	M3	43,41	$ 246.193	$ 10.687.238	43,41	$ 10.687.238			0,00	$ -	43,41	$ 10.687.238	100%	0,00	$ -
1,4	DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN LADRILLO	M2	24,38	$ 16.830	$ 410.315	24,38	$ 410.315			0,00	$ -	24,38	$ 410.315	100%	0,00	$ -
1,5	DEMOLICION MANUAL DE JARDINERAS	ML	51,00	$ 5.009	$ 255.459	51,00	$ 255.459			0,00	$ -	51,00	$ 255.459	100%	0,00	$ -
1,6	DESMONTE Y RETIRO DE PISO EN MAMPUESTO	M2	126,00	$ 8.587	$ 1.081.962	126,00	$ 1.081.962			0,00	$ -	126,00	$ 1.081.962	100%	0,00	$ -
1,7	DEMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURAS Y/O ELEMENTOS METALICOS	KG	2.587,91	$ 6.362	$ 16.464.283	2587,91	$ 16.464.283			0,00	$ -	2587,91	$ 16.464.283	100%	0,00	$ -
1,8	DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS	UND	6,00	$ 53.813	$ 322.878	6,00	$ 322.878			0,00	$ -	6,00	$ 322.878	100%	0,00	$ -
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**															
2,1	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	219,04	$ 54.572	$ 11.953.451	219,04	$ 11.953.451			0,00	$ -	219,04	$ 11.953.451	100%	0,00	$ -
2,2	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIALSOBRANTE DE EXCAVACION Y CONSTRUCCION	M3	279,78	$ 55.050	$ 15.401.889	279,78	$ 15.401.889			0,00	$ -	279,78	$ 15.401.889	100%	0,00	$ -
3	**ZONAS DURAS Y PEATONALES**															
3,1	ANTEPISO EN CONCRETO E=,10 M	M2	391,55	$ 67.202	$ 26.312.943	391,55	$ 26.312.943			0,00	$ -	391,55	$ 26.312.943	100%	0,00	$ -
3,2	ALISTADO DE PISO E=0,04 M	M2	391,55	$ 45.351	$ 17.757.184	391,55	$ 17.757.184			0,00	$ -	391,55	$ 17.757.184	100%	0,00	$ -
3,3	PISO EN TABLETA DE GRES	M2	166,80	$ 81.401	$ 13.577.687	166,80	$ 13.577.687			0,00	$ -	166,80	$ 13.577.687	100%	0,00	$ -
3,4	ANDEN COMPUESTO E=,10 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	29,88	$ 98.815	$ 2.952.592	29,88	$ 2.952.592			0,00	$ -	29,88	$ 2.952.592	100%	0,00	$ -
3,5	ADOQUIN DE COLORES EN CONCRETO TIPO PEATONAL ,10*,20 M	M2	224,75	$ 95.602	$ 21.486.550	224,75	$ 21.486.550			0,00	$ -	224,75	$ 21.486.550	100%	0,00	$ -
3,6	PROTECCION DE PISO	M2	391,55	$ 14.784	$ 5.788.675	391,55	$ 5.788.675			0,00	$ -	391,55	$ 5.788.675	100%	0,00	$ -
3,7	BARDINEL EN CONCRETO H=,40 M	ML	187,04	$ 90.447	$ 16.917.207	187,04	$ 16.917.207			0,00	$ -	187,04	$ 16.917.207	100%	0,00	$ -
3,8	PASOS ESCALERA	ML	6,00	$ 73.672	$ 442.032	6,00	$ 442.032			0,00	$ -	6,00	$ 442.032	100%	0,00	$ -
3,9	RAMPA EN CONCRETO	M2	5,00	$ 126.038	$ 630.190	5,00	$ 630.190			0,00	$ -	5,00	$ 630.190	100%	0,00	$ -
3,1	CICLORUTA EN CONCRETO ASFALTICO INCLUYE PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO	M2	94,33	$ 97.325	$ 9.180.667	94,33	$ 9.180.667			0,00	$ -	94,33	$ 9.180.667	100%	0,00	$ -
3,11	SEÑALIZACION LINEAL TACTIL PARA INVIDENTES	ML	20,00	$ 213.346	$ 4.266.920	20,00	$ 4.266.920			0,00	$ -	20,00	$ 4.266.920	100%	0,00	$ -
4	**ZONAS VERDES**															
4,1	JARDINERAS EN LADRILLO MEDIA LUNA INCLUYE BORDILLO DE APOYO EN CONCRETO	ML	56,61	$ 83.560	$ 4.730.332	56,61	$ 4.730.332			0,00	$ -	56,61	$ 4.730.332	100%	0,00	$ -
4,2	EMPRADIZACION CON TIERRA ORGANICA Y SEMILLAS PARA JARDINERAS INCLUYE PLANTAS ORNAMENTALES	M2	11,25	$ 209.125	$ 2.352.656	0,00	$ -			11,25	$ 2.352.656	11,25	$ 2.352.656	100%	0,00	$ -
5	**MOBILIARIO URBANO**															
5,1	BANCAS EN CONCRETO ACABADO PULIDO SEGÚN DISEÑO	UND	8,00	$ 421.222	$ 3.369.776	8,00	$ 3.369.776			0,00	$ -	8,00	$ 3.369.776	100%	0,00	$ -
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ECOLOGICOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	2,00	$ 2.479.594	$ 4.959.188	0,00	$ -			2,00	$ 4.959.188	2,00	$ 4.959.188	100%	0,00	$ -
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**															
6,1	SISTEMA PUESTA A TIERRA SPT	UND	10,00	$ 367.156	$ 3.671.560	10,00	$ 3.671.560			0,00	$ -	10,00	$ 3.671.560	100%	0,00	$ -
6,2	CAJA DE INSPECCION EN BAJA TENSION EN MAMPOSTERIA 30*30*40 CM INCLUYE TAPA EN CONCRETO	UND	10,00	$ 391.417	$ 3.914.170	10,00	$ 3.914.170			0,00	$ -	10,00	$ 3.914.170	100%	0,00	$ -
6,3	CIMENTACION DE 40*40*60 CM PARA POSTE METALICO DE ALUMBRADO PUBLICO (SEGÚN DISEÑO)	UND	10,00	$ 422.019	$ 4.220.190	10,00	$ 4.220.190			0,00	$ -	10,00	$ 4.220.190	100%	0,00	$ -
6,4	POSTE METALICO H= 5 M PARA ALUMBRADO PUBLICO (SEGÚN DISEÑO)	UND	10,00	$ 894.260	$ 8.942.600	10,00	$ 8.942.600			0,00	$ -	10,00	$ 8.942.600	100%	0,00	$ -
6,5	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE DISTRIBUCION Y CONTROL 1 CIRCUITO (SEGÚN DISEÑO) INCLUYE CAJA	UND	1,00	$ 1.757.281	$ 1.757.281	1,00	$ 1.757.281			0,00	$ -	1,00	$ 1.757.281	100%	0,00	$ -
7	**JUEGOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS**															
7,1	CIMENTACION 50*50*80 CM PARA JUEGOS BIOSALUDABLES	UND	3,00	$ 413.869	$ 1.241.607	3,00	$ 1.241.607			0,00	$ -	3,00	$ 1.241.607	100%	0,00	$ -
7,2	SUPERFICIE EN CONCRETO E=,10 M CON PINTURA EPOXICA JUEGO DE PISO Y BIOSALUDABLES	M2	6,30	$ 371.810	$ 2.342.403	6,30	$ 2.342.403			0,00	$ -	6,30	$ 2.342.403	100%	0,00	$ -
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS BIOSALUDABLES	UND	3,00	$ 3.751.188	$ 11.253.564	3,00	$ 11.253.564			0,00	$ -	3,00	$ 11.253.564	100%	0,00	$ -

Gobernación de Norte de Santander

ORDENADOR DEL GASTO | **MS - CC - CS - 10 (ANEXO)**

ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO No. 2 Y FINAL | **FECHA DEL ACTA** | **21/06/2019**

CONTRATO No. 02412 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2018

CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL O MODIFICADO						ACTA DE RECIBO No. 1		ACTA DE RECIBO No. 2		ACTA DE RECIBO FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	%	CANTIDAD	VALOR
7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMPIO DE DOS PUESTOS	UND	1,00	$ 3.372.093	$ 3.372.093	0,00	$ -			1,00	$ 3.372.093	1,00	$ 3.372.093	100%	0,00	$ -
7,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS METALICO	UND	1,00	$ 2.335.578	$ 2.335.578	0,00	$ -			1,00	$ 2.335.578	1,00	$ 2.335.578	100%	0,00	$ -
7,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS DE RESORTE	UND	3,00	$ 1.702.093	$ 5.106.279	3,00	$ 5.106.279			0,00	$ -	3,00	$ 5.106.279	100%	0,00	$ -
7,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTILMULTIPLE TIPO 7 INCLUYE DOS PLATAFORMAS, DOS DESLIZADORES Y UN PUENTE	UND	1,00	$ 14.653.406	$ 14.653.406	0,00	$ -			1,00	$ 14.653.406	1,00	$ 14.653.406	100%	0,00	$ -
8	ASEO Y LIMPIEZA															
8,1	ASEO GENERAL	M2	592,25	$ 1.857	$ 1.099.808	0,00	$ -			592,25	$ 1.099.808	592,25	$ 1.099.808	100%	0,00	$ -
8,2	LIMPIEZA DE MAMPUESTO	M2	391,55	$ 13.116	$ 5.135.570	0,00	$ -			391,55	$ 5.135.570	391,55	$ 5.135.570	100%	0,00	$ -
9	ITEM NO PREVISTOS 1															
9,1	INSTALACION DE BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	124,44	$ 79.500	$ 9.892.980	124,44	$ 9.892.980			0,00	$ -	124,44	$ 9.892.980	100%	0,00	$ -
9,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CONCENTRICO ANTIFRAUDE 2x8+8 AWG THHN/THW	ML	8,00	$ 40.375	$ 323.000	8,00	$ 323.000			0,00	$ -	8,00	$ 323.000	100%	0,00	$ -
9,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR POLIFASICO	UND	1,00	$ 545.000	$ 545.000	1,00	$ 545.000			0,00	$ -	1,00	$ 545.000	100%	0,00	$ -
9,4	SUMINISTRO DE MEDIDOR ELECTRONICO CLASE 1 BIFASICO 2*5/100A	UND	1,00	$ 483.590	$ 483.590	0,00	$ -			1,00	$ 483.590	1,00	$ 483.590	100%	0,00	$ -
9,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 2*10+10T AWG DUCTOR 3/4" PVC	ML	98,00	$ 33.457	$ 3.278.786	98,00	$ 3.278.786			0,00	$ -	98,00	$ 3.278.786	100%	0,00	$ -
9,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO DE 40W	UND	10,00	$ 874.610	$ 8.746.100	8,00	$ 6.996.880			2,00	$ 1.749.220	10,00	$ 8.746.100	100%	0,00	$ -
9,7	ADECUACION ANDEN Y SARDINEL EXISTENTE	ML	63,88	$ 38.289	$ 2.445.901	63,88	$ 2.445.901			0,00	$ -	63,88	$ 2.445.901	100%	0,00	$ -
9,8	DESHINCADA Y RETIRO DE TRONCOS Y RAICES EXISTENTE	UND	11,00	$ 308.250	$ 3.368.750	11,00	$ 3.368.750			0,00	$ -	11,00	$ 3.368.750	100%	0,00	$ -
10	ITEM NO PREVISTOS 2 (DIVISION EN MALLA ESLABONADA Y MALLA NYLON)															
10,1	TUBO DE PERFORACION TIPO PESADO DIAMETRO 3" H=6 M	ML	24,00	$ 105.791	$ 2.538.984	0,00	$ -			24,00	$ 2.538.984	24,00	$ 2.538.984	100%	0,00	$ -
10,2	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO EN MALLA ESLABONADA H=2 M CALIBRE 10 TUBERIA DE 3" TIPO PESADA ANGULO DE 1 1/2"	ML	21,00	$ 393.149	$ 8.256.129	0,00	$ -			21,00	$ 8.256.129	21,00	$ 8.256.129	100%	0,00	$ -
10,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NYLON 10*10 PUV	M2	63,00	$ 22.023	$ 1.387.449	0,00	$ -			63,00	$ 1.387.449	63,00	$ 1.387.449	100%	0,00	$ -

COSTO DIRECTO	$ 306.747.292	$ 258.404.640		$ 48.342.652
ADMINISTRACION 24%	$ 73.619.350	$ 62.017.114		$ 11.602.236
IMPREVISTOS 1 %	$ 3.067.473	$ 2.584.046		$ 483.427
UTILIDAD 5%	$ 15.337.365	$ 12.920.232		$ 2.417.133
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 92.024.187	$ 77.521.392		$ 14.502.795
COSTO TOTAL DE LA OBRA	$ 398.771.479	$ 335.926.032		$ 62.845.447
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (%)				
VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA DE RECIBO No. 2 Y FINAL DEL 21 DE JUNIO DE 2019				$ 62.845.447

UNION TEMPORAL ERMITA 2018
R/L ALFREDO VLADIMIR CORREDOR CAMARGO
CONTRATISTA

Dra. SONIA ARANGO MEDINA
SECRETARIA GENERAL
ORDENADOR DEL GASTO

Vo.Bo. ING. JESUS ALBERTO OMBARILA CONTRERAS
ASESOR EN PROYECTOS ESPECIALES
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Arq. CARLOS EDUARDO CARRILLO CORZO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

PROYECTO. Arq. CARLOS EDUARDO CARRILLO CORZO
PROFESIONAL CONTRATADO