ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Listado de asistencia a reuniones y eventos

Código: PA01-PR01-F01 | Versión 1.0

Sistema Integrado de Gestión Distrital

TEMA: Comite de Seguimiento de Obra LUGAR: Sede Palaqemado

RESPONSABLE: Jasen Consultores S.A.S. FECHA/HORA: 9:30 Am - 18 - Mayo - 2018

Cod	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	VIRGINIA URIBINA BERTHEO	UT MOV 065	DIR. OBRA	3104662810	ingvuribina@g-vid.com	
2	CARLOS RODRIGUEZ	UT MOV 065	RESIDENTE		utmovilidad065contencion@gmail.com	
3	Adriana ORTIZ Torres	UT MOV. 065	Equipo Consultor	3005562452	coordinacion@tytingenieria.com	
4	Fernando E. Castillo Cuervo	JASEN CONSULTORES SAS.	Ing. Diseño	3106998517	jasen.movilidaddefensas@gmail.com	
5	Dario Enrique Florez T	Jasen Consultores	Ing. Auxiliar	3016258199	jasen.Movilidaddefensas@gmail	
6	Jhon Erman	UT MOV065	DIR CONS	3002117102	dgurman@tytingenieria.com	
7	Gabriel Pulgarin R.	UT MOV065	Residente	3112272835	gapandros@gmail.com	
8	Ingrid Gonzalez	SDM-DCV	Supervisor	3138930765	ingonzalez@movilidadbogota.gov.co	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	Formato acta de reunión		
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0	

TEMA :	COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 5 – CONTRATO 20171833 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO		
FECHA: 18 DE MAYO DE 2018	**HORA 9:30 am**	**LUGAR : SDM PALOQUEMAO**	

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
RAFAEL GONZÁLEZ	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CARLOS RODRÍGUEZ	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
VIRGINA URBINA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
GABRIEL PULGARÍN RODRÍGUEZ	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
ADRIANA ORTIZ TORRES	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
DEISY GUZMÁN	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
DARIO ENRIQUE FLOREZ TRUJILLO	JASEN CONSULTORES SAS
ARMANDO E. CASTILLO CURIEUX	JASEN CONSULTORES SAS

2. ORDEN DEL DÍA

1. TOMA LISTA DE ASISTENCIA
2. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR
3. LECTURA DE ACTA ANTERIOR
4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO
5. OTROS

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Los asistentes firmaron la lista de asistencia.

Se realiza la lectura del acta anterior y se revisaron los compromisos. Se reporta que todos los compromisos fueron cumplidos.

La SDM recuerda que para el día Lunes 21 de mayo de 2018 se programó una reunión de Taller del espacio público, en la cual solicita al contratista levantar un acta con los nuevos elementos, mostrando que la idea es realizar un plan piloto para estos.

Por otro lado, el contratista hace la entrega de las fichas de los sitios en los que se han realizado visitas técnicas de los puntos entregados por la secretaria, esta documentación se entrega en físico al supervisor del contrato con la comunicación UTM-065-013-2018 con el asunto "Entrega de puntos seleccionados para diseños e intervención en obra"

La interventoría pregunta al contratista por la cartografía, y esta expresa que ya ha sido solicitada a la

TEMA :	COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 5 – CONTRATO 20171833 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO		
FECHA: 18 DE MAYO DE 2018	**HORA 9:30 am**	**LUGAR : SDM PALOQUEMAO**	

entidad y está a la espera de que sea entregada.

Revisando el avance del contrato, la Interventoría reporta para el corte al 16 de mayo de 2018, lo siguiente:

El valor programado del contrato es del 15.27% y del componente de diseño 23.26%, que corresponde a las actividades de recepción de inventarios, revisión, priorización y programación de sitios a intervenir y visitas técnicas, cuyos tiempos ya se cumplieron al 100%.

Aunque se han recorrido 57 puntos de los 127 priorizados por la SDM, las necesidades indentificadas para los sitios ya visitados, arrojan una estimación superior al valor del contrato; por lo tanto, aunque es posible que sea necesario realizar más visitas con posterioridad, el contratista no presenta incumplimiento en esta actividad.

Con respecto al valor del contrato, el porcentaje programado es del 0.77% y el ejecutado 0.77%. La actividad programada de diseño de elementos inició el día 16 de mayo de 2018.

Se solicita al contratista investigar si el tipo de obras a ejecutar requieren de permiso de excavación del IDU. Por otro lado también se le solicita al Contratista solicitar a esta entidad los permisos de intervención a espacio público, y de la misma manera presentarle al IDU cuáles son los sitios que vamos a intervenir, para que esta entidad nos envíen una carta de aprobación y vía libre a los puntos que están viabilizados.

Por parte de la SDM se recuerda que se debe realizar el PAC para la siguiente semana, y recuerda que tenemos plazo de entregarlo hasta el lunes 21 de Mayo del 2018.

La interventoría expresa su inconformidad por las formas de pago, ya que se ven afectados; la SDM recomienda realizar una carta para presentarla a la entidad a estudio del caso.

La SDM hace entrega de algunos puntos priorizados los cuales son viabilizados por parte de la entidad y se suman a los puntos ya autorizados de la avenida circunvalar, estos puntos son entregados al contratista para iniciar con los diseños.

La SDM realiza la aclaración de algunas dudas que presento el contratista en el comité pasado en algunos puntos que fueron visitados y que no se ha podido realizar la ficha por aclaración de estas inquietudes.

La interventoría solicita al contratista cuantificar los puntos autorizados por parte de la entidad para

TEMA :	COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 5 – CONTRATO 20171833 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO		
FECHA: 18 DE MAYO DE 2018	**HORA 9:30 am**	**LUGAR : SDM PALOQUEMAO**	

iniciar a llevar un balance de obra, mientras que por parte de la SDM solicita crear una carpeta con las fichas ya autorizadas y viabilizadas.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
• **Entregue de informe Semanal y mensual.** • **Cuantificacion de puntos Priorizados.** • **Entrega del PAC**	• **Contratista** • **Contratista** • **Interventoria y contratista.**	**Antes del próximo comité** • **Lunes 21 de Mayo**

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD