ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02 — **Versión 1.0**	

TEMA :	COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 6 – CONTRATO 20171833 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO		
FECHA: 28 DE MAYO DE 2018	**HORA 3:30 am**	**LUGAR : SDM PALOQUEMAO**	

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
RAFAEL GONZÁLEZ	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CARLOS RODRÍGUEZ	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
VIRGINA URBINA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
GABRIEL PULGARÍN RODRÍGUEZ	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
ADRIANA ORTIZ TORRES	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
MELISSA PARRA SUA	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
DARIO ENRIQUE FLOREZ TRUJILLO	JASEN CONSULTORES SAS
ARMANDO E. CASTILLO CURIEUX	JASEN CONSULTORES SAS
NICOLÁS CORREA H	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. ORDEN DEL DÍA

1. TOMA LISTA DE ASISTENCIA
2. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR
3. LECTURA DE ACTA ANTERIOR
4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO
5. OTROS

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Los asistentes firmaron la lista de asistencia.

Se realiza la lectura del acta anterior y se revisaron los compromisos. Se reporta que todos los compromisos fueron cumplidos.

En primer lugar la Interventoría solicita a la SDM definir quién será la ingeniera diseñadora que realizara la revisión y aprobación de los diseños presentados por el contratista, de esta forma poder realizar de la manera más efectiva la aprobación de estos diseños; el Gerente del Proyecto Nicolás Correa socializa que la ingeniera Juliana Ardila será la encargada de ser la diseñadora por parte de la SDM y se programa una reunión el día miércoles 30 de mayo del 2018 para aclaración de dudas sobre la entrega de los diseños e iniciar con mesas de trabajo para poder avance en el tema de aprobación de diseños por parte de la entidad.

TEMA :	COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 6 – CONTRATO 20171833 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO		
FECHA: 28 DE MAYO DE 2018	**HORA 3:30 am**	**LUGAR : SDM PALOQUEMAO**	

Por otro lado la interventoría propone a la entidad poder iniciar de manera rápida en los puntos que no son indispensables la aprobación de los diseños por parte de la entidad, con el fin de iniciar con la etapa de ejecución de obras, ya que atendiendo estos puntos se puede tener un avance en las actividades y sabiendo que estos puntos que esta viabilizados por la SDM y el diseño entregado por el contratista este aprobado por la interventoría, presentan un diseño tipo para la ejecución; el Gerente del Proyecto Nicolás Correa da su visto bueno, siempre y cuando la interventoría este satisfecha por el diseño entregado y tenga la aprobación de este, también propone que estos temas sean tratados con el equipo de consultoría de la entidad y sean aprobados de manera unánime.

El Contratista reitera la importancia de definir los elementos que serán instalados(Amortiguadores de Impactos, terminales y transiciones), ya que es fundamental definir la cantidad de estos elementos para poder iniciar con el trámite de importación, ya que solicitar estos elementos requieren de bastante tiempo, por sus costos, por su fabricación, por la consolidación de importación y el trámite de importación; la Entidad propone realizar una reunión el día jueves 31 de mayo del 2018 para poder revisar las fichas entregadas por el contratita y con esto determinar los elementos necesarios que serán instalados en la ejecución del contrato.

El contratista también habla sobre la reunión de espacio público que tuvieron el lunes 21 de mayo del 2018, los puntos más relevantes fue el tema de la nueva cartilla de espacio público, la cual aseguraron que antes de diciembre no está publicada, también fueron muy reiterativos en que cualquier tema de espacio público será tratado como piloto y tiene que presentarse en planeación, lo cual generaría mayor tiempo de aprobaciones; la entidad responde que la metodología que Planeación propone es presentar los diseños de diferentes tipos de barreras peatonales, con diferentes tipos de características de cada lugar para que sobre estos diseños ellos dieran los parámetros de instalación, y estos parámetros nos servirían para el resto de puntos propuestos; y con esto ellos nos generan un aval oficial que nos permiten implementar estos elementos sin haberse publicado esta cartilla (se maneja como un piloto).

Avance de Obra
Programación con corte de 23 de Mayo del 2018

- Contrato : 19,08 %
- Diseño : 29,07%
- Actividades previas: 100%
- Etapa de Diseño de Elementos : 8,96 %
- Avance del contrato : 1,22%

La interventoría quiere llegar a un acuerdo en la forma de cuantificar el avance del contrato, el

TEMA :	COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 6 – CONTRATO 20171833 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO		
FECHA: 28 DE MAYO DE 2018	**HORA 3:30 am**	**LUGAR : SDM PALOQUEMAO**	

contratista propone que cada diseño lo puntualiza en plata para evaluar el avance de obra con el valor de ejecución.

Se exponen algunos puntos que la secretaria priorizo y que son urgentes realizar las visitas para viabilizar, estos puntos son:

Numero	ID	Estado
1	12-11	No se ha realizado la visita
2	7-2	No se ha realizado la visita
3	2-4	Ya se ha realizado la visita, Viabilizada
4	2-3	Ya se ha realizado la visita, Viabilizada
5	19-2	Ya se ha realizado la visita, Viabilizada
6	19-3	Ya se ha realizado la visita
7	19-6	No se ha realizado la visita
8	9-4	Ya se ha realizado la visita, Viabilizada
9	9-5	Ya se ha realizado la visita, Viabilizada
10	8-4	Ya se ha realizado la visita, Viabilizada
11	14-3	No se ha realizado la visita
12	16-5	Ya se ha realizado la visita, Viabilizada
13	16-6	Ya se ha realizado la visita, Viabilizada
14	4-1	No se ha realizado la visita

3.1 COMPROMISOS	**3.2 RESPONSABLES**	**3.3 FECHAS**
• **Realizar Reunión con Diseñadora de la SDM.**	• **Contratista e Interventoría.**	**30 – Mayo - 2018**
• **Realizar Reunión para determinar elementos a instalar.**	• **Contratista y SDM.**	**31- Mayo – 2018**
• **Realizar Visitas a Putos Priorizados por la SDM.**	• **Interventoría y Contratista**	**Antes del Próximo Comité**

APROBADO

TEMA :	COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 6 – CONTRATO 20171833 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO		
FECHA: 28 DE MAYO DE 2018		**HORA 3:30 am**	**LUGAR : SDM PALOQUEMAO**

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD