INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	7 de junio de 2018	**PERIODO No.**	7	DEL	**31/05/2018**	AL	**06/06/2018**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	48 EQUIVALE AL 22,54%	PLAZO TRANSCURRIDO:	48 EQUIVALE AL 26,37%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto Gonzales Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	37,01%
4	10	57	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	44,88%
5	0	57	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	44,88%
6	5	62	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	48,82%
7	7	69	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	54,33%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

	Semana	Acumulador			
7	0	1	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$	0,79%	V0
8			Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$		V1
9			Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$		V2

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador	
1			V0
2			V1
3			V2
4			V3
			Aprobada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
1		
2		
3		
4		

Programados Semanal	%
Avance Semanal	%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	7 de junio de 2018	PERIODO No.	7	DEL	31/05/2018	AL	06/06/2018

6. Actividades Administrativas

En la Séptima semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

• Realizan nuevas visitas a puntos priorizados por la entidad.
• Realiza comité de Seguimiento de Obra.
• Continúan con las Mesas de trabajo para revisión de fichas técnicas y esquemas típicos (Trabajo con los diseñadores).
• Aprobación de PMT General.
•Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.
•Entrega de informe Semanal y corrección del informe Mensual.
• Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaria distrital de movilidad.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Foto 1.Algunos de los sitios visitados. Carrera 30 por calle 23



Foto 2. Algunos de los sitios .Calle 3 con Carrera 68 costado sur



Foto 3. Algunos de los sitios críticos visitados.Autopista Sur con Calle 59 sur,



Foto 4.Algunos sitios visitados.Av. Boyacá x Diagonal 61a Sur Meissen Sentido Sur - Norte



Foto 5.Algunos sitios visitados.Calle 13 con Av. Boyacá Occidente



Foto 6.Algunos sitios Visitados.Puente la Araña Calle 13 y Av. Americas Bifurcación

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**
SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**