ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	Formato acta de reunión		
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0	

TEMA :	COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 9 – CONTRATO 20171833 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO		
FECHA: 15 DE JUNIO DE 2018	**HORA 11:00 am**	**LUGAR : SDM PALOQUEMAO**	

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
RAFAEL GONZÁLEZ	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CARLOS RODRÍGUEZ	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
VIRGINA URBINA RESTREPO	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
GABRIEL PULGARÍN RODRÍGUEZ	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
MELISSA PARRA SUA	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
DARIO ENRIQUE FLOREZ TRUJILLO	JASEN CONSULTORES SAS
ARMANDO E. CASTILLO CURIEUX	JASEN CONSULTORES SAS
DEISY GUZMAN	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
ADRIANA ORTIZ TORRES	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
NIDIA CASTELLANOS	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
JULIANA ARDILA	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
OSCAR SAAVEDRA	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. ORDEN DEL DÍA

1. TOMA LISTA DE ASISTENCIA.
2. LECTURA DE ACTA ANTERIOR.
3. COMPROMISOS.
4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO.
5. OTROS.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Los asistentes firmaron la lista de asistencia.

Se realiza la lectura del acta anterior y se revisaron los compromisos, y se reporta que todos los compromisos fueron cumplidos.

En primer lugar la interventoría manifiesta que durante la semana realizaron las visitas faltantes conjuntamente con el contratista, terminando con este ejercicio, luego cruzando la información obtenida de estas visitas, se obtiene que todos estos puntos visitados superan los seis mil millones de pesos; con lo que responde el supervisor que es bastante satisfactorio saber esta cifra, porque el temor era que con los puntos suministrados por la SDM no alcanzara a la totalidad del valor del contrato y

TEMA :	COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 9 – CONTRATO 20171833 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO		
FECHA: 15 DE JUNIO DE 2018	HORA 11:00 am	LUGAR : SDM PALOQUEMAO	

solicita que esta información sea suministrada de la forma más rápida a la entidad para poder evaluar el tema de la priorización de los puntos faltantes y salir del tema lo antes posible.

Por otro lado el supervisor manifiesta que los puntos priorizados que equivalen al 67 % del valor del contrato está totalmente aprobado, entonces iniciar a trabajar sobre eso puntos ya aprobados, y expresa que tiene el conocimiento de la necesidad de priorizar el porcentaje restante del contrato para iniciar con las labores de solicitud de pedidos de los elementos, pero expresa que para el lunes tiene la respuesta de los puntos priorizados para completar la totalidad del valor del contrato.

El contratista pregunta si puede haber un cambio en el 67 % aprobado por la SDM, lo cual la entidad responde que no, pero si en algún caso en la visita o en obra se presente algún tipo de problema que no se pueda ejecutar la obra, en ese caso si habría cambio.
Adicional el contratista comenta que luego de realizar todas las visitas, llegaron a 135 puntos visitados, en las cuales encontraron algunas más relevantes que otras, independiente al ítem que se va a desarrollar, a lo que la Entidad responde que en algunos casos, los de prioridad cinco tienen una revisión con respecto a un criterio de seguridad más fuertes que los demás.

La interventoría comenta que en la parte de diseño han realizado una reunión para revisar algunas fichas que son para mantenimiento de defensas metálicas, lo cual se llega a un acuerdo con el contratista y por parte de la interventoría no habría más observaciones sobre estas fichas, y quedaría faltando socializarlo al departamento de diseño de la entidad; en la parte de diseños recalca que la entidad ha sido muy diligente en responder las inquietudes; de lo cual el contratista responde que en la plantilla se presentan varias observaciones, las cuales fueron enviadas en un correo electrónico; lo cual responde la SDM que se debe realizar una mesa de trabajo para atender estas observaciones y poder realizar un trabajo más eficiente. Finalmente el contratista expresa que el día lunes harán la entrega de 10 diseños en versión 3 para revisión de la interventoría y posteriormente ser remitidos a la entidad para aprobación.

El contratista presenta un listado de lo que aún no se tiene diseño, lo cual hace entrega para que la SDM haga la entrega de estos respectivos diseños. A lo que responde el supervisor que en la misma tarde harán la entrega de estos diseños y que se realizara una reunión con los dibujantes del contratista para entrega de estos documentos y de igual manera serán subidos a un Drive para que todos puedan descargar la información.

Otro tema que toca el contratista con respecto a la ficha de mantenimiento, la cual se está realizando para agilizar el tema de obra, pero solicita saber en tiempos cuanto demora la SDM en dar el visto bueno; lo cual la entidad reitera que por medio de la planilla se generara las entregas de estas fichas ya aprobadas por la interventoría, para que ellos puedan dar el visto bueno.

TEMA :	COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 9 – CONTRATO 20171833 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO

FECHA: 15 DE JUNIO DE 2018	HORA 11:00 am	LUGAR : SDM PALOQUEMAO

Se toca el tema del PMT general, el cual se menciona que ya está radicado en la entidad y están a la espera de respuesta de la aprobación por parte de la SDM, pero se solicita al contratista tener listo los PMTs Específicos para cada punto para presentarse a la entidad. La interventoría solicita a la entidad que nombren a una persona para que revise los PMTs presentados para agilizar el tema de aprobación, lo cual la entidad responde que todavía estamos en tiempos de presentar esos PMTs y que en ningún caso se realizara el cierre total de calzada, lo cual los esquemas serán muy sencillos y lo cual las observaciones serán más de forma, lo cual reitera que se deben tener ya listos los PMTs Específicos para presentarlos y darle celeridad al tema.

La interventoría comenta que el contratista manifestó que el rendimiento de ellos es de aproximadamente 17 diseños por mes, lo cual propone realizar un plan de contingencia; el contratista responde que este rendimiento era cuando se tenían que el total de puntos eran 55 y con estos 55 puntos cumplían con el total del valor del contrato. La interventoría propone que para el próximo comité puedan tener claro el rendimiento de los diseños.

Respecto al avance físico de diseño, se tiene 10 diseños avanzados y que serán entregados la siguiente semana, y tres fichas de mantenimiento. Se tiene que el programado con respecto al 100 de diseño es del 38, 21 %. Con respecto total del contrato es del 1,46 % y el programado es del 2,59%, hablando en valores se tiene lo siguiente:

- Programado $ 98.687.903 (2,59%).
- Ejecutado: $ 55.828.473 (1,46%).

Se toca el tema del PAC, lo cual la entidad reitera que se debe realizar muy juicioso ese tema, ya que si no se realiza de esta manera, el área financiera de la entidad castiga al contrato, entonces faltando días para entregar la factura no se puede modificar el PAC. El supervisor propone que el contratista e interventoría se deben sentar a revisar este tema y con esto generar la factura para la siguiente semana.

En otros se toca el tema de las materas, lo cual el contratista presenta un esquema inicial de la propuesta de matera, lo cual la entidad manifiesta que en reunión con planeación se definió una altura máxima de 80 centímetros, y expone que el motivo de esta altura es por seguridad personal.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	Formato acta de reunión		
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0	

TEMA :	COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 9 – CONTRATO 20171833 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO		
FECHA: 15 DE JUNIO DE 2018	**HORA 11:00 am**	**LUGAR : SDM PALOQUEMAO**	

• Entrega de puntos priorizados faltantes.	• SDM.	Antes del siguiente comité
• Entrega de diseños y ficahas de mantenimiento.	• Contratista.	Antes del siguiente comité.

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD