INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	26 Julio de 2018	PERIODO No.	14	DEL	19/07/2018	AL	25/07/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No :	20183363	CONTRATO No :	20171633
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	97 EQUIVALE AL 45,54%	PLAZO TRANSCURRIDO:	97 EQUIVALE AL 53,30%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	34,81%
4	10	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
5	0	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
6	5	62	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	45,93%
7	7	69	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	51,11%
8	52	121	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	89,63%
9	14	135	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en Físico)

	Semana	Acumulador			
7	1	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V1
8	0	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V1
9	12	13	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V1
10	0	13	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V1
11	3	16	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	23,19%	V0
12	3	19	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	27,54%	V0
13	8	27	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	39,13%	V0
14	8	35	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	50,72%	V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georeferenciación en magnA:a)

	Semana	Acumulador		
			V0	
			Vf	11,59%
			V2	
			V3	
			Aprobada	

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
13	5	3
14	1	1
15		
Acum		5

Programados Semanal	%
Avance Semanal	1,45%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	7,25%

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	
	GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	26 Julio de 2018	PERIODO No.	14	DEL	19/07/2018	AL	25/07/2018

6. Actividades Administrativas

En la decimo cuarta semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

• De 69 diseños establecidos , esta semana se entregaron 8 más, para un total de 35 diseños entregados en versión (0), de los cuales 13 ya han sido presentados en versión (1) con las correcciones pertinentes realizadas.

• En el componente de obra se inició trabajos en los ID 11_1 y1_1 debido a la longitud de la intervención del ID 11_1intervención será necesario realizar su ejecución por tramos, por tanto este No se completa. El ID 1_1, de Instalación de mallas de canalización peatonal se inicia esta semana y se culmina en el mismo periodo de trabajo.

• Se realiza comité de seguimiento de obra # 14.

~~• Los 35 diseños entregados por el contratista equivalen al 50,72% de los establecidos, los diseños presentados esta semana equivalen el 11,69 sobre el total de los diseños.~~

• El contratista envía informe semanal.

•Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.


La interventoria JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. Registro fotográfico del avance durante la semana





ID 11_1 (Av. Cl 145 entre Kr 103 y 111)





ID 1_1 (Av. Carrera 7 ente Calles 153 y 156)

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Arq ERICK JOSE CASTILLO CURCUX

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**
SUPERVISOR: Ing RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma