INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	02 de agosto de 2018	PERIODO No.	15	DEL	26/07/2018	AL	1/08/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171633
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	104 EQUIVALE AL 48,83%	PLAZO TRANSCURRIDO:	104 EQUIVALE AL 57,14%
VALOR INICIAL:	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL:	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	34,81%
4	10	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
5	0	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
6	5	62	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	45,93%
7	7	69	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	51,11%
8	52	121	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	89,63%
9	14	135	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

	Semana	Acumulador			
7	1	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V2
8	1	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V2
9	12	13	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V2
10	0	13	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V1
11	3	16	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	23,19%	V1
12	3	19	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	27,54%	V1
13	8	27	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	39,13%	V1
14	8	35	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	50,72%	V0
15	3	38	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	55,07%	V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador

V0	18,84%
V1	
V2	
V3	
Aprobada	

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
13	5	3
14	1	1
15	2	0
Acum		5

Programados Semanal	%
Avance Semanal	0,00%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	7,25%

JASEN	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **GERENCIA DE PROYECTOS**	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	02 de agosto de 2018	PERIODO No.	15	DEL	26/07/2018	AL	1/08/2018

6. Actividades Administrativas

En la decimo quinta semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

• De 69 diseños establecidos , esta semana se entregaron 3 más, para un total de 38 diseños entregados en versión (0), de los cuales 27 ya han sido presentados en versión (1) y 13 en versión (2) con las correcciones pertinentes realizadas .

• En el componente de obra se continuó el trabajo en varios tramos del ID 11_1 5 y se trabajó simultáneamente en la instalación de mallas de contención vehicular en el ID 12_4, el cual quedó casi culminado esta semana, ninguno de los dos ID fue culminado y no se reporta avance porcentual en obra para el presente período.

• Se realiza comité de seguimiento de obra # 15.

~~• Los 38 diseños entregados por el contratista equivalen al 55,07% de los establecidos, esta semana se reporta un avance porcentual de 4,35%, los diseños en Versión (1) se encuentran en 39,13%~~ y en versión (2) se tiene un porcentaje de 18,84%, esto sobre el total de los diseños establecidos (69).

• El contratista envía informe semanal.

•Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.


La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. Registro fotográfico del avance durante la semana



ID 11_1 (Av. Cl 145 entre Kr 103 y 111)

ID 11_1 (Av. Cl 145 entre Kr 103 y 111)





ID 11_1 (Av. Cl 145 entre Kr 103 y 111)

AV SIRA CON CL 145

Alcaldía de Localidad de Barrios Unidos de Defensa Local Suba

VERSIÓN: 01 FECHA: 2018

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

*VoBo SUPERVISOR (FIRMA)

SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ

* Una vez está revisado y aceptado este Informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma