INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	09 de agosto de 2018	PERIODO No.	18	DEL	2/08/2018	AL	8/08/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 066
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	111 [EQUIVALE AL] 52,11%	PLAZO TRANSCURRIDO:	111 EQUIVALE AL 60,99%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.569.441.199,00
VALOR ADICIÓN (ES):	$ -	VALOR ADICIÓN (ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.569.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.569.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	34,81%
4	10	57	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	42,22%
5	0	57	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	42,22%
6	5	62	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	45,93%
7	7	69	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	51,11%
8	52	121	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	89,63%
9	14	135	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en Básico)

	Semana	Acumulador			
7	1	1	Indicador= # Diseños recibidos / #Total de diseños	1,45%	V2
8	1	1	Indicador= # Diseños recibidos / #Total de diseños	1,45%	V2
9	12	13	Indicador= # Diseños recibidos / #Total de diseños	18,84%	V2
10	0	13	Indicador= # Diseños recibidos / #Total de diseños	18,84%	V1
11	3	16	Indicador= # Diseños recibidos / #Total de diseños	23,19%	V1
12	3	19	Indicador= # Diseños recibidos / #Total de diseños	27,54%	V1
13	8	27	Indicador= # Diseños recibidos / #Total de diseños	39,13%	V1
14	8	35	Indicador= # Diseños recibidos / #Total de diseños	50,72%	V0
15	3	38	Indicador= # Diseños recibidos / #Total de diseños	55,07%	V0
16	0	38	Indicador= # Diseños recibidos / #Total de diseños	55,07%	V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y geoinformación en magnética)

	Semana	Acumulador

V0
V1
V2
V3
Aprobado

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
13	5	3
14	1	1
15	2	0
16	3	3
Acum		8

Programado Semanal	%
Avance Semanal	4,35%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	11,59%

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	
	GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	09 de agosto de 2018	PERIODO No.	16	DEL	2/08/2018	AL	8/08/2018

6. Actividades Administrativas

En la décimo sexta semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:



• De 69 diseños establecidos , esta semana no se reportó avances en el componente de consultoría, teniendo así 38 diseños hasta el momento, que equivalen al 55,07% del total establecido para este componente, de esta entrega se encuentran 27 diseños en revisión (1)

• En el componente de obra se trabajaron 3 ID,s: 11_1 en su parte final, 1_8 y 12_4, todos fueron culminados para el corte de esta semana. Hasta el momento el avance de obra se encuentra en 11,59% con respecto a IS's ejecutados.




• Se realiza comité de seguimiento de obra # 16.
• El contratista envía informe semanal
•Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realiza la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. Registro fotográfico del avance durante la semana


ID 11_1 (AV. Suba entre Carreras 103 y 111)

ID 1_8 (AV. Carrera 7 entre Calles 181ª y 182)

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO CORCHUELO

FIRMA SUPERVISOR (FIRMA)
SUPERVISOR: Ing. [illegible]

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma