INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	16 de agosto de 2019	PERIODO No.	17	DEL	9/8/2019	AL	15/8/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	20181353	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2019	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2019
*FECHA DE SUSPENSIÓN:		*FECHA DE SUSPENSIÓN:	
*FECHA DE REINICIACIÓN:		*FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de noviembre de 2019	FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de octubre de 2019
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	183
PLAZO TRANSCURRIDO:	118 EQUIVALE AL 55,42%	PLAZO TRANSCURRIDO:	118 EQUIVALE AL 64,64%
VALOR INICIAL:	$ 433.207.800,00	VALOR INICIAL:	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN (ES):	$ -	VALOR ADICIÓN (ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.800,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.800,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto Gonzalez Rodriguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	34,81%
4	10	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
5	0	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
6	5	62	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	45,93%
7	7	69	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	51,11%
8	52	121	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	89,63%
9	14	135	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en Físico)

	Semana	Acumulado			
7	1	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V2
8	1	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V2
9	12	13	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V2
10	0	13	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V2
11	3	16	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	23,19%	V1
12	3	19	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	27,54%	V1
13	8	27	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	39,13%	V1
14	8	35	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	50,72%	V1
15	3	38	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	55,07%	V1
16	0	38	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	55,07%	V1
17	14	52	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	75,36%	V2

4. Diseños Entregados (Dibujo y georeferenciación en magnolia)

	Semana	Acumulado	
			V3
			V1
			V2
			V3
			Aprobada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
13	5	3
14	1	1
15	2	0
16	3	3
17	3	3
Acum		11

Programado Semanal	%
Avance Semanal	1,45%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	15,94%

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
	GERENCIA DE PROYECTOS		

FECHA	15 de agosto de 2018	PERIODO No.	17	DEL	6/08/2018	AL	15/08/2018

6. Actividades Administrativas


En la decimo tercera semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

- De 69 diseños establecidos , esta semana se entregaron 14 más, para un total de 52 diseños entregados en versión (0), de los cuales 38 ya han sido presentados en versión (1) con las correcciones pertinentes realizadas y 13 en versión (2).
- En el componente de obra se trabajaron 5 ID's: 2_4, 10_2 y 10_3 De los cuales 2 fueron culminados todos, Estos puntos ejecutados corresponden al 15.84% del total de ID's.
- Se realiza una reunión con el Jardín Botánico José Celestino Mutis para evaluar aspectos de las barreras Vivas.
- Se realiza comité de seguimiento de obra # 17.
- El contratista envía informe semanal.
- Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.


La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.


7. Registro fotográfico del avance durante la semana







ID 2_4 (Av. Circunvalar con Calle 73)





ID 10_2 (Av. Boyacá con Calle 53, canal)





ID 13_3 (Av. Boyacá con Calle 63, canal)

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTRO CORTES

* VISTO SUPERVISOR (FIRMA)
SUPERVISOR: Ing. PABLO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma