INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	30 de agosto de 2018	PERIODO No	10	DEL	23/06/2018	AL	29/06/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No :	2018363	CONTRATO No :	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE EJECUCIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓ	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓ	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	132 DUVALE AL 61,97%	PLAZO TRANSCURRIDO:	132 DUVALE AL 72,53%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.658.441.199,00
VALOR ADICIÓN/LESS:	$ -	VALOR ADICIÓN/LESS:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.658.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.658.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	34,81%
4	10	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
5	0	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
6	5	62	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	45,93%
7	7	69	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	51,11%
8	52	121	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	89,63%
9	14	135	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en Físico)

	Semana	Acumulador			
7	1	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V2
8	1	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V2
9	12	13	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V2
10	0	13	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V2
11	3	16	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	23,19%	V1
12	3	19	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	27,54%	V1
13	8	27	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	39,13%	V1
14	8	35	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	50,72%	V1
15	3	38	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	55,07%	V1
16	0	38	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	55,07%	V1
17	14	52	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	75,36%	V1
18	0	52	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	75,36%	V1
19	8	60	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	86,96%	V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador

V0
V1
V2
V3
Aprobada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
12	5	3
14	1	1
15	2	0
16	3	3
17	3	3
18	1	1
19	3	2
Acum		14

Programados Semana	%
Avance Semanal	2,90%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	30,43%

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	
	GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	30 de agosto de 2018	PERIODO No.	19	DEL	23/08/2018	AL	29/08/2018

6. Actividades Administrativas

En la decimo novena semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

•De los diseños establecidos contractualmente, el Contratista ha presentado 8 diseños más durante esta semana, arrojando un porcentaje de entrega de diseños de 88,96%, correspondiente a la entrega de 80 diseños en Versión (0),el 75,36% de los diseños se encuentran en versión 1 con las correcciones pertinentes, sugeridas por la Interventoría y la Entidad. El 18,84% de los diseños ya han sido presentados en Versión (2) y se espera que no sea necesarias más modificaciones para su aprobación.

•En el componente de obra, el Contratista realizó trabajos en los ID de emergencia 2_15 y 2_16, ubicados en la localidad de Chapinero, el cual consistió en la ejecución de 3unidades de barreras de contención metálica para cada uno de los ID.En el ID 16_2, ubicado en la localidad de Puente Aranda, sobre la Calle 3 desde las Carrera 50 hasta la Carrera 53D igualmente se ejecutó la instalación de barreras de contención vehicular sobre el separador central de la Vía. De un total de 90 unidades, esta semana se realizó la instalación de 40, correspondientes a 152,4m lineales de defensas metálicas y la instalación de 3 colas de pez temporales. El faltante de este ID se ejecutará la próxima semana y las terminales serán reemplazadas cuando el inventario del Contratista lo permita.


• Se realiza comité de seguimiento de obra # 19.

• El contratista envía Informe semanal.


•Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.


7. Registro fotográfico del avance durante la semana






ID 2_15 (Av. Circunvalar con Transversal Primera Este)





ID 2_16 (Av. Circunvalar con Calle 83)





ID 16_2 (Calle 3 entre Carreras 50 y 53D)

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: Arq ERICK JOSE CASTILLO DURAN

* VISTO SUPERVISOR (FIRMA)

SUPERVISOR Ing RAFAEL ALBERTO GONZALEZ PUYANA

* Una vez sea radicado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma