ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	Formato acta de reunión		
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0	

TEMA :	COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 13 – CONTRATO 20171833 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO		
FECHA: 14 DE JULIO DE 2018	**HORA 10:30 am**	**LUGAR : SDM CALLE 13**	

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
RAFAEL GONZÁLEZ	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
EDNA LISSETH LOPEZ	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SANDRA PATRICIA GAVILAN	JASEN CONSULTORES SAS
VIRGINA URBINA RESTREPO	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
GABRIEL PULGARÍN RODRÍGUEZ	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
DARIO ENRIQUE FLOREZ TRUJILLO	JASEN CONSULTORES SAS
ARMANDO E. CASTILLO CURIEUX	JASEN CONSULTORES SAS
DAISY GUZMAN	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
JULIANA ARDILA AREVALO	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. ORDEN DEL DÍA

1. TOMA LISTA DE ASISTENCIA.
2. LECTURA DE ACTA ANTERIOR.
3. COMPROMISOS.
4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO.
5. OTROS.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Los asistentes firmaron la lista de asistencia.

Se realiza la lectura del acta anterior y se revisaron los compromisos; Todos los compromisos fueron cumplidos.

El contratista informa que por la demora en la entrega de los materiales por parte del proveedor, se estima que la próxima semana serán iniciadas las obras de reparación de defensas metálicas.

El miércoles 18 de julio se propone realizar reunión con el Jardín Botánico de Bogotá para consultar los tipos de especies que pueden ser utilizadas en el contrato y cómo podría ser el manejo del mantenimiento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	Formato acta de reunión		
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0	

TEMA :	COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 13 – CONTRATO 20171833 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO

FECHA: 14 DE JULIO DE 2018	**HORA 10:30 am**	**LUGAR : SDM CALLE 13**

En el estado de avance del contrato con corte al 11 de julio de 2018, se tiene que de los 69 diseños contemplados en el contrato, la consultoría del contratista ha realizado la entrega de 19 diseños, de los cuales 7 ya han sido aprobados por la interventoría y la ingeniera diseñadora de la entidad. Los 19 diseños entregados por el contratista corresponden al 28% de la totalidad a entregar. Evaluando el avance con respecto al costo de la obra ejecutar según diseños, se tiene que lo programado es del 65,07% contra un 29,67% ejecutado; respecto al valor total del contrato el avance programado es del 7,21% del cual 4,41% corresponde a consultoría y 2,80% a obra. Con respecto al avance en ejecución el total ejecutado es del 2,01%, todo de avance en diseños.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
• Fotos del antes y después de los puntos ya intervenidos (circunvalar con 43 y calle 127)	• Contratista.	13-julio-2018

APROBADO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD