ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	Formato acta de reunión		
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0	

TEMA	COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 19 – CONTRATO 20171833 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO		
FECHA	**23 DE AGOSTO DE 2018**	**HORA 8:00 AM**	**LUGAR SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
RAFAEL GONZÁLEZ	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ARMANDO E. CASTILLO CURIEUX	JASEN CONSULTORES SAS
CARLOS RODRIGUEZ	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
GABRIEL PULGARIN RODRIGUEZ	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
ADRIANA ORTIZ TORRES	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
VIRGINIA URBINA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
MELISSA PARRA SUA	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. ORDEN DEL DÍA

1. TOMA LISTA DE ASISTENCIA.
2. LECTURA DE ACTA ANTERIOR.
3. COMPROMISOS.
4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO.
5. OTROS

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Los asistentes firmaron la lista de asistencia.

Se realiza la lectura del acta anterior y se revisaron los compromisos. Está pendiente el compromiso adquirido por el contratista de presentar las ideas a la entidad para la visualización de lo ejecutado ante la comunidad.

El contratista menciona que ya el publicista les presentó cinco opciones de publicidad y se encuentra en revisión al interior de la Unión Temporal Movilidad 065.

El supervisor informa que sería bueno montar un video con el procedimiento constructivo haciendo tomas del personal del PMT y demás, cumpliendo normas tanto en implementaciones nocturnas como en implementaciones diurnas. La SDM informa que ha recibido cinco (5) plantillas con las fotografías del antes y después. La Entidad solicita que en los tramos largos se pueden manejar más de un sector con los pares fotográficos.

TEMA	COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 19 – CONTRATO 20171833 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO		
FECHA	**23 DE AGOSTO DE 2018**	**HORA 8:00 AM**	**LUGAR SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

La entidad solicita también la realización de un video pequeño (aproximadamente de 15 segundos) con los instaladores, recogiendo las apreciaciones de las ejecuciones que realizan.

El ID 1_1 de la Carrera 7ª, se está presentando una problemática y es que después de instalada la malla peatonal, los peatones están buscando la manera de pasar por entre la malla y la baranda existente; por lo tanto, es importante que la entidad realice un seguimiento a esta solución para tomar decisiones al respecto.

El contratista menciona que al norte de la Autopista norte con Calle 127 en sentido norte – sur, hay un tramo de defensa metálica que fue golpeado y existe un tramo largo por atender que no se encuentra en los puntos priorizados por la entidad.

La supervisión pregunta por el PMT de la Av. Circunvalar al frente del Colegio Nueva Granada. La Interventoría informa que el contratista no ha hecho entrega de la ficha de mantenimiento de este lugar para poder tramitar el PMT de emergencia.

La interventoría informa que durante la semana se han instalado defensas metálicas nuevas en la Av Suba y mallas nuevas en la séptima en la localidad Usaquén.

El contratista informa que la expectativa de ellos es ejecutar 260 m de mallas peatonales y 1300 m de defensa por lo que van a incluir una cuadrilla más par defensas.

La Interventoría informa que se realizó una revisión en la oficina del consultor a los diseños de los bolardos de la Autopista Norte y Av. Carrera 19 con Calle 127. Considerando que fue un diseño realizado y revisado por ingenieros, se solicita una revisión con visión de arquitectos urbanistas de la entidad, para verificar las propuestas de diseño elaboradas. La entidad no ve inconveniente y designa a la Arq. Melissa Parra y al Arq. Carlos Urrego para realizar el apoyo solicitado.

Para la solución de la emergencia de la Av. Circunvalar al inicio de la vía a La Calera, la supervisión señala que el contratista del IDU comenta que le falta tornillería para unas barreras que tienen en bodegas y necesitan instalar. Se solicita preguntarles qué tipo de barreras tienen para ver si se puede solucionar algo.

La Interventoría pregunta si la Ing. Juliana Ardila ya está con contrato, a lo que la supervisión informa que se está trabajando en la solución de la renovación del mismo.

La arquitecta Melissa informa que en el barrio Nueva Candelaria, en el colegio Rodrigo Lara Bonilla se necesitan 4 bolardos bajos cúbicos en la CL46s con KR 32. Recientemente se intervino la intersección

TEMA	COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 19 – CONTRATO 20171833 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO		
FECHA	**23 DE AGOSTO DE 2018**	**HORA 8:00 AM**	**LUGAR SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

pero se están evidenciando maniobras de conductores que a la fuerza circulan sobre la cebra de uso exclusivo peatonal.

La supervisión solicita al contratista la presentación de las programaciones de las labores a realizar en el día a día, para lo cual se requiere del reporte de almenos tres (3) días.

La Interventoría informa que se remitió correo a la señora Neyfi reportando los elementos retirados y solicitando programación para la entrega en patio 4, pero no se ha recibido respuesta. La supervisión solicita que mendiante un WhatsApp se le recuerde el tema.

La Interventoría le solicita al contratista la entrega de la reprogramación que oficialmente aplicará para el proyecto, teniendo en cuenta que el contrato fue prorrogado y adicionado. El contratista se compromete a hacer entrega antes del comité.

La Interventoría realiza el reporte de avance en diseños y en obra para mostrar el estado del contrato.

Se solicita al contratista la entega de los APUs no previstos faltantes, para lo cual deberá incluirse un texto de justificación.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
• Volver a presentar la Idea para mostrar a la comunidad las intervenciones que está realizando la SDM.	• Unión Temporal Movilidad 065	• Antes del comité
• Entrega de reprogramación según la prórroga concedida	• Unión Temporal Movilidad 065	• Antes de comité
• Entrega de los APUs faltantes	• Unión Temporal Movilidad 065	• Antes de comité

TEMA	COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 19 – CONTRATO 20171833 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO		
FECHA	**23 DE AGOSTO DE 2018**	**HORA 8:00 AM**	**LUGAR SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

APROBADO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD