U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué
E.S.E.
Nuestros servicios al alcance de todos

ALCALDIA DE IBAGUÉ
Camino a la Seguridad Humana

CERTIFICACION

Diana Elizabeth Gaitán Villamarín Gerente de la USI-ESE DE IBAGUÉ, Certifica que el Ingeniero JUAN CARLOS BONILLA MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.357.114 de Ibagué, ejecuto el Contrato que se detalla a continuación:

CONTRATO No.	113
FECHA	OCTUBRE 18 DE 2011
CONTRATANTE	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Nit. 809.003.590-2
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS BONILLA M. C.C. 93.357.114
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$279.085.198
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD INTERMEDIA DEL JORDAN VIII ETAPA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.
AREA TOTAL INTERVENIDA	1.250 M2
PLAZO TOTAL	Ochenta y dos (82) días
FECHA DE INICIACION	Octubre 24 de 2011
FECHA DE TERMINACION	Abril 13 de 2012
CUMPLIMIENTO	Bueno
DIRECTOR DE OBRA	ING. JUAN CARLOS BONILLA
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	Mantenimiento y adecuación de edificaciones, Instalaciones Hidrosanitarias , eléctricas, estructuras en concreto, Mampostería, Pisos, enchapes instalación de aparatos sanitarios, Carpintería metálica, aluminio y madera, Cielo rasos, resanes, pintura, impermeabilizaciones y cubierta entre otros.

La presente certificación, se expide a los 23 días de julio de 2012.

DIANA ELIZABETH GAITAN V.
Gerente U.S.I. E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.
PROCESO DE MINIM CUANTIA No. 010-2018

FORMULARIO 9
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

PROPONENTE: JUAN CARLOS BONILLA M.
PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA: JUAN CARLOS BONILLA M.

1. **Para los oferentes obligados a registrarse en el Registro Único de Proponentes:**

INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)						
Consecutivo RUP	Nombre del contratante	Valor del contrato en SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	TELÉFONO, DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATANTE
02	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		24-10-2011	13-04-2012	Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones de la Unidad Intermedia del Jordan VIII Etapa y demas Centros de salud adscritos a la Unidad de Salud de Ibagué.	57(8) 2739595 Av. Guabinal #71-2, Ibagué, Tolima

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

N°	N° DEL CONTRATO	OBJETO	EJECUTOR	INTEGRANTES	% DE PARTICIPACIÓN	METROS CUADRADOS EJECUTADOS
1	113-2011	Mantenimiento y mejoramiento de Centros de salud adscritos a la Unidad de Salud de Ibagué.	Juan Carlos Bonilla M.		100	1.250

NOTAS:


- El EJECUTOR corresponde al nombre de la persona natural o jurídica, singular o plural que haya suscrito el contrato relacionado.

- En caso de haberse ejecutado en consorcio o unión temporal, debe señalarse el nombre del INTEGRANTE que pretende aportar la experiencia, y su (%) PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

- Los METROS CUADRADOS EJECUTADOS deben corresponder a los metros totales ejecutados sin aplicarles los porcentajes de participación en caso de consorcios o uniones temporales.

- Debe estar suscrito por el Representante legal del proponente

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.



Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: JUAN CARLOS BONILLA M.
NIT 93.357.114-2
C.C. No. 93.357.114 de Ibague
Profesión Ing. Civil
Tarjeta Profesional No. 63202-27554

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. Nuestros servicios al alcance de todos

ALCALDIA DE IBAGUÉ Camino a la Seguridad Humana

CONTRATO No. 113 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD INTERMEDIA DEL JORDAN VIII ETAPA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS BONILLA MORALES

INTERVENTOR: ING. HUMBERTO GONZALEZ MOSQUERA

ACTA FINAL

V/R. INICIAL DEL CONTRATO:	$ 259.479.985,55
ADICIONAL:	$ 19.605.212,63
V/R. TOTAL DEL CONTRATO:	$ 279.085.198,18
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC/2011
PLAZO ADICIONAL:	15 DIAS MAS
FECHA DE INICIACIÓN:	24-oct-11
FECHA PRESENTE ACTA:	13-abr-12

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFIC.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO (ACTAS-01 - 02 Y 03)		PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	V/TOTAL	+ / -	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1	USI - JORDAN 8 ETAPA														
1,1	PRELIMINARES														
1,1,1	LEVANTADA ENCHAPE PISOS - WC CONS. EXT.	M2	6	$ 3.779,00	$ 22.674,00	+	1,9	7,9	$ 29.854,10	5,56	$ 21.011,24	2,34	$ 8.842,86	0,00	$ 0,00
1,1,2	DESMONTE ENCHPAE PARED - WC CONS. EXT	M2	14	$ 2.671,00	$ 37.394,00	-	-5	9	$ 24.039,00	9	$ 24.039,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,1,3	DESMONTE PASAMANOS EN MADERA - WC CONS. EXT	ML	3	$ 2.507,00	$ 7.521,00	-	0	3	$ 7.521,00	3	$ 7.521,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,1,4	DEMOLICION MURO SENCILLO e=0.15 - WC CONS. EXT Y MORGUE	M2	6,5	$ 5.873,00	$ 38.174,50	-	-0,2	6,3	$ 36.999,90	5,1	$ 29.952,30	1,20	$ 7.047,60	0,00	$ 0,00
1,1,5	DEMOLICION PLACA MACIZA DE 0.30 - ESCALERA	M2	2	$ 101.148,00	$ 202.296,00	+	0,1	2,1	$ 212.410,80	2,1	$ 212.410,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,1,6	DEMOLICION PLACA PISO - WC CONS. EXT	M2	6	$ 12.863,00	$ 77.178,00	+	3	9	$ 115.767,00	8	$ 102.904,00	1,00	$ 12.863,00	0,00	$ 0,00
1,1,7	DEMOLICION PLACA MACIZA DE 0.10 - MESON ESTERILIZACION	M2	1,8	$ 40.959,00	$ 73.726,20	-	0	1,8	$ 73.726,20	1,8	$ 73.726,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,1,8	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN 0 A 2MTS	M3	4,8	$ 15.014,00	$ 72.067,20	+	6,4	11,2	$ 168.156,80	6,2	$ 93.086,80	5,00	$ 75.070,00	0,00	$ 0,00
1,1,9	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 24KM MAQUINA	M3	12	$ 23.946,00	$ 287.352,00	+	12	24	$ 574.704,00	18	$ 431.028,00	6,00	$ 143.676,00	0,00	$ 0,00
1,2	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS CONS. EXT Y ESTERILIZACION														
1,2,1	CAJAS DE INSPECC 80x 80 - WC CONS. EXT	UND	1	$ 215.593,00	$ 215.593,00	-	0	1	$ 215.593,00	1	$ 215.593,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,2,2	PUNTO SANITARIO SPVC 2-3-4"	PTO	9	$ 67.264,00	$ 605.376,00	-	0	9	$ 605.376,00	6	$ 403.584,00	3,00	$ 201.792,00	0,00	$ 0,00
1,2,3	TUBERIA SANITARIA SPVC 4"	ML	9	$ 25.182,00	$ 226.638,00	-	-3	6	$ 151.092,00	6	$ 151.092,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,2,4	TUBERIA SANITARIA SPVC 3"	ML	12	$ 17.539,00	$ 210.468,00	+	8,4	20,4	$ 357.795,60	10	$ 175.390,00	10,40	$ 182.405,60	0,00	$ 0,00
1,2,5	SIFON SANITARIO PVC 3"	UND	3	$ 8.160,00	$ 24.480,00	-	0	3	$ 24.480,00	2	$ 16.320,00	1,00	$ 8.160,00	0,00	$ 0,00
1,2,6	REJILLA PISO 2" Y 3" CON SOSCO	UND	3	$ 15.858,00	$ 47.574,00	-	0	3	$ 47.574,00	2	$ 31.716,00	1,00	$ 15.858,00	0,00	$ 0,00
1,2,7	RED SUMINISTRO PVC DE 1/2"	ML	21	$ 10.037,00	$ 210.777,00	-	-8,6	12,4	$ 124.458,80	12,4	$ 124.458,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,2,8	PUNTO AGUA FRIA PVC	PTO	6	$ 56.897,00	$ 341.382,00	-	-1	5	$ 284.485,00	5	$ 284.485,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,2,9	REUBICACION PUNTO SANITARIO - ESTERILIZACION	UND	1	$ 79.525,00	$ 79.525,00	-	0	1	$ 79.525,00	1	$ 79.525,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,2,10	REUBICACION PUNTO.HIDRAULICO - ESTERILIZACION	UND	1	$ 58.037,00	$ 58.037,00	-	0	1	$ 58.037,00	1	$ 58.037,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,3	ESTRUCTURAS - BAÑOS CONS. EXTERNA Y MORGUE														
1,3,1	CONCRETO 3000 ZAP BAS MUR Y BOXCO	M3	0,18	$ 376.693,00	$ 67.804,74	-	-0,18	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,3,2	COLUMNAS DE SECCION 0.20 * 0.20 DE 3000PSI	ML	18,8	$ 21.195,00	$ 398.466,00	-	-16,3	2,5	$ 52.987,50	2,5	$ 52.987,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,3,3	VIGA DE SECCION 20 X 25	ML	8,1	$ 27.443,00	$ 222.288,30	-	-8,1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,3,4	PLACA MACIZA E=0.12 M ELEVACION	M2	4,1	$ 73.690,00	$ 302.129,00	-	-4,1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,3,5	VIGA DE SECCION 15 * 20	ML	8,1	$ 16.325,00	$ 132.232,50	-	-8,1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,3,6	ANCLAJE HIERRO 1/2" Y 5/8"	PTO	30	$ 20.246,00	$ 607.380,00	-	-20	10	$ 202.460,00	10	$ 202.460,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,3,7	PASO EN CONCRETO S/TIERRA HUELLA 0.28CM CONTRAHUELLA 0.17CM	ML	10,2	$ 36.036,00	$ 367.567,20	-	0	10,2	$ 367.567,20	10,2	$ 367.567,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,3,8	ACERO DE REFUERZO PDR60 Fy 4200 KG/CM2	KLS	422,8	$ 3.253,00	$ 1.375.368,40	-	-127,8	295	$ 959.635,00	295	$ 959.635,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,4	PISOS - BAÑOS CONS. EXTERNA Y MORGUE														
1,4,1	PASO ESCALERA EN GRANITO	ML	10,2	$ 67.512,00	$ 688.622,40	-	0	10,2	$ 688.622,40	10,2	$ 688.622,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,4,2	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	19,3	$ 28.185,00	$ 543.970,50	-	-15,3	4	$ 112.740,00	4	$ 112.740,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,4,3	ALISTADO EN CONCRETO 2500 PSI E=10CM	M2	10	$ 29.265,00	$ 292.650,00	-	-5,2	4,8	$ 140.472,00	4,8	$ 140.472,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,4,4	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=0.04 PISOS Y TERRAZAS	M2	60,1	$ 20.224,00	$ 1.215.462,40	-	-53,8	6,3	$ 127.411,20	6,3	$ 127.411,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,4,5	PISO EN CERAMICA 20 X 20 CM	M2	16,1	$ 36.643,00	$ 589.952,30	-	-9,3	6,8	$ 249.172,40	4,5	$ 164.893,50	2,30	$ 84.278,90	0,00	$ 0,00
1,5	MUROS Y ENCHAPES														
1,5,1	MURO EN BLOQUE CEMENTO E=10 PISO 1 - MORGUE	M2	10	$ 31.334,00	$ 313.340,00	+	7,7	17,7	$ 554.611,80	17,7	$ 554.611,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. Nuestros servicios al alcance de todos

ALCALDIA DE IBAGUÉ Camino a la Seguridad Humana

CONTRATO No. 113 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD INTERMEDIA DEL JORDAN VIII ETAPA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS BONILLA MORALES

INTERVENTOR: ING. HUMBERTO GONZALEZ MOSQUERA

ACTA FINAL

V/R. INICIAL DEL CONTRATO:	$ 259.479.985,55
ADICIONAL:	$ 19.605.212,63
V/R. TOTAL DEL CONTRATO:	$ 279.085.198,18
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC/2011
PLAZO ADICIONAL:	15 DIAS MAS
FECHA DE INICIACIÓN:	24-oct-11
FECHA PRESENTE ACTA:	13-abr-12

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFIC.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO (ACTAS-01 - 02 Y 03)		PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	V/TOTAL	+ / -	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1,5,2	MURO DRYWALL IMPERMEABLE 8MM - BAÑOS	M2	37,8	$ 67.604,00	$ 2.555.431,20	-	-29,9	7,9	$ 534.071,60	7,9	$ 534.071,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,5,3	PAÑETE MURO 1:4 - MORGUE	M2	20	$ 12.399,00	$ 247.980,00	+	14,8	34,8	$ 431.485,20	34,8	$ 431.485,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,5,4	CERAMICA ALFA LISA DE 20 X 20 CM - MUROS BAÑOS	M2	56,2	$ 29.768,00	$ 1.672.961,60	-	-36,7	19,5	$ 580.476,00	19,5	$ 580.476,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,5,5	MESON EN CONCRETO DE 3000PSI Y GRANO PULIDO No. 2 - ESTERILIZACION	UND	4,1	$ 123.484,00	$ 506.284,40	-	-4,1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,6	**PRESUPUESTO ELECTRICO - BAÑOS CONS. EXTERNA Y MORGUE**														
1,6,1	CONEXION ELECTRICA A RED EXISTENTE DE 2#12 - BAÑOS	ML	12	$ 32.919,00	$ 395.028,00	-	-7	5	$ 164.595,00	5	$ 164.595,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,6,2	PUNTO ELECTRICO SALIDA LUMINARIA Y/O TOMA CORRIENTE Y/O SWICHE	UND	8	$ 50.215,00	$ 401.720,00	-	-4	4	$ 200.860,00	4	$ 200.860,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,7	**CARPINTERIA MADERA Y METALICA**														
1,7,1	MARCO METALICO PUERTA DE 8 A 10 CMS	UND	4	$ 76.157,00	$ 304.628,00	-	-4	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,7,2	CARP MADERA HOJA PUERTA NOG 0.80	M2	6,4	$ 124.081,00	$ 794.118,40	-	-3,7	2,7	$ 335.018,70	0	$ 0,00	2,70	$ 335.018,70	0,00	$ 0,00
1,7,3	BARANDA INDIV.TUBO GALV. 2" C/SOPORT	ML	21	$ 87.869,00	$ 1.845.249,00	-	-21	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,7,4	PROTECTOR PARA MUROS EN MADERA A=30CM E=2CM	ML	65	$ 80.068,00	$ 5.204.420,00	-	-18,3	46,7	$ 3.739.175,60	46,7	$ 3.739.175,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,7,5	PUERTA EN ALUMINIO ENTAMBORADA-LLENA CORREDIZA - MEDICAMENTOS MATERNIDAD	M2	2,2	$ 405.652,00	$ 892.434,40	-	-2,2	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,7,6	VENTANA ALUM.PERSIANA - ESTERILIZACION Y MORGUE	M2	4,2	$ 333.674,00	$ 1.401.430,80	-	-4,2	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,7,7	PUERTA MUEBLE BAJO MESON EN ALUMINIO Y ACRILICO	M2	2,4	$ 289.735,00	$ 695.364,00	-	-2,4	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,8	**APARATOS SANITARIOS**														
1,8,1	SANITARIO ACUACER BLANCO	UND	3	$ 181.225,00	$ 543.675,00	-	-1	2	$ 362.450,00	2	$ 362.450,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,8,2	LAVAMANOS ACUACER BLANCO Y O COLOR	UND	3	$ 70.104,00	$ 210.312,00	-	-1	2	$ 140.208,00	2	$ 140.208,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,8,3	JUEGO DE INCRUSTACIONES ACUACER BLANCO	UND	3	$ 64.097,00	$ 192.291,00	-	-1	2	$ 128.194,00	2	$ 128.194,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,9	**RESANES E IMPERMEABILIZACIONES**														
1,9,1	IMPERMEABILIZACION ACRILICA DE PLACA CON SIKAFILL INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y TRATAMIENTO DE BAJANTE	M2	108	$ 54.152,00	$ 5.848.416,00	+	30,9	138,9	$ 7.521.712,80	138,9	$ 7.521.712,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,9,2	RESANES MUROS Y TRATAM. DE HUMEDADES CON ESTUKA ACRILICA DE SIKA	M2	692	$ 11.556,00	$ 7.996.752,00	+	135,29	827,289	$ 9.560.150,39	805,8	$ 9.311.824,80	21,49	$ 248.325,59	0,00	$ 0,00
1,9,3	CINTA METALICA PARA PROTECCION DE LAS ESQUINA	ML	1143	$ 4.945,00	$ 5.653.618,50	-	-534,7	608,6	$ 3.009.527,00	608,6	$ 3.009.527,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,9,4	SILICONA VENTANERIA	UND	65	$ 7.791,00	$ 506.415,00	+	3	68	$ 529.788,00	68	$ 529.788,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,9,5	RESTITUCION DE LAMINAS EN ICOPOR TEXTURIZADO PARA CIELORASO	UND	12	$ 18.082,00	$ 216.984,00	-	-12	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10	**PINTURAS**														
1,10,1	VINILO TIPO 1 EN INTERIOR SOBRE ESTUCO TRES MANOS	M2	2683	$ 7.189,00	$ 19.288.087,00	-	-822,4	1860,6	$ 13.375.853,40	1860,6	$ 13.375.853,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,2	PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS Y CIELORASO	M2	777	$ 28.192,00	$ 21.905.184,00	+	80,8	857,8	$ 24.183.097,60	814,8	$ 22.970.841,60	43,00	$ 1.212.256,00	0,00	$ 0,00
1,10,3	VINILO TIPO 1 EN CIELORASO EN ICOPOR Y BAJO PLACA	M2	866	$ 9.535,00	$ 8.257.310,00	+	181,2	1047,2	$ 9.985.052,00	952,2	$ 9.079.227,00	95,00	$ 905.825,00	0,00	$ 0,00
1,10,4	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA	M2	313	$ 10.825,00	$ 3.388.225,00	+	726,7	1039,7	$ 11.254.752,50	653,7	$ 7.076.302,50	386,00	$ 4.178.450,00	0,00	$ 0,00
1,10,5	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	86	$ 33.839,00	$ 2.910.154,00	+	44	130	$ 4.399.070,00	124	$ 4.196.036,00	6,00	$ 203.034,00	0,00	$ 0,00
1,10,6	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA PUERTA DOS MANOS	M2	140	$ 10.383,00	$ 1.453.620,00	+	125	265	$ 2.751.495,00	182	$ 1.889.706,00	83,00	$ 861.789,00	0,00	$ 0,00
1,10,7	ESMALTE SOBRE VENTANAS DOS CARAS DOS MANOS	M2	283	$ 9.307,00	$ 2.633.881,00	-	-168,4	114,6	$ 1.066.582,20	114,6	$ 1.066.582,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,8	ESMALTE SOBRE REJA DOS CARAS DOS MANOS	M2	181	$ 9.915,00	$ 1.794.615,00	+	26,4	207,4	$ 2.056.371,00	202,4	$ 2.006.796,00	5,00	$ 49.575,00	0,00	$ 0,00
1,10,9	PINTURA PUERTA MADERA COLOR NATURAL	M2	85	$ 19.746,00	$ 1.678.410,00	+	166,5	251,5	$ 4.966.119,00	231,5	$ 4.571.199,00	20,00	$ 394.920,00	0,00	$ 0,00
1,10,10	ESMALTE SOBRE CORREAS SENCILLAS LAMINA	ML	368	$ 5.249,00	$ 1.931.632,00	+	469,3	837,3	$ 4.394.987,70	837,3	$ 4.394.987,70	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. Nuestros servicios al alcance de todos

ALCALDIA DE IBAGUÉ Camino a la Seguridad Humana

CONTRATO No. 113 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD INTERMEDIA DEL JORDAN VIII ETAPA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS BONILLA MORALES

INTERVENTOR: ING. HUMBERTO GONZALEZ MOSQUERA

ACTA FINAL

V/R. INICIAL DEL CONTRATO:	$ 259.479.985,55
ADICIONAL:	$ 19.605.212,63
V/R. TOTAL DEL CONTRATO:	$ 279.085.198,18
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC/2011
PLAZO ADICIONAL:	15 DIAS MAS
FECHA DE INICIACIÓN:	24-oct-11
FECHA PRESENTE ACTA:	13-abr-12

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFIC.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO (ACTAS-01 - 02 Y 03)		PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	V/TOTAL	+ / -	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1,10,11	ESMALTE BARANDA TUBO	ML	34	$ 5.215,00	$ 177.310,00	+	13,9	47,9	$ 249.798,50	47,9	$ 249.798,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,1	ITEM NO PREVISTOS JORDAN 8 ETAPA														
A,1,1	IMPERMEABILIZACION CANAL ALL. CON SIKAFILL	ML		$ 23.298,00	$ 0,00	+	108,9	108,9	$ 2.537.152,20	98,9	$ 2.304.172,20	10,00	$ 232.980,00	0,00	$ 0,00
A,1,2	VINILO TIPO 1 PARA ALFAGIA	ML		$ 4.837,00	$ 0,00	+	298	298	$ 1.441.426,00	208	$ 1.006.096,00	90,00	$ 435.330,00	0,00	$ 0,00
A,1,3	ANTIHUMEDAD FACHADAS - MUROS LADRILLO A LA VISTA	M2		$ 14.237,00	$ 0,00	+	18,8	18,8	$ 267.655,60	0	$ 0,00	18,80	$ 267.655,60	0,00	$ 0,00
A,1,8	REVISION Y PUESTA A PUNTO DE RED HIDRAULICA INCLUYE MANTENIMIENTO TANQUE	GLB		$ 510.918,00	$ 0,00	+	1	1	$ 510.918,00	1	$ 510.918,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,1,9	PISO EN GRANITO - ESTERILIZACION	M2		$ 74.103,00	$ 0,00	+	1,8	1,8	$ 133.385,40	1,8	$ 133.385,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,1,10	PULIDA PISO GRANITO - ESTERILIZACION	M2		$ 14.146,00	$ 0,00	+	1,8	1,8	$ 25.462,80	1,8	$ 25.462,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,1,13	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1,20 - INCLUYE LLEVE Y ACCESORIOS	UND		$ 267.104,00	$ 0,00	+	1	1	$ 267.104,00	0	$ 0,00	1,00	$ 267.104,00	0,00	$ 0,00
A,1,14	ESTUCOS	M2		$ 5.130,00	$ 0,00	+	34,8	34,8	$ 178.524,00	34,8	$ 178.524,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,1,15	RELLENOS DE EXC CON MATERIAL LOCAL	M3		$ 10.616,00	$ 0,00	+	3,12	3,12	$ 33.121,92	0	$ 0,00	3,12	$ 33.121,92	0,00	$ 0,00
A,1,16	LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION	GLB		$ 183.884,00	$ 0,00	+	1	1	$ 183.884,00	0	$ 0,00	1,00	$ 183.884,00	0,00	$ 0,00
A,1,17	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND		$ 12.051,00	$ 0,00	+	2	2	$ 24.102,00	0	$ 0,00	2,00	$ 24.102,00	0,00	$ 0,00
A,1,18	INSTALACION APARATOS SANITARIOS	UND		$ 12.051,00	$ 0,00	+	2	2	$ 24.102,00	0	$ 0,00	2,00	$ 24.102,00	0,00	$ 0,00
A,1,19	CAJAS DE INSPECC 50x 50	UND		$ 121.000,00	$ 0,00	+	1	1	$ 121.000,00	0	$ 0,00	1,00	$ 121.000,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL USI - JORDAN 8 ETAPA				$ 113.459.407,94				$ 118.316.003,81		$ 107.597.537,04		$ 10.718.466,77		$ 0,00
2	USI - 20 DE JULIO	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL										
2,1	RESANES E IMPERMEABILIZACION														
2,1,1	RESANES MUROS Y TRATAM. DE HUMEDADES CON ESTUKA ACRILICA DE SIKA	M2	45	$ 11.556,00	$ 520.020,00	+	28,6	73,6	$ 850.521,60	73,6	$ 850.521,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,1,2	IMPERMEABILIZACION CANAL ALL. CON SIKAFILL	ML	15,8	$ 23.298,00	$ 368.108,40	+	12,1	27,9	$ 650.014,20	27,9	$ 650.014,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,1,3	CINTA METALICA PARA PROTECCION DE ESQUINA	ML	26	$ 4.945,00	$ 128.570,00	+	6,6	32,6	$ 161.207,00	32,6	$ 161.207,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2	PINTURAS														
2,2,1	VINILO TIPO 1 EN INTERIOR SOBRE ESTUCO TRES MANOS	M2	295	$ 7.189,00	$ 2.120.755,00	-	-17,7	277,3	$ 1.993.509,70	277,3	$ 1.993.509,70	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2,2	VINILO TIPO 1 EN CIELORASO EN ICOPOR Y BAJO PLACA	M2	20	$ 9.535,00	$ 190.700,00	+	158	178	$ 1.697.230,00	178	$ 1.697.230,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2,3	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA	M2	37	$ 10.825,00	$ 400.525,00	+	14,6	51,6	$ 558.570,00	51,6	$ 558.570,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2,4	BARNIZ MACHIMBRE-CIELO MADERA INCLUYE TAPAPOROS	M2	35	$ 20.406,00	$ 714.210,00	-	-12,9	22,1	$ 450.972,60	22,1	$ 450.972,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2,5	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	19	$ 33.839,00	$ 642.941,00	+	3	22	$ 744.458,00	22	$ 744.458,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2,6	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA PUERTA DOS MANOS	M2	27	$ 10.383,00	$ 280.341,00	+	4,6	31,6	$ 328.102,80	31,6	$ 328.102,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2,7	ESMALTE SOBRE VENTANAS DOS CARAS DOS MANOS	M2	63	$ 9.307,00	$ 586.341,00	-	-33,4	29,6	$ 275.487,20	29,6	$ 275.487,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2,8	ESMALTE SOBRE REJA DOS CARAS DOS MANOS	M2	31,5	$ 9.915,00	$ 312.322,50	+	0,6	32,1	$ 318.271,50	32,1	$ 318.271,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2,9	PINTURA PUERTA MADERA COLOR NATURAL	M2	23	$ 19.746,00	$ 454.158,00	+	13	36	$ 710.856,00	31	$ 612.126,00	5,00	$ 98.730,00	0,00	$ 0,00
2,3	MUROS Y ENCHAPES														
2,3,1	MURO DRYWALL IMPERMEABLE 8MM - DESECHOS	M2	0,5	$ 67.604,00	$ 33.802,00	-	-0,5	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,3,2	CERAMICA ALFA LISA DE 20 X 20 CM	M2	8	$ 29.768,00	$ 238.144,00	-	-2,3	5,7	$ 169.677,60	0	$ 0,00	5,70	$ 169.677,60	0,00	$ 0,00
2,3,3	SELLO DE PUERTA CON PANEL DRYWALL	M2	2,2	$ 21.739,00	$ 47.825,80	-	0	2,2	$ 47.825,80	2,2	$ 47.825,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,4	CARPINTERIA MADERA														
2,4,1	CARP MADERA HOJA PUERTA NOG 0.80	M2	4,4	$ 124.081,00	$ 545.956,40	-	-0,2	4,2	$ 521.140,20	4,2	$ 521.140,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,4,2	PUERTA MUEBLE BAJO MESON EN ALUMINIO Y ACRILICO	M2	4	$ 289.735,00	$ 1.158.940,00	-	-4	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. Nuestros servicios al alcance de todos

ALCALDIA DE IBAGUÉ Camino a la Seguridad Humana

CONTRATO No. 113 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD INTERMEDIA DEL JORDAN VIII ETAPA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS BONILLA MORALES

INTERVENTOR: ING. HUMBERTO GONZALEZ MOSQUERA

ACTA FINAL

V/R. INICIAL DEL CONTRATO:	$ 259.479.985,55
ADICIONAL:	$ 19.605.212,63
V/R. TOTAL DEL CONTRATO:	$ 279.085.198,18
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC/2011
PLAZO ADICIONAL:	15 DIAS MAS
FECHA DE INICIACIÓN:	24-oct-11
FECHA PRESENTE ACTA:	13-abr-12

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFIC.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO (ACTAS-01 - 02 Y 03)		PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	V/TOTAL	+ / -	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
A,2	ITEM NO PREVISTOS 20 DE JULIO														
A,2,1	TEJA TRASLUCIDA AJOVER No.4 SIN ENTRAMADO	M2		$ 36.382,00	$ 0,00	+	9	9	$ 327.438,00	9	$ 327.438,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,2,2	DESMONTE DEL CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA	M2		$ 7.216,00	$ 0,00	+	25,4	25,4	$ 183.286,40	25,4	$ 183.286,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,2,3	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 24KM MAQUINA	M3		$ 23.946,00	$ 0,00	+	3	3	$ 71.838,00	3	$ 71.838,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,2,4	CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE PERFILERIA Y ACABADOS	M2		$ 28.051,00	$ 0,00	+	25,4	25,4	$ 712.495,40	25,4	$ 712.495,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,2,5	ADECUACION CLARABOYAS EN CIELORRASO DRYWALL CON ANGULOS T Y VIDRIO EXISTENTE	UND		$ 12.140,00	$ 0,00	+	5	5	$ 60.700,00	5	$ 60.700,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,2,6	VINILO TIPO 1 PARA ALFAGIA	ML		$ 4.837,00	$ 0,00	+	14,5	14,5	$ 70.136,50	14,5	$ 70.136,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				SUBTOTAL USI - 20 DE JULIO	$ 8.743.660,10				$ 10.903.738,50		$ 10.635.330,90		$ 268.407,60		$ 0,00
3	USI - CIUDAD IBAGUE	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL										
3,1	PRELIMINARES														
3,1,1	DESMONTE Y RETIRO TEJA DE ZINC	M2	125	$ 9.114,00	$ 1.139.250,00	-	-30,6	94,4	$ 860.361,60	94,4	$ 860.361,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,1,2	DESMONTE ESTRUCTURA CUBIERTA	M2	125	$ 8.766,00	$ 1.095.750,00	-	-30,6	94,4	$ 827.510,40	94,4	$ 827.510,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,1,3	DESMONTE DEL CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA	M2	125	$ 7.216,00	$ 902.000,00	-	-85,6	39,4	$ 284.310,40	39,4	$ 284.310,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,1,4	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 24KM MAQUINA	M3	49	$ 23.946,00	$ 1.173.354,00	-	-25	24	$ 574.704,00	24	$ 574.704,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,2	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS Y CUBIERTA														
3,2,1	REVISION Y PUESTA A PUNTO DE RED HIDRAULICA INCLUYE MANTENIMIENTO TANQUE	GLB	1	$ 510.918,00	$ 510.918,00	-	0	1	$ 510.918,00	1	$ 510.918,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,2,2	VIGAS PRINCIPALES CUBIERTA EN PERFIL CERRADO DE 120 x 60 mm - 2.0MM	ML	59,4	$ 71.672,00	$ 4.257.316,80	-	-0,7	58,7	$ 4.207.146,40	58,7	$ 4.207.146,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,2,3	CORREA LAMINA CAL.20 (10*4) CM SENCILLA	ML	103,9	$ 16.476,00	$ 1.711.856,40	-	-21,2	82,7	$ 1.362.565,20	82,7	$ 1.362.565,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,2,4	TEJA ASBESTO CEMENTO SIN ENTRAMADO	M2	125	$ 31.057,00	$ 3.882.125,00	-	-28,2	96,8	$ 3.006.317,60	96,8	$ 3.006.317,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,2,5	FLANCHE METALICO	ML	51,8	$ 15.619,00	$ 809.064,20	-	-27	24,8	$ 387.351,20	24,8	$ 387.351,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,2,6	CANAL ALL. EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18	ML	15,5	$ 50.331,00	$ 780.130,50	-	-15,5	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,2,7	REINSTALACION CIELORASO EXISTENTE	M2	125	$ 11.481,00	$ 1.435.125,00	-	-107,3	17,7	$ 203.213,70	17,7	$ 203.213,70	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,3	RESANES Y PINTURAS														
3,3,1	RESANES MUROS Y TRATAM. DE HUMEDADES CON ESTUKA ACRILICA DE SIKA	M2	106	$ 11.556,00	$ 1.224.936,00	+	318,2	424,2	$ 4.902.055,20	424,2	$ 4.902.055,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,3,2	CINTA METALICA PARA PROTECCION DE LAS ESQUINA	ML	150	$ 4.945,00	$ 741.750,00	-	-23,2	126,8	$ 627.026,00	126,8	$ 627.026,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,3,3	VINILO TIPO 1 EN INTERIOR SOBRE ESTUCO TRES MANOS	M2	442,1	$ 7.189,00	$ 3.178.256,90	+	197	639,1	$ 4.594.489,90	534,1	$ 3.839.644,90	105,00	$ 754.845,00	0,00	$ 0,00
3,3,4	VINILO TIPO 1 EN CIELORASO EN ICOPOR Y BAJO PLACA	M2	91,2	$ 9.535,00	$ 869.592,00	+	196,7	287,9	$ 2.745.126,50	262,9	$ 2.506.751,50	25,00	$ 238.375,00	0,00	$ 0,00
3,3,5	VINILO TIPO 1 BAJO PLACA PAÑETADA A DOS MANOS	M2	40	$ 7.510,00	$ 300.400,00	+	63,5	103,5	$ 777.285,00	103,5	$ 777.285,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,3,6	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA	M2	625,8	$ 10.825,00	$ 6.774.285,00	-	-59,4	566,4	$ 6.131.280,00	431,4	$ 4.669.905,00	135,00	$ 1.461.375,00	0,00	$ 0,00
3,3,7	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	21	$ 33.839,00	$ 710.619,00	+	10	31	$ 1.049.009,00	31	$ 1.049.009,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,3,8	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA PUERTA DOS MANOS	M2	135	$ 10.383,00	$ 1.401.705,00	-	-3,5	131,5	$ 1.365.364,50	131,5	$ 1.365.364,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,3,9	ESMALTE SOBRE VENTANAS DOS CARAS DOS MANOS	M2	59	$ 9.307,00	$ 549.113,00	+	1,2	60,2	$ 560.281,40	60,2	$ 560.281,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,3,10	ESMALTE SOBRE REJA DOS CARAS DOS MANOS	M2	30	$ 9.915,00	$ 297.450,00	-	-1,7	28,3	$ 280.594,50	28,3	$ 280.594,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,3,11	ESMALTE BARANDA METALICA (TUBO Y PARALES)	ML	25	$ 7.374,00	$ 184.350,00	+	5	30	$ 221.220,00	30	$ 221.220,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,4	OTRAS ACTIVIDADES														
3,4,1	C.F.ICOPOR TEXTURIZADO 1CM - PERLITA	M2	10	$ 34.144,00	$ 341.440,00	-	-10	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,4,2	PUERTA MUEBLE BAJO MESON EN ALUMINIO Y ACRILICO	M2	1,3	$ 289.735,00	$ 376.655,50	-	-1,3	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. Nuestros servicios al alcance de todos

ALCALDIA DE IBAGUÉ Camino a la Seguridad Humana

CONTRATO No. 113 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD INTERMEDIA DEL JORDAN VIII ETAPA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS BONILLA MORALES

INTERVENTOR: ING. HUMBERTO GONZALEZ MOSQUERA

ACTA FINAL

V/R. INICIAL DEL CONTRATO:	$ 259.479.985,55
ADICIONAL:	$ 19.605.212,63
V/R. TOTAL DEL CONTRATO:	$ 279.085.198,18
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC/2011
PLAZO ADICIONAL:	15 DIAS MAS
FECHA DE INICIACIÓN:	24-oct-11
FECHA PRESENTE ACTA:	13-abr-12

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFIC.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO (ACTAS-01 - 02 Y 03)		PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	V/TOTAL	+ / -	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
3,4,3	CONFORMACION JARDIN EN TRITURADO DE 3/4"	M3	2,5	$ 70.465,00	$ 176.162,50	-	-2,5	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,3	ITEM NO PREVISTOS - CIUDAD IBAGUE														
A,3,1	CORREA MET. TRIANGULAR L=4.10-5.00 MTS	ML		$ 77.202,00	$ 0,00	+	5,6	5,6	$ 432.331,20	5,6	$ 432.331,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,3,2	CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE PERFILERIA Y ACABADOS	M2		$ 28.051,00	$ 0,00	+	21,8	21,8	$ 611.511,80	21,8	$ 611.511,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,3,3	ADECUACION PUNTO DE ILUMINACION	UND		$ 24.266,00	$ 0,00	+	2	2	$ 48.532,00	2	$ 48.532,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,3,4	PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS Y CIELORASO	M2		$ 28.192,00	$ 0,00	+	129,6	129,6	$ 3.653.683,20	109,4	$ 3.084.204,80	20,20	$ 569.478,40	0,00	$ 0,00
A,3,5	ESMALTE SOBRE MURO TRES MANOS	M2		$ 10.922,00	$ 0,00	+	23,2	23,2	$ 253.390,40	23,2	$ 253.390,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,3,6	ALISTADO EN CONCRETO 2500 PSI E=10CM - JARDIN	M2		$ 29.265,00	$ 0,00	+	9,9	9,9	$ 289.723,50	9,9	$ 289.723,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,3,7	CABALLETE TEJA ASBESTO CEMENTO FIJO	ML		$ 38.764,00	$ 0,00	+	8	8	$ 310.112,00	8	$ 310.112,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,3,8	IMPERMEABILIZACION CANAL ALL. CON SIKAFILL	ML		$ 23.298,00	$ 0,00	+	10,6	10,6	$ 246.958,80	10,6	$ 246.958,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,3,9	LAVADA Y LIMPIEZA TEJA DE A.C.	M2		$ 3.456,00	$ 0,00	+	82,7	82,7	$ 285.811,20	82,7	$ 285.811,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,3,10	ESMALTE SOBRE CORREAS SENCILLAS LAMINA	ML		$ 5.249,00	$ 0,00	+	29,6	29,6	$ 155.370,40	29,6	$ 155.370,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,3,11	GUARDAESCOBA EN TABLETA ROMANA	ML		$ 8.084,00	$ 0,00	+	12	12	$ 97.008,00	12	$ 97.008,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL USI - CIUDAD IBAGUE				$ 34.823.604,80				$ 41.862.563,00		$ 38.838.489,60		$ 3.024.073,40		$ 0,00
4	USI - LA FRANCIA	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL										
4,1	ACTIVIDADES GENERALES														
4,1,1	REVISION Y PUESTA A PUNTO DE RED HIDRAULICA INCLUYE MANTENIMIENTO TANQUE	GLB	1	$ 510.918,00	$ 510.918,00	-	0	1	$ 510.918,00	1	$ 510.918,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,1,2	CARP MADERA HOJA PUERTA NOG 0.80	M2	3,3	$ 124.081,00	$ 409.467,30	-	-0,5	2,8	$ 347.426,80	2,8	$ 347.426,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,4	ITEM NO PREVISTOS - FRANCIA														
A,4,1	BISAGRAS PUERTA DOBLE	UND		$ 32.000,00	$ 0,00	+	2	2	$ 64.000,00	2	$ 64.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL USI - LA FRANCIA				$ 920.385,30				$ 922.344,80		$ 922.344,80		$ 0,00		$ 0,00
5	USI - LAS DELICIAS	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL										
5,1	ACTIVIDADES GENERALES														
5,1,1	REVISION Y PUESTA A PUNTO DE RED HIDRAULICA INCLUYE MANTENIMIENTO TANQUE	GLB	1	$ 510.918,00	$ 510.918,00	-	-1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,1,2	PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO Y VIDRIO - CUARTO DESECHOS	M2	2,2	$ 339.622,00	$ 747.168,40	-	-2,2	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,1,3	DIVISION PISO TECHO EN ALUMINIO Y ACRILICO 75% CORREDIZA	M2	1,6	$ 315.189,00	$ 504.302,40	-	-1,6	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL USI - LAS DELICIAS				$ 1.762.388,80				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
6	USI - BOSQUE	UND	CANT.	VR. UNIT											
6,1	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS														
6,1,1	REVISION Y PUESTA A PUNTO DE RED HIDRAULICA INCLUYE MANTENIMIENTO TANQUE	GLB	1	$ 510.918,00	$ 510.918,00	-	0	1	$ 510.918,00	1	$ 510.918,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,1,2	DEMOLICION PLACA PISO	M2	1,5	$ 12.863,00	$ 19.294,50	+	75,3	76,8	$ 987.878,40	76,8	$ 987.878,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,1,3	TUBERIA SANITARIA SPVC 3"	ML	3	$ 17.539,00	$ 52.617,00	-	-3	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,1,4	PUNTO SANITARIO SPVC 2-3-4"	PTO	1	$ 67.264,00	$ 67.264,00	-	-1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. Nuestros servicios al alcance de todos

ALCALDIA DE IBAGUÉ Camino a la Seguridad Humana

CONTRATO No. 113 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD INTERMEDIA DEL JORDAN VIII ETAPA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS BONILLA MORALES

INTERVENTOR: ING. HUMBERTO GONZALEZ MOSQUERA

ACTA FINAL

V/R. INICIAL DEL CONTRATO:	$ 259.479.985,55
ADICIONAL:	$ 19.605.212,63
V/R. TOTAL DEL CONTRATO:	$ 279.085.198,18
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC/2011
PLAZO ADICIONAL:	15 DIAS MAS
FECHA DE INICIACIÓN:	24-oct-11
FECHA PRESENTE ACTA:	13-abr-12

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFIC.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO (ACTAS-01 - 02 Y 03)		PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	V/TOTAL	+ / -	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
6,1,5	SIFON SANITARIO PVC 3"	UND	1	$ 8.160,00	$ 8.160,00	-	-1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,1,6	REJILLA PISO 2" Y 3" CON SOSCO	UND	1	$ 15.858,00	$ 15.858,00	-	-1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,2	**RESANES Y PINTURAS**														
6,2,1	RESANES MUROS Y TRATAM. DE HUMEDADES CON ESTUKA ACRILICA DE SIKA	M2	58	$ 11.556,00	$ 670.248,00	+	17,3	75,3	$ 870.166,80	75,3	$ 870.166,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,2,2	VINILO TIPO 1 EN INTERIOR SOBRE ESTUCO TRES MANOS	M2	62	$ 7.189,00	$ 445.718,00	-	-24,6	37,4	$ 268.868,60	37,4	$ 268.868,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,2,3	VINILO TIPO 1 BAJO PLACA PAÑETADA A DOS MANOS	M2	60	$ 7.510,00	$ 450.600,00	-	-55,2	4,8	$ 36.048,00	4,8	$ 36.048,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,2,4	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA	M2	165,9	$ 10.825,00	$ 1.795.867,50	+	28,2	194,1	$ 2.101.132,50	33,18	$ 359.173,50	160,92	$ 1.741.959,00	0,00	$ 0,00
6,2,5	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	11	$ 33.839,00	$ 372.229,00	+	1	12	$ 406.068,00	12	$ 406.068,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,2,6	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA PUERTA DOS MANOS	M2	11	$ 10.383,00	$ 114.213,00	-	-0,5	10,5	$ 109.021,50	10,5	$ 109.021,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,2,7	ESMALTE SOBRE VENTANAS DOS CARAS DOS MANOS	M2	14	$ 9.307,00	$ 130.298,00	+	1,3	15,3	$ 142.397,10	15,3	$ 142.397,10	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,2,8	ESMALTE SOBRE REJA DOS CARAS DOS MANOS	M2	12,9	$ 9.915,00	$ 127.903,50	+	22,6	35,5	$ 351.982,50	35,5	$ 351.982,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,2,9	PINTURA PUERTA MADERA COLOR NATURAL	M2	14,4	$ 19.746,00	$ 284.342,40	+	10,6	25	$ 493.650,00	25	$ 493.650,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,2,10	ESMALTE SOBRE MALLA Y TUBO DOS CARAS DOS MANOS	M2	44	$ 6.697,00	$ 294.668,00	+	1,6	45,6	$ 305.383,20	45,6	$ 305.383,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,3	**CUBIERTA**														
6,3,1	BORDILLOS EN LADRILLOS PARA CONFORMACION DE CANAL ALL.	ML	26,8	$ 14.159,00	$ 379.461,20	+	23,4	50,2	$ 710.781,80	50,2	$ 710.781,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,3,2	IMPERMEABILIZACION CANAL ALL. CON SIKAFILL	ML	26,8	$ 23.298,00	$ 624.386,40	+	11,9	38,7	$ 901.632,60	38,7	$ 901.632,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,3,3	VIGAS PRINCIPALES CUBIERTA EN PERFIL CERRADO DE 120 x 60 mm - 2.0MM	ML	81	$ 71.672,00	$ 5.805.432,00	-	-52	29	$ 2.078.488,00	29	$ 2.078.488,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,3,4	CORREA LAMINA CAL.20 (10*4) CM SENCILLA	ML	91	$ 16.476,00	$ 1.499.316,00	-	-56,4	34,6	$ 570.069,60	34,6	$ 570.069,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,3,5	TEJA ASBESTO CEMENTO SIN ENTRAMADO	M2	73	$ 31.057,00	$ 2.267.161,00	-	-73	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,3,6	TEJA TRASLUCIDA AJOVER No.4 SIN ENTRAMADO	M2	6	$ 36.382,00	$ 218.292,00	-	-6	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,3,7	CABALLETE TEJA ASBESTO CEMENTO FIJO	ML	15	$ 38.764,00	$ 581.460,00	-	-15	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,3,8	FLANCHE METALICO	ML	12	$ 15.619,00	$ 187.428,00	-	-2,4	9,6	$ 149.942,40	9,6	$ 149.942,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,4	**MUROS Y ENCHAPES**														
6,4,1	MURO EN BLOQUE CEMENTO E=10 PISO 1	M2	5,6	$ 31.334,00	$ 175.470,40	-	-5,6	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,4,2	PAÑETE MURO 1:4	M2	11,2	$ 12.399,00	$ 138.868,80	-	-11,2	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,4,3	VIGA DE SECCION 15 * 20	ML	1,4	$ 16.325,00	$ 22.855,00	-	-1,4	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,4,4	ACERO DE REFUERZO PDR60 Fy 4200 KG/CM2	KLS	8	$ 3.253,00	$ 26.024,00	-	-8	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,4,5	CERAMICA ALFA LISA DE 20 X 20 CM	M2	22	$ 29.768,00	$ 654.896,00	-	-22	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,5	**CARPINTERIA METALICA**														
6,5,1	MARCO METALICO PUERTA DE 8 A 10 CMS	UND	1	$ 76.157,00	$ 76.157,00	-	-1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,5,2	PUERTA METALICA ENTAMBORADA CALIBRE 18	M2	2	$ 189.906,00	$ 379.812,00	-	-2	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,5,3	REJA SEGURIDAD VAR.CUADRADA 1/2" INCLUYE MALLA PAJARITO DE HUECO 1/2" PARA PROTECCION DE CUBIERTA	M2	6	$ 154.176,00	$ 925.056,00	-	-6	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,5,4	MALLA PROTECCION CUARTO DESECHOS	M2	1,5	$ 29.124,00	$ 43.686,00	-	-1,5	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,6	**ITEM NO PREVISTOS - BOSQUE**														
A,6,1	ESMALTE SOBRE MURO TRES MANOS	M2		$ 10.922,00	$ 0,00	+	90,7	90,7	$ 990.625,40	48,1	$ 525.348,20	42,60	$ 465.277,20	0,00	$ 0,00
A,6,2	TEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL.30	M2		$ 26.015,00	$ 0,00	+	56,2	56,2	$ 1.462.043,00	56,2	$ 1.462.043,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,6,3	TEJA TRAPEZOIDAL TRASLUCIDA - POLICARBONATO	M2		$ 64.151,00	$ 0,00	+	3,3	3,3	$ 211.698,30	3,3	$ 211.698,30	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,6,4	CABALLETE TEJA ALUMINIO NATURAL	ML		$ 28.275,00	$ 0,00	+	3,4	3,4	$ 96.135,00	3,4	$ 96.135,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. Nuestros servicios al alcance de todos

ALCALDIA DE IBAGUÉ Camino a la Seguridad Humana

CONTRATO No. 113 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD INTERMEDIA DEL JORDAN VIII ETAPA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS BONILLA MORALES

INTERVENTOR: ING. HUMBERTO GONZALEZ MOSQUERA

ACTA FINAL

V/R. INICIAL DEL CONTRATO:	$ 259.479.985,55
ADICIONAL:	$ 19.605.212,63
V/R. TOTAL DEL CONTRATO:	$ 279.085.198,18
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC/2011
PLAZO ADICIONAL:	15 DIAS MAS
FECHA DE INICIACIÓN:	24-oct-11
FECHA PRESENTE ACTA:	13-abr-12

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFIC.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO (ACTAS-01 - 02 Y 03)		PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	V/TOTAL	+ / -	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
A,6,5	LIMATESA TEJA AJOVER	ML		$ 33.872,00	$ 0,00	+	11,4	11,4	$ 386.140,80	11,4	$ 386.140,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,6,6	PLACA MACIZA E=0.12 M ELEVACION	M2		$ 73.690,00	$ 0,00	+	2,16	2,16	$ 159.170,40	2,16	$ 159.170,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,6,7	ANCLAJE HIERRO 1/2" Y 5/8"	PTO		$ 20.246,00	$ 0,00	+	17	17	$ 344.182,00	17	$ 344.182,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,6,8	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=0.04 PISOS Y TERRAZAS	M2		$ 20.224,00	$ 0,00	+	66,3	66,3	$ 1.340.851,20	66,3	$ 1.340.851,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,6,9	ESMALTE SOBRE CORREAS SENCILLAS LAMINA	ML		$ 5.249,00	$ 0,00	+	25,4	25,4	$ 133.324,60	25,4	$ 133.324,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,6,10	ESTUCOS	M2		$ 5.130,00	$ 0,00	+	2,2	2,2	$ 11.286,00	2,2	$ 11.286,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,6,11	VINILO TIPO 1 PARA ALFAGIA	ML		$ 4.837,00	$ 0,00	+	32,4	32,4	$ 156.718,80	32,4	$ 156.718,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,6,12	GRANIPLAST SOBRE BORDILLO	ML		$ 8.672,00	$ 0,00	+	17,9	17,9	$ 155.228,80	17,9	$ 155.228,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,6,13	FILOS Y/O DILATACIONES	ML		$ 3.344,00	$ 0,00	+	150,6	150,6	$ 503.606,40	150,6	$ 503.606,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,6,14	TUBERIA DE PRESION PVC DE 1"	ML		$ 7.053,00	$ 0,00	+	4,2	4,2	$ 29.622,60	0	$ 0,00	4,20	$ 29.622,60	0,00	$ 0,00
A,6,15	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 24KM MAQUINA	M3		$ 23.946,00	$ 0,00	+	12	12	$ 287.352,00	0	$ 0,00	12,00	$ 287.352,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL USI - BOSQUE				**$ 19.365.960,70**				**$ 17.262.414,30**		**$ 14.738.203,50**		**$ 2.524.210,80**		**$ 0,00**
7	**USI - URIBE URIBE**	**UND**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**										
7,1	**PINTURAS**														
7,1,1	VINILO TIPO 1 EN INTERIOR SOBRE ESTUCO TRES MANOS	M2	176,6	$ 7.189,00	$ 1.269.577,40	-	-52,5	124,1	$ 892.154,90	92,6	$ 665.701,40	31,50	$ 226.453,50	0,00	$ 0,00
7,1,2	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA	M2	88	$ 10.825,00	$ 952.600,00	+	18,6	106,6	$ 1.153.945,00	17,6	$ 190.520,00	89,00	$ 963.425,00	0,00	$ 0,00
7,1,3	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	12	$ 33.839,00	$ 406.068,00	-	-1	11	$ 372.229,00	11	$ 372.229,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,1,4	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA PUERTA DOS MANOS	M2	7,4	$ 10.383,00	$ 76.834,20	-	-0,2	7,2	$ 74.757,60	7,2	$ 74.757,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,1,5	ESMALTE SOBRE VENTANAS DOS CARAS DOS MANOS	M2	20,8	$ 9.307,00	$ 193.585,60	-	-10	10,8	$ 100.515,60	10,8	$ 100.515,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,1,6	ESMALTE SOBRE REJA DOS CARAS DOS MANOS	M2	20,8	$ 9.915,00	$ 206.232,00	-	-10	10,8	$ 107.082,00	10,8	$ 107.082,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,1,7	PINTURA PUERTA MADERA COLOR NATURAL	M2	20	$ 19.746,00	$ 394.920,00	+	9,7	29,7	$ 586.456,20	29,7	$ 586.456,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,1,8	ESMALTE BARANDA METALICA (TUBO Y PARALES)	ML	4,4	$ 7.374,00	$ 32.445,60	+	0,1	4,5	$ 33.183,00	4,5	$ 33.183,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,1,9	ESMALTE SOBRE MALLA Y TUBO DOS CARAS DOS MANOS	M2	32,1	$ 6.697,00	$ 214.973,70	-	-23	9,1	$ 60.942,70	9,1	$ 60.942,70	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,2	**DIVISIONES Y ALUMINIO**														
7,2,1	CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE PERFILERIA Y ACABADOS	M2	77	$ 28.051,00	$ 2.159.927,00	+	1,4	78,4	$ 2.199.198,40	78,4	$ 2.199.198,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,2,2	PUERTA EN ALUMINIO ENTAMBORADA-LLENA CORREDIZA - CITOLOGIA	M2	2,5	$ 405.652,00	$ 1.014.130,00	-	-2,5	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,3	**MUEBLES Y APARATOS**														
7,3,1	LAVAMANOS ACUACER BLANCO Y O COLOR	UND	3	$ 70.104,00	$ 210.312,00	-	-3	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,3,2	MUEBLE EN LAMINA LISA CAL.20 DE 1.00 * 0.50 PARA CUARTO ASEO	UND	1	$ 340.733,00	$ 340.733,00	-	-1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,3,3	PUERTA MUEBLE BAJO MESON EN ALUMINIO Y ACRILICO	M2	5	$ 289.735,00	$ 1.448.675,00	-	-5	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,4	**OTROS**														
7,4,1	TRANSLADO PUNTO DE ILUMINACION	UND	8	$ 34.058,00	$ 272.464,00	-	-2	6	$ 204.348,00	6	$ 204.348,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,7	**ITEM NO PREVISTOS - URIBE URIBE**														
A,7,1	ESMALTE SOBRE MURO TRES MANOS	M2		$ 10.922,00	$ 0,00	+	59,5	59,5	$ 649.859,00	59,5	$ 649.859,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,7,2	VINILO TIPO 1 BAJO PLACA PAÑETADA A DOS MANOS	M2		$ 7.510,00	$ 0,00	+	11,9	11,9	$ 89.369,00	11,9	$ 89.369,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,7,3	ADECUACION CLARABOYAS EN CIELORRASO DRYWALL CON ANGULOS T Y VIDRIO EXISTENTE	UND		$ 12.140,00	$ 0,00	+	6	6	$ 72.840,00	0	$ 0,00	6,00	$ 72.840,00	0,00	$ 0,00
A,7,4	RESANES MUROS Y TRATAM. DE HUMEDADES CON ESTUKA ACRILICA DE SIKA	M2		$ 11.556,00	$ 0,00	+	28,84	28,8404	$ 333.279,37	1	$ 11.556,00	27,84	$ 321.723,37	0,00	$ 0,00

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. Nuestros servicios al alcance de todos

ALCALDIA DE IBAGUÉ Camino a la Seguridad Humana

CONTRATO No. 113 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD INTERMEDIA DEL JORDAN VIII ETAPA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS BONILLA MORALES

INTERVENTOR: ING. HUMBERTO GONZALEZ MOSQUERA

ACTA FINAL

V/R. INICIAL DEL CONTRATO:	$ 259.479.985,55
ADICIONAL:	$ 19.605.212,63
V/R. TOTAL DEL CONTRATO:	$ 279.085.198,18
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC/2011
PLAZO ADICIONAL:	15 DIAS MAS
FECHA DE INICIACIÓN:	24-oct-11
FECHA PRESENTE ACTA:	13-abr-12

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFIC.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO (ACTAS-01 - 02 Y 03)		PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	V/TOTAL	+ / -	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
				SUBTOTAL USI - URIBE URIBE	$ 9.193.477,50				$ 6.930.159,77		$ 5.345.717,90		$ 1.584.441,87		$ 0,00
8	USI - TOPACIO	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL										
8,1	PRELIMINARES														
8,1,1	DESMONTE DEL CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA	M2	58	$ 7.216,00	$ 418.528,00	+	1,5	59,5	$ 429.352,00	59,5	$ 429.352,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,1,2	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 24KM MAQUINA	M3	12	$ 23.946,00	$ 287.352,00	-	0	12	$ 287.352,00	12	$ 287.352,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,2	CIELO RASO Y PLACAS														
8,2,1	CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE PERFILERIA Y ACABADOS	M2	58	$ 28.051,00	$ 1.626.958,00	+	1,5	59,5	$ 1.669.034,50	59,5	$ 1.669.034,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,2,2	ANTICORROSIVO SOBRE VIGA METALICA	ML	2,5	$ 4.555,00	$ 11.387,50	-	-0,2	2,3	$ 10.476,50	0	$ 0,00	2,30	$ 10.476,50	0,00	$ 0,00
8,2,3	VINILO TIPO 1 BAJO PLACA PAÑETADA A DOS MANOS	M2	4	$ 7.510,00	$ 30.040,00	+	0,5	4,5	$ 33.795,00	4	$ 30.040,00	0,50	$ 3.755,00	0,00	$ 0,00
8,3	INSTALACIONES SANITARIAS														
8,3,1	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	6	$ 22.790,00	$ 136.740,00	-	-6	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,3,2	DEMOLICION PLACA PISO	M2	3	$ 12.863,00	$ 38.589,00	-	-1	2	$ 25.726,00	2	$ 25.726,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,3,3	TUBERIA SANITARIA SPVC 3"	ML	6	$ 17.539,00	$ 105.234,00	+	18	24	$ 420.936,00	24	$ 420.936,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,3,4	PUNTO SANITARIO SPVC 2-3-4"	PTO	2	$ 67.264,00	$ 134.528,00	-	0	2	$ 134.528,00	2	$ 134.528,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,3,5	SIFON SANITARIO PVC 3"	UND	2	$ 8.160,00	$ 16.320,00	-	0	2	$ 16.320,00	2	$ 16.320,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,3,6	REJILLA PISO 2" Y 3" CON SOSCO	UND	2	$ 15.858,00	$ 31.716,00	-	0	2	$ 31.716,00	2	$ 31.716,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,4	OTROS														
8,4,1	PUNTO ELECTRICO SALIDA LUMINARIA Y/O TOMA CORRIENTE Y/O SWICHE	UND	2	$ 50.215,00	$ 100.430,00	-	-2	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,4,2	ADECUACION PUNTO DE ILUMINACION	UND	3	$ 24.266,00	$ 72.798,00	+	1	4	$ 97.064,00	4	$ 97.064,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,4,3	MALLA PROTECCION CUARTO DESECHOS	M2	0,5	$ 29.124,00	$ 14.562,00	-	-0,5	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,8	ITEM NO PREVISTOS - TOPACIO														
4,8,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN 0 A 2MTS	M3		$ 15.014,00	$ 0,00	+	6,6	6,6	$ 99.092,40	6,6	$ 99.092,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,8,2	CAJAS DE INSPECC 80x 80	UND		$ 215.593,00	$ 0,00	+	2	2	$ 431.186,00	2	$ 431.186,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,8,3	RESANES MUROS Y TRATAM. DE HUMEDADES CON ESTUKA ACRILICA DE SIKA	M2		$ 11.556,00	$ 0,00	+	46,6	46,6	$ 538.509,60	46,6	$ 538.509,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,8,4	VINILO TIPO 1 EN INTERIOR SOBRE ESTUCO TRES MANOS	M2		$ 7.189,00	$ 0,00	+	161,6	161,6	$ 1.161.742,40	161,6	$ 1.161.742,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,8,6	IMPERMEABILIZACION CANAL ALL. CON SIKAFILL	ML		$ 23.298,00	$ 0,00	+	4,4	4,4	$ 102.511,20	4,4	$ 102.511,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,8,7	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA	M2		$ 10.825,00	$ 0,00	+	3,9	3,9	$ 42.217,50	0	$ 0,00	3,90	$ 42.217,50	0,00	$ 0,00
				SUBTOTAL USI - TOPACIO	$ 3.025.182,50				$ 5.531.559,10		$ 5.475.110,10		$ 56.449,00		$ 0,00
9	USI - GAVIOTA	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL										
9,1	PRELIMINARES														
9,1,1	DESMONTE DEL CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA	M2	38	$ 7.216,00	$ 274.208,00	+	0,3	38,3	$ 276.372,80	38,3	$ 276.372,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,1,2	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 24KM MAQUINA	M3	6	$ 23.946,00	$ 143.676,00	-	0	6	$ 143.676,00	6	$ 143.676,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,2	MUROS, DIVISIONES Y ENCHAPES														
9,2,1	CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE PERFILERIA Y ACABADOS	M2	38	$ 28.051,00	$ 1.065.938,00	+	0,3	38,3	$ 1.074.353,30	38,3	$ 1.074.353,30	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,2,2	MURO DRYWALL IMPERMEABLE 8MM - DESECHOS	M2	1,6	$ 67.604,00	$ 108.166,40	+	0,08	1,68	$ 113.574,72	1,68	$ 113.574,72	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. Nuestros servicios al alcance de todos

ALCALDIA DE IBAGUÉ Camino a la Seguridad Humana

CONTRATO No. 113 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD INTERMEDIA DEL JORDAN VIII ETAPA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS BONILLA MORALES

INTERVENTOR: ING. HUMBERTO GONZALEZ MOSQUERA

ACTA FINAL

V/R. INICIAL DEL CONTRATO:	$ 259.479.985,55
ADICIONAL:	$ 19.605.212,63
V/R. TOTAL DEL CONTRATO:	$ 279.085.198,18
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC/2011
PLAZO ADICIONAL:	15 DIAS MAS
FECHA DE INICIACIÓN:	24-oct-11
FECHA PRESENTE ACTA:	13-abr-12

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFIC.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO (ACTAS-01 - 02 Y 03)		PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	V/TOTAL	+ / -	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
9,2,3	CERAMICA ALFA LISA DE 20 X 20 CM	M2	3,2	$ 29.768,00	$ 95.257,60	-	-0,845	2,36	$ 70.104,00	0	$ 0,00	2,36	$ 70.104,00	0,00	$ 0,00
9,2,4	MURETE PARA MESON EN GRANO PULIDO - INCLUYE PAÑETE	UND	1	$ 71.554,00	$ 71.554,00	-	0	1	$ 71.554,00	1	$ 71.554,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,2,5	MESON EN CONCRETO DE 3000PSI Y GRANO PULIDO No. 2	UND	1	$ 123.484,00	$ 123.484,00	-	0	1	$ 123.484,00	1	$ 123.484,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,3	**RESANES Y PINTURAS**														
9,3,1	RESANES MUROS Y TRATAM. DE HUMEDADES CON ESTUKA ACRILICA DE SIKA	M2	48	$ 11.556,00	$ 554.688,00	-	-17,4	30,6	$ 353.613,60	30,6	$ 353.613,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,3,2	VINILO TIPO 1 EN INTERIOR SOBRE ESTUCO TRES MANOS	M2	72	$ 7.189,00	$ 517.608,00	+	47,4	119,4	$ 858.366,60	119,4	$ 858.366,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,3,3	VINILO TIPO 1 BAJO PLACA PAÑETADA A DOS MANOS	M2	28,8	$ 7.510,00	$ 216.288,00	-	-15,9	12,9	$ 96.879,00	12,9	$ 96.879,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,4	**OTROS**														
9,4,1	MALLA PROTECCION CUARTO DESECHOS	M2	1,8	$ 29.124,00	$ 52.423,20	-	-1,8	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,4,2	PUERTA MUEBLE BAJO MESON EN ALUMINIO Y ACRILICO	M2	0,6	$ 289.735,00	$ 173.841,00	-	-0,6	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,4,3	CINTA ATIDESLIZANTE PARA ESCALERAS	UND	16	$ 11.627,00	$ 186.032,00	-	-1	15	$ 174.405,00	15	$ 174.405,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,9	**ITEM NO PREVISTOS - GAVIOTA**														
A,9,1	ESMALTE SOBRE MURO TRES MANOS	M2		$ 10.922,00	$ 0,00	-	0	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,9,2	REPARACION GOTERAS CON CINTA ADHESIVA SIKA MULTISEAL 10CM	GLB		$ 51.432,00	$ 0,00	+	1	1	$ 51.432,00	1	$ 51.432,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,9,3	ADECUACION PUNTO DE ILUMINACION	UND		$ 24.266,00	$ 0,00	+	4	4	$ 97.064,00	2	$ 48.532,00	2,00	$ 48.532,00	0,00	$ 0,00
				SUBTOTAL USI - GAVIOTA	**$ 3.583.164,20**				**$ 3.504.879,02**		**$ 3.386.243,02**		**$ 118.636,00**		**$ 0,00**

10	USI - CLARITA BOTERO	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL										
10,1	**ACTIVIDADES VARIAS**														
10,1,1	REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA DE CUBIERTA GENERAL	M2	30	$ 5.505,00	$ 165.150,00	+	14,9	44,9	$ 247.174,50	44,9	$ 247.174,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,1,2	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2	$ 12.051,00	$ 24.102,00	-	-2	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,1,3	MURETE PARA MESON EN GRANO PULIDO - INCLUYE PAÑETE	UND	1	$ 71.554,00	$ 71.554,00	-	-1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,1,4	MESON EN CONCRETO DE 3000PSI Y GRANO PULIDO No. 2	UND	1	$ 123.484,00	$ 123.484,00	-	-1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,1,5	SANITARIO ACUACER BLANCO	UND	1	$ 181.225,00	$ 181.225,00	-	-1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,1,6	LAVAMANOS ACUACER BLANCO Y O COLOR	UND	1	$ 70.104,00	$ 70.104,00	-	-1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,1,7	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	1,2	$ 20.104,00	$ 24.124,80	-	-0,5	0,7	$ 14.072,80	0,7	$ 14.072,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,1,8	PROTECCION DE VIDRIOS COLOR BLANCO	M2	2	$ 35.657,00	$ 71.314,00	-	-2	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,2	**RESANES Y PINTURAS**														
10,2,1	RESANES MUROS Y TRATAM. DE HUMEDADES CON ESTUKA ACRILICA DE SIKA	M2	45	$ 11.556,00	$ 520.020,00	+	9,6	54,6	$ 630.957,60	45	$ 520.020,00	9,60	$ 110.937,60	0,00	$ 0,00
10,2,2	VINILO TIPO 1 EN INTERIOR SOBRE ESTUCO TRES MANOS	M2	89	$ 7.189,00	$ 639.821,00	+	14,3	103,3	$ 742.623,70	73,6	$ 529.110,40	29,70	$ 213.513,30	0,00	$ 0,00
10,2,3	VINILO TIPO 1 BAJO PLACA PAÑETADA A DOS MANOS	M2	44	$ 7.510,00	$ 330.440,00	-	-5,7	38,3	$ 287.633,00	38,3	$ 287.633,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,2,4	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA	M2	65	$ 10.825,00	$ 703.625,00	+	21,8	86,8	$ 939.610,00	86,8	$ 939.610,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,2,5	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	6	$ 33.839,00	$ 203.034,00	-	0	6	$ 203.034,00	6	$ 203.034,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,2,6	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA PUERTA DOS MANOS	M2	22	$ 10.383,00	$ 228.426,00	-	-2,4	19,6	$ 203.506,80	19,6	$ 203.506,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,2,7	ESMALTE SOBRE VENTANAS DOS CARAS DOS MANOS	M2	15	$ 9.307,00	$ 139.605,00	-	-8,3	6,7	$ 62.356,90	6,7	$ 62.356,90	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,2,8	ESMALTE SOBRE REJA DOS CARAS DOS MANOS	M2	8	$ 9.915,00	$ 79.320,00	-	-1,3	6,7	$ 66.430,50	6,7	$ 66.430,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,10	**ITEM NO PREVISTOS - CLARITA BOTERO**														

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. Nuestros servicios al alcance de todos

ALCALDIA DE IBAGUÉ Camino a la Seguridad Humana

CONTRATO No. 113 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD INTERMEDIA DEL JORDAN VIII ETAPA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS BONILLA MORALES

INTERVENTOR: ING. HUMBERTO GONZALEZ MOSQUERA

ACTA FINAL

V/R. INICIAL DEL CONTRATO:	$ 259.479.985,55
ADICIONAL:	$ 19.605.212,63
V/R. TOTAL DEL CONTRATO:	$ 279.085.198,18
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC/2011
PLAZO ADICIONAL:	15 DIAS MAS
FECHA DE INICIACIÓN:	24-oct-11
FECHA PRESENTE ACTA:	13-abr-12

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFIC.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO (ACTAS-01 - 02 Y 03)		PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	V/TOTAL	+ / -	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
A,10,2	VINILO TIPO 1 PARA ALFAGIA	ML		$ 4.837,00	$ 0,00	+	6,9	6,9	$ 33.375,30	6,9	$ 33.375,30	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL USI - CLARITA BOTERO				**$ 3.575.348,80**				**$ 3.430.775,10**		**$ 3.106.324,20**		**$ 324.450,90**		**$ 0,00**
11	**USI - CHAPETON**	**UND**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**										
11,1	**ACTIVIDADES VARIAS**														
11,1,1	REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA DE CUBIERTA - AREA DE VACUNACION	M2	18	$ 5.505,00	$ 99.090,00	-	0	18	$ 99.090,00	18	$ 99.090,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,1,2	REVISION Y PUESTA A PUNTO DE RED HIDRAULICA INCLUYE MANTENIMIENTO TANQUE	GLB	1	$ 510.918,00	$ 510.918,00	-	0	1	$ 510.918,00	1	$ 510.918,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,1,3	RESANES MUROS Y TRATAM. DE HUMEDADES CON ESTUKA ACRILICA DE SIKA	M2	12	$ 11.556,00	$ 138.672,00	+	35	47	$ 543.132,00	21	$ 242.676,00	26,00	$ 300.456,00	0,00	$ 0,00
11,1,4	VINILO TIPO 1 EN CIELORASO EN ICOPOR Y BAJO PLACA	M2	18	$ 9.535,00	$ 171.630,00	-	0	18	$ 171.630,00	18	$ 171.630,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,1,5	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA	M2	50	$ 10.825,00	$ 541.250,00	+	103,8	153,8	$ 1.664.885,00	93,7	$ 1.014.302,50	60,10	$ 650.582,50	0,00	$ 0,00
11,1,6	PUERTA MUEBLE BAJO MESON EN ALUMINIO Y ACRILICO	M2	1,3	$ 289.735,00	$ 376.655,50	-	-1,3	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,1,7	LIMPIEZA CUNETA EN CONCRETO PERIMETRAL	ML	25	$ 1.589,00	$ 39.725,00	+	3,8	28,8	$ 45.763,20	28,8	$ 45.763,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,1,8	CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 2500PSI ALL. CONEXION QUEBRADA	ML	18	$ 46.518,00	$ 837.324,00	-	-18	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,11	**ITEM NO PREVISTOS - CHAPETON**														
A,11,1	IMPERMEABILIZACION ACRILICA DE PLACA CON SIKAFILL INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y TRATAMIENTO DE BAJANTE	M2		$ 54.152,00	$ 0,00	+	20,4	20,4	$ 1.104.700,80	0	$ 0,00	20,40	$ 1.104.700,80	0,00	$ 0,00
A,11,2	ANTIHUMEDAD FACHADAS - MUROS LADRILLO A LA VISTA	M2		$ 14.237,00	$ 0,00	+	4,7	4,7	$ 66.913,90	4,7	$ 66.913,90	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,11,3	ESMALTE SOBRE MURO TRES MANOS	M2		$ 10.922,00	$ 0,00	+	10,3	10,3	$ 112.496,60	0	$ 0,00	10,30	$ 112.496,60	0,00	$ 0,00
A,11,4	VINILO TIPO 1 EN INTERIOR SOBRE ESTUCO TRES MANOS	M2		$ 7.189,00	$ 0,00	+	5,8	5,8	$ 41.696,20	0	$ 0,00	5,80	$ 41.696,20	0,00	$ 0,00
A,11,5	ESMALTE BARANDA TUBO	ML		$ 5.215,00	$ 0,00	+	13,5	13,5	$ 70.402,50	13,5	$ 70.402,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,11,6	VINILO TIPO 1 PARA ALFAGIA	ML		$ 4.837,00	$ 0,00	+	53,6	53,6	$ 259.263,20	53,6	$ 259.263,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,11,7	IMPERMEABILIZACION CANAL ALL. CON SIKAFILL	ML		$ 23.298,00	$ 0,00	+	9	9	$ 209.682,00	9	$ 209.682,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL USI - CHAPETON				**$ 2.715.264,50**				**$ 4.900.573,40**		**$ 2.690.641,30**		**$ 2.209.932,10**		**$ 0,00**
12	**USI - PICALEÑA**	**UND**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**										
12,1	**ACTIVIDADES VARIAS**														
12,1,1	REVISION Y PUESTA A PUNTO DE RED HIDRAULICA INCLUYE MANTENIMIENTO TANQUE	GLB	1	$ 510.918,00	$ 510.918,00	-	-1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,1,2	RESANES MUROS Y TRATAM. DE HUMEDADES CON ESTUKA ACRILICA DE SIKA	M2	36,8	$ 11.556,00	$ 425.260,80	+	20,7	57,5	$ 664.470,00	57,5	$ 664.470,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,1,3	VINILO TIPO 1 EN INTERIOR SOBRE ESTUCO TRES MANOS	M2	15	$ 7.189,00	$ 107.835,00	-	-15	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,1,4	VINILO TIPO 1 BAJO PLACA PAÑETADA A DOS MANOS	M2	40,2	$ 7.510,00	$ 301.902,00	+	5	45,2	$ 339.452,00	45,2	$ 339.452,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,1,5	PUERTA MUEBLE BAJO MESON EN ALUMINIO Y ACRILICO	M2	2,2	$ 289.735,00	$ 637.417,00	-	-2,2	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,1,6	DESMONTE MARCO Y PUERTA	M2	3,6	$ 13.192,00	$ 47.491,20	-	-3,6	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,1,7	ARREGLO PUERTAS METALICAS	UND	2	$ 60.937,00	$ 121.874,00	-	-2	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,1,8	INSTALACION MARCO Y PUERTA EN LAMINA	M2	3,6	$ 11.436,00	$ 41.169,60	-	-3,6	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,12	**ITEM NO PREVISTOS - PICALEÑA**														
A,12,1	ESMALTE SOBRE MURO TRES MANOS	M2		$ 10.922,00	$ 0,00	+	50,1	50,1	$ 547.192,20	30	$ 327.660,00	20,10	$ 219.532,20	0,00	$ 0,00
A,12,2	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA - PATIO INTERIOR	M2		$ 10.825,00	$ 0,00	+	111,4	111,4	$ 1.205.905,00	27	$ 292.275,00	84,40	$ 913.630,00	0,00	$ 0,00
A,12,4	IMPERMEABILIZACION ACRILICA DE PLACA CON SIKAFILL INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y TRATAMIENTO DE BAJANTE	M2		$ 54.152,00	$ 0,00	+	34,7	34,7	$ 1.879.074,40	34,7	$ 1.879.074,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. Nuestros servicios al alcance de todos

ALCALDIA DE IBAGUÉ Camino a la Seguridad Humana

CONTRATO No. 113 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD INTERMEDIA DEL JORDAN VIII ETAPA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS BONILLA MORALES

INTERVENTOR: ING. HUMBERTO GONZALEZ MOSQUERA

ACTA FINAL

V/R. INICIAL DEL CONTRATO:	$ 259.479.985,55
ADICIONAL:	$ 19.605.212,63
V/R. TOTAL DEL CONTRATO:	$ 279.085.198,18
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC/2011
PLAZO ADICIONAL:	15 DIAS MAS
FECHA DE INICIACIÓN:	24-oct-11
FECHA PRESENTE ACTA:	13-abr-12

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFIC.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO (ACTAS-01 - 02 Y 03)		PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	V/TOTAL	+ / -	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
A,12,5	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND		$ 33.839,00	$ 0,00	+	4	4	$ 135.356,00	0	$ 0,00	4,00	$ 135.356,00	0,00	$ 0,00
A,12,6	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA PUERTA DOS MANOS	M2		$ 10.383,00	$ 0,00	+	14	14	$ 145.362,00	0	$ 0,00	14,00	$ 145.362,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL USI - PICALEÑA				**$ 2.193.867,60**				**$ 4.916.811,60**		**$ 3.502.931,40**		**$ 1.413.880,20**		**$ 0,00**
13	**USI - JORDAN 2da ETAPA**	**UND**	**CANT.**	**VR. UNIT**											
13,1	**PRELIMINARES**														
13,1,1	REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA DE CUBIERTA - AREA ENTRADA	M2	15	$ 5.505,00	$ 82.575,00	+	86,9	101,9	$ 560.959,50	0	$ 0,00	101,90	$ 560.959,50	0,00	$ 0,00
13,1,2	DESCAPOTE ROCERÍA Y LIMPIEZA E=0.20 M2	M2	5	$ 948,00	$ 4.740,00	-	-5	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,1,3	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN 0 A 2MTS	M3	1,8	$ 15.014,00	$ 27.025,20	-	-1,8	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,1,4	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 24KM MAQUINA	M3	3,5	$ 23.946,00	$ 83.811,00	-	-3,5	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,2	**INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS**									0				0,00	
13,2,1	PUNTO SANITARIO SPVC 2-3-4"	PTO	1	$ 67.264,00	$ 67.264,00	-	-1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,2,2	TUBERIA SANITARIA SPVC 3"	ML	6	$ 17.539,00	$ 105.234,00	-	-6	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,2,3	SIFON SANITARIO PVC 3"	UND	1	$ 8.160,00	$ 8.160,00	-	-1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,2,4	REJILLA PISO 2" Y 3" CON SOSCO	UND	1	$ 15.858,00	$ 15.858,00	-	-1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,3	**ESTRUCTURA**									0					
13,3,1	CONCRETO 3000 ZAP BAS MUR Y BOX COULVERT M3	M3	0,2	$ 376.693,00	$ 75.338,60	-	-0,2	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,3,2	VIGA DE S/TIERRA SECCION 20X20	ML	3,5	$ 20.723,00	$ 72.530,50	-	-3,5	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,3,3	COLUMNAS DE SECCION 0.20 * 0.20 DE 3000PSI	ML	6,75	$ 21.195,00	$ 143.066,25	-	-6,75	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,3,4	VIGA SECCION DE 20*25	ML	3,5	$ 27.443,00	$ 96.050,50	-	-3,5	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,3,5	PLACA MACIZA E=0.12 M ELEVACION	M2	3,7	$ 73.690,00	$ 272.653,00	-	-3,7	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,3,6	ACERO DE REFUERZO PDR60 Fy 4200 KG/CM2	KLS	142	$ 3.253,00	$ 461.926,00	-	-142	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,4	**PISOS**									0					
13,4,1	ALISTADO EN CONCRETO 2500 PSI E=10CM	M2	5	$ 29.265,00	$ 146.325,00	-	-5	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,4,2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=0.04 PISOS Y TERRAZAS	M2	5	$ 20.224,00	$ 101.120,00	-	-5	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,4,3	CERAMICA ALFA LISA DE 20 X 20 CM	M2	5	$ 29.768,00	$ 148.840,00	-	-5	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,5	**MUROS, ENCHAPES Y PINTURA**									0					
13,5,1	MURO EN BLOQUE CEMENTO E=10 PISO 1	M2	5,9	$ 31.334,00	$ 184.870,60	-	-5,9	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,5,2	PAÑETE MURO 1:4	M2	8,1	$ 12.399,00	$ 100.431,90	-	-8,1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,5,3	PAÑETE EXTERIOR 1:3 (IMPERMEABLE)	M2	3,7	$ 17.639,00	$ 65.264,30	-	-3,7	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,5,4	FILOS Y/O DILATACIONES	ML	23,7	$ 3.344,00	$ 79.252,80	-	-23,7	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,5,5	CERAMICA ALFA LISA DE 20 X 20 CM	M2	8,1	$ 29.768,00	$ 241.120,80	-	-8,1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,5,6	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA	M2	3,7	$ 10.825,00	$ 40.052,50	+	61,7	65,4	$ 707.955,00	0	$ 0,00	65,40	$ 707.955,00	0,00	$ 0,00
13,5,7	RESANES MUROS Y TRATAM. DE HUMEDADES CON ESTUKA ACRILICA DE SIKA	M2	2,5	$ 11.556,00	$ 28.890,00	+	56	58,5	$ 676.026,00	0	$ 0,00	58,50	$ 676.026,00	0,00	$ 0,00
13,5,8	VINILO TIPO 1 EN INTERIOR SOBRE ESTUCO TRES MANOS	M2	2,5	$ 7.189,00	$ 17.972,50	+	83,9	86,4	$ 621.129,60	0	$ 0,00	86,40	$ 621.129,60	0,00	$ 0,00
13,6	**CARPINTERIA METALICA**														
13,6,1	MARCO METALICO PUERTA DE 8 A 10 CMS	UND	1	$ 76.157,00	$ 76.157,00	-	-1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,6,2	PUERTA METALICA ENTAMBORADA CALIBRE 18	M2	1,4	$ 189.906,00	$ 265.868,40	-	-1,4	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,6,3	MALLA PROTECCION CUARTO DESECHOS	M2	0,7	$ 29.124,00	$ 20.386,80	-	-0,7	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,6,4	VENTANA MARCO Y REJA CON TUBO CUADRADO DE 1"	M2	0,9	$ 146.750,00	$ 132.075,00	-	-0,9	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,13	**ITEM NO PREVISTOS - JORDAN 2da ETAPA**														

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. Nuestros servicios al alcance de todos

ALCALDIA DE IBAGUÉ Camino a la Seguridad Humana

CONTRATO No. 113 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD INTERMEDIA DEL JORDAN VIII ETAPA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS BONILLA MORALES

INTERVENTOR: ING. HUMBERTO GONZALEZ MOSQUERA

ACTA FINAL

V/R. INICIAL DEL CONTRATO:	$ 259.479.985,55
ADICIONAL:	$ 19.605.212,63
V/R. TOTAL DEL CONTRATO:	$ 279.085.198,18
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC/2011
PLAZO ADICIONAL:	15 DIAS MAS
FECHA DE INICIACIÓN:	24-oct-11
FECHA PRESENTE ACTA:	13-abr-12

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFIC.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO (ACTAS-01 - 02 Y 03)		PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	V/TOTAL	+ / -	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
A,13,2	REVISION Y PUESTA A PUNTO DE RED HIDRAULICA INCLUYE MANTENIMIENTO TANQUE	GLB		$ 510.918,00	$ 0,00	+	1	1	$ 510.918,00	1	$ 510.918,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A,13,3	VINILO TIPO 1 BAJO PLACA PAÑETADA A DOS MANOS	M2		$ 7.510,00	$ 0,00	+	49,6	49,6	$ 372.496,00	0	$ 0,00	49,60	$ 372.496,00	0,00	$ 0,00
A,13,4	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND		$ 33.839,00	$ 0,00	+	2	2	$ 67.678,00	0	$ 0,00	2,00	$ 67.678,00	0,00	$ 0,00
A,13,5	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA PUERTA DOS MANOS	M2		$ 10.383,00	$ 0,00	+	12,7	12,7	$ 131.864,10	0	$ 0,00	12,70	$ 131.864,10	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL USI - JORDAN 2da ETAPA				$ 3.164.859,65				$ 3.649.026,20		$ 510.918,00		$ 3.138.108,20		$ 0,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 206.526.572				$ 222.130.849		$ 196.749.792		$ 25.381.057		$ 0

RESUMEN

CONDICIONES DEL CONTRATO		CONTRATO INICIAL	CONTRATO ADICIONAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS	ACUMULADO (ACTAS-01 - 02 Y 03)	PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)	POR EJECUTAR
VALOR COSTOS DIRECTOS		$ 206.526.572,39	$ 15.604.276,21	$ 222.130.848,60	$ 196.749.791,76	$ 25.381.056,84	$ 0,00
ADMIINISTRACION	13%	$ 26.848.454,41	$ 2.028.555,91	$ 28.877.010,32	$ 25.577.472,93	$ 3.299.537,39	$ 0,00
IMPREVISTOS	8%	$ 16.522.125,79	$ 1.248.342,10	$ 17.770.467,89	$ 15.739.983,34	$ 2.030.484,55	$ 0,00
UTILIDAD	4%	$ 8.261.062,90	$ 624.171,05	$ 8.885.233,94	$ 7.869.991,67	$ 1.015.242,27	$ 0,00
TOTAL COSTOS + A.I.U.		$ 258.158.215,49	$ 19.505.345,26	$ 277.663.560,75	$ 245.937.239,70	$ 31.726.321,05	$ 0,00
IVA SOBRE UTILIDAD	16%	$ 1.321.770,06	$ 99.867,37	$ 1.421.637,43	$ 1.259.198,67	$ 162.438,76	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO		$ 259.479.985,55	$ 19.605.212,63	100,0% $ 279.085.198,18			
TOTAL EJECUTADO					88,6% $ 247.196.438,37	11,4% $ 31.888.759,81	
					$ 279.085.198,18	100,0%	
POR EJECUTAR							0,0% $ 0,00

RESUMEN CONTRATO		
CONDICIONES ORIGINALES	$ 259.479.985,55	
CONTRATO ADICIONAL	$ 19.605.212,63	
ACTA No. 1 - ACTA No. 2 - ACTA No. 3		$ 247.196.438,37
PRESENTE ACTA FINAL		$ 31.888.759,81
POR EJECUTAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 279.085.198,18	$ 279.085.198,18
	$ 0,00	

VALOR PRESENTE ACTA Final: $ 31.888.759,81 TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE

DIANA ELIZABETH GAITAN VILLAMARIN
GERENTE

ING. JUAN CARLOS BONILLA MORALES
CONTRATISTA

ING. HUMBERTO GONZALEZ MOSQUERA
INTERVENTOR - USI