Fecha 2022-01-17 AAAA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción de puentes peatonales para acceso a las estaciones Calle 142, Calle 146, Mazurén y Toberín y obras geométricas complementarias

CONTRATO No. IDU-1646-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Julian Ricardo Reveron Garzon - Apoyo Principal, Doris Jeanet Rodriguez Lopez - Apoyo Principal, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo, Marcel Corzo Garcia - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO
% PLANEADO	4.89%
% EJECUTADO	4.86%
% VARIACIÓN	-0.03%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato mixto suspendido hasta el 20 de febrero en etapa de estudios y diseños, considera que algunas de las circunstancias de hecho que llevaron a suspender el Contrato de Obra No. 1646 del 2019, y que consta en el Acta No. 25 de ampliación de la suspensión persisten; dado que, aún se encuentran pendientes conceptos de Empresas de Servicios Públicos

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PUENTES NORTE 2025	**Contratista**	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
Contrato No.	IDU-1646-2019	**Contrato No.**	IDU-1649-2019
Valor Inicial	$ 36.860.405.793,00	**Valor Inicial**	$ 3.025.690.048,00
Total Contrato	$ 40.607.864.294,00	**Total Contrato**	$ 3.158.315.509,00
Valor Pagado	$ 1.108.687.464,00	**Valor Pagado**	$ 767.850.980,00
Plazo Inicial	630 días	**Plazo Inicial**	630 días
Plazo Actualizado	705 días	**Plazo Actualizado**	705 días
Fecha de Iniciación	2020-02-04	**Fecha de Iniciación**	2020-02-04
Fecha de Terminación Actual	2023-03-24	**Fecha de Terminación Actual**	2023-03-24
No. Empleos generados	28	**No. Empleos generados**	20

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseños	99,21	98,67	$ 1.793.873.127,00	$ 1.784.214.552,00
Construcción	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Recopilación y análisis de la información	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Diseño geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Tránsito y transporte	100.0	99.74	-0.26	Aprobado

Geotecnia	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Pavimentos	100.0	97.6	-2.4	Aprobado
Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Urbanismo y espacio público	100.0	99.77	-0.23	Aprobado
Redes hidráulicas y sanitarias	100.0	89.12	-10.88	Aprobado
Redes secas y de gas	100.0	99.87	-0.13	Aprobado
MAO (Manejo ambiental de obra)	100.0	99.92	-0.08	Aprobado
Plan de Gestión Social	100.0	99.98	-0.02	Aprobado
Presupuesto y programación	100.0	85.73	-14.27	No Aprobado