Fecha 2022-01-31 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

OBJETO DEL CONTRATO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTA D.C GRUPO 5

ALCANCE Conservación del Espacio Público y Ciclo rutas en Bogotá

CONTRATO No. IDU-1787-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Antonina Ríos Córdoba - Apoyo Principal, Daniel Felipe Valencia Céspedes - Apoyo Principal, Camilo Andrés Poveda - Apoyo Principal, Nathalia Alejandra Ruiz Camacho - Especialista Ambiental, Ángela Patricia Hernández - Especialista Ambiental, Diego Andrés Vargas Torres - Especialista de Apoyo, Omar Velásquez - Especialista Ambiental, Tatiana Castaño Naranjo - Especialista Social

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0%
% EJECUTADO	0%
% VARIACIÓN	0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra 1787-2021 y el contrato de interventoría 1806-2021 firmaron acta de inicio el día 28 de diciembre de 2021. Tal como lo describe el anexo técnico, el contratista se encuentra en la etapa de actividades previas, el cual consta de un periodo de 3 meses máximo. Por lo anterior, el contratista de obra está en la etapa de verificación y validación de los diagnósticos entregados por la entidad. A su vez, también se encuentra en la elaboración de los diagnósticos de los corredores viales, los cuales tengan incidencia de ciclo ruta o bici carril.

A la fecha, el contratista de obra ha radicado los siguientes documentos exigidos en la minuta del contrato y anexo técnico, que están previstos dentro de la etapa de actividades previas:

20225260067352 - Remisión Desglose de Propuesta Económica Contrato de Interventoría 1806-2021

20225260104612 - Remisión Plan de Inversión de Anticipo, Aprobado por Interventoría.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO CICLORUTAS BOG
Contrato No.	IDU-1787-2021
Valor Inicial	$ 35.527.195.214,00
Total Contrato	$ 35.527.195.214,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	27 meses
Plazo Actualizado	27 meses
Fecha de Iniciación	2021-12-28
Fecha de Terminación Actual	2024-03-27
No. Empleos generados	65

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO 3B-ACI
Contrato No.	IDU-1806-2021
Valor Inicial	$ 4.093.508.524,00
Total Contrato	$ 4.093.508.524,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	27 meses
Plazo Actualizado	27 meses
Fecha de Iniciación	2021-12-28
Fecha de Terminación Actual	2024-03-27
No. Empleos generados	29

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE