Bogotá, Diciembre 21 de 2018

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA
Coronel: **VLADIMIR BEDOYA BETANCOURT**
Director Cenac Regional Tolemaida.

REF: Contrato No. 240 CENAC TOLEMAIDA-2018

Distinguido Coronel:
Me permito informar que el día de hoy, al revisar el seguimiento al cronograma de la obra, se estableció que ésta se encuentra en un 90 % de avance aproximadamente, encontrándose pendientes las siguientes actividades:

- Instalación de Ventanas en aluminio.
- Pintura vinilo interna.
- Acabado exterior en Graniplast.
- Piso en cerámica.

Es importante aclarar que por factores climáticos no se han podido realizar las actividades anteriores generando las siguientes consideraciones técnicas:

1. El tiempo de secado del pañete ya instalado es determinante para posteriormente aplicar la pintura
2. El graniplast exterior necesita un tiempo mínimo de secado para garantizar la calidad en su acabado.
3. El tiempo que requirió el secado en pañetes, también retraso la instalación del piso en cerámica y la instalación de ventanas en aluminio.

De acuerdo con lo anterior solicitamos comedidamente una prorroga en tiempo de 7 días, es decir hasta el 31 de diciembre del 2.018 para la entrega final.

Agradeciendo su atención

Cordialmente.
RODRIGO E. HIDALGO MARTINEZ
Representante Legal

OFICINA DE REGISTRO
CENAC TOLEMAIDA
RECIBIDO
FECHA 21 DIC 2018
HORA: 11:51 am
RECIBE SIR Toro

c.c. Carpeta.

Scanned by CamScanner