MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO COMANDANTE GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESCUELA DE SOLDADOS PROFESIONALES

Fuerte Militar de Tolemaida, 24 Diciembre de 2018

Señor Coronel
VLADIMIR BEDOYA BETANCOURT
Director Central Administrativa y Contable Regional Tolemaida
Ordenador del Gasto

ASUNTO: Solicitud Prorroga Contrato 240-CENACTOLEMAIDA-2018.

Respetuosamente me permito solicitar al Señor **Coronel VLADIMIR BEDOYA BETANCOURT** Director Central Administrativa y Contable Regional Tolemaida Ordenador del Gasto, prorroga al contrato No. 240 CENAC TOLEMAIDA 2018 proveniente del proceso SAMC 185 CENAC TOLEMAIDA 2018 cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SOLDADOS PROFESIONALES – ESPRO UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA. VIGENCIA 2018.**

Lo anterior Teniendo en cuenta el oficio de fecha 21 de Diciembre 2018 enviado por RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ CC. No. 11.379.159 de Fusagasugá, representante legal de INGENIERIA RH SAS nit 830061440-1, solicitando prorroga al contrato de la referencia debido a factores climáticos no se han permitido que se realice las actividades generando las siguientes consideraciones técnicas: El tiempo de secado del pañete ya instalado es determinante para posteriormente aplicar la pintura, El graniplast exterior necesita un tiempo mínimo de secado para garantizar la calidad en su acabado,El tiempo que requirió el secado en pañetes, también retraso la instalación del piso en cerámica y la instalación de ventanas en aluminio.

Tiempo de prorroga HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Atentamente,

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
TE. MARTIN MARTINEZ WILFER FERNEY
Supervisor Contrato No. 240 CENACTOL 2018