FECHA DE PRESENTACIÓN: Enero 2022 **PERIODO: Desde** 1/12/2021 **al** 31/12/2021

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. 2806257- 2021 **Suscrito entre** LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE **y** EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

GENERALIDADES:

Convenio Nro.:	CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021			
Objeto:	Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal".			
Valor del Convenio inicial	$100.092.959.400	**Valor**	**Fuente**	**Registro Presupuestal**
		$99.101.940.000	FFDS-SDS	Certificado Disponibilidad Presupuestal-CDP No. 3209 por valor de $23.610.024.440 (firmado el 25 de junio de 2021)
		$ 991.019.400	Subred Sur E.S.E.	
Adición	-		-	-
Valor actual del convenio:	$ 100.092.959.400			
Fecha de Suscripción:	31/08/2021			
Fecha de inicio:	13/09/2021	**Plazo de ejecución Inicial:**		43 meses. Fase I: 20 meses Fase II: 18 meses Fase II: 5 meses
Fecha de terminación inicial:	12/04/2025	**Prórrogas acumuladas:**		**Fecha**
	No meses	Del _____ Al _____		AA-MM-DD
Prórroga No	-	-		-
Fecha de terminación actual:				
Observaciones.				
Modificatorio	-	-		

1.1 SUPERVISIÓN

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO
Luis Fernando Pineda Ávila	Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	7300000
Adriana Maria Ceballos Calle	Directora de Infraestructura y Tecnología SDS	3649090

1.2.1 Conformación del Comité Operativo

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO
Luis Fernando Pineda Ávila	Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	subredsur@saludcapital.gov.co
María Elena Restrepo García	Médico especialista proyectos-Subred Sur	Proyectos2@subredsur.gov.co
Adriana María Ceballos Calle	Directora de Infraestructura y Tecnología SDS	amceballos@saludcapital.gov.co
Wilson Hernando Delgado Daza	Referente Subred Sur- Dirección de Infraestructura y Tecnología SDS	whdelgado@saludcapital.gov.co

1.3 MANEJO DE RECURSOS DEL CONVENIO

1.3.1 Giros del FFDS a ESE

DESCRIPCIÓN	Valor	REGISTRO Nro.	FECHA	OBSERVACIONES
Giro No. 1	23.610.024.440	3601	19/11/2021	
Total	**$**	**23.610.024.440**		

1.3.2 REPORTE EJECUCIÓN APORTES SUBRED MENSUAL Y ACUMULADO

EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO ANTERIOR NOVIEMBRE	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
	$9.530.718	**0.96**
OBSERVACIONES: Es importante tener presente que durante el mes de septiembre la Subred Sur en conjunto con la Secretaría Distrital de Salud- FFDS definieron el valor de cofinanciación del Convenio 2806257 de 2021, representados en Talento Humano e insumos. Se adjuntó matriz de cofinanciación en los anexos de los informes No 1 y 2 del presente Convenio 2806257. En el mes de diciembre 2021 se adjunta matriz con valor y porcentaje ejecutado, con ajuste de acuerdo a últimos datos aportados por la Dirección Operativa de Talento Humano de la Subred Sur. Esta información se evidencia en el Cuadro Cofinanciación Reordenamiento con ajuste enero 2022, y en pantallazo de correo enviado por el Director Operativo de Talento Humano-Costos por Cargo.		

DESCRIPCIÓN PRESENTE PERIODO	VALOR/MES	EJECUCIÓN PERIODO (%)	SUBTOTAL
EJECUTADO MES DICIEMBRE 2021	$ 4.749.550	0,48	$ 4.749.550
TOTAL	$ 4.749.550	0,48	$ 4.749.550
OBSERVACIONES:			
TOTAL ACUMULADO A LA FECHA DE CORTE	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)	
	$14.280.288	1.44	
OBSERVACIONES:			

1.4 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:

1.4.1 Relación de Hitos del Convenio:

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
Concepto técnico favorable e inscripción en el BPP de la SDS		Primera semana de julio de 2021		El proyecto se inscribe en el BPP de SDS con el código No. 2021 20 02 35, el 2 de julio de 2021.
Suscripción de Convenio	Primera semana de agosto 2021	Cuarta semana de agosto 2021		31/08/2021
Firma acta de inicio de convenio		Segunda semana de septiembre 2021		El 13 de septiembre de 2021
Perfeccionamiento del convenio (Pólizas- apertura de cuenta)	Tercera semana de septiembre 2021	Primera semana de octubre 2021	Tercera semana de septiembre 2021	El 17 de septiembre de 2021, se realiza apertura de la cuenta de ahorros No. 0550004800460919 para recursos del presente convenio.
Presentación de Plan de Trabajo ante comité operativo del convenio y aprobación del mismo		Tercera semana de septiembre 2021		El 22 de septiembre de 2021, se aprobó el Plan de trabajo en Comité Operativo del Convenio
Presentación del proyecto y el convenio ante Junta Directiva para aprobación de Solicitud de Vigencias Futuras		Tercera semana de octubre 2021	El 24 /09/2021, Acuerdo 103 de 2021, para solicitud de apalancar 15%, La Secretaria Distrital de Hacienda no viabilizó	El 21/10/2021, Acuerdo 113 de 2021, para aprobación de solicitud de Vigencias Futuras Excepcionales.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
Solicitud de Aval Fiscal ante CONFIS para Vigencias Futuras	Cuarta semana de octubre 2021	Segunda semana de noviembre 2021		El 01/10/2021, mediante el radicado No. 2021ER17294. Se radicó solicitud de aval fiscal para autorización de VF 2022-2023 por $99.101.940.000
Aval Fiscal del CONFIS para Vigencias Futuras		última semana de noviembre 2021		El 30 de noviembre de 2021, el CONFIS Distrital en sesión No 20, autorizó vigencias excepcionales 2022-2023 a la Subred Sur.
Suscripción de contrato con EGAT para etapa pre-contractual		Última semana de octubre 2021		05/10/2021 se firma Acuerdo Marco 7407 de 2021 El 29/10/2021 se realiza suscripción del contrato 7801 con EGAT para etapa Pre-Contractual.
Elaboración de Estudios y Pliegos para Consultoría e Interventoría y aprobación de Estudios y Pliegos por SDS	Primera semana de noviembre 2021	Segunda semana de diciembre 2021	Última semana de noviembre 2021 se entrega a EGAT el borrador de Estudios y Pliegos para Consultoría e Interventoría	El 29 de diciembre de 2021 se realizó Comité Operativo del Convenio CO1.PCCNTR. 2806257-2021, para la presentación y aprobación de los pliegos definitivos para la interventoría del proyecto amparado por el Convenio en mención. Se adjunta pantallazo de invitación al comité. Acta en firmas. Respecto a los pliegos definitivos para la Obra hubo modificación en dichos pliegos definitivos que se publicaron el 24 de diciembre y dichos cambios fueron avisados a la SDS de carácter informativo en el comité del 29 de diciembre
Apertura proceso pre contractual - recepción ofertas- Evaluación de ofertas, validación por comité operativo del convenio y comité de contratación	Primera semana de noviembre 2021	Última semana de marzo 2022		En el mes de diciembre 2021, en SECOP II, se realizó publicación de aviso de control social, pre pliegos y pliegos definitivos
Proceso de Adjudicación	Primera semana de noviembre 2021	Última semana de marzo 2022		N/A para el periodo

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
Apropiación de Estudios y Diseños	Primera semana de abril 2022	última semana mayo 2022		N/A para el periodo
Ejecución de Estudios y Diseños complementarios	Primera semana de abril 2022	Última semana de octubre 2022		N/A para el periodo
Licencias		Dos últimas semanas de octubre 2022		N/A para el periodo
Aprobación de Productos		Dos últimas semanas de octubre 2022		N/A para el periodo
Inicio de Demoliciones	Primera semana de abril 2022	última semana mayo 2022		N/A para el periodo
Ejecución de Obra Etapa 1 (Edificio A que Incluye entre otros: Urgencia, Hospitalización, UCI, QX. Obra e interventoría de obra	Primera semana de junio 2022	Última semana de octubre 2023		N/A para el periodo
Entrega de Obra		Última semana de octubre 2023		N/A para el periodo
Dotación	Primera semana de mayo 2023	Última semana de octubre 2023		N/A para el periodo
Habilitación de los Servicios a Acreditar los documentos necesarios donde conste EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA	Primera semana de julio 2023	Última semana de noviembre 2023		N/A para el periodo
* Amerita ajuste al Plan de trabajo SI __x__ NO El Plan de Trabajo del Convenio se ajustó y aprobó en Comité Operativo del Convenio 2806257 de fecha 29/11/2021. Se adjunta Plan de Trabajo del Convenio con ajuste en fecha de legalización de contratos.				

3

1.5 Descripción

Acciones Realizadas en el Periodo
Obra: En el mes de diciembre 2021, la Subred entrega a la EGAT del documento final firmado: "Elaboración, actualización y ajuste a los estudios y diseños para la adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal". Se anexa documento. A continuación, se presenta pantallazo de Cronograma del proceso Convocatoria Pública CA 003 de 2021, para contratación llave en mano, publicado en SECOP II el 14 de diciembre de 2021

Cronograma

Zona horaria:	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas:	120 (Días)
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	13 días de tiempo transcurrido *(14/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del aviso de convocatoria pública	13 días de tiempo transcurrido *(14/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos	13 días de tiempo transcurrido *(14/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones	13 días de tiempo transcurrido *(14/12/2021 5:45:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	7 días de tiempo transcurrido *(20/12/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	4 días de tiempo transcurrido *(23/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	14 horas de tiempo transcurrido *(27/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones	19 horas de tiempo transcurrido *(27/12/2021 6:31:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Audiencia de asignación de Riesgos	1 día para terminar *(30/12/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	6 días para terminar *(3/01/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	14 días para terminar *(11/01/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo máximo para expedir adendas	15 días para terminar *(12/01/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Acciones Realizadas en el Periodo

Presentación de Ofertas	20 días para terminar *(13/01/2022 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Apertura del sobre 1	20 días para terminar *(13/01/2022 10:05:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Informe de presentación de Ofertas	20 días para terminar *(13/01/2022 10:10:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del informe de verificación o evaluación	28 días para terminar *(24/01/2022 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	31/01/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico	4/02/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	11/02/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Firma del Contrato	16/02/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	18/02/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fuente: SECOP II. Consulta 30 de diciembre 2021

Interventoría

A continuación, se presenta pantallazo de Cronograma del proceso Convocatoria Meritoria CM 004 de 2021, para contratación de Interventoría, publicado en SECOP II, el 17 de diciembre de 2021:

Acciones Realizadas en el Periodo

Cronograma

Zona horaria:	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas:	120 (Días)
Publicación del aviso de convocatoria pública	12 días de tiempo transcurrido *(17/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos	12 días de tiempo transcurrido *(17/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	12 días de tiempo transcurrido *(17/12/2021 6:34:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	5 días de tiempo transcurrido *(24/12/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones al proyecto de pliegos y condiciones	14 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha prevista de publicación de los pliegos de condiciones definitivos	9 horas para terminar *(30/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de publicación de los pliegos de condiciones definitivos	2 horas de tiempo transcurrido *(30/12/2021 12:27:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	9 horas para terminar *(30/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	6 días para terminar *(5/01/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	12 días para terminar *(11/01/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo máximo para expedir adendas	13 días para terminar *(12/01/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Ofertas	14 días para terminar *(14/01/2022 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Apertura de Ofertas	14 días para terminar *(14/01/2022 10:05:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Informe de presentación de Ofertas	14 días para terminar *(14/01/2022 10:10:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	21 días para terminar *(20/01/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de observaciones al informe evaluación de las ofertas	26 días para terminar *(25/01/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta	18/02/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Firma del Contrato	28/02/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	7/03/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato	10/03/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fuente: SECOP II. Consulta 30 de diciembre 2021

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo
Para el mes de enero 2022, se continuará avanzando con el proceso pre contractual de Obra e Interventoría

1.6 Rendimientos Financieros

Acumulados al Presente Periodo	$2.007.198,20	Periodo Reportado
Cuenta No DAVIVIENDA 0550004800460919	Tipo de Cuenta Ahorros	Diciembre 2021

2. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CONSULTORÍA Y/O ESTUDIOS

(Para cada contrato de consultoria diligenciar y suministrar información como para el componente de obra.)

2.1 Información básica Diseño: NA

Estudios y diseños

Número del contrato			
Objeto			
Contratista			
Supervisor			
Valor inicial		Duración Inicial	
Fecha de iniciación		Fecha de terminación inicial	
Prórrogas:			
Prórroga No		Fecha de terminación:	
Adiciones:			
Adición			
Fecha Actual Terminación			
Valor Actual Contrato			
Suspensión No			
Reinicio N°	-	Fecha de terminación:	-
Modificatorio	-	-	

2.2. Relación de pagos e indicadores de avance: NA

Consultoría

VALOR DEL CONTRATO:			$	
ACTA N°	VALOR PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	% AVANCE FÍSICO EJECUTADO
TOTAL	$			

2.3 Pólizas suscritas por el contratista: NA

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA
			Desde	Hasta	

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado

2.4 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente de estudios y diseños: NA

CONTRATO NO.	OBJETO	VALOR	FÍSICA	
			% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR
OBSERVACIONES				

2.5 Descripción

Acciones Realizadas en el Periodo
Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

2.6. Información básico Interventoría: NA

Número del contrato					
Objeto					
Contratista					
Supervisor					
Valor Inicial				**Duración inicial**	
Fecha de iniciación		**Fecha de terminación inicial**			
Prórrogas:					
Prorroga N°		**Fecha de terminación:**			
Adiciones:					
Adición No.					
Fecha Actual Terminación					
Valor Actual Contrato					
Suspensión No					
Reinicio N°					
Otrosí Modificatorio N°					

2.7. Relación de pagos e indicadores de avance NA

Interventoría

VALOR DEL CONTRATO				
ACTA Nro.	VALOR PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	% AVANCE FÍSICO EJECUTADO
TOTAL				

2.8 Pólizas suscritas por el contratista NA

Interventoría Estudios y Diseños

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA
			Desde	Hasta	

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado

6

2.9 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Interventoría

CONTRATO NO.	OBJETO	VALOR	FÍSICA	
			% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR

2.10 Actividades

Periodo Próximo

3. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE OBRA:NA

3.1 Información básica:

Número del contrato			
Objeto			
Contratista			
Interventor			
Supervisor			
Valor Inicial		Duración Inicial	
Fecha de iniciación		Fecha de terminación Inicial	
Prórrogas			
Adiciones			
Fecha Actual Terminación			
Valor Actual Contrato			

3.2 Relación de pagos e indicadores de avance NA

ACTA No	VALOR PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO FÍSICO

3.3 Pólizas suscritas por el contratista NA

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA
			Desde	Hasta	

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en folios.

3.4 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra: NA

CONTRATO NO.	OBJETO	VALOR	FÍSICA	
			% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR
OBSERVACIONES:				

3.5 Descripción NA

Acciones Realizadas en el Período
Acciones a Realizar en el Siguiente Período

3.6 Información básica Interventoría: NA

Número del contrato			
Objeto			
Contratista			
Supervisor			
Valor Inicial		**Duración Inicial**	
Fecha de iniciación		**Fecha de terminación Inicial**	
Prórrogas			
Adiciones			
Fecha Actual Terminación			
Valor Actual Contrato			

3.7 Relación de pagos e indicadores de avance NA

ACTA No	VALOR PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO FÍSICO

3.8 Pólizas suscritas por el contratista NA

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA
			Desde	Hasta	

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en folios.

3.9 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra: NA

CONTRATO NO.	OBJETO	VALOR	FÍSICA	
			% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR
OBSERVACIONES:				

3.10. Descripción NA

Acciones Realizadas en el Período
Acciones a Realizar en el Siguiente Período

4. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DOTACIÓN NA

Para cada contrato de dotación suministrar la siguiente información: NA

4.1 Información básica:

Número del contrato			
Objeto			
Contratista			
Supervisor			
Valor		**Duración (meses)**	
Fecha de iniciación		**Fecha de terminación:**	

4.2 Relación de pagos e indicadores de avance

ACTA No	VALOR PAGADO	SALDO A FAVOR	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE FÍSICO

4.3 Pólizas suscritas por el contratista

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA	CUANTÍA

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ Folios.

4.4 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente dotación:

Relación de contratos	Objeto	Valor	% de ejecución	% por ejecutar
OBSERVACIONES:				

4.5 Descripción

Acciones Realizadas en el Período
Acciones a Realizar en el Siguiente Período

5. EJECUCIÓN

5.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO A LA FECHA: NA

Componentes del convenio interadministrativo	Valor Compromiso Contratado	Valor Físico Programado	Valor Físico Ejecutado Pagado	Porcentaje Físico Ejecución a la fecha
Consultoría y/o Estudios				
Interventoría Consultoría y/o Estudios				
Obra				
Interventoría				
Dotación				
TOTAL				
OBSERVACIONES:				

5.2 REPORTE DEL PROYECTO EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO:

Indicador No 4: Porcentaje de avance en obras y dotación complementarias para la infraestructura en salud del D.C. (10 de varios servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontención). LB. 1%. (Meta: 80%)

Estudios y Diseños (%)	Obra Adjudicada (%)	Ejecución de obra (%)	Dotación Adjudicada (%)	Dotación Entregada (%)	Puesta en Funcionamiento (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10 10

6. OTROS:

- El día 22 de diciembre de 2021, se radicó informe correspondiente a la ejecución del mes de noviembre de 2021, con radicado N°2021ER50195
- El 14 de diciembre de 2021 la EGAT publicó en la plataforma SECOP II el proceso: Convocatoria Abierta CA 003 de 2021 para la Elaboración, actualización y ajuste a los estudios y diseños para la adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal
- El 17 de diciembre de 2021, se publicó en la plataforma SECOP II, el proceso Convocatoria Meritoria CM 004 de 2021para contratar la Interventoría para la adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de

Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal". Fase actual: Presentación de ofertas.

- El 22 de diciembre de 2021 se llevó a cabo comité de contratación en con el fin de revisar el proyecto de pliegos de los procesos Obra Llave en Mano Reordenamiento Tunal (Vigencias Futuras) e Interventoría Reordenamiento Tunal (Vigencias Futuras; que se adelantan por parte de la EGAT

- El 23 de diciembre de 2021, con No. 2021ER50376, se radica solicitud de expedición del Concepto Técnico de Viabilidad para la Ejecución de Proyectos de Inversión - Resolución 2113 de 2019. Proyecto amparado bajo el Convenio 2806257 de 2021. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

- El 29 de diciembre de 2021, se realizó Comité Operativo del Convenio CO1/PCCNTR.2806257-2021, para la presentación y aprobación de los pliegos definitivos para la Interventoría del proyecto amparado por el Convenio en mención. Adicionalmente, de manera informativa se ilustró respecto a los pliegos definitivos para la Obra de dicho proyecto. —> Acusse

LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA
Gerente de la E.S.E.


Apoyo técnico para el seguimiento y cumplimiento del Convenio: María Elena Restrepo García - Médico Especialista Proyectos.

Anexos: 1 CD y ___ Folios

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	María Elena Restrepo García. – Médico Especialista Proyectos		10/01/2022
Revisado por:	Monica R. Salguero C. – Referente Gestión de Proyectos		10/01/2022
Revisado por:	José Napoleón Posada Viana – gerente de Proyectos		10/01/2022
Revisado por:	Adriana Posada – Asesora Financiera proyectos		10/01/2022
Aprobado por:	Gloria Libia Polania Aguillón - Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional		10/01/2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma			

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR POR SDS-FFDS

	Nombre	Firma	Fecha
Reviso Profesional de Apoyo:			
Aprobado por:			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL FICHA DE SEGUIMIENTO CONVENIOS O CONTRATOS Código: SDS-PGS-FT-053 V.3	Elaborado por: Carlos Andrés Páez Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Adriana María Ceballos Calle	

No. CONVENIO	2806257-2021	
TIPO DE CONVENIO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	
SUBRED	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
OBJETO	Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal".	
SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	SUBRED	Gerente - Dr. Luis Fernando Pineda Avila
	FFDS- SDS	Director de Infraestructura y Tecnología - Arq. Adriana Maria Ceballos Calle
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	SUBRED	$ 991.019.400,00
	FFDS- SDS	$ 99.101.940.000,00
	TOTAL	$ 100.092.959.400,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	31/08/2021	
FECHA DE INICIO	13/09/2021	
PLAZO INICIAL DEL CONVENIO	43 meses: Fase I: 20 meses; Fase II: 18 meses; Fase II: 5 meses	
FECHA DE TERMINACIÓN	12/04/2025	

1. GENERALIDADES	
UBICACIÓN	Carrera 20 No. 47 B 35 Sur
ÁREA DEL LOTE	Área global del lote USS Tunal es:17.041,11 m2. (Licencia Ejecutoria del 6 de febrero de 2020)
LEGALIDAD DEL LOTE	• Convenio Interadministrativo de entrega suscrito entre Bogotà D.C - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y El Hospital el Tunal III Nivel E.S.E. Nº 21-06 del 10 de febrero de 2006 • Convenio Interadministrativo de entrega suscrito entre Bogotà D.C - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y El Hospital el Tunal III Nivel E.S.E. Nº 251-04 del 03 de noviembre de 2004
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA (ACTUAL)	17.533,61 m2 (Licencia Ejecutoria del 6 de febrero de 2020)
ÁREA A REFORZAR	N/A
ÁREA NUEVA A CONSTRUIR	12.218 m2 (Edificio A: entre otros servicios incluye servicios de Urgecias, Hospitalización, UCIs, Cirugía, Esterilización) (Licencia Ejecutoria del 6 de febrero de 2020).
ÁREA TOTAL PROYECTADA	20.786 m2 (Edificio A, B, C y D: El total del proyecto)
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No	Obra Nueva [X] Ampliación [X] Adecuación [X] Restauración [ ] Demolición [X] Reconstrucción [ ] Reforzamiento Estructural [X] Cerramiento [ ] Otro [ ]

2. INVERSIÓN Y TIEMPOS				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE A NOVIEMBRE DE 2021			INFORMACIÓN PRÓRROGAS	
VALOR INICIAL	$ 100.092.959.400,00	GIROS A LA ESE	FECHA DE INICIO	DD/MM/AAA
APORTES FFDS-SDS	$ 99.101.940.000,00	$ 23.610.024.440		
APORTES SUBRED	$ 991.019.400,00			
Adiciones				
VALOR FINAL DEL CONVENIO	$ 100.092.959.400	$ 23.610.024.440	FECHA DE TERMINACIÓN	

3. MODIFICACIONES/ACLARACIONES/OTROSI
N/A para el periodo evaluado

4. TIPO DE COMITÉS QUE EXIGE EL DESARROLLO DEL CONVENIO		
NOMBRE DEL COMITÉ	INTEGRANTES	
	ENTIDAD	CARGO Y/O NOMBRE
Comité Operativo	Subred Integrada de Servicios de Salud	El Gerente - Dr. Luis Fernando Pineda Avila
	Subred Integrada de Servicios de Salud	Médico especialista proyectos- Subred Sur. María Elena Restrepo García
	Secretaría Distrital de Salud	Director Infraestructura y Tecnología - Arq. Adriana Maria Ceballos Calle
	Secretaría Distrital de Salud	Referente Subred Sur- Dirección de Infraestructura y Tecnología SDS. Wilson Hernando Delgado Daza

5. ACTIVIDADES TÉCNICAS ADELANTADAS EN EL PERIDO DEL REPORTE

Actividades realizadas durante el mes de diciembre de 2021

Para el proceso para contratación de obra, la Subred entrega a la EGAT del documento final firmado: "Elaboración, actualización y ajuste a los estudios y diseños para la adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal".

El proceso para contratar el proceso de elaboración de Estudios y Diseños se publicó en la plataforma SECOP II el 14 de Diciembre de 2021.

El proceso para contratación de Interventoría se publicó en SECOP II, el 17 de diciembre de 2021

Otros

- El día 22 de diciembre de 2021, se radicó informe correspondiente a la ejecución del mes de noviembre de 2021, con radicado N°2021ER50195
- El 14 de Diciembre de 2021 la EGAT publicó en la plataforma SECOP II el proceso: Convocatoria Abierta CA 003 de 2021 para la Elaboración, actualización y ajuste a los estudios y diseños para la adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal
- El 17 de diciembre de 2021, se publicó en la plataforma SECOP II, el proceso Convocatoria Meritoria CM 004 de 2021para contratar la Interventoría para la adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal". Fase actual: Presentación de ofertas.
- El 22 de diciembre de 2021 se llevó a cabo comité de contratación en con el fin de revisar el proyecto de pliegos de los procesos Obra Llave en Mano Reordenamiento Tunal (Vigencias Futuras) e Interventoría Reordenamiento Tunal (Vigencias Futuras; que se adelantan por parte de la EGAT
- El 23 de diciembre de 2021, con No. 2021ER50376, se radica solicitud de expedición del Concepto Técnico de Viabilidad para la Ejecución de Proyectos de Inversión - Resolución 2113 de 2019. Proyecto amparado bajo el Convenio 2806257 de 2021. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
- El 29 de diciembre de 2021, se realizó Comité Operativo del Convenio CO1.PCCNTR.2806257-2021, para la presentación y aprobación de los pliegos definitivos para la Interventoría del proyecto amparado por el Convenio en mención. Adicionalmente, de manera informativa se ilustró respecto a los pliegos definitivos para la Obra de dicho proyecto.


6. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES DE LA SUBRED

1. Comité Operativo
2. Supervisor
3. Contratista General
4. Contratista Específica
5. Contratante General
6. Contratante Especifica
7. Conjuntas

OBLIGACIONES	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
	Si	No	Parcial	No Aplica	
4. Contratista Específica					
1. Incorporar los recursos recibidos del FFDS realizando todos los trámites administrativos, financieros y logísticos que permitan ejecutar las fases precontractual, contractual y post-contractual para el desarrollo del proyecto	X				El 24 /09/2021, Acuerdo 103 de 2021, se realizó la presentación del Proyecto y el Convenio ante Junta Directiva, para solicitud de adición de recursos 2020 para apalancar 15%. La Secretaria Distrital de Hacienda no viabilizó. El 01/10/2021, mediante el radicado No. 2021ER17294. Se radicó la solicitud de refrendación ajuste por valor de $23.610.024. El /10/2021, Acuerdo 113 de 2021, se realizó la presentación del Proyecto y Convenio ante Junta Directiva para aprobación de solicitud de Vigencias Futuras Excepcionales. El 30 de noviembre de 2021, el CONFIS Distrital en sesión No 20, autorizó vigencias excepcionales 2022-2023 a la Subred Sur para el presente Convenio 2806257 del 2021. Se adjunta copia del Radicado de Secretaría Distrital de Planeación No. Radicación 2-2021-1-110117, No Radicación Inicial 1-2021-105292 El 23 de diciembre de 2021, con No. 2021ER50376, se radica solicitud de expedición del Concepto Técnico de Viabilidad para la Ejecución de Proyectos de Inversión - Resolución 2113 de 2019. Proyecto amparado bajo el Convenio 2806257 de 2021. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
2. Adelantar la fase de pre construcción, construcción y alistamiento - puesta en funcionamiento.			X		El 17 de diciembre de 2021, se publicó en SECOP II, el proceso para contratar Interventoría para la adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal". Fase actual: Presentación de Ofertas. • El 27 de diciembre de 2021, se publicó en SECOP II, el documento "Elaboración, actualización y ajuste a los estudios y diseños para la adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal". Fase actual :Fase de selección (Presentación de Ofertas) • El 29 de diciembre de 2021, en Comité Operativo del Convenio CO1.PCCNTR.2806257-2021, se aprueban los pliegos definitivos para la Interventoría del proyecto amparado por el Convenio en mención y de manera informativa se ilustró respecto a los pliegos definitivos para la Obra de dicho proyecto
3. Elaborar un plan de trabajo que incluya las actividades, productos, responsables y cronograma requeridos en el cumplimiento del objeto contractual y presentarlo a aprobación del Comité Operativo dentro de las diez (1O) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del Convenio.	X				El 22 de septiembre de 2021, se aprobó el Plan de trabajo en Comité Operativo del Convenio

4. Incorporar las Directrices Anticorrupción de MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones) en sus pliegos de licitación y acatar las todas normas y documentos de desempeño establecidos por dicha entidad.			x		Se incorporaron a los pliegosde licitación las Directrices Anticorrupción de MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones) y se acataron las todas normas y documentos de desempeño establecidos por dicha entidad.
5. Adelantar los procesos de selección de las contratistas, en armonía con lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 98 del Plan de Desarrollo, que se requieran para el logro del objeto y alcance del convenio, previo concepto técnico favorable del Comité Operativo de Seguimiento al Proceso Contractual en lo que respecta a las pliegos, evaluaciones y recomendaciones al Gerente de conformidad con las normas que en materia de contratación apliquen. Se debe tener en cuenta lo señalado en el Decreto 2090 de 1989 el artículo 1.1.4 Propiedad intelectual del proyecto arquitectónico "El anteproyecto y proyecto arquitectónico son de propiedad intelectual del arquitecto, y, por consiguiente, solamente pueden usarse en la construcción del edificio para el cual fueron elaborados. Ninguna persona podrá desarrollar anteproyectos ni cambiar proyectos, so pena de violar las disposiciones de la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, excepto en el caso que el anteproyecto haya sido elaborado directamente par la entidad contratante. No se podrán utilizar anteproyectos y proyectos en obras diferentes a aquellas para las cuales fueron contratados".			x		Los documentos elaborados de manera conjunta con EGAT para el proceso de Contratación para la Construcción del proyecto, se adelantaron teniendo en cuenta el dar cumplimiento a lo dispuesto Plan de Desarrollo
6. Adelantar el proceso de selección de la interventoría requerida y designar el supervisor necesario y adecuado para el correcto seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de las contratos que se celebren en desarrollo del presente convenio, de conformidad con las normas que sobre contrataci6n se apliquen y en armonía con lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 98 del Plan de Desarrollo.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado
7. Descalificar del proceso de selección a cualquier proveedor que se encuentre en la Lista de Empresas e Individuos No Elegibles de la WBG (World Bank Group). (https://www.worldbank.org/en/projectooperations/procurenenUdebarred-firm. s).				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado
8. Presentar a la SDS para revisión y aprobación los procesos de contratación y ejecución para proyectos que se encuentren en y/o por encima cinco (5) millones de dólares (US$5.000.000).Para lo cual la Subred presentará los estudios previos, análisis de sector y los demás documentos inherente al proceso de selección. Sin dicha aprobación la Subred no podrá publicar los documentos precontractuales.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado
9. La Subred notificará y garantizará a la SDS que el proceso de contratación se completó de acuerdo con la normatividad vigente y los estándares de desempeño (Norma de Desempeño 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales; Norma de Desempeño 2: Trabajo y condiciones laborales; Norma de Desempeño 3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación; Norma de Desempeño 4: Salud y seguridad de la comunidad; Norma de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario; Norma de Desempeño 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos; Norma de Desempeño 7: Pueblos indígenas; Norma de Desempeño 8: Patrimonio cultura) que harán parte integral del presente convenio, y que el adjudicatario ha aceptado acatarlas.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado
10. Proporcionar mensualmente a la SDS un informe consolidado de adquisición y contratación derivada con todos los soportes necesarios (contratos, actas de corte, facturas, soporte de pago, soporte del pago de los aportes al sistema general de seguridad social de los empleados, soporte de SENA-Fondo de apoyo de la industria a la construcción) y demás documentos necesarios e inherentes a la ejecución.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado

11. Cumplir con la normatividad que regula la construcción para las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, entre ellas los estándares de habilitación de acuerdo con la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social , "por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud" y/o demás normas que la deroguen, modifiquen adicionen o complementen.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado
12. Realizar las acciones necesarias que permitan garantizar la sujeción de las diferentes fases para el proceso de adecuación, reforzamiento y reorganización de los servicios de la UMHES en la edificación actual como de las intervenciones a ejecutar, conforme a la normatividad vigente.	x				Teniendo en cuenta que el proyecto se envuentra en su etapa precontractual la misma se ha sujetado a la Ley 80 de 1993 y sus decretos regalamentarios y a los manuales de contrartación de la EGAT.
13. Abrir una cuenta única para el manejo de los recursos del Convenio.	x				El 17 de septiembre de 2021, se realiza apertura de la cuenta de ahorros No. 055000480046091 9 para recursos del presente convenio.
14. No hacer unidad de caja con los recursos girados.	x				Se adjunta certificado expedido por el Subgerente Corporativo, la Líder de Presupuesto, la Tesorera y el Profesional Universitario de Contabilidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, en el cual se registra que Contabilidad evidenció que la cuenta aperturada de este convenio, no hace unidad de caja con los recursos girados.
15. Mantener separada la contabilidad de los recursos desembolsados a través del presente Convenio por parte de la Secretaria Distrital de Salud de la contabilidad propia de la Subred. - Fondo Financiero Distrital de Salud y reembolsar al Fondo Financiero Distrital de Salud los saldos no ejecutados al finalizar el plazo de ejecución del Convenio.	x				Se adjunta certificado expedido por el Subgerente Corporativo, la Líder de Presupuesto, la Tesorera y el Profesional Universitario de Contabilidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, en el cual se registra que Contabilidad evidenció que la cuenta aperturada de este convenio, no hace unidad de caja con los recursos girados.
16. Invertir los recursos destinados en el presente convenio de forma exclusiva para el cumplimiento de su objeto, de tal manera que conlleven al desarrollo de las acciones requeridas para el logro de los objetivos establecidos en el presente Convenio y de conformidad con lo establecido en el proyecto de inversión viabilizado y aprobado.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado
17. Presentar al Comité Operativo los informes de seguimiento de ejecución del Convenio dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, durante la ejecución del mismo.	x				El día 22 de diciembre de 2021, se radicó informe correspondiente a la ejecución del mes de noviembre de 2021, con radicado N°2021ER50195
18. Informar al FONDO dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización del Convenio sobre la ejecución a través de quienes ejerzan la vigilancia y control de seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones contraídas y reintegrar los valores no ejecutados dentro del plazo anterior.				X	No aplica para el periodo evaluado.
19. Presentar a quien ejerce la vigilancia y control de la ejecución del Convenio por parte del FONDO dentro de las treinta (30) días siguientes a la terminación del convenio, el informe final, respecto al desarrollo, ejecución y alcance del objeto, especificando los compromisos u obligaciones.				X	No aplica para el periodo evaluado.
20. Designar el responsable del seguimiento a la ejecución del convenio que se encargue de coordinar las acciones propias de la ejecución y presentar los informes de requeridos por EL FONDO.	x				El 14 de septiembre de 2021 la Subred Sur, designa responsable del seguimiento a la ejecución del Convenio CO1.PCCNTR.2806257 de 2021, mediante oficio con N° de radicado 202103000036053 a la Médica Especialista MARIA ELENA RESTREPO GARCÍA- de Gestión de Proyectos
21. Cumplir con las normas legales de protección al media ambiente vigente en Colombia, así coma con los procedimientos establecidos por la Empresa Social del Estado, relacionadas con el deber de protección al media ambiente y de los recursos naturales, en especial con la Resolución 1115 de 2012 expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente y demás normas que apliquen, igualmente implementar las medidas necesarias para la mitigación del impacto ambiental negativo generado por la ejecución de las obras tales coma ruidos, material particulado, manejo de escombros, señalización, emisión de gases, seguridad industrial y seguridad ocupacional entre otros.			x		En Estudios Previos y Pliegos de Condiciones, se han tenido en cuenta las normas legales vigente en Colombia, referentes a la protección al medio ambiente, así coma con los procedimientos establecidos por la Empresa Social del Estado, relacionadas con el deber de protección al media ambiente Obligación que se incluirá en los contrato de consultoría de estudios y diseños faltantes y de obra.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL FICHA DE SEGUIMIENTO CONVENIOS O CONTRATOS Código: SDS-PGS-FT-053 V.3	Elaborado por: Carlos Andrés Páez Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Adriana María Ceballos Calle	

22. Acatar las recomendaciones y aprobaciones del Comité Operativo Contractual	X				El 29 de diciembre de 2021, se realizó Comité Operativo del Convenio CO1.PCCNTR.2806257-2021, para la presentación y aprobación de los pliegos definitivos para la Interventoría del proyecto amparado por el Convenio en mención. Adicionalmente, de manera informativa se ilustró respecto a los pliegos definitivos para la Obra de dicho proyecto.
23. Adelantar todos los trámites que se requieran para la ejecución del objeto del presente Convenio.			x		A la fecha la Subred Sur ha adelantado los trámites necesarios para la ejecución del objeto del convenio, entre otros los descritos en la Obligación No. 1 : Solicitud de adición de recursosante la Secretaria Distrital de Hacienda; solicitud de refrendación ajuste; presentación del Proyecto y Convenio ante Junta Directiva para aprobación de solicitud de Vigencias Futuras Excepcionales.
24. Analizar y de ser el caso acatar las observaciones que le formule la Secretaria Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud en el marco del Comité Operativo, subsanando de inmediato cualquier deficiencia en la ejecución del Convenio Interadministrativo.	x				El 29 de noviembre de 2021, se realiza Comité Operativo Extraordinario del Convenio CO1.PCCNTR.2806257-2021, en el cual se ajustó y apruebó el Plan de Trabajo y Cronograma del Convenio. El 29 de diciembre de 2021, se realizó Comité Operativo del Convenio CO1.PCCNTR.2806257-2021, donde se dió lectura a las observaciones a los pliegos de condiciones de obra (de manera informativa se ilustró) y de interventoría. Se aprobaron los pliegos definitivos para la Interventoría del proyecto amparado por el Convenio en mención.
25. Asistir a las reuniones de coordinación planteadas por la Secretaria Distrital de Salud de acuerdo con las fechas y sitios que se programen	x				Entre otras reuniones se ha asistido: El 29 de noviembre de 2021, virtulmente al Comité Operativo Extraordinario del Convenio El 29 de diciembre de 2021, virtualmente al Comité Operativo del Convenio
26. Atender los requerimientos u observaciones que le presente la Secretaria Distrital de Salud por conducto del Supervisor.	x				Durante el periodo evaluado no se presentaron requerimientos u observaciones por parte de la Secretaria Distrital de Salud por conducto del Supervisor.
27. Solicitar y adelantar los trámites necesarios para obtener los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado
28. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.	x				La Subred Sur ha mantenido los niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.
29. Reportar en caso de cualquier anomalía o novedad, la situación de forma inmediata, al supervisor del Convenio, por escrito.	x				En el periodo evaluado no se presentaron anomalías o novedades, que requirieran reportar al supervisor del Convenio.
30. Llevar debidamente organizado y actualizado de conformidad con las normas archivísticas, el archivo documental (físico y digital), de todos los antecedentes y demás actuaciones desarrolladas en ejecución del Convenio y del proyecto objeto del mismo.	x				El archivo documental del convenio se encuentra organizado en medio fisico, de acuerdo a las normas archivisticas, así como de forma magnética.
31. Proyectar y presentar oportunamente, las respuestas a los requerimientos que en relación con el Convenio y el proyecto objeto del mismo, se formulen por los organismos de control o por cualquier otra autoridad o persona natural o jurídica.	x				En el periodo evaluado, no se recibió peticion por algún ente de control o por cualquier otra autoridad o persona natural o jurídica.
32. Dar estricto cumplimiento a la normatividad aplicable para el logro del objeto contractual.	x				La Subred Sur ha dado cumplimiento a la normatividad aplicable para el logro del objeto contractual.
33. Contar, en caso de requerirse, con el concepto técnico favorable de la Secretaria Distrital de Salud, adelantar los trámites y demás requisitos exigidos para la ejecución de la obra.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado

34. Deberá contar con los estudios respectivos que exige las normas legales vigentes de acuerdo con numeral III. Aspecto Legal del Sector del análisis del sector, el cual hace parte integral del estudio previo y demás normativa vigente que se encuentre al momento de la ejecución de los estudios y diseños y adicionalmente con: a) Programa médico arquitectónico b) Certificado de tradición del inmueble objeto de la obra actualizado, c) Los permisos y respuestas a las consultas previas emitidas por las entidades competentes tales coma Planeación, Empresa de Teléfonos de Bogotá, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de Energía de Bogotá y/o Codensa, Gas Natural (en caso que aplique), Curadurías Urbanas y demás (en caso que aplique), d) Cuadro General de Áreas, e) Pianos arquitectónicos actualizados (Localización , plantas, fachadas y cortes, detalles constructivos), f) Lista de materiales que se van a utilizar y precios de mercado, g) Pianos de ingeniería coma: Pianos eléctricos, pianos de red contra incendio, pianos de red de voz y datos, pianos CCTV, y pianos de redes hidrosanitarias.			x		Para adelantar el proceso de contratación se está danda cumplimiento a esta obligacion , toda vez que se cuenta con los Estudios, Diseños, Licencia y Permisos necesarios para dar inicio a la ejecución del proyecto.
35. Dar cumplimiento a lo establecido por la Secretaria Distrital de Planeación en el marco del instrumento de planeamiento - Plan de Regularización y Manejo - según Resolución N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM.			x		La subred da cumplimiento a lo establecido por la Secretaria Distrital de Planeación en el marco del instrumento de planeamiento - Plan de Regularización y Manejo, Resolución N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM, al contratar y ejecutar las obras contempladas en dicho instrumento de planeamiento.
36. Socializar del proyecto a la comunidad en general, conforme a lo señalado en el Artículo 8 de la Ley 1437 de 2011.	x				Durante el mes de diciembre de 2021, no se llevó a cabo reunión virtual de veedores.
37. Adelantar acciones de prevención en la ejecución de los contratos derivados del presente Convenio para que no se presenten conductas que atenten o promuevan la violencia de género, incluyendo acoso sexual; de igual forma implementara mecanismos tales coma buzones de quejas de fácil acceso a los empleados y/o contratistas y/o interesados, realizando seguimiento continuo para garantizar el restablecimiento de los derechos afectados.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado
38. Desarrollar acciones de prevención en la ejecución de los contratos derivados del presente convenio para que no se presenten situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso; de igual forma implementara mecanismos tales coma buzones de quejas de fácil acceso a los a los empleados y/o contratistas y/o interesados, realizando seguimiento continua para garantizar el restablecimiento de los derechos afectados.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado
39. Recibir la totalidad de documentos que garanticen el paz y salvo y liquidación de obligaciones contraídas por la Subred.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado
40. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur deberá presentar ante la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC de la Subsecretaria Corporativa el proyecto de inversión actualizado del equipamiento tecnológico para su revisión y aprobación y adelantar los procesos de contratación correspondientes.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado
41. Estructurar y presentar la implementación del "Plan de Contingencia de la Prestación de Servicios de Salud" de acuerdo al Numeral 5 de la Circular No.028 del 2017 - Plan de Contingencia - Traslado o Cierre de Servicios.			X		En proceso de formulación del Plan de Contingencia.
42. Recibir la totalidad de documentos que garanticen el paz y salvo y liquidación de obligaciones contraídas por la Subred.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado

43. Adelantar consulta ante la EGAT de manera previa al inicio de cada fase y de ser el caso suscribir contrato interadministrativo con la EGAT (Entidad de Gestión Administrativa y Técnica) con el fin de adelantar objeto y alcance del Convenio en cumplimiento del Acuerdo Distrital No.761 de 2020.					05/10/2021 se firma Acuerdo Marco 7407 de 2021 El 29/10/2021 se realiza suscripción del contrato 7801 con EGAT para etapa Pre-Contractual. (Acuerdo de adhesión No. 7801 de 2021 al Acuerdo marco Interadministrativo No. 7407 de 2021, celebrado entre la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.), cuyo objeto consiste en: *"REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA CONTRATAR LA OBRA LLAVE EN MANO Y LA INTERVENTORÍA DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICO DE LA USS EL TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*
44. Vincular y mantener dentro del equipo que se disponga para la ejecución del presente Convenio, mujeres conforme al porcentaje indicado en el artículo 3° del Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, garantizando que la vinculación se realizara con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, para lo cual se deberá remitir a la Supervisión una manifestación semestral bajo juramento del facultado,,, donde se indique el personal vinculado, para corroborar la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del Convenio en los porcentajes indicados.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado
45. Garantizar el reporte establecido en el parágrafo 6° del artículo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado
46. Adoptar medidas para prevenir, corregir y denunciar el hostigamiento sexual, la violencia y la discriminación contra las mujeres, en sus actividades empresariales y cadena de suministro en el marco de la ejecución del presente Convenio. En caso de ser testigo de / alguna de las situaciones enunciadas deberá informar de manera inmediata a la Supervisión quien dará traslado a la autoridad competente.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado
47. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Convenio				X	No aplica para el periodo evaluado.

7. ACTIVIDADES PENDIENTES
Para el mes de enero 2022, se continuará avanzando con el proceso pre contractual de Obra e Interventoría

8. ESTADO DEL CONVENIO		
VIGENTE	x	DESCRIPCION
VENCIDO		
SUSPENDIDO		
LIQUIDADO		
EN LIQUIDACIÓN		

9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

10. PERIODO DE REPORTE				
FECHA:	Enero de 2022	MES REFERENCIADO:	Diciembre de 2021	
SUBRED	REFERENTE TECNICO ELABORACION DE FICHA:	María Elena Restrepo García Médico Especialista Proyectos.	FIRMA	
	REVISÓ:	Mónica R. Salguero C. Referente Gestión de Proyectos	FIRMA	
	REVISÓ:	José Napoleón Posada Viana Gerente de Proyectos	FIRMA	
	REVISÓ:	Adriana Posada Suárez	FIRMA	
	REVISÓ:	Gloria Libia Polanía Aguillón	FIRMA	
	APROBÓ:	Luis Fernando Pineda Ávila	FIRMA	
FFDS - SDS	REVISÓ:		FIRMA	
	REVISÓ:		FIRMA	
	APROBÓ:		FIRMA	

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS


0048 0046 0919

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2021

Apreciado Cliente
SUBRED SUR ESE
tesoreria@subredsur.gov.co

Saldo Anterior	$23,614,096,568.32
Más Créditos	$2,007,198.20
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$23,616,103,766.52
Saldo Promedio	$23,614,096,568.32

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 12	$ 2,007,198.20+	0000	Rendimientos Financieros.	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com
Para mayor información en www.davivienda.com

EL DIRECTOR FINANCIERO, LA LIDER DE PRESUPUESTO, LA TESORERA Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE CONTABILIDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

CERTIFICAN:

Que dando cumplimiento a las obligaciones contractuales de los convenios de Inversión No. 1925-16, No.1153-17, No. 1171-17, No. 1186-17, No. 1210-17, No. 1211-17, No 1223-17, No. 1213-17 y los Convenios N° CO1.PCCNTR. 676500-18, No 706361-18, No 800-19, N° 2055128-2020, N° 2058936-2020, N° 002-2021, No.2806257-2021 y No 2980595 -2021 suscritos por la Subred Sur E.S.E en la vigencia 2017, 2018, 2019,2020 y 2021 se han realizado las siguientes acciones:

- El Área de Presupuesto adelanto los trámites pertinentes para la incorporación al Presupuesto de la Entidad los valores viabilizados de los Convenios de Inversión; para lo cual se detalla los actos administrativos expedidos:

Vigencia 2017

No. CONVENIO	No, ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
1925-16	No 015 del 23 Mayo 2017	No 766 del 21 Junio 2017	850.000.000

El Convenio 1925-16 fue incorporado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento en el rubro de Honorarios.

Vigencia 2018

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
1153-17	No 009 del 12 Febrero 2018	No 238 del 26 Febrero 2018	470.868.567.00
1171-17	No 008 del 12 Febrero 2018	No 241 del 26 Febrero 2018	442.045.171.00
1186-17	No 007 del 12 Febrero 2018	No 237 del 26 Febrero 2018	1.333.099.994.00
1210-17	No 006 del 12 Febrero 2018	No 240 del 26 Febrero 2018	531.736.874.00
1211-17	No 005 del 12 Febrero 2018	No 236 del 26 Febrero 2018	860.799.290.00
1223-17	No 003 del 12 Febrero 2018	No 239 del 26 Febrero 2018	855.829.785.00
1213-17	No 022 del 25 Abril 2018	No 609 del 11 Mayo 2018	7.499.554.730.00

Los Convenios fueron incorporados en el Presupuesto de Gastos de Inversión en el rubro de **Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de hospitales**, a excepción del convenio No 1213-17 que se incorporó en el rubro de **Dotación de Infraestructura hospitalaria del distrito capital.**

Vigencia 2019

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	TRASLADO INTERNO
No 1213-17	No 001 del 21 Enero 2019	No 053 del 22 Enero 2019	7.499.554.730

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
Nº CO1.PCCNTR. 676500-18	No 013 del 14 Febrero 2019	No 291 del 12 Marzo 2019	57.672.000.000

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	TRASLADO INTERNO
Nº 706361-18	No 044 del 26 Julio 2019	No 933 del 26 Julio 2019	5.681.963.108

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
Nº 800-19	No 054 del 27 Agosto 2019	No 1146 del 19 Septiembre 2019	973.150.000

Según el radicado 2-2019-60954 de Secretaria Distrital de Planeación, comunica que el CONFIS Distrital en sesión No 16 celebrada el día 9 de septiembre de 2019, de acuerdo con lo establecido en el articulo 38 del Decreto Distrital 662 de 2018, autorizo a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, asumir compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias 2020-2022 por valor de $238.624.088.800 pesos constantes junio 2019.

No. CONVENIO	VIGENCIAS			Total Vigencias Futuras
	2020	2021	2022	
Nº CO1.PCCNTR. 676500-18	38.900.385.400	95.434.023.600	104.289.679.800	238.624.088.800

Vigencia 2020

Incorporación de la cuenta por pagar de inversión de los contratos suscritos para la ejecución de los convenios de infraestructura, dotación hospitalaria y plataforma tecnológica por valor de $14.736.873.120, fue incorporado al presupuesto en su totalidad en el mes de Febrero de la vigencia 2020, conforme a las modificaciones presupuestales resultados del cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2019.

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	TRASLADO INTERNO
No 1213-17	No 054 del 25 Septiembre 2020	No 1112 del 25 Septiembre 2020	3.199.926.801

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	TRASLADO INTERNO
No 1153-2017 No 1171-2017 No 1186-2017	No 067 del 27 Noviembre 2020	No 1397 del 30 noviembre 2020	28.506.479.231

- Se efectúa una reducción en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, para la vigencia fiscal 2020 por valor de CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS M/CTE ($14.496.954.116), incorporado al Presupuesto médiate Resolución No 1566 del 23 de diciembre de 2020, aprobado mediante acuerdo N° 061 del 30 de Octubre de 2020 y Resolución del CONFIS 20 del 18 de Diciembre de 2020.

Vigencia 2021

Incorporación de la cuenta por pagar de inversión de los contratos suscritos para la ejecución de los convenios de infraestructura, dotación hospitalaria y plataforma tecnológica por valor de $145.325.337.160, fue incorporado al presupuesto en su totalidad en el mes de Marzo de la vigencia 2021, conforme a las modificaciones presupuestales resultados del cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2020.

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
No 2055128-2020	No 042 del 26 Marzo 2021	No 434 del 12 Abril 2021	134.283.510
No 2058936-2020	No 043 del 26 Marzo 2021	No 435 del 12 Abril 2021	179.408.165

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	TRASLADO INTERNO
No 1153-2017 No 1171-2017	No 049 del 30 Abril 2021	No 534 del 30 Abril 2021	4.979.362.232

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
No 1186-2017	No 053 del 18 Mayo 2021	No 639 del 27 Mayo 2021	11.488.092.429

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
No 1223-2017	No 056 del 28 Mayo 2021	No 740 del 16 Junio 2021	1.499.913.335

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
No 1186-2017	No 057 del 28 Mayo 2021	No 713 del 10 Junio 2021	3.037.700.531

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
No 2055128-2020	No 073 del 30 de Julio 2021	No 1124 del 07 Septiembre 2021	3.752.046.500

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
No 2058936-2020	No 074 del 30 de Julio 2021	No 1125 del 07 Septiembre 2021	2.675.832.500

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
No 002-2021	No 092 del 27 de Agosto 2021	No 1198 del 29 Septiembre 2021	310.140.944

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
No 1210-2017	No 125 del 29 de Octubre 2021	No 1486 del 1 Diciembre 2021	3.444.641.986

El Área de Presupuesto adelanto los trámites pertinentes para que mediante Acuerdo 113 del 21 octubre 2021 la Junta Directiva de la Entidad Autorizo al Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para que se adelante el trámite correspondientes ante el CONFIS Distrital para solicitar la aprobación de vigencias futuras excepcionales por la suma de **NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($99.101.940.000)**, conforme al siguiente detalle:

Vigencia futura 2022, en la suma **VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($23.610.024.440).**

Vigencia futura 2023, en la suma **SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS /CTE ($75.491.915.560).**

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E mediante radicado externo No 2021ER42614O1 del 25 de Octubre de 2021, solicita ante Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud la Aprobación Vigencias Futuras excepcionales por valor de $99.101.940.000 del Convenio 2806257-2021, autorizadas mediante radicado del CONFIS No 2-2021-110117 del 1 de Diciembre de 2021.

El Área de Presupuesto adelanto los trámites pertinentes para que mediante Acuerdo 127 del 11 de noviembre 2021 la Junta Directiva de la Entidad Autorizo al Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para que se adelante el trámite correspondientes ante el CONFIS Distrital para solicitar la aprobación de vigencias futuras excepcionales por la suma de **DOCE MIL OCHOCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE ($12.812.749.139)**, conforme al siguiente detalle:

> Vigencia futura 2022, en la suma **DOCE MIL OCHOCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE ($12.812.749.139).**

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E mediante radicado externo No 2021ER44914O1 del 11 de Noviembre de 2021, solicita ante Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud la Aprobación Vigencias Futuras excepcionales por valor de $12.812.749.139 del Convenio 2980595-2021, autorizadas mediante radicado del CONFIS No 2-2021-110117 del 1 de Diciembre de 2021.

- El Área de Tesorería aperturo las siguientes cuentas bancarias para el manejo de los recursos recibidos, relacionamos información con corte al 31 de diciembre del 2021

No. CONVENIO	No. CUENTA BANCARIA	SALDOS AL 1 DE DICIEMBRE 2021	RECAUDO FFDS	RENDIMIENTOS	GIROS	SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2021
1153-2017	4800416622	19.002.057.124,15	-	8.025.841,44	76.475.049,00	18.933.607.916,59
1171-2017	4800416606	7.895.488.248,96	-	3.188.184,52	1.679.385.590,00	6.219.290.843,48
1186-2017	4800417547	38.483.205.063,02	-	15.953.466,47	3.971.739.229,00	34.527.419.300,49
1210-2017	4800417505	16.294.618.495,96	-	6.860.939,85	350.785.372,00	15.950.694.063,81
1211-2017	4800417513	140.437.915,92	-	59.545,67	-	140.497.461,59
1223-2017	4800417497	10.751.828.826,43	-	4.558.775,42	-	10.756.387.601,85
1213-2017	4800417612	1.793.593.668,47	-	750.211,86	356.365.251,00	1.437.978.629,33
706361-018	4800434518	685.770.908,59	-	24.447,18	685.714.679,99	80.675,78
2055128-2020	4800455224	3.932.928.382,95	-	334.298,91	-	3.933.262.681,86
2058936-2020	4800455216	2.811.171.527,33	-	238.949,57	-	2.811.410.476,90
2806257-2021	4800460919	23.614.096.568,32	-	2.007.198,20	-	23.616.103.766,52
2980595-2021	4800463475	-	2.341.579.314,00	115.568,26	-	2.341.694.882,26
TOTAL		125.405.196.730,10	2.341.579.314,00	42.117.427,35	7.120.465.170,99	120.668.428.300,46

Los siguientes recursos se encuentran en administración por parte de la Dirección Distrital de tesorería para el proyecto de obra Usme de acuerdo al siguiente detalle:

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

No. CONVENIO	No. CUENTA BANCARIA	SALDOS AL 1 DE NOVIEMBRE 2021	ABONOS	RENDIMIENTOS	GIROS	SALDOS AL 30 NOVIEMBRE 2021
Nº. 676500-18	130309000200042372	187.384.385.597	-	411.176.785	3.654.510.087	184.141.052.295
TOTAL		187.384.385.597	-	411.176.785	3.654.510.087	184.141.052.295

El Área de Contabilidad, evidencio que las cuentas aperturadas de los convenios anteriormente relacionados llevan contabilidades separadas y no hace unidad de caja con corte al treinta y uno (31) de diciembre de 2021.

Esta certificación se expide en Bogotá a los once (11) días del mes de enero de 2022.

MARIA HELENA NARANJO PULIDO
Líder de Presupuesto
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

ANGELICA SANCHEZ
Tesorera General
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

YOLANDA BAENA RIVERA
Profesional Universitaria- Contabilidad
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA
Director Financiero
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

FUNCIONARIO/ CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	SEDE	RED	FIRMA
Proyectado por:	Paula Fernanda Naranjo Pulido	Tecnólogo Administrativo	Tunal	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
Revisado por;	Luis Fernando Arévalo Duarte	Profesional Universitario de Contabilidad	Tunal	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	